форма-3

**Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района**
**Инженер: ТОО "KZ Expert"**
**Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"**
**Дополнительное соглашение №1 от 20.02.2019г. к договору о государственных закупках работ №155 от 12.10.2018г.**
**Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Актобе Отырарского района ЮКО"**

## СПРАВКА №4
## стоимости выполненных работ
## за АПРЕЛЬ 2019 года

| № п/п | Наименование объекта комплексов работ | Стоимость выполенных работ, тенге | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный | | с начала года по отчетный месяц | | в том числе за отчетный месяц | |
| | | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1 | Общестроительные работы | 78 918 097,29 | 88 388 268,96 | 70 125 892,86 | 78 541 000,00 | 39 445 535,71 | 44 179 000,00 |
| | в т. ч. оборудование | - | - | - | - | - | - |
| | Итого затраты подрядчика | 78 918 097,29 | 88 388 268,96 | 70 125 892,86 | 78 541 000,00 | 39 445 535,71 | 44 179 000,00 |
| | Всего к оплате: | 78 918 097,29 | 88 388 268,96 | 70 125 892,86 | 78 541 000,00 | 39 445 535,71 | 44 179 000,00 |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта иавтомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района**
**Кудайбергенов А.М.**

**Технадзор:**
**Директор ТОО "KZ Expert"**
**Зулышбеков Д.К.**

**Подрядчик**
**Директор ТОО "Комби-строй-1"**
**Муталиев М.**

**Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района**

**Инженер: ТОО "KZ Expert"**

**Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"**

**Дополнительное соглашение №1 от 20.02.2019 год, к договору о государственных закупках работ №155 от 12.10.2018г.**

**Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Актобе Отырарского района ЮКО"**

## АКТ №4
## выполненных работ за апрель месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г. Тенге

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным | на.ед.изм. | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1.Среднее давление (подземный газопровод) | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 9946,2460 | | 187,94 | 1869268 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 49,26 | 489972 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 178,88 | 1779135 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 35,47 | 352780 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17,87 | 177764 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 241,28 | 2399811 |
| 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 307,4597 | | 1681,68 | 517049 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1681,68 | 517049 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1210,81 | 372275 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 231,40 | 71146 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3123,89 | 960470 |
| 3 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 168,3038 | | 1401,40 | 235861 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1401,40 | 235861 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1009,01 | 169820 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 192,83 | 32454 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2603,24 | 438135 |
| 4 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | 1036,3838 | | 665,52 | 689734 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 665,52 | 689734 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 479,17 | 496609 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 91,58 | 94907 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1236,27 | 1281250 |
| 5 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 8185,6386 | | 30,99 | 253679 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 10,84 | 88738 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 30,99 | 253679 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 7,81 | 63891 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,10 | 25406 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 41,90 | 342976 |
| 6 | 1101-0104-0409 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 8185,6386 | | 15,69 | 128413 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 5,49 | 44920 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 15,69 | 128413 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 3,95 | 32342 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1,57 | 12860 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 21,21 | 173615 |
| 7 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 8185,6386 | | 135,12 | 1106043 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 100,84 | 825419 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 63,84 | 522571 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 72,60 | 594302 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,62 | 136028 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 224,34 | 1836373 |
| 8 | 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/ | м3 грунта | 1197,7903 | | 204,73 | 245226 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 56,52 | 67702 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 197,74 | 236846 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 40,70 | 48745 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19,63 | 23518 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 265,06 | 317489 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/ | т | 2096,1331 | | 168,00 | 352150 |
| 10 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | м3 | 868,0800 | | 5046,32 | 4380614 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 920,69 | 799233 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 150,04 | 130251 |
| | | Итого материалов: | | | | 4015,00 | 3485341 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 911,48 | 791240 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 476,62 | 413748 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6434,43 | 5585602 |
| 11 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 1,3910 | | 392771,58 | 546345 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 296951,92 | 413060 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 132580,26 | 184419 |
| | | Итого материалов: | | | | 100,32 | 140 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 293982,40 | 408930 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 54940,32 | 76422 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 741694,30 | 1031697 |
| 12 | 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 1291,7475 | | 4466,00 | 5768944 |
| 13 | 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 5367,0200 | | -72,61 | -389686 |
| | | Итого оплата труда: | | | | -71,39 | -383165 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | -1,22 | -6521 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | -69,96 | -375502 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -11,41 | -61215 |
| | | Сметная стоимость: | | | | -153,98 | -826403 |
| 14 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм | км | 0,3130 | | 301679,03 | 94426 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 233722,26 | 73155 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 93610,71 | 29300 |
| | | Итого материалов: | | | | 100,32 | 31 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 231385,04 | 72424 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 42645,13 | 13348 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 575709,19 | 180197 |
| 15 | 2301-0502-0814 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 341,3800 | | 1920,00 | 655450 |
| 16 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 313,0000 | | -72,61 | -22726 |
| | | Итого оплата труда: | | | | -71,39 | -22346 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | -1,22 | -380 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | -69,96 | -21899 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -11,41 | -3570 |
| | | Сметная стоимость: | | | | -153,98 | -48195 |
| 17 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90х8,2 мм | км | 0,2470 | | 301679,03 | 74515 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 233722,26 | 57729 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 93610,71 | 23122 |
| | | Итого материалов: | | | | 100,32 | 25 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 231385,04 | 57152 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 42645,13 | 10533 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 575709,19 | 142200 |
| 18 | 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 282,8000 | | 1416,00 | 400445 |
| 19 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 247,0000 | | -72,61 | -17934 |
| | | Итого оплата труда: | | | | -71,39 | -17634 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | -1,22 | -300 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | -69,96 | -17281 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -11,41 | -2817 |
| | | Сметная стоимость: | | | | -153,98 | -38033 |
| 20 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,7510 | | 306773,03 | 230387 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 233722,26 | 175525 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 93610,71 | 70302 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | | 5194,32 | 3901 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 231385,04 | 173770 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 43052,65 | 32333 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 581210,71 | 436489 |
| 21 | 2301-0502-0811 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х 6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 850,4200 | | 979,00 | 832561 |
| 22 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 751,0000 | | -72,61 | -54528 |
| | | Итого оплата труда: | | | | -71,39 | -53616 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | -1,22 | -912 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | -69,96 | -52543 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -11,41 | -8566 |
| | | Сметная стоимость: | | | | -153,98 | -115637 |
| 23 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм | км | 7,4123 | | 265817,23 | 1970326 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 211979,95 | 1571266 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 73879,07 | 547616 |
| | | Итого материалов: | | | | 50,16 | 372 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 209860,15 | 1555553 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 38054,19 | 282070 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 513731,57 | 3807950 |
| 24 | 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 8080,0000 | | 692,00 | 5591360 |
| 25 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 7412,3333 | | -72,61 | -538191 |
| | | Итого оплата труда: | | | | -71,39 | -529185 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | -1,22 | -9006 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | -69,96 | -518601 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -11,41 | -84543 |
| | | Сметная стоимость: | | | | -153,98 | -1141336 |
| | | Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63/DN57-239шт /Пр.лист.8353.05СБ/ | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм | км | 0,1162 | | 265817,23 | 30875 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 211979,95 | 24621 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 73879,07 | 8581 |
| | | Итого материалов: | | | | 50,16 | 6 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 209860,15 | 24375 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 38054,19 | 4420 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 513731,57 | 59670 |
| 35 | 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 117,3115 | | 692,00 | 81180 |
| 36 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 116,1500 | | -72,61 | -8433 |
| | | Итого оплата труда: | | | | -71,39 | -8292 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | -1,22 | -141 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | -69,96 | -8126 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -11,41 | -1325 |
| | | Сметная стоимость: | | | | -153,98 | -17885 |
| 38 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/ | шт. | 101,0000 | | 1236,51 | 124887 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 641,97 | 64839 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 808,02 | 81610 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 635,55 | 64190 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,76 | 15126 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2021,82 | 204204 |
| 39 | Прайс-лист стр.14 | Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57 | шт | 101,0000 | | 11360,71 | 1147432 |
| 40 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/ | шт. | 101,0000 | | 1236,51 | 124887 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 641,97 | 64839 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 808,02 | 81610 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 635,55 | 64190 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,76 | 15126 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2021,82 | 204204 |
| 41 | Прайс-лист стр.16 | Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 63мм | шт | 101,0000 | | 1512,50 | 152763 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/ | шт | 101,0000 | | 1236,51 | 124887 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 641,97 | 64839 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 808,02 | 81610 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 635,55 | 64190 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,76 | 15126 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2021,82 | 204204 |
| 43 | Прайс-лист стр.9 | Отвод с ЭН диаметром 63мм | шт | 101,0000 | | 3968,75 | 400844 |
| | | Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d75/DN76-2шт /Пр.лист.8353.05СБ/ | | | | | |
| 58 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0022 | | 268081,23 | 590 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 211979,95 | 466 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 73879,07 | 163 |
| | | Итого материалов: | | | | 2314,16 | 5 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 209860,15 | 462 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 38235,31 | 84 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 516176,69 | 1136 |
| 59 | 2301-0502-0811 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 2,2220 | | 979,00 | 2175 |
| 60 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 2,2000 | | -72,61 | -160 |
| | | Итого оплата труда: | | | | -71,39 | -157 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | -1,22 | -3 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | -69,96 | -154 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -11,41 | -25 |
| | | Сметная стоимость: | | | | -153,98 | -339 |
| 62 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/ | шт. | 2,0000 | | 1236,51 | 2473 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 641,97 | 1284 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 808,02 | 1616 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 635,55 | 1271 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,76 | 300 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2021,82 | 4044 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Прайс-лист стр.14 | Переходник ПЭ-сталь ПЭ75/СТ76 | шт | 2,0000 | | 18298,21 | 36596 |
| 64 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/ | шт. | 2,0000 | | 1236,51 | 2473 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 641,97 | 1284 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 808,02 | 1616 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 635,55 | 1271 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,76 | 300 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2021,82 | 4044 |
| 65 | Прайс-лист стр.16 | Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 75мм | шт | 2,0000 | | 2696,43 | 5393 |
| 66 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/ | шт | 2,0000 | | 1236,51 | 2473 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 641,97 | 1284 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 808,02 | 1616 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 635,55 | 1271 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,76 | 300 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2021,82 | 4044 |
| 67 | Прайс-лист стр.9 | Отвод с закладным нагревательным элементом диаметром 75мм | шт | 2,0000 | | 6915,18 | 13830 |
| | | Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63x5,8мм в футляре 110x10,0 - 201шт | | | | | |
| 77 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/ | шт. | 60,0000 | | 1236,51 | 74190 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 641,97 | 38518 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 808,02 | 48481 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 635,55 | 38133 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,76 | 8986 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2021,82 | 121309 |
| 78 | Прайс-лист стр.15 | Патрубок-накладка диам.110мм/32 | шт | 60,0000 | | 8679,46 | 520768 |
| 79 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфга полиэтиленовая с ЭН/ | шт. | 60,0000 | | 1236,51 | 74190 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 641,97 | 38518 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 808,02 | 48481 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 635,55 | 38133 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,76 | 8986 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2021,82 | 121309 |
| 80 | Прайс-лист стр.16 | Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 32мм | шт | 60,0000 | | 1105,36 | 66321 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/ | шт. | 60,0000 | | 1236,51 | 74190 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 641,97 | 38518 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 808,02 | 48481 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 635,55 | 38133 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,76 | 8986 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2021,82 | 121309 |
| 82 | Прайс-лист стр.14 | Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32 | шт | 60,0000 | | 6006,25 | 360375 |
| 87 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/ | футляр | 60,0000 | | 1267,27 | 76036 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 919,59 | 55175 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 354,01 | 21241 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 910,39 | 54624 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 174,21 | 10453 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2351,88 | 141113 |
| 88 | Прайс-лист стр.20 | Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15" | м | 48,0000 | | 176,79 | 8486 |
| 89 | 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим. | Герметик | кг | 35,0226 | | 390,00 | 13659 |
| 90 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 1,2000 | | 5046,32 | 6056 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 920,69 | 1105 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 150,04 | 180 |
| | | Итого материалов: | | | | 4015,00 | 4818 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 911,48 | 1094 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 476,62 | 572 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6434,43 | 7721 |
| 91 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм | км | 0,8470 | | 301679,03 | 255522 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 233722,26 | 197963 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 93610,71 | 79288 |
| | | Итого материалов: | | | | 100,32 | 85 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 231385,04 | 195983 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 42645,13 | 36120 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 575709,19 | 487626 |
| 92 | 2301-0502-0814 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 855,1710 | | 1920,00 | 1641928 |
| 93 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 847,0000 | | -72,61 | -61499 |
| | | Итого оплата труда: | | | | -71,39 | -60469 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | -1,22 | -1029 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | -69,96 | -59260 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -11,41 | -9661 |
| | | Сметная стоимость: | | | | -153,98 | -130419 |
| 94 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 847,0000 | | 1111,54 | 941473 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 952,26 | 806563 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 7,12 | 6034 |
| | | Итого материалов: | | | | 154,07 | 130498 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 942,74 | 798497 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 164,34 | 139198 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2218,62 | 1879168 |
| | | Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 75х6,8мм в футляре 125х11,4 - 8шт | | | | | |
| 97 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/ | шт. | 8,0000 | | 1236,51 | 9892 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 641,97 | 5136 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 808,02 | 6464 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 635,55 | 5084 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,76 | 1198 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2021,82 | 16175 |
| 98 | Прайс-лист стр.15 | Патрубок-накладка диам.125мм/32 | шт | 8,0000 | | 9194,64 | 73557 |
| 99 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/ | шт. | 8,0000 | | 1236,51 | 9892 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 641,97 | 5136 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 808,02 | 6464 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 635,55 | 5084 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,76 | 1198 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2021,82 | 16175 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Прайс-лист стр.16 | Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 32мм | шт | 8,0000 | | 1105,36 | 8843 |
| 101 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/ | шт. | 8,0000 | | 1236,51 | 9892 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 641,97 | 5136 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 808,02 | 6464 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 635,55 | 5084 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,76 | 1198 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2021,82 | 16175 |
| 102 | Прайс-лист стр.14 | Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32 | шт | 8,0000 | | 6006,25 | 48050 |
| 107 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,12775 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /125мм/ | футляр | 8,0000 | | 1439,06 | 11512 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1044,25 | 8354 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 402,00 | 3216 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 1033,80 | 8270 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 197,83 | 1583 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2670,69 | 21366 |
| 108 | Прайс-лист стр.20 | Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15" | м | 7,6000 | | 176,79 | 1344 |
| 109 | 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим. | Герметик | кг | 5,4483 | | 390,00 | 2125 |
| 110 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 0,1600 | | 5046,32 | 807 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 920,69 | 147 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 150,04 | 24 |
| | | Итого материалов: | | | | 4015,00 | 642 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 911,48 | 146 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 476,62 | 76 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6434,43 | 1030 |
| 111 | 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм | км | 0,0910 | | 362127,35 | 32954 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 282900,60 | 25744 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 109035,03 | 9922 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | | 100,32 | 9 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 280071,59 | 25487 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 51375,92 | 4675 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 693574,86 | 63115 |
| 112 | 2301-0502-0815 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 91,9100 | | 2722,00 | 250179 |
| 113 | 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 91,0000 | | -72,61 | -6607 |
| | | Итого оплата труда: | | | | -71,39 | -6497 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | -1,22 | -111 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | -69,96 | -6367 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -11,41 | -1038 |
| | | Сметная стоимость: | | | | -153,98 | -14012 |
| 114 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 91,0000 | | 1111,54 | 101150 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 952,26 | 86655 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 7,12 | 648 |
| | | Итого материалов: | | | | 154,07 | 14020 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 942,74 | 85789 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 164,34 | 14955 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2218,62 | 201894 |
| | | Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 110х10мм в футляре 160х14,6 - 3шт | | | | | |
| 117 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/ | шт. | 3,0000 | | 1236,51 | 3710 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 641,97 | 1926 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 808,02 | 2424 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 635,55 | 1907 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,76 | 449 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2021,82 | 6065 |
| 118 | Прайс-лист стр.15 | Патрубок-накладка диам.160мм/32 | шт | 3,0000 | | 10216,96 | 30651 |
| 119 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/ | шт. | 3,0000 | | 1236,51 | 3710 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 641,97 | 1926 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 808,02 | 2424 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 635,55 | 1907 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,76 | 449 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2021,82 | 6065 |
| 120 | Прайс-лист стр.16 | Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 32мм | шт | 3,0000 | | 1105,36 | 3316 |
| 121 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/ | шт. | 3,0000 | | 1236,51 | 3710 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 641,97 | 1926 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 808,02 | 2424 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 635,55 | 1907 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,76 | 449 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2021,82 | 6065 |
| 122 | Прайс-лист стр.14 | Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32 | шт | 3,0000 | | 6006,25 | 18019 |
| 127 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/ | футляр | 3,0000 | | 1841,77 | 5525 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1336,47 | 4009 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 514,50 | 1544 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 1323,11 | 3969 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 253,19 | 760 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3418,06 | 10254 |
| 128 | Прайс-лист стр.20 | Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-25" | м | 3,3900 | | 278,57 | 944 |
| 129 | 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим. | Герметик | кг | 2,1232 | | 390,00 | 828 |
| 130 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 0,0600 | | 5046,32 | 303 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 920,69 | 55 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 150,04 | 9 |
| | | Итого материалов: | | | | 4015,00 | 241 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 911,48 | 55 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 476,62 | 29 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6434,43 | 386 |
| 131 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм | км | 0,0250 | | 392771,58 | 9819 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 296951,92 | 7424 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 132580,26 | 3315 |
| | | Итого материалов: | | | | 100,32 | 3 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 293982,40 | 7350 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 54940,32 | 1374 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 741694,30 | 18542 |
| 132 | 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 25,2500 | | 4466,00 | 112767 |
| 133 | 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 25,0000 | | -72,61 | -1815 |
| | | Итого оплата труда: | | | | -71,39 | -1785 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | -1,22 | -30 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | -69,96 | -1749 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -11,41 | -285 |
| | | Сметная стоимость: | | | | -153,98 | -3849 |
| 134 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 25,0000 | | 1111,54 | 27788 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 952,26 | 23806 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 7,12 | 178 |
| | | Итого материалов: | | | | 154,07 | 3852 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 942,74 | 23568 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 164,34 | 4109 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2218,62 | 55465 |
| | | Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 160х14,6 - 4шт | | | | | |
| 137 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/ | шт. | 4,0000 | | 1236,51 | 4946 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 641,97 | 2568 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 808,02 | 3232 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 635,55 | 2542 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,76 | 599 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2021,82 | 8087 |
| 138 | Прайс-лист стр.15 | Патрубок-накладка диам.160мм/32 | шт | 4,0000 | | 10216,96 | 40868 |
| 139 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/ | шт. | 4,0000 | | 1236,51 | 4946 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 641,97 | 2568 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 808,02 | 3232 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 635,55 | 2542 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,76 | 599 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2021,82 | 8087 |
| 140 | Прайс-лист стр.16 | Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 32мм | шт | 4,0000 | | 1105,36 | 4421 |
| 141 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/ | шт. | 4,0000 | | 1236,51 | 4946 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 641,97 | 2568 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 808,02 | 3232 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 635,55 | 2542 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,76 | 599 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2021,82 | 8087 |
| 142 | Прайс-лист стр.14 | Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32 | шт | 4,0000 | | 6006,25 | 24025 |
| 147 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/ | футляр | 4,0000 | | 1841,77 | 7367 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1336,47 | 5346 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 514,50 | 2058 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 1323,11 | 5292 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 253,19 | 1013 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3418,06 | 13672 |
| 148 | Прайс-лист стр.20 | Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-25" | м | 4,5200 | | 278,57 | 1259 |
| 149 | 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим. | Герметик | кг | 5,0917 | | 390,00 | 1986 |
| 150 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 0,0800 | | 5046,32 | 404 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 920,69 | 74 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 150,04 | 12 |
| | | Итого материалов: | | | | 4015,00 | 321 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 911,48 | 73 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 476,62 | 38 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6434,43 | 515 |
| 151 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм | км | 0,0330 | | 392771,58 | 12961 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | Прайс-лист стр.9 | Отвод 90 электросварной SDR 11 диаметром 63мм | шт | 19,0000 | | 3968,75 | 75406 |
| 173 | Прайс-лист стр.21 | Отвод 45 электросварной SDR 11 диаметром 63мм | шт | 6,0000 | | 3928,57 | 23571 |
| 205 | 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/ | шт. | 91,0000 | | 1822,17 | 165818 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 946,84 | 86163 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1189,79 | 108271 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 937,37 | 85301 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 220,76 | 20089 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2980,31 | 271208 |
| 206 | Прайс-лист стр.9 | Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 диаметром 63мм | шт | 65,0000 | | 2445,54 | 158960 |
| 207 | Прайс-лист стр.10 | Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 диаметром 110/63мм | шт | 3,0000 | | 9345,54 | 28037 |
| 208 | Прайс-лист стр.10 | Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 диаметром 90/63мм | шт | 3,0000 | | 6680,36 | 20041 |
| 209 | Прайс-лист стр.9 | Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 диаметром 90мм | шт | 1,0000 | | 5767,86 | 5768 |
| 210 | Прайс-лист стр.9 | Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 диаметром 110мм | шт | 2,0000 | | 8228,57 | 16457 |
| 212 | Прайс-лист стр.9 | Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 диаметром 75мм | шт | 2,0000 | | 3722,32 | 7445 |
| 213 | Прайс-лист стр.10 | Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 диаметром 75/63мм | шт | 15,0000 | | 5498,21 | 82473 |
| | | Установка полиэтиленового крана диам.63 под ковер-14шт (8353.10 СБ) | | | | | |
| 222 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленового крана | шт. | 6,0000 | | 1236,51 | 7419 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 641,97 | 3852 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 808,02 | 4848 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 635,55 | 3813 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,76 | 899 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2021,82 | 12131 |
| 223 | Прайс-лист стр.16 | Полиэтиленовый кран Ду 63мм | шт | 6,0000 | | 46946,43 | 281679 |
| 225 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/ | шт. | 12,0000 | | 1236,51 | 14838 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 641,97 | 7704 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 808,02 | 9696 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 635,55 | 7627 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,76 | 1797 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2021,82 | 24262 |
| 226 | Прайс-лист стр.16 | Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 63мм | шт | 12,0000 | | 1512,50 | 18150 |
| 227 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Засыпка песком | м3 основания | 15,7200 | | 5046,32 | 79328 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 920,69 | 14473 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 150,04 | 2359 |
| | | Итого материалов: | | | | 4015,00 | 63116 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 911,48 | 14329 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 476,62 | 7493 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6434,43 | 101149 |
| | | Установка полиэтиленового крана диам.75 под ковер-1шт (8353.10 СБ) | | | | | |
| 235 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленового крана | шт. | 1,0000 | | 1236,51 | 1237 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 641,97 | 642 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 808,02 | 808 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 635,55 | 636 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,76 | 150 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2021,82 | 2022 |
| 236 | Прайс-лист стр.19 | Полиэтиленовый кран Ду 75мм | шт | 1,0000 | | 90035,71 | 90036 |
| 238 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/ | шт. | 2,0000 | | 1236,51 | 2473 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 641,97 | 1284 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 808,02 | 1616 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 635,55 | 1271 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,76 | 300 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2021,82 | 4044 |
| 239 | Прайс-лист стр.16 | Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 75мм | шт | 2,0000 | | 2696,43 | 5393 |
| 240 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Засыпка песком | м3 основания | 2,6200 | | 5046,32 | 13221 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 920,69 | 2412 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 150,04 | 393 |
| | | Итого материалов: | | | | 4015,00 | 10519 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 911,48 | 2388 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 476,62 | 1249 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 6434,43 | 16858 |
| | | Установка полиэтиленового крана диам.110 под ковер-1шт (8353.10 СБ) | | | | | |
| 248 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленового крана | шт. | 1,0000 | | 1236,51 | 1237 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 641,97 | 642 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 808,02 | 808 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 635,55 | 636 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,76 | 150 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2021,82 | 2022 |
| 249 | Прайс-лист стр.16 | Полиэтиленовый кран Ду 110мм | шт | 1,0000 | | 85164,29 | 85164 |
| 251 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/ | шт. | 2,0000 | | 1236,51 | 2473 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 641,97 | 1284 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 808,02 | 1616 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 635,55 | 1271 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,76 | 300 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2021,82 | 4044 |
| 252 | Прайс-лист стр.16 | Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 110мм | шт | 2,0000 | | 3892,86 | 7786 |
| 253 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Засыпка песком | м3 основания | 2,6200 | | 5046,32 | 13221 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 920,69 | 2412 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 150,04 | 393 |
| | | Итого материалов: | | | | 4015,00 | 10519 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 911,48 | 2388 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 476,62 | 1249 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6434,43 | 16858 |
| 254 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход/ | шт. | 8,0000 | | 1236,51 | 9892 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 641,97 | 5136 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 808,02 | 6464 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 635,55 | 5084 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,76 | 1198 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2021,82 | 16175 |
| 256 | Прайс-лист стр.13 | Переход диаметром 110/90мм | шт | 1,0000 | | 3809,82 | 3810 |
| 257 | Прайс-лист стр.13 | Переход диаметром 90/63мм | шт | 1,0000 | | 2855,36 | 2855 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | Прайс-лист стр.13 | Переход диаметром 90/75мм | шт | 2,0000 | | 2855,36 | 5711 |
| 259 | Прайс-лист стр.13 | Переход диаметром 75/63мм | шт | 4,0000 | | 2059,82 | 8239 |
| 260 | 1339-0201-0512 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /160х14,6мм/ | стык | 131,0000 | | 2759,50 | 361495 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2600,00 | 340600 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 79,20 | 10375 |
| | | Итого материалов: | | | | 80,30 | 10520 |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 1586,00 | 207766 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 347,64 | 45541 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4693,14 | 614802 |
| 261 | 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /110х10мм/ | стык | 29,0000 | | 999,78 | 28994 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 910,00 | 26390 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 36,63 | 1062 |
| | | Итого материалов: | | | | 53,15 | 1541 |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 555,10 | 16098 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 124,39 | 3607 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1679,27 | 48699 |
| 262 | 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /90х8,2мм/ | стык | 24,0000 | | 999,78 | 23995 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 910,00 | 21840 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 36,63 | 879 |
| | | Итого материалов: | | | | 53,15 | 1276 |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 555,10 | 13322 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 124,39 | 2985 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1679,27 | 40302 |
| 263 | 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /75х6,8мм/ | стык | 71,0000 | | 720,48 | 51154 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 650,00 | 46150 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 23,76 | 1687 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | | 46,72 | 3317 |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 396,50 | 28152 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 89,36 | 6344 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1206,33 | 85650 |
| 264 | 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /63х5,8мм/ | стык | 666,0000 | | 576,45 | 383914 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 520,00 | 346320 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 19,80 | 13187 |
| | | Итого материалов: | | | | 36,65 | 24407 |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 317,20 | 211255 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 71,49 | 47614 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 965,14 | 642783 |
| | | Вскрытие и восстановление гравийного покрытия S=234х1,5=351М2 | | | | | |
| 265 | 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка | м3 конструкции | 105,3000 | | 324,73 | 34194 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 138,90 | 14626 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 232,53 | 24486 |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 150,01 | 15796 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 37,98 | 3999 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 512,72 | 53989 |
| 266 | 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство | м2 основания или покрытия | 351,0000 | | 113,06 | 39685 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 46,42 | 16292 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 92,08 | 32319 |
| | | Итого материалов: | | | | 0,39 | 138 |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 50,13 | 17595 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,06 | 4582 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 176,25 | 61863 |
| 267 | 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10/15/ см. Устройство | м2 основания или покрытия | 351,0000 | | 114,76 | 40282 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 54,17 | 19014 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 82,27 | 28878 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | | 0,36 | 126 |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 58,50 | 20535 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,86 | 4865 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 187,13 | 65682 |
| 268 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79 | м3 | 133,3800 | | 1412,00 | 188333 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 41020097 |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | 4778860 |
| | Материалы - | | Тенге | | | | 530486 |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2691600 |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 209283 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 1852009 |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | 1852009 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 530469 |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | 7161338 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 2395 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2691600 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 16667689 |
| | Материалы - | | Тенге | | | | 3733817 |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 8333184 |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 224398 |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | 188333 |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | | 352150 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 7455309 |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | 7455309 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 1929840 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 26052838 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 8605 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8333184 |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | 19573548 |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | -1085502 |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 20677523 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | -1063792 |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | -1063792 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 1480780 |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | 19990537 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | -762 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | -1085502 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 53204713 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 10239 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9939281 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | | | Тенге | | | | 41020097 |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | 4778860 |
| | Материалы - | | Тенге | | | | 530486 |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2691600 |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 209283 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 1852009 |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | 1852009 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 530469 |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | 7161338 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 2395 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2691600 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 16667689 |
| | Материалы - | | Тенге | | | | 3733817 |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 8333184 |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 224398 |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | 188333 |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | | 352150 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 7455309 |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | 7455309 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 1929840 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 26052838 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 8605 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8333184 |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | 19573548 |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | -1085502 |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 20677523 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | -1063792 |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | -1063792 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 1480780 |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | 19990537 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | -762 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | -1085502 |
| | | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | Тенге | | | | 53204713 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 10239 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9939281 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО** | | | | | **53 204 713** |
| | | **В том числе оборудование** | | | | | |
| | | **Итого без оборудования** | | | | | **53 204 713** |
| | | **Временные здания и сооружения 2,9%:** | | | | | **1 542 937** |
| | | **Итого:** | | | | | **54 747 650** |
| | | **Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,3.0,7%** | | | | | **498 204** |
| | | **Итого** | | | | | **55 245 853** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | | | | **1 104 917** |
| | | **Итого сметная стоимость** | | | | | **56 350 770** |
| | | **Поправочнй коэфициент к=0,70** | | | | | **39 445 535,71** |
| | | **НДС 12%** | | | | | **4 733 464,29** |
| | | **ИТОГО:** | | | | | **44 179 000,00** |

**Инженер: ТОО «KZ Expert»**

**инженер** _____ **Ажикабулов К.**

**Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»**

**прораб** _____ **Палманов К.**

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отырарского района"**

_____ **Кудайбергенов А.М.**