Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "StroyGazCompany"
Наименование строительства и его адрес : Строительство газопровода-отвода высокого давления 1,2 МПа от АГРС-Теренозек до ГГРП-Жалагаш и внутриквартальных сетей газоснабжения п. Жалагаш
Договор о государственных закупках работ № 79 от 2019-07-30, Дополнительное соглашение №5 от 2021-01-19

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за МАРТ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		79	от 2019-07-30	Нац.фонд РК	071-032-431	ТОО "StroyGaz Company"	
		Дополнительное соглашение					
		№ 5	от 2021-01-19				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрарт в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**2 660 229 885,49**	**975 638 478,00**								**24 164 928,96**	
За отчетный период	**975 638 478,00**	**975 638 478,00**	**201 374 408,04**	**186 150 677,04**			**15 223 731,00**			**24 164 928,96**	**225 539 337,00**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001
Заместитель руководителя _____ **Жоламанов Е.Е.**

Координатор:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001
Руководитель отдела _____ **Исмалаев О.К.**

Подрядчик: ТОО "StroyGazCompany"
БИН 020440006155

Директор _____ Дубель Е.А.

Авторский надзор: ТОО "Әсем Жоба Құрылыс"
БИН 061240011213

Инженер авторского надзора _____ Шарапов Б.С.
Приказ №07 от 02.07.2019 г.

Технический надзор: ТОО "MSK Engineering"
БИН 070440006322

Главный специалист по техническому надзору _____ Абдыласанов Б.
Приказ №4-П от 22.01.2020 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**

Подрядчик **ТОО "StroyGazCompany"**

Наименование строительства и **Строительство газопровода-отвода высокого давления 1,2 МПа от АГРС-Теренозек до ГГРП-Жалагаш и внутриквартальных сетей газоснабжения п. Жалагаш**

Договор о государственных закупках работ **№ 79** от **2019-07-30, Дополнительное соглашение №5 от 2021-01-19**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 26

за МАРТ 2021 г.

По локальной смете № 2-1 Подводящий газопровод высокого давления. Том 3. Книга 2

Составлен(а) в текущих ценах 2018 год

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Подводящий газопровод высокого давления (подземный газопровод)										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ -Суглинок										
1	12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка грунта без твердых включений вручную 20 см траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3		201,879243	643,40	--	129888	--	--	93519	241280
			НР - 72%; СП - 8%				643,40	--	129888	--		17873	
			ТРУБЫ										
2	152	1125-0210-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,0075	1491246,82	1283911,17	11184	9629	96	2782	15083
			НР - 91%; СП - 8%				194519,00	213043,20	1459	1598		1117	
3	155	1125-0210-0106 РСНБ РК 2015 К=1,21	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		25,2155	1804408,65	1553532,52	45499066	39173099	391045	11315878	61360140
			НР - 91%; СП - 8%				235367,99	257782,27	5934922	6500109		4545196	
4	158	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,5275	1252177,67	1076370,81	660524	567786	4701	166546	893235
			НР - 91%; СП - 8%				166895,00	180057,80	88037	94980		66166	
			Контрольная трубка на стальном газопроводе с ковером 62 шт										
5	245	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.		2	5304,09	1878,77	10608	3758	1080	6977	18992
			НР - 99%; СП - 8%				2885,22	638,74	5770	1277		1407	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	246	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	935,00	--	2244	--	2244	--	2424
			СП - 8%			--	--	--	--		180	
			УЗЕЛ УСТАНОВКИ ЗАДВИЖКИ d-300мм ГСН-97 / 1шт/									
7	284	1125-0210-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,001	1491246,82	1283911,17	1491	1284	12	371	2011
			НР - 91%; СП - 8%			194519,00	213043,20	195	213		149	
			УЗЕЛ УСТАНОВКИ ЗАДВИЖКИ d-350мм ГСН-106 / 2шт/									
8	314	1125-0210-0106 РСНБ РК 2015 К=1,21	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,004	1804408,65	1553532,52	7218	6214	63	1795	9734
			НР - 91%; СП - 8%			235367,99	257782,27	941	1031		721	
			ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ Dy 100 /ГСН-107 /1ШТ/									
9	352	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,45	1173,48	--	528	--	--	380	981
			НР - 72%; СП - 8%			1173,48	--	528	--		73	
10	353	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,45	643,40	--	290	--	--	208	538
			НР - 72%; СП - 8%			643,40	--	290	--		40	
11	354	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,16	7826,23	1657,49	1252	265	345	631	2033
			НР - 91%; СП - 8%			4013,10	317,79	642	51		151	
12	355	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,1632	22951,00	--	3746	--	3746	--	4045
			СП - 8%			--	--	--	--		300	
13	356	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления задвижки внутри сооружений, массой до 0,1 т	т	0,0218794	85225,36	6291,50	1865	138	117	1116	3219
			НР - 69%; СП - 8%			73600,00	345,02	1610	8		238	
14	357	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,7	2537,00	--	4313	--	4313	--	4658
			СП - 8%			--	--	--	--		345	
15	358	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,43736	542,00	--	2405	--	2405	--	2597
			СП - 8%			--	--	--	--		192	
16	359	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,362	450,00	--	163	--	163	--	176
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**62 561 146**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6 164 282**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**39 762 173**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**6 599 267**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						410 330		
		- Накладные расходы	Тенге							11 590 203	
		- Сметная прибыль	Тенге							4 634 161	
		Итого с временными	**Тенге**	**2,3 %**						**1 438 906**	**64 000 052**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**	**2,07 %**						**1 324 801**	**65 324 853**
		Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**							**5 499 741**	**70 824 594**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**	**2%**						**1 306 497**	**72 131 092**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = (1,0498961*0,58+1,0864865*0,42)	**Тенге**	**1,065264068**							**76 838 660**
		Итого со скидкой 10%	**Тенге**	**10%**							**69 154 794**
		НДС 12%	**Тенге**	**12%**							**8 298 575**
		Итого с НДС	**Тенге**								**77 453 369**

Заказчик: Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектами ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

Исмалаев О.К.

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектами ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

Оспанова Ш.Ж.

Подрядчик:
ТОО "StroyGazCompany"
БИН 020440006155

Директор

Дубель Е.А.

Авторский надзор:
ТОО "Әсем Жоба Құрылыс"
БИН 061240011213

Инженер авторского надзора

Шарапов Б.С.

Приказ №07 от 02.07.2019 г.

Технический надзор:
ТОО "MSK Engineering"
БИН 070440006322

Главный специалист по техническому надзору

Абыласанов Б.

Приказ №4-н от 22.01.2020 г.

Расчет 26

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "StroyGazCompany"

Объект: Строительство газопровода-отвода высокого давления 1,2 МПа от АГРС-Теренозек до ГГРП-Жалагаш и внутриквартальных сетей газоснабжения пос. Жалагаш

Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку рабочих,проживающих в зонах экологического бедствия в Приаралье в соответсвии с ЗРК от 30.06.1992 г. "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье"

Сметная зарплата	12 763 549
Всего (Сз)	12 763 549
С экологическим коэффициентом 30%	
п.38 гл1-7 Сметная зарплата (Сдз)х(1,3-1)	3 829 065
Затраты на доп.отпуска гл.1-7 (Сдо)	
п.39 Сдо=ЗхДохЗхКэ/ВгодНР2019-100%	
Сзх9х8х1,3/1968х58%	352 087,17
п.39 Сдо=ЗхДохЗхКэ/ВгодНР2020-100%	
Сзх9х8х1,3/1968х42%	254 959,67
Затраты на материальную помощь (Смп):	
п.40 гл.1-7 Смп=З/12	1 063 629
ИТОГО: Сзх30%+Сдо+Смп	**5 499 741**

Расчет составил:
Инженер ПТО ТОО "StroyGazCompany" _____ Широкорадова Н.А.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**

Подрядчик **ТОО "StroyGazCompany"**

Наименование строительства и адрес **Строительство газопровода-отвода высокого давления 1,2 МПа от АГРС-Теренозек до ГГРП-Жалагаш и внутриквартальных сетей газоснабжения п. Жалагаш**

Договор о государственных закупках работ **№ 79 от 2019-07-30, Дополнительное соглашение №5 от 2021-01-19**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 27

за **МАРТ 2021 г.**

По локальной смете № 2-2 Газопровод среднего давления ГРП-1. Том 3. Книга 3

Составлен(а) в текущих ценах 2018 год

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Газопровод среднего давления (подземный газопровод)										
			ТРУБЫ										
1	57	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 К=0,514	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,1695		414124,88	352535,92	70194	59755	712	17995	95 244
			НР - 91%; СП - 8%				57386,56	59279,41	9727	10048		7055	
2	58	1125-0210-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8176	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	3,765		780740,60	667793,40	2939488	2514242	24878	748141	3 982 640
			НР - 91%; СП - 8%				106339,51	112022,48	400368	421765		295010	
3	59	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 К=0,872	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,2705		961352,87	824443,29	1221399	1047455	9448	309359	1 653 218
			НР - 91%; СП - 8%				129473,69	138101,78	164496	175458		122461	
4	60	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 К=0,98133	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,92		1081885,79	927810,71	2077221	1781397	16067	526123	2 811 612
			НР - 91%; СП - 8%				145706,90	155416,76	279757	298400		208268	
5	61	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 К=0,818	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,95		1024281,33	880471,32	1997349	1716919	14216	503616	2 701 042
			НР - 91%; СП - 8%				136520,11	147287,28	266214	287210		200077	
6	62	1125-0210-0105 РСНБ РК 2015 К=0,8184	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,813		1146431,17	986220,28	2078480	1788017	15506	522169	2 808 701
			НР - 91%; СП - 8%				151658,52	164840,16	274957	298855		208052	
			ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	159	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 К=0,514	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/63х5,8 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0115	414124,88	352535,92	4762	4054	48	1221	6 462
			НР - 91%; СП - 8%			57386,56	59279,41	660	682		479	
			ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ И									
8	181	1125-0210-0105 РСНБ РК 2015 К=0,8184	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,00117	1146431,17	986220,28	1341	1154	10	337	1 813
			НР - 91%; СП - 8%			151658,52	164840,16	177	193		134	
9	188	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05	3825,18	1047,92	191	52	88	56	267
			НР - 91%; СП - 8%			1028,70	197,25	51	10		20	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14 060 999**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1 396 409**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8 913 046**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1 492 621**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**80 973**		
			- Накладные расходы	Тенге							**2 629 017**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1 041 556**	
			Итого с временными	**Тенге**	**2,3 %**						**323 403**	**14 384 402**
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**	**2,07 %**						**297 757**	**14 682 159**
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**							**1 244 867**	**15 927 026**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**	**2%**						**293 643**	**16 220 669**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = (1,0498961*0,58+1,0864865*0,42)	**Тенге**	**1,065264068**							**17 279 296**
			Итого со скидкой 10%	**Тенге**	**10%**							**15 551 366**
			НДС 12%	**Тенге**	**12%**							**1 866 164**
			Итого с НДС	**Тенге**								**17 417 530**

Заказчик: Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за
БИН 070140002001

Исмалаев О.К.

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного
БИН 07014000200

Оспанова Ш.Ж.

Подрядчик:
БИН 020440006155

Директор

Дубель Е.А.

Авторский надзор:
БИН 061240011213

Инженер авторского надзора

Шарапов Б.С.

Приказ №07 от 02.07.2019 г.

Технический надзор:
БИН 070440006322

Главный специалист по техническому надзору

Абыласанов Б.

Приказ №4-п от 22.01.2020 г.

Расчет 27

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "StroyGazCompany"

Объект: Строительство газопровода-отвода высокого давления 1,2 МПа от АГРС-Теренозек до ГГРП-Жалагаш и внутриквартальных сетей газоснабжения пос. Жалагаш

Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку рабочих,проживающих в зонах экологического бедствия в Приаралье в соответсвии с ЗРК от 30.06.1992 г. "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье"

Сметная зарплата	2 889 030
Всего (Сз)	2 889 030
С экологическим коэффициентом 30%	
п.38 гл1-7 Сметная зарплата (Сдз)х(1,3-1)	866 709
Затраты на доп.отпуска гл.1-7 (Сдо)	
п.39 Сдо=ЗхДох8хКэ/ВгодНР2019-100%	
Сзх9х8х1,3/1968х58%	79 694,95
п.39 Сдо=ЗхДох8хКэ/ВгодНР2020-100%	
Сзх9х8х1,3/1968х42%	57 710,14
Затраты на материальную помощь (Смп):	
п.40 гл.1-7 Смп=З/12	240 753
ИТОГО: Сзх30%+Сдо+Смп	**1 244 867**

Расчет составил:
Инженер ПТО ТОО "StroyGazCompany" _____ Широкорадова Н.А.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**

Подрядчик **ТОО "StroyGazCompany"**

Наименование строительства и **Строительство газопровода-отвода высокого давления 1,2 МПа от АГРС-Теренозек до ГГРП-Жалагаш и внутриквартальных сетей газоснабжения п. Жалагаш**

Договор о государственных закупках работ **№ 79** от **2019-07-30, Дополнительное соглашение №5 от 2021-01-19**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 28

за **МАРТ 2021 г.**

По локальной смете № 2-3 Газопровод среднего давления ГРП-2. Том 3. Книга 4

Составлен(а) в текущих ценах 2018 год

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Газопровод среднего давления (подземный газопровод)										
			ТРУБЫ										
1	48	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 К=0,514	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,249		414124,88	352535,92	103117	87781	1047	26435	139 917
			НР - 91%; СП - 8%				57386,56	59279,41	14289	14761		10364	
2	49	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 К=0,872	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	4,118		961352,87	824443,29	3958851	3395057	30621	1002707	5 358 483
			НР - 91%; СП - 8%				129473,69	138101,78	533173	568703		396925	
3	50	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 К=0,98133	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,7605		1081885,79	927810,71	1904660	1633411	14732	482417	2 578 043
			НР - 91%; СП - 8%				145706,90	155416,76	256517	273611		190966	
4	51	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 К=0,818	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,9665		1024281,33	880471,32	2014249	1731447	14335	507878	2 723 897
			НР - 91%; СП - 8%				136520,11	147287,28	268467	289640		201770	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	52	1125-0210-0105 РСНБ РК 2015 К=0,8184	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,3475	1146431,17	986220,28	1544816	1328932	11524	388099	2 087 548
			НР - 91%; СП - 8%			151658,52	164840,16	204360	222122		154633	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12 887 888**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1 276 806**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8 176 628**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1 368 837**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**72 259**		
			- Накладные расходы	Тенге							**2 407 536**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**954 658**	
			Итого с временными	**Тенге**	**2,3 %**						**296 421**	**13 184 309**
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**	**2,07 %**						**272 915**	**13 457 225**
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**							**1 139 993**	**14 597 217**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**	**2%**						**269 144**	**14 866 362**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = (1,0498961*0,58+1,0864865*0,42)	**Тенге**	**1,065264068**							**15 836 601**
			Итого со скидкой 10%	**Тенге**	**10%**							**14 252 941**
			НДС 12%	**Тенге**	**12%**							**1 710 353**
			Итого с НДС	**Тенге**								**15 963 294**

Заказчик: Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектами ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

Исмалаев О.К.

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектами ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

Оспанова Ш.Ж.

Подрядчик:
ТОО "StroyGazCompany"
БИН 020440006155

Директор

Дубель Е.А.

Авторский надзор:
ТОО "Әсем Жоба Құрылыс"
БИН 061240011213

Инженер авторского надзора

Шарапов Б.С.

Приказ №07 от 02.07.2019 г.

Технический надзор:
ТОО "MSK Engineering"
БИН 070440006322
Главный специалист по техническому надзору

Абыласанов Б.

Приказ №4-п от 22.01.2020 г.

Расчет 28

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "StroyGazCompany"

Объект: Строительство газопровода-отвода высокого давления 1,2 МПа от АГРС-Теренозек до ГГРП-Жалагаш и внутриквартальных сетей газоснабжения пос. Жалагаш

Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку рабочих,проживающих в зонах экологического бедствия в Приаралье в соответсвии с ЗРК от 30.06.1992 г. "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье"

Сметная зарплата	2 645 643
Всего (Сз)	2 645 643
С экологическим коэффициентом 30%	
п.38 гл1-7 Сметная зарплата (Сдз)х(1,3-1)	793 693
Затраты на доп.отпуска гл.1-7 (Сдо)	
п.39 Сдо=ЗхДохВхКэ/ВгодНР2019-100%	
Сзх9х8х1,3/1968х58%	72 981,03
п.39 Сдо=ЗхДохВхКэ/ВгодНР2020-100%	
Сзх9х8х1,3/1968х42%	52 848,33
Затраты на материальную помощь (Смп):	
п.40 гл.1-7 Смп=З/12	220 470
ИТОГО: Сзх30%+Сдо+Смп	**1 139 993**

Расчет составил:
Инженер ПТО ТОО "StroyGazCompany" Широкорадова Н.А.

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**

Подрядчик **ТОО "StroyGazCompany"**

Наименование строительства и адрес **Строительство газопровода-отвода высокого давления 1,2 МПа от АГРС-Теренозек до ГГРП-Жалагаш и внутриквартальных сетей газоснабжения п. Жалагаш**

Договор о государственных закупках работ **№ 79** от **2019-07-30, Дополнительное соглашение №5 от 2021-01-19**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 29

за МАРТ 2021 г.

По локальной смете № 2-4 Газопровод низкого давления ШРП1-ШРП10. Том 3. Книга 5

Составлен(а) в текущих ценах 2018 год

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод низкого давления										
			ТРУБЫ										
1	70	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 К=0,514	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/63х5,8 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	13,788		414124,88	352535,92	5709954	4860765	57943	1463817	7 747 673
			НР - 91%; СП - 8%				57386,56	59279,41	791246	817345		573902	
2	71	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 К=0,614	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/75х6,8 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	12,745		494693,92	421122,68	6304874	5367209	63979	1616332	8 554 903
			НР - 91%; СП - 8%				68551,26	70812,37	873686	902504		633697	
3	72	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 К=0,736	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/90х8,2 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	6,419		592988,15	504798,52	3806391	3240302	38626	975815	5 164 783
			НР - 91%; СП - 8%				82172,19	84882,59	527463	544861		382577	
4	73	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 К=0,9	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/110х10 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	5,531		725121,38	617280,80	4010646	3414180	40698	1028179	5 441 931
			НР - 91%; СП - 8%				100482,30	103796,64	555768	574099		403106	
5	74	1125-0210-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8176	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,901		780740,60	667793,40	703447	601682	5953	179037	953 083
			НР - 91%; СП - 8%				106339,51	112022,48	95812	100932		70599	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	75	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 К=0,764	Трубопроводы промысловые диаметром 150/140х12,7 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,455	842286,23	722333,34	1225526	1050995	9479	310404	1 658 805
			НР - 91%; СП - 8%			113437,96	120997,43	165052	176051		122874	
7	76	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 К=0,872	Трубопроводы промысловые диаметром 150/160х14,6 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,589	961352,87	824443,29	1527590	1310040	11816	386911	2 067 661
			НР - 91%; СП - 8%			129473,69	138101,78	205734	219444		153160	
8	77	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 К=0,98133	Трубопроводы промысловые диаметром 150/180х16,4 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,9	1081885,79	927810,71	973697	835030	7531	246620	1 317 943
			НР - 91%; СП - 8%			145706,90	155416,76	131136	139875		97625	
9	78	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 К=0,818	Трубопроводы промысловые диаметром 200/200х18,2 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	4,539	1024281,33	880471,32	4649213	3996459	33089	1172264	6 287 195
			НР - 91%; СП - 8%			136520,11	147287,28	619665	668537		465718	
10	79	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 К=0,92	Трубопроводы промысловые диаметром 200/225х20,5 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0305	1152003,45	990261,15	35136	30203	250	8859	47 515
			НР - 91%; СП - 8%			153543,40	165653,18	4683	5052		3520	
			ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ d75/DN76 /лист 8353.05/ 87шт									
11	90	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 К=0,614	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/75х6,8 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,10005	494693,92	421122,68	49494	42133	502	12688	67 157
			НР - 91%; СП - 8%			68551,26	70812,37	6859	7085		4975	
			ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ d90/DN89 /лист 8353.05/ 10шт									
12	113	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 К=0,736	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/90х8,2 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,011	592988,15	504798,52	6523	5553	66	1672	8 851
			НР - 91%; СП - 8%			82172,19	84882,59	904	934		656	
			ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ И МУФТ С ЗН d160/DN159 /лист 8353.05/ 4шт									
13	136	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 К=0,872	Трубопроводы промысловые диаметром 150/160х14,6 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0044	961352,87	824443,29	4230	3628	32	1071	5 725
			НР - 91%; СП - 8%			129473,69	138101,78	570	608		424	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ И МУФТ С ЗН d200/DN219 /лист 8353.18/ 19шт									
14	159	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 К=0,818	Трубопроводы промысловые диаметром 200/200х18,2 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,021565	1024281,33	880471,32	22089	18987	158	5569	29 871
			НР - 91%; СП - 8%			136520,11	147287,28	2944	3176		2213	
			ВЫХОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ 387ШТ									
15	367	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,118	243760,86	64669,38	28764	7631	5	22926	55 825
			НР - 99%; СП - 8%			179055,00	17199,52	21128	2030		4135	
16	368	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	118	-70,03	-1,10	-8264	-129	--	-7972	- 17 535
			НР - 98%; СП - 8%			-68,94	--	-8135	--		-1299	
17	369	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	119,18	88,00	--	10488	--	10488	--	11 327
			СП - 8%			--	--	--	--		839	
18	370	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	14,16	6203,03	860,44	87835	12184	40298	37576	135 444
			НР - 94%; СП - 8%			2496,65	326,40	35353	4622		10033	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**29147633**	**24796851**	**320913**	**7461768**	**39 538 157**
								4029867	**4167154**	**--**	**2928754**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29145409**				
		Материалы		Тенге				**310427**				
		Всего заработная плата		Тенге					**8205156**			
			Накладные расходы	Тенге				**7469744**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2929212**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**39544365**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8 286**
			Сметная заработная плата	Тенге					**8205156**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2224**				
		Всего заработная плата		Тенге					**-8135**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10488**				
			Накладные расходы	Тенге				**-7972**				
			Сметная прибыль	Тенге				**-460**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**-6208**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**- 6**
			Сметная заработная плата	Тенге					**-8135**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**39538157**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8 280**
			Сметная заработная плата	Тенге					**8197021**			
			РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод низкого давления									
19	403	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	526,8992	935,00	--	492651	--	492651	--	532 063
			СП - 8%			--	--	--	--		39412	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	404	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	431,72	1262,00	--	544831	--	544831	--	588 417
			СП - 8%			--	--	--	--		43586	
21	407	2301-0201-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	235,438	3334,00	--	784950	--	784950	--	847 746
			СП - 8%			--	--	--	--		62796	
22	410	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,5248	593695,06	181327,24	311571	95161	6045	247873	604 200
			НР - 99%; СП - 8%			400848,00	76241,92	210365	40012		44756	
23	413	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,43	611032,65	195349,36	262744	84000	5866	205925	506 163
			НР - 99%; СП - 8%			402041,00	81691,64	172878	35127		37494	
24	417	1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,2345	766500,10	247069,87	179744	57938	6825	137437	342 555
			НР - 99%; СП - 8%			490323,00	101680,64	114981	23844		25374	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-57х3мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d57х3 /ОП II-2-3400/ 1604шт									
25	442	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	18,8276816	2133,60	--	40171	--	--	28923	74 621
			НР - 72%; СП - 8%			2133,60	--	40171	--		5527	
26	443	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	18,8276816	643,40	--	12114	--	--	8722	22 502
			НР - 72%; СП - 8%			643,40	--	12114	--		1667	
27	444	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,8154	87248,89	6291,50	158392	11422	13357	92625	271 098
			НР - 69%; СП - 8%			73600,00	345,02	133613	626		20081	
28	445	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	394,4	935,00	--	368764	--	368764	--	398 265
			СП - 8%			--	--	--	--		29501	
29	446	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	237,8	542,00	--	128888	--	128888	--	139 199
			СП - 8%			--	--	--	--		10311	
30	447	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	9,28	7826,23	1657,49	72627	15381	20004	36573	117 937
			НР - 91%; СП - 8%			4013,10	317,79	37242	2949		8736	
31	448	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	9,4656	22951,00	--	217245	--	217245	--	234 625
			СП - 8%			--	--	--	--		17380	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-76х3мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d89х4 /ОП II-2-3400/ 2690шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	449	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	15,7541472	2133,60	--	33613	--	--	24201	62 440
			НР - 72%; СП - 8%			2133,60	--	33613	--		4625	
33	450	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	15,7541472	643,40	--	10136	--	--	7298	18 829
			НР - 72%; СП - 8%			643,40	--	10136	--		1395	
34	451	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	2,75968	87248,89	6291,50	240779	17363	20304	140805	412 110
			НР - 69%; СП - 8%			73600,00	345,02	203112	952		30527	
35	452	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	299,2	1959,00	--	586133	--	586133	--	633 023
			СП - 8%			--	--	--	--		46891	
36	453	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	252,56	542,00	--	136888	--	136888	--	147 839
			СП - 8%			--	--	--	--		10951	
37	454	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	7,04	7826,23	1657,49	55097	11669	15176	27745	89 469
			НР - 91%; СП - 8%			4013,10	317,79	28252	2237		6627	
38	455	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	7,1808	22951,00	--	164807	--	164807	--	177 991
			СП - 8%			--	--	--	--		13185	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-133х4,5мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d108х4 /ОП II-2-3400/ 89 шт									
39	470	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	3,786752	2133,60	--	8079	--	--	5817	15 008
			НР - 72%; СП - 8%			2133,60	--	8079	--		1112	
40	471	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	3,786752	643,40	--	2436	--	--	1754	4 526
			НР - 72%; СП - 8%			643,40	--	2436	--		335	
41	472	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,7728	87248,89	6291,50	67426	4862	5686	39430	115 404
			НР - 69%; СП - 8%			73600,00	345,02	56878	267		8548	
42	473	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	68	2399,00	--	163132	--	163132	--	176 183
			СП - 8%			--	--	--	--		13051	
43	474	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	75,2	542,00	--	40758	--	40758	--	44 019
			СП - 8%			--	--	--	--		3261	
44	475	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,6	7826,23	1657,49	12522	2652	3449	6306	20 334
			НР - 91%; СП - 8%			4013,10	317,79	6421	508		1506	
45	476	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,632	22951,00	--	37456	--	37456	--	40 453
			СП - 8%			--	--	--	--		2996	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	511	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	33	2511,20	123,25	82870	4067	10607	69291	164 334
			НР - 99%; СП - 8%			2066,54	54,40	68196	1795		12173	
47	512	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	66	691,67	46,98	45651	3101	3082	39073	91 502
			НР - 99%; СП - 8%			598,00	--	39468	--		6778	
48	513	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41 нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	33	67597,00	--	2230701	--	2230701	--	2 409 157
			СП - 8%			--	--	--	--		178456	
49	514	2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	66	1794,00	--	118404	--	118404	--	127 876
			СП - 8%			--	--	--	--		9472	
			Кран шаровый									
50	525	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50/25мм. Установка	задвижка или клапан	575	1333,43	73,95	766722	42521	97876	638642	1 517 792
			НР - 99%; СП - 8%			1089,26	32,64	626325	18768		112429	
51	526	2304-0909-0217 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	575	12455,00	--	7161625	--	7161625	--	7 734 555
			СП - 8%			--	--	--	--		572930	
52	527	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50/25 мм	фланец	1150	468,54	31,32	538826	36018	24408	473616	1 093 438
			НР - 99%; СП - 8%			416,00	--	478400	--		80995	
53	528	2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	1150	626,00	--	719900	--	719900	--	777 492
			СП - 8%			--	--	--	--		57592	
			ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									
54	529	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,0,0971428	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350/40х3 мм	стык	9	2881,72	2675,62	25935	24081	--	5710	34 177
			НР - 91%; СП - 8%			206,10	491,07	1855	4420		2532	
55	530	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,12	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350/48х3 мм	стык	4	3559,77	3305,18	14239	13221	--	3135	18 764
			НР - 91%; СП - 8%			254,59	606,62	1018	2426		1390	
56	531	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,14571	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350/57х3 мм	стык	50	4322,45	4013,31	216123	200666	--	47581	284 799
			НР - 91%; СП - 8%			309,14	736,59	15457	36829		21096	
57	532	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,2	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350/76х3 мм	стык	92	5932,95	5508,63	545831	506794	--	120168	719 279
			НР - 91%; СП - 8%			424,32	1011,03	39037	93015		53280	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	533	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,2342857	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350/89х3,5 мм	стык	5	6950,03	6452,97	34750	32265	--	7650	45 793
			НР - 91%; СП - 8%			497,06	1184,35	2485	5922		3392	
59	534	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,28571	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350/108х4 мм	стык	6	8475,52	7869,35	50853	47216	--	11196	67 013
			НР - 91%; СП - 8%			606,16	1444,31	3637	8666		4964	
60	535	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,35428571	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350/133х4,5 мм	стык	4	10509,80	9758,14	42039	39033	--	9255	55 398
			НР - 91%; СП - 8%			751,65	1790,97	3007	7164		4104	
61	536	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,428571	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350/159х4,5 мм	стык	1	12713,45	11804,20	12713	11804	--	2799	16 753
			НР - 91%; СП - 8%			909,26	2166,50	909	2166		1241	
62	537	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,591428571	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350/219х6 мм	стык	1	17544,58	16289,81	17545	16290	--	3863	23 120
			НР - 91%; СП - 8%			1254,77	2989,77	1255	2990		1713	
63	538	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	2082	321,00	--	668322	--	668322	--	721 788
			СП - 8%			--	--	--	--		53466	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**18427002**	**1277523**	**14798140**	**2443413**	**22 540 049**
								2351340	**290685**	**--**	**1669634**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4482782**				
			Материалы	Тенге				**193339**				
			Всего заработная плата	Тенге					**2246576**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**668322**				
			Местные материалы	Тенге				**419508**				
			Накладные расходы	Тенге				**2170552**				
			Сметная прибыль	Тенге				**532267**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7185601**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2 453**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2246576**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**466597**				
			Материалы	Тенге				**39346**				
			Всего заработная плата	Тенге					**395449**			
			Накладные расходы	Тенге				**272860**				
			Сметная прибыль	Тенге				**59157**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**798613**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**395**
			Сметная заработная плата	Тенге					**395449**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**13477624**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**13477624**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1078210**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**14555834**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**22540048**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2 848**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2642025**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**62 078 206**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6 381 207				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					26 074 374			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4 457 839			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15 119 053		
		- Накладные расходы	Тенге							9 905 181	
		- Сметная прибыль	Тенге							4 598 388	
		Итого с временными	**Тенге**	**2,3 %**						**1 427 799**	**63 506 005**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**	**2,07 %**						**1 314 574**	**64 820 579**
		Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**							**4 670 483**	**69 491 062**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**	**2%**						**1 296 412**	**70 787 474**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = (1,0498961*0,58+1,0864865*0,42)	**Тенге**	**1,065264068**							**75 407 352**
		Итого со скидкой 10%	**Тенге**	**10%**							**67 866 617**
		НДС 12%	**Тенге**	**12%**							**8 143 994**
		Итого с НДС	**Тенге**								**76 010 611**

Заказчик: Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектами ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

Исмалаев О.К.

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектами ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

Оспанова Ш.Ж.

Подрядчик:
ТОО "StroyGazCompany"
БИН 020440006155

Директор

Дубель Е.А.

Авторский надзор:
ТОО "Әсем Жоба Құрылыс"
БИН 061240011213

Инженер авторского надзора

Шарапов Б.С.

Приказ №07 от 02.07.2019 г.

Технический надзор:
ТОО "MSK Engineering"
БИН 070440006322

Главный специалист по техническому надзору

Абыласанов Б.

Приказ №4 от 22.01.2020 г.

Расчет 29

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "StroyGazCompany"

Объект: Строительство газопровода-отвода высокого давления 1,2 МПа от АГРС-Теренозек до ГГРП-Жалагаш и внутриквартальных сетей газоснабжения пос. Жалагаш

Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку рабочих,проживающих в зонах экологического бедствия в Приаралье в соответсвии с ЗРК от 30.06.1992 г. "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье"

Сметная зарплата	10 839 046
Всего (Сз)	10 839 046
С экологическим коэффициентом 30%	
п.38 гл1-7 Сметная зарплата (Сдз)х(1,3-1)	3 251 714
Затраты на доп.отпуска гл.1-7 (Сдо)	
п.39 Сдо=ЗхДохЗхКэ/ВгодНР2019-100%	
Сзх9х8х1,3/1968х58%	298 999,05
п.39 Сдо=ЗхДохЗхКэ/ВгодНР2020-100%	
Сзх9х8х1,3/1968х42%	216 516,55
Затраты на материальную помощь (Смп):	
п.40 гл.1-7 Смп=З/12	903 254
ИТОГО: Сзх30%+Сдо+Смп	**4 670 483**

Расчет составил:
Инженер ПТО ТОО "StroyGazCompany" _____ Широкорадова Н.А.

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**

Подрядчик **ТОО "StroyGazCompany"**

Наименование строительства и адрес **Строительство газопровода-отвода высокого давления 1,2 МПа от АГРС-Теренозек до ГГРП-Жалагаш и внутриквартальных сетей газоснабжения п. Жалагаш**

Договор о государственных закупках работ **№ 79** от **2019-07-30, Дополнительное соглашение №5 от 2021-01-19**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 30

за МАРТ 2021 г.

По локальной смете № 2-5 Газопровод низкого давления ШРП11-ШРП18. Том 3. Книга 6

Составлен(а) в текущих ценах 2018 год

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Подземный газопровод низкого давления										
			ТРУБЫ										
1	68	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 К=0,514	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/63х5,8 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	7,334		414124,88	352535,92	3037192	2585498	30821	778622	4 121 079
			НР - 91%; СП - 8%				57386,56	59279,41	420873	434755		305265	
2	69	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 К=0,614	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/75х6,8 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	13,288		494693,92	421122,68	6573493	5595878	66706	1685196	8 919 384
			НР - 91%; СП - 8%				68551,26	70812,37	910909	940955		660695	
3	70	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 К=0,736	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/90х8,2 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	6,9		592988,15	504798,52	4091618	3483110	41520	1048937	5 551 800
			НР - 91%; СП - 8%				82172,19	84882,59	566988	585690		411244	
4	71	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 К=0,9	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/110х10 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,535		725121,38	617280,80	1113061	947526	11295	285347	1 510 281
			НР - 91%; СП - 8%				100482,30	103796,64	154240	159328		111873	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	72	1125-0210-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8176	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,626	780740,60	667793,40	488744	418039	4136	124392	662 187
			НР - 91%; СП - 8%			106339,51	112022,48	66569	70126		49051	
6	73	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 К=0,764	Трубопроводы промысловые диаметром 150/140х12,7 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,172	842286,23	722333,34	987159	846575	7635	250030	1 336 165
			НР - 91%; СП - 8%			113437,96	120997,43	132949	141809		98975	
7	74	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 К=0,872	Трубопроводы промысловые диаметром 150/160х14,6 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,2	961352,87	824443,29	1153623	989332	8923	292192	1 561 481
			НР - 91%; СП - 8%			129473,69	138101,78	155368	165722		115665	
8	75	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 К=0,98133	Трубопроводы промысловые диаметром 150/180х16,4 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	2,038	1081885,79	927810,71	2204883	1890878	17054	558458	2 984 408
			НР - 91%; СП - 8%			145706,90	155416,76	296951	316739		221067	
9	76	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 К=0,818	Трубопроводы промысловые диаметром 200/200х18,2 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	2,093	1024281,33	880471,32	2143821	1842826	15258	540548	2 899 118
			НР - 91%; СП - 8%			136520,11	147287,28	285737	308272		214750	
			ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ d63/DN50 /лист 8353.05/ 289шт									
10	87	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 К=0,514	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/63х5,8 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,1495	414124,88	352535,92	61912	52704	629	15872	84 006
			НР - 91%; СП - 8%			57386,56	59279,41	8579	8862		6223	
			ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ d75/DN76 /лист 8353.05/ 88шт									
11	110	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 К=0,614	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/75х6,8 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,023	494693,92	421122,68	11378	9686	115	2917	15 438
			НР - 91%; СП - 8%			68551,26	70812,37	1577	1629		1144	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29 645 347**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3 000 740**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**18 662 052**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3 133 888**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**204 092**		
			- Накладные расходы	Тенге							**5 582 511**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							2 195 952	
		Итого с временными	**Тенге**	**2,3 %**						**681 843**	**30 327 190**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**	**2,07 %**						**627 773**	**30 954 963**
		Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**							**2 643 376**	**33 598 339**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**	**2%**						**619 099**	**34 217 438**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = (1,0498961*0,58+1,0864865*0,42)	**Тенге**	**1,065264068**							**36 450 607**
		Итого со скидкой 10%	**Тенге**	**10%**							**32 805 547**
		НДС 12%	**Тенге**	**12%**							**3 936 666**
		Итого с НДС	**Тенге**								**36 742 212**

Заказчик: Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектами ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

Исмалаев О.К.

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектами ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

Оспанова Ш.Ж.

Подрядчик:
ТОО "StroyGazCompany"
БИН 020440006155

Директор

Дубель Е.А.

Авторский надзор:
ТОО "Әсем Жоба Құрылыс"
БИН 061240011213

Инженер авторского надзора

Шарапов Б.С.

Приказ №07 от 02.07.2019 г.

Технический надзор:
ТОО "MSK Engineering"
БИН 070440006322

Главный специалист по техническому надзору

Абдыгасанов Б.

Приказ №4-п от 22.01.2020 г.

Расчет 30

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "StroyGazCompany"

Объект: Строительство газопровода-отвода высокого давления 1,2 МПа от АГРС-Теренозек до ГГРП-Жалагаш и внутриквартальных сетей газоснабжения пос. Жалагаш

Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку рабочих,проживающих в зонах экологического бедствия в Приаралье в соответсвии с ЗРК от 30.06.1992 г. "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье"

Сметная зарплата	6 134 628
Всего (Сз)	6 134 628
С экологическим коэффициентом 30%	
п.38 гл1-7 Сметная зарплата (Сдз)х(1,3-1)	1 840 388
Затраты на доп.отпуска гл.1-7 (Сдо)	
п.39 Сдо=ЗхДохВхКэ/ВгодНР2019-100%	
Сзх9х8х1,3/1968х58%	169 225,96
п.39 Сдо=ЗхДохВхКэ/ВгодНР2020-100%	
Сзх9х8х1,3/1968х42%	122 542,93
Затраты на материальную помощь (Смп):	
п.40 гл.1-7 Смп=З/12	511 219
ИТОГО: Сзх30%+Сдо+Смп	**2 643 376**

Расчет составил:
Инженер ПТО ТОО "StroyGazCompany" _____ Широкорадова Н.А.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**

Подрядчик **ТОО "StroyGazCompany"**

Наименование строительства **Строительство газопровода-отвода высокого давления 1,2 МПа от АГРС-Теренозек до ГГРП-Жалагаш и внутриквартальных сетей газоснабжения п. Жалагаш**

Договор о государственных закупках работ **№ 79** от **2019-07-30, Дополнительное соглашение №5 от 2021-01-19**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 31

за **МАРТ 2021 г.**

По локальной смете № 7-1 Покрытия, ограждения территорий площадок КТПГ, ПГБ 1,2

Составлен(а) в текущих ценах 2018 год

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Генеральный план площадки ПГБ 1										
1	2	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	15,5		247,74	239,36	3840	3710	1	745	4 951
			НР - 72%; СП - 8%				8,29	58,43	129	906		367	
2	3	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	26,35		70,00	--	1845	--		--	1 992
			СП - 8%				--	--	--	--		148	
3	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,5		30,63	30,63	475	475	--	117	639
			НР - 72%; СП - 8%				--	10,48	--	162		47	
4	5	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	80		154,95	118,07	12396	9446	25	5952	19 815
			НР - 108%; СП - 8%				36,57	32,32	2925	2585		1468	
5	6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10,1333333		1273,00	--	12900	--	12900	--	13 932
			СП - 8%				--	--	--	--		1032	
6	7	86-010602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	15		35350,00	1489,00	530250	22335	453690	56265	633 437
							3615,00	507,00	54225	7605		46921	
7	8	86-010605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	шт.	2		56077,00	117,00	112154	234	93924	16446	138 887
							8998,00	38,00	17996	76		10288	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**673859**	**36199**	**560540**	**79525**	**813 653**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								75275	**11334**	**--**	**60271**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**673859**				
		Материалы		Тенге				**547641**				
		Всего заработная плата		Тенге					**86609**			
		Местные материалы		Тенге				**12900**				
		Транспортные расходы		Тенге				**1845**				
			Накладные расходы	Тенге				**79524**				
			Сметная прибыль	Тенге				**60271**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**813654**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
			Сметная заработная плата	Тенге					**86609**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**813654**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
			Сметная заработная плата	Тенге					**86609**			
			РАЗДЕЛ 2. Генеральный план площадки ПГБ 2									
8	9	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	23,8	247,74	239,36	5896	5697	2	1143	7 603
			НР - 72%; СП - 8%			8,29	58,43	197	1391		563	
9	10	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	40,46	70,00	--	2832	--		--	3 059
			СП - 8%			--	--	--	--		227	
10	11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,8	30,63	30,63	729	729	--	180	981
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,48	--	249		73	
11	12	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	92	154,95	118,07	14256	10862	30	6844	22 788
			НР - 108%; СП - 8%			36,57	32,32	3364	2973		1688	
12	13	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	11,6533333	1273,00	--	14835	--	14835	--	16 021
			СП - 8%			--	--	--	--		1187	
13	14	86-010602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	15	35350,00	1489,00	530250	22335	453690	56265	633 437
						3615,00	507,00	54225	7605		46921	
14	15	86-010605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	шт.	2	56077,00	117,00	112154	234	93924	16446	138 887
						8998,00	38,00	17996	76		10288	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**680952**	**39857**	**562481**	**80878**	**822 776**
								75783	**12294**	**--**	**60947**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**680952**				
		Материалы		Тенге				**547645**				
		Всего заработная плата		Тенге					**88077**			
		Местные материалы		Тенге				**14835**				
		Транспортные расходы		Тенге				**2832**				
			Накладные расходы	Тенге				**80878**				
			Сметная прибыль	Тенге				**60946**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**822776**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
			Сметная заработная плата	Тенге					**88077**			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					822776				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
			Сметная заработная плата	Тенге						88077			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1 636 429**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					151057				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						76057			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						23629			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1123021		
			- Перевозка грузов	Тенге					4677				
			- Накладные расходы	Тенге								160403	
			- Сметная прибыль	Тенге								121218	
			Итого с временными	**Тенге**	**2,3 %**							**37 638**	**1 674 067**
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**	**2,07 %**							**34 653**	**1 708 720**
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**								**75 271**	**1 783 991**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**	**2%**							**34 174**	**1 818 166**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = (1,0498961*0,58+1,0864865*0,42)	**Тенге**	**1,065264068**								**1 936 827**
			Итого со скидкой 10%	**Тенге**	**10%**								**1 743 144**
			НДС 12%	**Тенге**	**12%**								**209 177**
			Итого с НДС	**Тенге**									**1 952 321**

Заказчик: Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектами ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

Исмалаев О.К.

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектами ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

Оспанова Ш.Ж.

Подрядчик:
ТОО "StroyGazCompany"
БИН 020440006155

Директор

Дубель Е.А.

Авторский надзор:
ТОО "Әсем Жоба Құрылыс"
БИН 061240011213

Инженер авторского надзора

Шарапов Б.С.

Приказ №07 от 02.07.2019 г.

Технический надзор:
ТОО "MSK Engineering"
БИН 070440006322

Главный специалист по техническому надзору

Абыласанов Б.

Приказ №4-п от 22.01.2020 г.

Расчет 31

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "StroyGazCompany"

Объект: Строительство газопровода-отвода высокого давления 1,2 МПа от АГРС-Теренозек до ГГРП-Жалагаш и внутриквартальных сетей газоснабжения пос. Жалагаш

Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку рабочих,проживающих в зонах экологического бедствия в Приаралье в соответсвии с ЗРК от 30.06.1992 г. "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье"

Сметная зарплата	174 686
Всего (Сз)	174 686
С экологическим коэффициентом 30%	
п.38 гл1-7 Сметная зарплата (Сдз)х(1,3-1)	52 406
Затраты на доп.отпуска гл.1-7 (Сдо)	
п.39 Сдо=ЗхДохЗхКэ/ВгодНР2019-100% Сзх9х8х1,3/1968х58%	4 818,78
п.39 Сдо=ЗхДохЗхКэ/ВгодНР2020-100% Сзх9х8х1,3/1968х42%	3 489,46
Затраты на материальную помощь (Смп):	
п.40 гл.1-7 Смп=З/12	14 557
ИТОГО: Сзх30%+Сдо+Смп	**75 271**

Расчет составил:
Инженер ПТО ТОО "StroyGazCompany" _____ Широкорадова Н.А.