Приложение 4 - 1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС -3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района" Атырауская область Индерский район п Индерборский ,Мендигалиева 30/7 тел.:7293721988**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй" Мангистауская область, город Актау, мкр 31 Б, зд. 4, этаж 1. Телефон 8 (7292) 77 61 61**

Наименование строительства: **"Строительство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома (позиции 8.1) в мкр. Коктем п. Индерборский, Индерского района, Атырауской области. Без наружных сетей и благоустройства"**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за апрель 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансиров: наименова	Источник финансиров: код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№22	19.02.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		из графы 1								
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце, за без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по	Дополн. затраты на приобретение материало	Дополн. затраты другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**21 052 631,7**									
в том числе за отчетный месяц		**18 796 992,56**		**18 796 992,56**					**2 255 639,11**	21 052 631,7
удержано 5% по договору		939 849,63							112 781,96	1 052 631,6
итого к оплате		17 857 142,94							2 142 857,15	20 000 000

М.П. Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Индерского района" БИН 060240002707

Руководитель Исмаганбетов Н.Х.

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Подрядчик:

ТОО "Ондасын Строй" БИН 060440009800

Директор Боранбаев Б.О.

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Эксперт(ы) технического надзора:

Заместитель директора ТОО "Музтау"

Боскымбаев Д.Б.

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Авторский надзор:

ГИП ТОО "Тау Саулет"

Никитин В.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района" Атырауская область Индерский район п Индерборский ,Мендигалиева 30/7 Тел.: 8 712 34 2-10-74**

(полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117 тел.: 87292776161**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома (позиции 8.1) в мкр. Коктем п. Индерборский, Индерского района, Атырауской области. Без наружных сетей и благоустройства"**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом поз. 8.1.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№22** от **19.02.2021**

Акт выполненных работ №1

за **апрель 2021 (месяц, год) на 2-2-1 Железобетонные конструкции /подземная часть/ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.04.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Земляные работы									
1	1	E11-010102-0355	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 до 7000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3**		4876,81856	190,05	190,05	926861	926861	0	151700	1164846
				м3 грунта		0	43,2	0	210695		86285	
2	2	E11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		159,08444	1543,44	0	245537	0	0	176787	456110
				м3 грунта		1543,44	0	245537	0		33786	
3	3	C341-020102-1002	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км /вывоз просадочного грунта/**		8309,23995	63		523482				565361
				т							41879	
4	4	E11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		5035,903	17,18	14,5	86505	73034	526	30344	126196
				м3 грунта		2,57	5,8	12944	29200		9348	
5	5	E11-010201-0904	**Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 2 м**		2098,369002	764,18	648,49	1603525	1360774	148916	354013	2114141
				м2 уплотненной поверхности основания		44,72	189,6	93835	397850		156603	
			Итого по разделу: 4. Земляные работы									4426654
			Раздел: 5. Фундаменты									
6	16	C121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		11,26032	214158		2411488		2411488		2604407
				т							192919	
7	17	C121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		42,5478	222349		9460461		9460461		10217298
				т							756837	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	18	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		6,53796	20167,5	1353,9	131854	8852	1883	112512	263915
				т		18525,6	385,4	121120	2520		19549	
9	19	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		6,53796	228022		1490799		1490799		1610063
				т							119264	
			Итого по разделу: 5. Фундаменты									14695683
			ИТОГО:					16880512	2369521	13514073	825356	19122337
								473436	640265		1416470	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		172101				
			Итого с временными									19294437
			Зимние удорожания			1,08 %		208380				
			Итого с зимними удорожаниями									19502817
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		390056				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19892873
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									20885547
			НДС			12 %		2506266				
			Итого с НДС									23391813
		0,899999999	**Итого с К договорной цены**									21 052 631,67
			Удержать 5%									1 052 631,58
			Итого к оплате									20 000 000
			в том числе НДС									2 142 857,15

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ондасын Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Боранбаев Б.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "Музтау"**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора **ТОО " Тау Саулет"**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Исмаганбетов Н.Х.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора Кабиев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ГИП Никитин В.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)