Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"**

Подрядчик: **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция и модернизации тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2021 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				ДС №5 к договору №1-085-19	**10.02.2021**	наименование	код	наименование	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за апрель), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за апрель 2021г.	221 009 583,40	54 040 449,11							6 484 853,89	60 525 303,00

М.П. **Заказчик:** **Руководитель Есетов Е.Ж.** **БИН 050140007564**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Подрядчик:** **Генеральный директор Чиликбаев А. К.** **БИН 950640000206**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Эксперт технического надзора:** **Эксперт технического надзора ТОО "КазАрт-Құрылысы" Балмаганбетов Б.С.** **ИИН 750513350128**
аттестат KZ05VJE00060538
должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать

М.П. **Эксперт авторского надзора:** **Инженер проектной группы ТОО "Шахар-Кокше" Алиакпаров К.А.** **ИИН 690712300230**
должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Акционерное общество "Алматынижстрой"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)**
наименование, адрес

Объект **1-1 Тепловые сети. 2 очередь. Демонтажные работы согласно Дефектному акту**

АКТ №1
о приемке выполненных работ
за апрель месяц 2021г.

на Демонтажные работы (ЛС 1-1-1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Форма 2В

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ТМ-3								
1	20	E0146-34-3	**Разборка железобетонных фундаментов неподвижных опор**	51	5434,08	2864,69	277138	146099	181361	15,32	781
				м3	2569,39	986,72	131039	50323	100	3,86	197
2	21	E0107-42-1	**Демонтаж опор из ФБС массой до 0,5 т**	148	259,74	189,56	38441	28055	27016	0,44	65
				шт	70,18	60,21	10386	8911	140	0,19	28
3	23	C01031-A26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	854,1	27,1	0	23146	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
4	24	E010333-A12-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1**	854,1	96,9	96,9	82763	82763	16554	0	0
				т	0	19,38	0	16554	100	0,11	96
			Итого по разделу: ТМ-3				421489				
			ИТОГО:				421488	256918			846
							141425	75788			321
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				224932				
			Всего накладных расходов:				224932				
			Итого с накладными				646420				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				38785				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				685205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего:				**685205**				
			Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	Тенге			8 222				
			Итого:	Тенге			**693 427**				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,6%*1,05=3,78%	Тенге			26 212				
			Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге			6 934				
			Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			2 774				
			Итого:	Тенге			**729 347**				
			на 2017 г. 46% - МРП=2269 тенге (Имрп = 2,92774)	Тенге			982 256				
			на 2018 г. - 54% МРП=2405 тенге (Имрп =3,1032258)	Тенге			1 222 197				
			Итого:	Тенге			**2 204 454**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	Тенге			44 089				
			Итого:	Тенге			**2 248 543**				
			Скидка подрядчика:	Тенге			2 023 688				
			Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге			242 843				
			Итого с НДС:	Тенге			**2 266 531**				

Заказчик:
_____ Есетов Е.Ж.

Технический надзор объекта:
_____ Балмаганбетов Б.С.

Авторский надзор:
_____ Алиакпаров К.А.

Подрядчик:
_____ Жумагалиев Е.К.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)**
наименование, адрес

Объект **Тепловые сети. 2 очередь. ТМ-3. Граница проектирования от ПНС-3 до ТК9-14**

АКТ №2
о приемке выполненных работ
за апрель месяц 2021г.

на ПРОКЛАДКУ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ АРМАТУРЫ (ЛС 2-1-1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. Форма 2В

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ								
1	**54**	**Е0124-7-5**	**Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 2,5 МПа и температуре 300 гр.С**	**0,357**	**681737,6**	**296182,6**	**243380**	**105737**	**173552**	**1541**	**550**
				км	**289800**	**84154,66**	**103459**	**30043**	**130**	**332,5**	**119**
2	**58**	**С130806-130 Изм. и доп. вып. 27**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D-530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**357**	**8979**		**3205503**				
				м							
			Итого по разделу: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ				**3448883**				
			ИТОГО:				**3448883**	**105737**			**550**
							103459	**30043**			**119**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**173552**				
			Всего накладных расходов:				**173552**				
			Итого с накладными				**3622435**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**217346**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3839781**				

			Всего:				**3839781**				
			Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	Тенге			46 077				
			Итого:	Тенге			**3 885 858**				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,6%*1,05=3,78%	Тенге			146 885				
			Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге			38 859				
			Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			15 543				
			Итого:	Тенге			**4 087 146**				
			на 2017 г. 46% - МРП=2269 тенге (Имрп = 2,92774)	Тенге			5 504 410				
			на 2018 г. - 54% МРП=2405 тенге (Имрп =3,1032258)	Тенге			6 849 002				
			Итого:	Тенге			**12 353 411**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	Тенге			247 068				
			Итого:	Тенге			**12 600 480**				
			Скидка подрядчика:	Тенге			11 340 432				
			Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге			1 360 852				
			Итого с НДС:	Тенге			**12 701 284**				

Заказчик:
_____ Есетов Е.Ж.

Технический надзор объекта:
_____ Балмаганбетов Б.С.

Авторский надзор:
_____ Алиакпаров К.А.

Подрядчик:
_____ Жумагалиев Е.К.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)**
наименование, адрес

Объект **2-3 Тепловые сети. 2 этап. Граница проектирования от ПНС (ТМ-11)**

АКТ №4
о приемке выполненных работ
за апрель месяц 2021г.

на Общестроительные работы.КЖ (ЛС 2-3-2)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Форма 2В

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ И КАНАЛОВ из ФБС-блоков								
1	**120**	**Е0107-61-1**	**Укладка разгрузочных плит**	**123,6**	**2672,84**	**1067,84**	**330363**	**131985**	**182611**	**4,4**	**544**
				м3	**749,86**	**305,45**	**92682**	**37754**	**140**	**0,75**	**93**
2	**121**	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**123,6**	**78**		**9641**				
				м3							
3	**122**	**С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 (П16-15, П9-15, П15-8, П28-15)**	**123,6**	**17700**		**2187720**				
				м3							
4	**125**	**С143001-47**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	**123,6**	**112**		**13843**				
				м3							
5	**126**	**С143001-63**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2**	**123,6**	**259**		**32012**				
				м3							

6	127	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3700	260,83	7,17	965084	26522	225484	0,28	1037
				м2	49,4	2,25	182763	8325	118	0,01	26
			Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ И КАНАЛОВ из ФБС-блоков				3538663				
			Раздел: НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ								
7	148	E0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	41,921	96,65	94,86	4052	3976	475	0,01	0
				м3	1,68	10	70	419	97	0,02	1
8	149	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,29654	347,44	0	450	0	509	2,44	3
				м3	347,44	0	450	0	113	0	0
9	150	E0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3#Погрузка грунта ручной разработки на автомобили-самосвалы	1,29654	49,69	48,82	64	63	8	0,01	0
				м3	0,87	5,15	1	7	97	0,01	0
10	151	C010333-A10-1	Вывоз разработанного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	75,6315	81,54		6167				
				т							
11	152	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (обратная засыпка)	19,1184	6,34	6,34	121	121	34	0	0
				м3	0	1,82	0	35	97	0	0
12	153	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,7796	177,35	0	848	0	958	1,29	6
				м3	177,35	0	848	0	113	0	0
13	154	E0101-134-1	Послойное уплотнение пневматическими трамбовками	19,1184	31,85	9,33	609	178	418	0,14	3
				м3	22,52	0	431	0	97	0	0
14	155	C010333-A10-1	Доставка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	41,8215	81,54		3410				
				т							

				м3	347,44	0	450	0	113	0	0
15	156	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,57	1545,29	189,21	5517	675	941	1,12	4
				м3	163,66	59,77	584	213	118	0,18	1
16	157	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	2,52	4275,91	123,84	10775	312	788	1,79	4
				м3	258,88	38,95	652	98	105	0,12	0
17	158	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В15 W6	35,7	6793,8	210,8	242539	7525	53125	8,38	299
				м3	1350,93	66,31	48228	2367	105	0,21	7
18	159	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	36,2355	78		2826				
				м3							
19	160	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	36,2355	223		8081				
				м3							
20	161	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	36,2355	259		9385				
				м3							
21	162	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,20727	65900		13659				
				т							
22	163	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,672	67700		45494				
				т							
23	164	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,08316	53577		4455				
				т							
24	165	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,3675	73824,68	570,86	27131	210	5007	76,7	28
				1т	12795,19	179,3	4702	66	105	0,56	0
25	166	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,15	17,94	0,04	57	0	16	0,03	0
				м2	5,5	0	17	0	90	0	0
26	167	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	64,26	260,83	7,17	16761	461	3916	0,28	18
				м2	49,4	2,25	3174	145	118	0,01	0
			Итого по разделу: НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ				402401				

				м3	347,44	0	450	0	113	0	0
			ИТОГО:				**3941064**	**172029**			**1948**
							336981	**49429**			**129**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**474288**				
			Всего накладных расходов:				**474288**				
			Итого с накладными				**4415352**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**264921**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4680273**				
			Всего:				**4680273**				
			Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	Тенге			56 163				
			Итого:	Тенге			**4 736 436**				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,6%*1,05=3,78%	Тенге			179 037				
			Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге			47 364				
			Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			18 946				
			Итого:	Тенге			**4 981 784**				
			на 2017 г. 46% - МРП=2269 тенге (Имрп = 2,92774)	Тенге			6 709 273				
			на 2018 г. - 54% МРП=2405 тенге (Имрп =3,1032258)	Тенге			8 348 184				
			Итого:	Тенге			**15 057 457**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	Тенге			301 149				
			Итого:	Тенге			**15 358 606**				
			Скидка подрядчика:	Тенге			13 822 746				
			Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге			1 658 729				
			Итого с НДС:	Тенге			**15 481 475**				

Заказчик:
_____ Есетов Е.Ж.

Авторский надзор:
_____ Алиакпаров К.А.

Подрядчик:
_____ Жумагалиев Е.К.

Технический надзор объекта:
_____ Балмаганбетов Б.С.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)**
наименование, адрес

Объект **2-1 Тепловые сети. 2 очередь. ТМ-3. Граница проектирования от ПНС-3 до ТК9-14**

АКТ №3
о приемке выполненных работ
за апрель месяц 2021г.

на Общестроительные работы.КЖ (ЛС 2-1-2)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	**Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**3938,924**	**68,6**	**67,03**	**270220**	**264025**	**36149**	**0,01**	**35**
				м3	**1,46**	**8**	**5753**	**31514**	**97**	**0,02**	**86**
2	2	**Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**121,822**	**302,12**	**0**	**36805**	**0**	**41590**	**2,13**	**259**
				м3	**302,12**	**0**	**36805**	**0**	**113**	**0**	**0**
3	3	**Е0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3#Погрузка грунта ручной разработки на автомобили-самосвалы**	**121,822**	**35,26**	**34,5**	**4295**	**4202**	**576**	**0**	**1**
				м3	**0,76**	**4,12**	**92**	**502**	**97**	**0,01**	**1**
4	4	**С010333-А10-1**	**Вывоз разработанного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	**7106,306**	**78,9**		**560673**				
				т							
5	5	**Е0101-27-5**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (обратная засыпка)**	**2487,852**	**4,6**	**4,6**	**11444**	**11444**	**3508**	**0**	**0**

				м3	0	1,45	0	3616	97	0	9
6	6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	621,963	154,22	0	95916	0	108385	1,12	695
				м3	154,22	0	95916	0	113	0	0
7	7	Е0101-134-1	Послойное уплотнение пневматическими трамбовками	2487,852	26,08	6,49	64874	16151	47262	0,12	309
				м3	19,58	0	48723	0	97	0	0
8	8	С010333-А10-1	Доставка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	5442,176 т	78,9		429377				
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				1473604				
			Раздел: ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ ТК-1 - ТК3-8 /4шт/								
9	9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5 W6 с/с	6,88	3551,64	90,22	24435	621	1851	1,55	11
				м3	225,11	31,16	1549	214	105	0,12	1
10	10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,018 м3	78		547				
11	11	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,018 м3	223		1565				
12	12	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	7,018 м3	259		1818				
13	13	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (Днище)	68,8	724,97	15,32	49878	1054	3368	0,23	16
				м2	36,23	5,26	2492	362	118	0,02	1
14	14	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (Монолитное днище В15 с/с W6)	19,147	5031,56	268,72	96338	5145	8161	2,06	39
				м3	313,09	92,84	5995	1778	105	0,36	7
15	15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	19,434 м3	78		1516				
16	16	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	19,434 м3	223		4334				
17	17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	19,434 м3	259		5033				
18	18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские С-1: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,165 т	65900		76789				
19	19	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т (ФБС 12.5.3, ФБС 9.4.6, ФБС 12.4.3)	45	387,27	236,95	17427	10663	10268	0,55	25

				шт	87,72	75,26	3947	3387	140	0,24	11
20	20	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т (ФБС 12.4.6, ФБС 9.5.6, ФБС 12.5.6)	69	548,6	333,9	37853	23039	22147	0,77	53
				шт	122,91	106,35	8481	7338	140	0,34	23
21	21	С143003-13 Изм. и доп. вып. 29	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	21,966	6485		142452				
				м3							
22	22	С143003-17 Изм. и доп. вып. 29	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,855	5651		27434				
				м3							
23	23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	26,821	78		2092				
				м3							
24	24	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	26,821	223		5981				
				м3							
25	25	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	26,821	259		6947				
				м3							
26	26	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т (ФБС 24.4.6)	14	843,48	533,63	11809	7471	6823	1,08	15
				шт	176,99	171,15	2478	2396	140	0,55	8
27	27	С143003-21 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	9,089	5445		49489				
				м3							
28	28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,089	78		709				
				м3							
29	29	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,089	223		2027				
				м3							
30	30	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	9,089	259		2354				
				м3							
31	31	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов - монолитные заделки В12,5 с/с W6 F75	7,179	5381,74	118,35	38634	850	4560	3,52	25
				м3	564,08	40,9	4049	294	105	0,16	1
32	32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,322	78		571				
				м3							
33	33	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,322	223		1633				
				м3							
34	34	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	7,322	259		1896				

35	35	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	м3 8 шт	128,16 27,43	91,03 29,81	1025 219	728 238	641 140	0,17 0,11	1 1
36	37	С143015-64 Изм. и доп. вып. 25	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	4,056 м3	18807		76272				
37	38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,111 м3	78		633				
38	39	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,111 м3	223		1809				
39	40	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	8,111 м3	259		2101				
40	43	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10,315 м2	17,21 4,78	0,03 0	178 49	0 0	44 90	0,02 0	0 0
41	44	Е0107-44-4	Укладка балок перекрытий, масса до 3 т (Балки Б7, Б8)	8,533 шт	851,74 370,01	467,37 149,11	7268 3157	3988 1272	6202 140	2,17 0,5	19 4
42	45	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3 (Балки Б7)	3,976 м3	17500		69580				
43	46	С143015-35	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3 (Балки Б8)	3,373 м3	17400		58696				
44	47	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	7,349 м3	112		823				
45	48	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,349 м3	78		573				
46	49	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	7,349 м3	259		1903				
47	50	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2#Установка плит покрытий	8 шт	908,35 344,14	275,27 88,94	7267 2753	2202 712	4850 140	2 0,31	16 2

48	51	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 (ПО3)	0,768 м3	17800		13670				
49	52	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 (ПО3, ПО4, П21-8, П27-8)	15,579 м3	17700		275742				
50	53	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборные плиты (П21д-8, П27д-8, П18д-8)	3,672 м3	19500		71604				
51	54	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	20,019 м3	112		2242				
52	55	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	20,019 м3	78		1561				
53	56	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	20,019 м3	259		5185				
54	57	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (Установка колец КО6, КС7.3)	0,293 м3	13659,92 1650,83	2601,36 673,04	4002 484	762 197	885 130	10,19 2,06	3 1
55	58	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,347 м3	78		183				
56	59	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,347 м3	223		523				
57	60	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	2,347 м3	259		608				

58	61	С143018-340 Изм. и доп. вып. 29	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	8 шт.	1045		8360				
59	62	С143018-320 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	4 шт.	1760		7040				
60	63	С11011-774	Скобы ходовые	130,944 кг	129		16892				
61	64	Е0123-24-1	Установка люков	4 шт	11010,07 240,64	48,38 16,88	44040 963	194 68	1339 130	1,51 0,07	6 0
62	65	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором М100 по камню и бетону стен	351,04 м2	211,95 134,55	4,73 0,9	74403 47232	1661 316	49926 105	0,75 0,05	262 18
63	66	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	351,04 м2	252,44 42,95	5,22 1,8	88618 15078	1833 632	18538 118	0,24 0,01	86 2
			Итого по разделу: ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ ТК-1 - ТК3-8 /4шт/				1454362				
			Раздел: ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ ДК-1 - ДК-20 /4шт/								
64	67	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,56 м3	1472,6 142,31	137,86 47,81	825 80	77 27	126 118	0,98 0,18	1 0
65	68	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,92 м3	13659,92 1650,83	2601,36 673,04	80867 9773	15400 3984	17884 130	10,19 2,06	60 12
66	69	С143001-2 Изм. и доп. вып. 29	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 (Подготовка)	0,88 м3	3045		2680				
67	70	С143001-7 Изм. и доп. вып. 29	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (Монолитные заделки)	0,4 м3	4174		1670				
68	71	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,2 м3	78		562				
69	72	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,2 м3	223		1606				
70	73	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	7,2 м3	259		1865				

71	74	С143018-340 Изм. и доп. вып. 29	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	4 шт.	1045		4180				
72	75	С143018-320 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	8 шт.	1760		14080				
73	76	С143018-324 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	0,2 шт.	3108		622				
74	77	С143018-325 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9, КС10.9а	18,2 шт.	3941		71726				
75	78	С143018-341 Изм. и доп. вып. 29	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	4 шт.	4047		16188				
76	79	С143018-344 Изм. и доп. вып. 29	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	4 шт.	3259		13036				
77	80	С131104-16 Изм. и доп. вып. 29	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	4 комплект	10690		42760				
78	81	С11011-773	Скобы ходовые	68,6 шт	221		15161				
79	82	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (Днище)	8,8 м2	724,97 36,23	15,32 5,26	6380 319	135 46	431 118	0,23 0,02	2 0
80	83	Е0109-53-2	Монтаж решеток (Защитные сетки С1)	0,0642 т	11442,64 8461,13	1651,49 135	735 544	106 9	497 90	53,59 0,53	3 0
81	84	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские С1: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0642 т	61300		3938				
82	85	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором М100 по камню и бетону стен	70,5 м2	211,95 134,55	4,73 0,9	14942 9486	334 63	10027 105	0,75 0,05	53 4
83	86	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов/гидроизолом/	70,5 м2	726,76 93,93	11,25 3,85	51236 6622	793 271	8134 118	0,54 0,02	38 1
84	87	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	8,46 м3	7015,14 1053,11	405,69 137,81	59348 8909	3432 1166	11889 118	6,84 0,54	58 5

85	88	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /отмостка/	1,278	240,05	17,17	307	22	84	0,28	0
				м2	43,73	5,49	56	7	133	0,02	0
86	89	Е0127-56-2 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключать ДО 10см	1,278	32,78	0	-42	0	-3	0,01	0
				м2	1,91	0	-2	0	133	0	0
87	90	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1,278	377,49	0	483	0	48	0,17	0
				м2	28,46	0	36	0	133	0	0
88	91	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 ДО 2,5см	1,278	59,49	0	-76	0	-8	0,03	0
				м2	4,58	0	-6	0	133	0	0
			Итого по разделу: ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ ДК-1 - ДК-20 /4шт/				405076				
			Раздел: УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ И КАНАЛОВ из ФБС-блоков								
			Раздел: НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н1..Н33 (24шт), ОП1, ОП2, ПЛОЩАДКА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПМ1 (5шт)								
89	129	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	413,4528	68,6	67,03	28364	27714	3794	0,01	4
				м3	1,46	8	604	3308	97	0,02	9
90	130	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,7872	302,12	0	3863	0	4366	2,13	27
				м3	302,12	0	3863	0	113	0	0
91	131	Е0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3#Погрузка грунта ручной разработки на автомобили-самосвалы	12,7872	35,26	34,5	451	441	60	0	0
				м3	0,76	4,12	10	53	97	0,01	0
92	132	С010333-А10-1	Вывоз разработанного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	745,92	78,9		58852				
				т							
93	133	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (обратная засыпка)	176,832	4,6	4,6	813	813	249	0	0
				м3	0	1,45	0	257	97	0	1
94	134	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	44,208	154,22	0	6818	0	7704	1,12	49

				м3	154,22	0	6818	0	113	0	0
95	135	E0101-134-1	Послойное уплотнение пневматическими трамбовками	176,832	26,08	6,49	4611	1148	3359	0,12	22
				м3	19,58	0	3463	0	97	0	0
96	136	C010333-A10-1	Доставка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	386,82	78,9		30519				
				т							
97	137	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки B12,5	5,184	4432,92	90,22	22980	468	1395	1,55	8
				м3	225,11	31,16	1167	162	105	0,12	1
98	138	E0106-33-4 прим	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм B15 W6 с/с	51,48	8059,59	1310,84	414908	67482	89182	7,49	385
				м3	1236,83	413,05	63672	21264	105	1,34	69
99	139	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	52,252	78		4076				
				м3							
100	140	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	52,252	223		11652				
				м3							
101	141	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	52,252	259		13533				
				м3							
102	147	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	52,52	252,44	5,22	13258	274	2773	0,24	13
				м2	42,95	1,8	2256	95	118	0,01	0
			Опоры Н21...Н26 (6шт)								
103	166	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,02464	1472,6	137,86	2981	279	454	0,98	2
				м3	142,31	47,81	288	97	118	0,18	0
104	167	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки B12,5	0,46176	4432,92	90,22	2047	42	124	1,55	1
				м3	225,11	31,16	104	14	105	0,12	0
105	168	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм B25 W6	3,72	8914,22	1310,84	33161	4876	6444	7,49	28
				м3	1236,83	413,05	4601	1537	105	1,34	5
106	169	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,7758	78		295				
				м3							
107	170	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	3,7758	259		978				
				м3							
108	171	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	0,32022	65900		21102				
				т							

109	172	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,02124 т	53299		1132				
110	173	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00864 т	53577		463				
111	174	Е0107-61-1	Укладка разгрузочных плит	1,5 м3	2281,91 652,05	774,72 244,36	3423 978	1162 367	1882 140	3,83 0,75	6 1
112	175	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,5 м3	78		117				
113	176	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 (П16д-15)	1,5 м3	18900		28350				
114	177	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,5 м3	112		168				
115	178	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	1,5 м3	259		389				
116	179	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,37092 1т	24049,04 8694	15196,41 5250,94	8920 3225	5637 1948	5431 105	48,88 20,52	18 8
117	180	С11011-4888 Изм. и доп. вып. 26	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,37092 т	82986		30781				
118	181	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,206236 м2	17,25 6,68	0,07 0,03	245 95	1 0	86 90	0,03 0	0 0
119	182	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	21,840192 м2	17,21 4,78	0,03 0	376 104	1 0	94 90	0,02 0	1 0
120	183	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5 м2	252,44 42,95	5,22 1,8	1262 215	26 9	264 118	0,24 0,01	1 0
			Опоры ОП2 (10шт)								
121	209	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	188,568	68,6	67,03	12936	12640	1731	0,01	2

				м3	1,46	8	275	1509	97	0,02	4
122	210	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,832	302,12	0	1762	0	1991	2,13	12
				м3	302,12	0	1762	0	113	0	0
123	211	Е0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3#Погрузка грунта ручной разработки на автомобили-самосвалы	5,832	35,26	34,5	206	201	28	0	0
				м3	0,76	4,12	4	24	97	0,01	0
124	212	С010333-А10-1	Вывоз разработанного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	340,2	78,9		26841				
				т							
125	213	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (обратная засыпка)	115,6	4,6	4,6	532	532	163	0	0
				м3	0	1,45	0	168	97	0	0
126	214	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	28,9	154,22	0	4457	0	5036	1,12	32
				м3	154,22	0	4457	0	113	0	0
127	215	Е0101-134-1	Послойное уплотнение пневматическими трамбовками	115,6	26,08	6,49	3014	750	2196	0,12	14
				м3	19,58	0	2264	0	97	0	0
128	216	С010333-А10-1	Доставка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	252,875	78,9		19951				
				т							
129	217	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	5,9	1472,6	137,86	8688	813	1324	0,98	6
				м3	142,31	47,81	840	282	118	0,18	1
130	218	Е0106-1-3	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны В15 W6 с/с	44	6220,87	518,25	273718	22803	37561	4,04	178
				м3	633,94	179,07	27893	7879	105	0,7	31
131	219	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	44,88	78		3501				
				м3							
132	220	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	44,88	223		10008				
				м3							
133	221	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	44,88	259		11624				
				м3							

134	222	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские С-1: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,6119 т	61300		37509				
135	223	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские С-2: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,3968 т	61300		24324				
136	224	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские С-2: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0608 т	73000		4438				
137	225	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские С-3: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,729 т	61300		105975				
138	226	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские С-4: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,6448 т	61300		39526				
139	227	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские С-4: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0928 т	73000		6774				
140	228	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0816 т	52241		4263				
141	229	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1,131 1т	179675,12 54596,25	732,62 253,12	203248 61759	829 286	65148 105	332,35 0,99	376 1
142	230	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	140,4 м2	252,44 42,95	5,22 1,8	35443 6031	733 253	7414 118	0,24 0,01	34 1
143	231	Е0109-53-3ПРИМ	Монтаж колонн, закрепляемых на фундаментах	16,566 т	18841,57 16870,5	954,65 165,94	312133 279480	15815 2749	254006 90	109,25 0,65	1810 11

144	232	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	16,566 т	128055		2121385				
145	233	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	331,515 м2	17,21 4,78	0,03 0	5706 1586	10 0	1427 90	0,02 0	8 0
146	234	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	16,566 т	649,94 336,38	207,74 0	10767 5572	3442 0	5015 90	1,54 0	26 0
			Площадка обслуживания ПМ1 (5шт)								
147	235	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	1,162 т	17413,95 6986,25	7689,97 1652,96	20232 8117	8935 1920	9034 90	41,28 4,73	48 5
148	236	С12021-88 Изм. и доп. вып. 25	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг	1,07855 т	103537		111670				
149	237	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	50,292025 м2	17,21 4,78	0,03 0	866 241	1 0	217 90	0,02 0	1 0
150	238	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,89695 т	16547,09 5796	7580,4 1941,09	14842 5199	6799 1741	6246 90	33,23 5,46	30 5
151	239	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,89695 т	110909		99480				
152	240	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	43,15115 м2	17,21 4,78	0,03 0	743 206	1 0	186 90	0,02 0	1 0
153	241	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,0588 т	1571,98 781,43	448,67 0	3236 1609	924 0	1448 90	3,4 0	7 0
			Итого по разделу: НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н1..Н33 (24шт), ОП1, ОП2, ПЛОЩАДКА (				4290689				
			ИТОГО:				7623730 1072275	561924 106331			5241 353
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				677771				
			На металломонтажные работы				276246				
			Всего накладных расходов:				954016				
			Итого с накладными				8577747				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				514665				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9092412				

			Всего:				**9092412**			
			Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	Тенге			109 109			
			Итого:	Тенге			**9 201 521**			
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,6%*1,05=3,78%	Тенге			347 817			
			Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге			92 015			
			Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			36 806			
			Итого:	Тенге			**9 678 160**			
			на 2017 г. 46% - МРП=2269 тенге (Имрп = 2,92774)	Тенге			13 034 171			
			на 2018 г. - 54% МРП=2405 тенге (Имрп =3,1032258)	Тенге			16 218 098			
			Итого:	Тенге			**29 252 269**			
			Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	Тенге			585 045			
			Итого:	Тенге			**29 837 314**			
			Скидка подрядчика:	Тенге			26 853 583			
			Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге			3 222 430			
			Итого с НДС:	Тенге			**30 076 013**			

Заказчик:
_____ Есетов Е.Ж.

Авторский надзор:
_____ Алпикпаров К.А.

Подрядчик:
_____ Жумагалиев Е.К.

Технический надзор объекта:
_____ Балмаганбетов Б.С.