Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства ,архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Алиханова, дом № 13**	**060140010813**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанастройэнерго",Нур-Султан , ул. Ауэзова дом №40**	**041140005856**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	63 от 15.05.2020г.	

Номер документа	Дата составления
18	**19.04.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки к зданию Жезказганского историко-археологического музея			усл.	1	21 270 744,00	21 270 744,00
				Итого	1	x	21 270 744,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / ТАЛГАТБЕКОВ Ж.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.руководителя / _____ / Бейсембаев Н.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.04.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Алиханова, дом№13

Исполнитель: ТОО "Астанастройэнерго"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и коммунального хозяйства от
2 мая 2012 года №170

Наименование объекта и его адрес: **Строительство пристройки к зданию Жезказганского историко-археологического музея, г. Жезказган, ул. Алашахана 22**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		63	15.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки к зданию Жезказганского историко-археологического музея"										
Итого по стройке	51 296 689									
в т.ч. за отчетный месяц	21 270 744	18991735,71							2279008,29	21 270 744

Заказчик:
Заместитель руководителя управления
Бейсембаев Н.Б.

Исполнитель:
Генеральный директор ТОО "Астанастройэнерго"
Галгатбеков Ж.Т.

Технический надзор:
ТОО "DS&V" Кусаинов А.К

Авторский надзор:
ТОО "Дала-Центр"

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Астанастройэнерго"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство пристройки к зданию Жезказганского историко-археологического музея
(наименование, адрес)

Объект: Строительство пристройки к зданию Жезказганского историко-археологического музея
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 63 от 15.05.2020

Прилож
бор раб

Акт приемки выполненных работ № 7 за Апрель 2021 года

Номер по порядку	Номер Позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			02-001-001 - Общестроительные работы				
			Раздел № 10 Двери Лист АР-14				
1	115	1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен (дв-2,3,7,8)	м2 проемов	6,72	4 713,08	3
2	117	2109-0402-0304	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	6,72	41 953,74	28
			ИТОГО по разделу:	тенге			31
			Раздел № 11 Витраж Лист АР-15				
3	119	2109-0304-0106	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	30,858	44 001,35	1 357
4	120	2109-0304-0206	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	9,24	87 720,84	810
			ИТОГО по разделу:	тенге			2 168
			Раздел № 14 Тип пола 2 (керам. плитка)				
5	129	2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	1,5965	13 182,51	21

1	2	3	4	5	6	7	8
6	131	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	31,0	253,29	
7	132	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,0	1 129,26	
			ИТОГО по разделу:	тенге			
			Раздел № 18 Отделочные работы внутренние Лист АР-13,5				
8	160	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	289,2	2 880,92	8
9	161	2203-0301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	24,645	2 878,20	
10	162	1115-0203-0205	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	499,0478	3 975,17	1 9
			ИТОГО по разделу:	тенге			2 8
			Раздел № 19 Зашивка коробов ОВ Лист АР-8				
11	166	1115-0108-1503	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	312,1	2 164,84	67
			ИТОГО по разделу:	тенге			67
			Раздел № 20 Наружная отделка Лист АР-10,11,12,18				
12	167	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	30,0	3 013,60	9
13	168	2110-0302-0301	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	30,0	702,00	2
14	169	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (фартуки)	м2 покрытия	98,0	4 198,78	41
15	170	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	240,0	2 072,19	49
16	173	1115-0108-1808	Фасад здания из травертина. Облицовка фасада	м2	30,0	1 197,05	3
17	174	2201-0104-0101	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	273,5	14 286,24	3 907
18	178	1115-0108-1602	Потолки. Облицовка плитами типа Акмигран по деревянному каркасу с относом 5 см(металлосайдинг)	м2	56,0	17 706,32	991
			ИТОГО по разделу:	тенге			5 955
			Раздел № 22 Козырек Лист АР-18				
19	192	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями (металлосайдинг)	м2	7,8	1 197,18	9

1	2	3	4	5	6	7	8
20	193	2106-0901-1601	Панели фасадные алюминиевые	м2	8,034	9 829,03	
			ИТОГО по разделу:	тенге			
			Раздел № 25 Отмостка Лист АР-10				
21	214	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,3	8 526,04	
22	216	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях изарматуры диаметром до 16 мм	т	0,074942	41 912,41	
23	217	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,074942	208 303,26	
24	218	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	21,5	22 119,07	4
			ИТОГО по разделу:	тенге			5
			ИТОГО по смете:	тенге			12 6
			02-001-002 - Сантехнические работы- водопровод и канализация К9А1Ж5Д0				
			Раздел № 1 ВОДОПРОВОД В1				
25	1	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	19,8	2 362,47	
26	2	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	27,5	2 929,20	
27	3	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	47,3	189,18	
28	4	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	11,0	386,64	
29	5	2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0	670,00	
			ИТОГО по разделу:	тенге			1
			Раздел № 2 ВОДОПРОВОД Т3				
30	8	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	17,6	2 362,33	4
31	9	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	17,6	189,20	
32	10	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6,0	386,67	
			ИТОГО по разделу:	тенге			4
			Раздел № 3 КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1				
33	15	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5,0	1 795,20	
34	16	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	5,0	325,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
35	17	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	60,5	1 727,95	
36	18	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	60,379	989,29	
37	19	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	20,0	3 441,10	
38	20	2302-0303-6606	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0	2 002,00	
39	21	2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1,0	104,00	
40	22	2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	3,0	282,00	
41	23	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	14,0	345,57	
42	24	2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	1,0	416,00	
43	25	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (отводы, переходы, ревизия)	шт.	31,0	2 334,23	
44	26	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2,0	65,00	
45	27	2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	10,0	223,60	
46	28	2302-0601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1,0	55,00	
47	29	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	10,0	182,50	
48	30	2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	7,0	710,57	
49	31	2302-0402-1102	Переходы эксцентрические полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/ID 160x110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,0	720,00	
			ИТОГО по разделу:	тенге			33
			ИТОГО по смете:	тенге			52
			07-001-001 - Благоустройство территории К9А1Ж5Д0				
			Раздел № 6 Ограждение 110м, 46 секций Лист ГТ-3				
50	27	8601-0602-0304	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м x 2,0 м	секция	46,0	3 091 660,00	3 92
			ИТОГО по разделу:	тенге			3 92
			ИТОГО по смете:	тенге			3 92
			02-001-005 - Электромонтажные работы К9А1Ж5Д0				
			Раздел № 7 ═══ ОБОРУДОВАНИЕ				
51	40	2307-0106-1301	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	44,0	34 945,57	1 53
52	41	2307-0106-1303	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	5,0	35 958,60	179

1	2	3	4	5	6	7	8
53	42	2307-0106-0105	Светильники для светодиодных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) LED СТ РК 2595-2014	шт.	10,0	3 388,00	
54	43	2307-0106-1401	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	13,0	3 336,15	
55	45	2307-0106-1001	Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Диора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40 СТ РК 2595-2014	шт.	11,0	3 888,00	
56	46	2307-0106-0904	Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-6.1, мощность 8 Вт, световой поток 1250 лм, степень защиты IP 54, количество LED 1 штука АС СТ РК 2595-2014	шт.	3,0	4 823,33	
57	47	2307-0106-0907	Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-10.4, мощность 8 Вт, световой поток 1250 лм, степень защиты IP 65, количество LED 1 штука АС СТ РК 2595-2014	шт.	1,0	8 492,00	
			ИТОГО по разделу:	тенге			1 8
			ИТОГО по смете:	тенге			1 8
			Всего по акту		X	X	18 9
			Временные здания и сооружения 1,5%		X		2
			ИТОГО с временными зданиями и сооружениями		X		19 2
			Затраты на производство СМР в зимнее время в размере 2,2 %		X		4
			Итого с затратами на производство СМР в зимнее время в размере 2,2 %		X		19 7
			Средства на непредвиденные работы и затраты 2%		X		3
			Итого со средствами на непредвиденные работы и затраты 2%		X		20 0
			Пересчет на МРП 2019 года-100% К=		1,0498961		21 1
			Сумма НДС 12 %		X	X	2 5
			Итого с НДС		X		23 6
			Тендерная скидка 10%		X		2 3
			Всего по акту		X	X	21 27

Заказчик

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
(наименование организации)

Заместитель руководителя Бейсембаев Н.Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

Подрядчик

ТОО "Астанастройэнерго"
(наименование организации)

Генеральный директор Талгатбеков Ж.Т.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

ТОО "Дала-Центр"

Авторский надзор:

Щеглов А.В.