Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

"28" февраля 2021 года

Заказчик – ТОО «ЖЕЛ ЭЛЕКТРИК»», 050059, Директор Тао Чжичэнь, Республика Казахстан г.Алматы, Медеуский район, Проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом № 240 Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «28» февраля 2021 года, ТОО «UE Power Engineering (Qazaqstan)» (ЮЭ Пауэр Инжиниринг) (Казахстан), в лице директора Тао Чжичэнь, Республика Казахстан г.Алматы, Медеуский район, Проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом № 240 Г.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «28» февраля 2021 года, ТОО «KazBuildExpert» в лице экспертов технического надзора – Бисенова Ахмета Дюсюбековича (№KZ04VJE00030195 от 08.09.2017 года, №KZ47VJE00030197 от 08.09.2017, №KZ84VJE00030210 от 08.09.2017 года), Нургалиева Ермека Жекеновича (№KZ66VJE00043047 от 12.12.2018 года, №KZ04VJE00020398 от 18.11.2016 года), Мурзабулатова Кайрата Батырхановича(№KZ44VJE00044413 от 11.02.2019 года), Шакибаева Ербола Ержановича(№KZ53VJE00040565 от 24.08.2018 года).

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «28» февраля 2021 года, ТОО «Приора» в лице нач.ПКБ– Глушкова Александра Виталиевича (лицензия №14005629 от 21.04.2014 года),

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство ВЭС

«Ыбырай» мощностью 50 МВт в Костанайском районе Костанайской области». Внешнее электроснабжение объектов «Ветряные мачты в Костанайской области, Костанайского района, Октябрьского сельского округа (с. Молокановка) ВЛ-10 кВ, КТПГ-10/0,4 кВ», новое строительство, II (технический) уровень ответственности, не относящийся к технологический сложным.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Костанайская область, Костанайский район, Октябрьского сельского округа (с. Молокановка), кадастровый номер 12-183-101-545.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок - акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) для строительства ветряных мачт на земельный участок площадью 18,2367 га, кадастровый номер 12-183-101-545, адрес участка: Костанайской области, Костанайского района, Октябрьского сельского округа(с. Молокановка).

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды); наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственным учреждением «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области» номер талона KZ59REA00193807 от 02.10.2020 года;

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) от ТОО «Приора», за № 032.106/2020.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «Жел Электрик» от «11» февраля 2020 года;

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ 10.2020 года;

месяц, год

окончание работ 12.2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,4;

фактически, месяц:2;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Строительство ВЛ-10кВ | м | 2562 | 2562 | 2562 | 2562 |
| Монтаж КТПГ-10/0,4-250кВА | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |

Объект имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Площадь участка | гектар (далее – га) | 20,5735 | 20,5735 |
| Напряжение сети | Киловольт (далее – кВ) | 10/0,4 | 10/0,4 |

| Показатели | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|
| | Ед.изм. | Кол-во | Ед.изм. | Кол-во |
| Категория надежности электроснабжения | - | III | - | III |
| Расчетная нагрузка | кВт | 198,4 | кВт | 198,4 |
| Протяженность проектируемой ВЛ-10кВ | км | 2,562 | км | 2,562 |
| Трансформаторная подстанция КТПГ-10/0,4кВ с трансформатором ТМ/250кВА | комплект | 1 | комплект | 1 |
| Реклоузер | шт | 1 | шт | 1 |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Не предусматриваются.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и

комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 18485,774 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 10769,888 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 7715,886 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 18485,774 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 10769,888 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 7715,886 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство ВЭС «Ыбырай» мощностью 50 МВт в Костанайском районе Костанайской области». Внешнее электроснабжение объектов «Ветряные мачтыВЛ-10 кВ, КТПГ-10/0,4 кВ» находящегося по адресу- Костанайская область, Костанайский район, Октябрьского сельского округа (с. Молокановка), кадастровый номер 12-183-101-545.

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

**Заказчик**

Генеральный директор – Тао Чжичэнь

фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя Место печати (при наличии)

**Технический надзор**

Эксперт технического надзора – Бисенов Ахмет Дюсюбекович

Эксперт технического надзора – Нургалиев Ермек Жекенович

Эксперт технического надзора – Мурзабулатов Кайрат Батырханович

Эксперт технического надзора – Шакибаев Ербол Ержанович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

**Авторский надзор**

Эксперт авторского надзора – Глушков Александр Виталиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

**Подрядчик (генеральный подрядчик)**

Директор – Тао Чжичэнь

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)