Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПАН-СТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Тагильская средняя школа отдела образования акимата Сарыкольского района" ,по адресу: Костанайская область, Сарыкольский район, с.Тагильское, ул. Ленина, 16**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Тагильская СШ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 48 от 28.04.2020 г**

Акт выполненных работ № 17 допработы

за **октябрь 2020 (месяц, год) на 02-01-03 Отопление и вентиляция**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Отопление									
1	1	Е11-180301-0101 З=ННР-1401	**Радиаторы чугунные. Установка**		57,87	19968,86	160,35	1155598	9279	1096927	38853	1290008
				квт		853,49	79	49391	4572		95556	
			Итого по разделу: 1. Отопление									1290008
			Раздел: 2. Вентиляция									
2	2	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-1401	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		17,88	5356,16	53,82	95768	962	60979	24632	130033
				м2 поверхности воздуховодов		1891,89	21,52	33827	385		9632	
3	3	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-1401	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		13,3	5185,32	42,77	68965	569	45358	16749	92571
				м2 поверхности воздуховодов		1732,19	16,9	23038	225		6857	
4	4	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-1401	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**		20	5127,5	39,87	102550	797	79197	16466	128537
				м2 поверхности воздуховодов		1127,76	15,72	22555	314		9521	
5	5	Е11-260101-1002 З=ННР-1401	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**		1,7	38446,72	1146,05	65359	1948	19445	32331	105505
				м3 изоляции		25862,2	551,86	43966	938		7815	
6	6	С121-110203-0201 З=ННР-1401	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**		1,785	11753		20979		20979		22657
				м3							1678	
7	7	С123-050301-1802 З=ННР-1401	**Средства для крепления воздуховодов**		19,67	655		12884		12884		13915
				кг							1031	
8	8	Е11-201501-0101 З=ННР-1401	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**		4	5425,74	221,53	21703	886	183	15078	39723
				вентилятор		5158,55	76,71	20634	307		2942	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	С123-050402-0101 З=ННР-1401	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВК-125 (220В), Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84		4	63951		255804		255804		276268
				комплект							20464	
10	10	Е11-200501-0301 З=ННР-1401	Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка		1	5317,9	267,88	5318	268	1267	2794	8761
				клапан		3783,36	96,89	3783	97		649	
11	11	С123-050302-0102 З=ННР-1401	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным RWF05N220 КВУ 500х500/прим/		1	92552		92552		92552		99956
				шт.							7404	
12	12	Е11-200701-0501 З=ННР-1401	Зонты. Установка над оборудованием		2,8	7499,84	127,55	21000	357	17463	2403	25275
				м2 поверхности зонта		1135,56	56,53	3180	158		1872	
13	13	Е11-120101-1001 З=ННР-1401	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		15,5	1141,81	14,09	17698	218	515	12255	32349
				м2 покрытия		1094,47	3,63	16964	56		2396	
14	14	С123-050308-0810 З=ННР-1401	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 150 мм х 150 мм, с приводом, предел огнестойкости EI 60		2	56888		113776		113776		122878
				шт.							9102	
15	15	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		78	1549,58	57,21	120867	4463	9930	77455	214188
				решетка		1365,05	14,13	106474	1102		15866	
16	16	С123-050306-1830 З=ННР-1401	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 200 мм		10	2367		23670		23670		25564
				шт.							1894	
17	17	С123-050306-1805 З=ННР-1401	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм		8	2358		18864		18864		20373
				шт.							1509	
18	18	С123-050306-1854 З=ННР-1401	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 250 мм		24	2989		71736		71736		77475
				шт.							5739	
19	19	С123-050306-1853 З=ННР-1401	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм		18	2870		51660		51660		55793
				шт.							4133	
20	20	С123-050306-1909 З=ННР-1401	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм		10	4130		41300		41300		44604
				шт.							3304	
21	21	С123-050306-1828 З=ННР-1401	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм		8	2460		19680		19680		21254
				шт.							1574	
			Итого по разделу: 2. Вентиляция									1557679
			ИТОГО:					2397731	19748	2054169	239016	2847687
								323812	8154		210938	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		34172				
			Итого с временными									2881859
			Зимние удорожания			2,2 %		63401				
			Итого с зимними удорожаниями									2945260
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		58905				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3004165

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,9									**2703749**
			НДС			**12 %**		**324450**				
			Итого с НДС									**3028199**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ПАН-СТРОЙ" БИН 110240005208

Принял
ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района"
БИН 970340001633

Директор: _____ **Потапов А.Н.**

Вр.и.о.руководителя: _____ **Есембакова Ш.У.**

Эксперт технического надзора ТОО "Аскос +": _____ **Туребеков А.К. ИИН 741104350147**
№KZ91VJE00023779,№KZ53VJE00023784,№KZ21VJE00023778

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "ArtCraft Nord" БИН 170440025528, приказ № 4 от 14.05.2020г

ГИП _____ **Байкенов Н.К. ИИН 891010360245 аттестат № 1267 от 24.04.2017г**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПАН-СТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Тагильская СШ , ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района" по адресу:Костанайская область,Сарыкольский район,п.Тагильск**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Тагильская СШ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **48 от 28.04.2020 г**

Акт выполненных работ № 18 допработы

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **02-01-06 Наружная надземная теплосеть**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-240101-0104 Изм. и доп. вып. 2 З=ННР-1401	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,097	1428388,24 / 779900,1	628110,91 / 166105,9	138554 / 75650	60927 / 16112	1977	66069 / 16370	220993
2	2	С123-010101-0217 З=ННР-1401	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80 толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	97,97	2280		223372		223372	17870	241241
3	3	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3 З=ННР-1401	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,026	1225890,04 / 648582,75	568347,15 / 158897,85	31873 / 16863	14777 / 4131	233	15116 / 3759	50748
4	4	С123-010101-0206 З=ННР-1401	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	20,2	1117		22563		22563	1805	24368
5	5	С123-010101-0205 З=ННР-1401	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6,6	980		6468		6468	517	6985
6	6	Е11-130301-0406 З=ННР-1401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,11	99,21 / 53,16	3,04 / 0,34	2690 / 1441	82 / 9	1166	1044 / 299	4033
7	7	Е11-260101-1503 З=ННР-1401	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов из стеклянного штапельного волокна с покрытием из листов алюминиевых сплавов	м3 изоляции	3,046	181659,13 / 75495,8	8770,08 / 1207,5	553334 / 229960	26714 / 3678	296660	168220 / 57724	779278
8	8	С121-110203-0204 З=ННР-1401	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,13738	15928		49972		49972	3998	53970
9	9	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо	м2 поверхности покрытия изоляции	60,92	530,12 / 433,23	34,46 / 8,11	32295 / 26393	2099 / 494	3803	19358 / 4132	55786
10	10	С121-100401-0603 З=ННР-1401	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93		67,012	161		10789		10789		11652

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	С121-050307-0101 З=ННР-1401	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74	м2	12,3	311		3825		3825	863	4131
				кг							306	
12	12	Е11-240106-0103 Изм. и доп. вып. 2 З=ННР-1401	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка		2	11546,38	6225,11	23093	12450	583	9724	35442
				комплект		5029,76	1722,95	10060	3446		2625	
13	13	С123-040904-2709 З=ННР-1401	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 100, типа Метиз ГОСТ 21345-2005		2	26355		52710		52710	4217	56927
				шт.								
14	14	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2 З=ННР-1401	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка		6	6684,53	3687,24	40107	22123	866	16797	61457
				комплект		2852,94	1035,25	17118	6212		4552	
15	15	С123-040904-2702 З=ННР-1401	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 20, типа Метиз ГОСТ 21345-2005		2	7230		14460		14460	1157	15617
				шт.								
16	16	С123-040904-2705 З=ННР-1401	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40, типа Метиз ГОСТ 21345-2005		2	10124		20248		20248	1620	21868
				шт.								
17	17	С123-040904-2706 З=ННР-1401	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50, типа Метиз ГОСТ 21345-2005		2	11890		23780		23780	1902	25682
				шт.								
18	18	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		3	2558,34	115,21	7675	346	894	4671	13334
				шт.		2145,24	17,25	6436	52		988	
19	19	С123-040702-0501 З=ННР-1401	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		3	964		2892		2892	231	3123
				шт.								
20	20	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Конструкции опорные. Монтаж		0,06314	36572,31	2530,33	2309	160	470	1224	3816
				т конструкций		26599,62	327,75	1679	21		283	
21	21	С123-010101-0207 З=ННР-1401	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75		28,7	1960		56252		56252	4500	60752
				м								
			ИТОГО:					1319261	139678	793983	302223	1751203
								385600	34155		129718	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,2 %		21014				1772217
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными			2,2 %		38989				1811206
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		36224				1847430
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами									

рограммный комплекс АВС (редакция 2020.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,9									**1662687**
			НДС			**12 %**		**199523**				
			Итого с НДС									**1862210**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ПАН-СТРОЙ" БИН 110240005208

Принял
ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района"
БИН 970340001633

Директор: _____ **Потапов А.Н.**

Вр.и.о.руководителя: _____ **Есембакова Ш.У.**

Эксперт технического надзора ТОО "Аскос +": _____ **Туребеков А.К. ИИН 741104350147**
№KZ91VJE00023779,№KZ53VJE00023784,№KZ21VJE00023778

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "ArtCraft Nord" БИН 170440025528, приказ № 4 от 14.05.2020г

ГИП _____ **Байкенов Н.К. ИИН 891010360245 аттестат № 1267 от 24.04.2017г**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПАН-СТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Тагильская средняя школа отдела образования акимата Сарыкольского района" ,по адресу: Костанайская область, Сарыкольский район, с.Тагильское, ул. Ленина, 16**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Тагильская СШ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 48 от 28.04.2020 г**

Акт выполненных работ № 19

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **02-01-04 Силовое электрооборудование и электроосвещение**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Силовое оборудование. ВРУ									
1	6	Ц13-080101-2601 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**		1	53748,27	8242,85	53748	8243	1087	34097	94873
				шт.		44418	2939,02	44418	2939		7028	
2	7	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012 /прим. ВРУ1-11-20УХЛ4/**		1	229894		229894				229894
				шт.						229894		
			Отпускная цена			229894		229894				
			Сметная стоимость оборудования					*229894*				
3	8	5108-0401-0501 РСНБ РК 2015	**Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012**		2	163347		326694				326694
				шт.						326694		
			Отпускная цена			163347		326694				
			Сметная стоимость оборудования					*326694*				
4	9	С123-070222-0210 З=ННР-1401	**Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78**		1	24120		24120		24120		26050
				шт.							1930	
			Итого по разделу: 1. Силовое оборудование. ВРУ									677511
			Раздел: 2. Кабельно-проводниковая продукция									
5	10	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		220	328,5	148,51	72271	32671	9987	28690	109038
				м кабеля		134,6	46,53	29612	10236		8077	
6	11	С123-060145-0503 З=ННР-1401	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		0,0357	206745		7381		7381		7971
				км							590	
7	12	С123-060145-0903 З=ННР-1401	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		0,0051	799272		4076		4076		4402
				км							326	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	13	С123-060145-0904 З=ННР-1401	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,1122	1155271		129621		129621		139991
				км							10370	
9	14	С123-060145-0905 З=ННР-1401	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0714	1902715		135854		135854		146722
				км							10868	
			Итого по разделу: 2. Кабельно-проводниковая продукция									408124
			Раздел: 3. Трубы									
10	15	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		72	358,82	15,06	25835	1085	4111	15047	44153
				м		286,66	3,59	20640	259		3271	
11	18	С123-011305-0104 З=ННР-1401	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм		72	140		10080		10080		10886
				м							806	
			Итого по разделу: 3. Трубы									55039
			Раздел: 4. Комплектные устройства для распределения электроэнергии до 1000В									
12	29	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		8	12883,34	963,38	103067	7707	72992	17987	130738
				шт.		2796	326,8	22368	2614		9684	
13	30	С123-070201-0202 З=ННР-1401	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		5	5780		28900		28900		31212
				шт.							2312	
14	31	С123-070201-0201 З=ННР-1401	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		3	4952		14856		14856		16044
				шт.							1188	
15	32	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	12883,34	963,38	12883	963	9124	2248	16342
				шт.		2796	326,8	2796	327		1211	
16	33	5108-0401-0770 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8-РУ-1202-20 ГОСТ 30011.1-2012 /прим. ПР-8ВР-1204-20В/		1	154187		154187				154187
				шт.						154187		
			Отпускная цена			154187		154187				
			Сметная стоимость оборудования					*154187*				
17	34	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		83	2687,39	25,78	223054	2140	110939	79182	326414
				шт.		1325	0	109975	0		24179	
18	35	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		7	4890,29	112,38	34232	787	14895	13521	51573
				шт.		2650	32,68	18550	229		3820	
19	36	С123-070204-0646 З=ННР-1401	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1687		1687		1687		1822
				шт.							135	
20	37	С123-070204-0645 З=ННР-1401	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		6	1662		9972		9972		10770
				шт.							798	
21	38	С123-070204-0642 З=ННР-1401	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1632		1632		1632		1763
				шт.							131	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	39	С123-070204-0644 З=ННР-1401	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	1632		1632		1632		1763
				шт.							131	
23	40	С123-070204-0747 З=ННР-1401	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	1540		1540		1540		1663
				шт.							123	
24	41	С123-070204-0745 З=ННР-1401	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		3	1509		4527		4527		4889
				шт.							362	
25	42	С123-070204-0743 З=ННР-1401	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		11	1510		16610		16610		17939
				шт.							1329	
26	43	С123-070204-0713 З=ННР-1401	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	473		473		473		511
				шт.							38	
27	44	С123-070204-0715 З=ННР-1401	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	491		491		491		530
				шт.							39	
28	45	С123-070204-0610 З=ННР-1401	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**		20	519		10380		10380		11210
				шт.							830	
29	46	С123-070204-0608 З=ННР-1401	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**		4	519		2076		2076		2242
				шт.							166	
30	47	С123-070204-1603 З=ННР-1401	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**		4	3761		15044		15044		16248
				шт.							1204	
31	48	С123-070204-1606 З=ННР-1401	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**		37	3597		133089		133089		143736
				шт.							10647	
32	49	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**		3	1582,44	166,44	4747	499	54	3161	8541
				шт.		1398	65,36	4194	196		633	
33	50	С123-070203-0605 З=ННР-1401	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 /прим. ЯТП-0,63 220/42/**		3	12837		38511		38511		41592
				шт.							3081	
34	51	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		9	2687,39	25,78	24187	232	12030	8586	35394
				шт.		1325	0	11925	0		2622	
35	52	С123-070204-0642 З=ННР-1401	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**		9	1632		14688		14688		15863
				шт.							1175	
36	53	С123-080504-0501 З=ННР-1401	**Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм+Бокс КМПн 1/2 1 ряд 2 модуля, МКР-31N-02-30-252**		9	10913		98217		98217		106074
				шт.							7857	
			Итого по разделу: 4. Комплектные устройства для распределения электроэнергии до 1000В									1149060
			Раздел: 5. Оборудование светотехническое									
37	54	Ц13-080305-0407 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)**		76	4669,99	1127,85	354919	85717	134268	137974	532325
				шт.		1775,46	746	134935	56696		39432	
38	55	Ц13-080305-0307 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**		271	2257,7	976,13	611836	264530	36642	352655	1041651

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		1146,36	661,02	310664	179136		77159	
39	56	Ц13-080305-0502 Изм. и доп. вып. 17 З=НИР-140	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА		4	5313,14	1644,71	21253	6579	806	13290	37306
				шт.		3467,04	1147,63	13868	4591		2763	
40	57	С123-070106-1202 З=НИР-140	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014 прим.К ED 300 4000K		19	24174		459306		459306		496050
				шт.							36744	
41	58	С123-070106-0110 З=НИР-140	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 136 LED СТ РК 2595-2014+JL-6060 36 W		245	6342		1553790		1553790		1678093
				шт.							124303	
42	60	С123-070106-0112 З=НИР-140	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 218 LED СТ РК 2595-2014+CD LED 18		7	6536		45752		45752		49412
				шт.							3660	
43	61	С123-070106-0517 З=НИР-140	Светильники прожекторного типа светодиодные марки ДСО-9 мощность 50 Вт, световой поток 6000 лм, степень защиты IP 67, количество LED 1 штука СОВ, ГОСТ 55705-2013 прим. СКУ-60 LED		4	26521		106084		106084		114571
				шт.							8487	
44	64	С123-070106-0842 З=НИР-140	Светильник офисный светодиодный потолочный типа GALAD ДПО01-40 экономом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014		18	15222		273996		273996		295916
				шт.							21920	
45	65	С123-070101-2502 З=НИР-140	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82		58	7499		434942		434942		469737
				шт.							34795	
			Итого по разделу: 5. Оборудование светотехническое									4715061
			Раздел: 6. Оборудование и материалы									
46	68	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17 З=НИР-140	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		125	421,64	3,26	52705	407	1621	36605	96455
				шт.		405,42	1,31	50678	163		7145	
47	69	С123-070210-1501 З=НИР-140	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		125	285		35625		35625		38475
				шт.							2850	
48	70	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 17 З=НИР-140	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования		7	1074,63	17,14	7522	120	748	4808	13317
				шт.		950,64	3,27	6654	23		986	
49	71	С123-070210-1702 З=НИР-140	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012		7	396		2772		2772		2994
				шт.							222	
50	72	С123-070201-0901 З=НИР-140	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207		264	39		10296		10296		11120
				шт.							824	
51	73	С123-070201-1401 З=НИР-140	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3		400	42		16800		16800		18144
				шт.							1344	
52	74	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 17 З=НИР-140	Розетка телефонная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования		139	1072,22	18,77	149038	2609	14290	95533	264136
				шт.		950,64	3,92	132139	545		19566	
53	75	С123-070210-0808 З=НИР-140	Розетка телефонная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		139	296		41144		41144		44436
				шт.							3292	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 6. Оборудование и материалы									489077
			Раздел: 7. Кабельная продукция, трубы									
54	76	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**		2021	662,9	364,75	1339718	737164	276123	412031	1891889
				м кабеля		161,52	121,64	326432	245833		140140	
55	77	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		460	328,5	148,51	151111	68313	20882	59989	227988
				м кабеля		134,6	46,53	61916	21402		16888	
56	78	С123-060146-0303 З=ННР-1401	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		0,2856	288893		82508		82508		89108
				км							6601	
57	79	С123-060146-0503 З=ННР-1401	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		0,8853365	350584		310385		310385		335216
				км							24831	
58	80	С123-060146-0504 З=ННР-1401	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		1,0404	494384		514357		514357		555506
				км							41149	
59	81	С123-060146-0506 З=ННР-1401	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		0,0204	942774		19233		19233		20771
				км							1539	
60	82	С123-060146-0901 З=ННР-1401	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		0,1632	539704		88080		88080		95126
				км							7046	
61	83	С123-060146-0903 З=ННР-1401	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		0,0816	1064103		86831		86831		93777
				км							6946	
62	84	С123-060146-0904 З=ННР-1401	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		0,0204	1455833		29699		29699		32075
				км							2376	
63	85	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**		70	358,82	15,06	25118	1054	3997	14629	42926
				м		286,66	3,59	20066	252		3180	
64	87	С123-011305-0102 З=ННР-1401	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**		60	71		4260		4260		4601
				м							341	
65	88	С123-011305-0103 З=ННР-1401	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**		10	90		900		900		972
				м							72	
			Итого по разделу: 7. Кабельная продукция, трубы									3389955
			ИТОГО:					8800236	1220823	5546813	1330033	10883827
			В том числе :					1321830	525441	710775	753562	
			Стоимость оборудования, всего							710775		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		122077				11005905
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,2 %		226493				11232398
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		210432				11442830
			Итого с непредвиденными работами и затратами									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,9									**10298546**
			НДС			**12 %**		**1235826**				
			Итого с НДС									**11534372**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ПАН-СТРОЙ" БИН 110240005208

Директор: _____ Потапов А.Н.

Принял
ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района"
БИН 970340001633

Вр.и.о.руководителя: _____ Есембакова Ш.У.

Эксперт технического надзора ТОО "Аскос +": _____ Туребеков А.К. ИИН 741104350147
№KZ91VJE00023779,№KZ53VJE00023784,№KZ21VJE00023778

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "ArtCraft Nord" БИН 170440025528, приказ № 4 от 14.05.2020г

ГИП _____ Байкенов Н.К. ИИН 891010360245 аттестат № 1267 от 24.04.2017г

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПАН-СТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Тагильская средняя школа отдела образования акимата Сарыкольского района" ,по адресу: Костанайская область, Сарыкольский район, с.Тагильское, ул. Ленина, 16**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Тагильская СШ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 48 от 28.04.2020 г**

Акт выполненных работ № 20 допработы

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **02-01-04 Силовое электрооборудование и электроосвещение**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Заземление									
1	1	Е11-010205-0302 З=ННР-1401	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		15	1675,52	0	25133	0	0	18096	46687
				м3 грунта		1675,52	0	25133	0		3458	
2	2	Е11-010205-0502 З=ННР-1401	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		15	873,83	0	13107	0	0	9437	24348
				м3 грунта		873,83	0	13107	0		1804	
3	3	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		30	3343,69	163,24	100311	4897	68051	20690	130680
				шт.		912,1	45,75	27363	1373		9680	
4	4	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		50	650,77	23,98	32538	1199	22218	6826	42513
				м		182,42	7,19	9121	359		3149	
5	5	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		80	475,22	17,47	38018	1397	19942	12272	54313
				м		208,48	4,58	16678	366		4023	
6	6	Е11-210102-0103 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка		308	422,17	7,01	130029	2159	0	92156	239960
				м		415,16	0,4	127871	124		17775	
7	7	С123-061710-0115 З=ННР-1401	Канал кабельный из ПВХ размерами 100 мм х 60 мм		308	667		205436		205436		221871
				м							16435	
			Итого по разделу: 1. Заземление									760372
			ИТОГО:					544572	9652	315647	159477	760372
			В том числе :					219273	2222		56324	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		9124				
			Итого с временными									769496
			Зимние удорожания			2,2 %		16929				
			Итого с зимними удорожаниями									786425
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		15729				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									802154

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,9									721939
			НДС			12 %		86633				
			Итого с НДС									808571

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ПАН-СТРОЙ" БИН 110240005208

Директор: _____ **Потапов А.Н.**

Принял
ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района"
БИН 970340001633

Вр.и.о.руководителя: _____ **Есембакова Ш.У.**

Эксперт технического надзора ТОО "Аскос +": _____ **Туребеков А.К. ИИН 741104350147**
№KZ91VJE00023779,№KZ53VJE00023784,№KZ21VJE00023778

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "ArtCraft Nord" БИН 170440025528, приказ № 4 от 14.05.2020г

ГИП _____ **Байкенов Н.К. ИИН 891010360245 аттестат № 1267 от 24.04.2017г**