Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорда"
Подрядчик: ИП "AQJOL"
Наименование объекта: Техобслуживания, текущего ремонта установок наружного освещения с/о Кызылжарма за март-декабрь месяцев 2021 г
Договор: Договор №33 от 14.04.2021 года

АКТ

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2021 г.

Сметная стоимость, тыс. тенге	2068,452
Сметная заработная плата, тыс. тенге	762,381
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,929

Составлена в текущих ценах 2017 года 4 квартал

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E12-170101-2101 12-170101-2101 РСНБ РК 2015	Техническое обслуживание светильников	шт	182,0000		738,44	134396
		Итого оплата труда:				738,24	134360
		Итого эксплуатация машин:				0,41	75
2	E12-170101-2102 12-170101-2102 РСНБ РК 2015	Светильники 100-250 Вт. Смена	шт	18,0000		1353,73	24367
		Итого оплата труда:				1353,22	24358
		Итого эксплуатация машин:				1,10	20
		Итого материалов:				0,00	–
3	Прайс ТПРАЙС лист	Светильники тип РКУ,ЖКУ 100-250 Вт		18,0000		6812,35	122622
4	E12-170101-1802 12-170101-1802 РСНБ РК 2015	Лампы ДРЛ, ДНАТ-250. Смена	шт	65,0000		101,98	6629
		Итого оплата труда:				101,98	6629
5	прайс ТПРАЙС лист	Лампы ДНАТ, ДРЛ-250 Вт		65,0000		1702,24	110645

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Е12-170101-2401 12-170101-2401 РСНБ РК 2015	Дроссель. Смена	шт	20,0000		265,79	5316
		Итого оплата труда:				265,79	5316
		Итого материалов:				--	--
7	прайс ТПРАЙС лист	Дроссель	шт	20,0000		1429,88	28598
8	Е12-170101-2301 12-170101-2301 РСНБ РК 2015	Импульсные зажигающие устройства.Смена	шт	20,0000		724,08	14482
		Итого оплата труда:				723,63	14473
		Итого эксплуатация машин:				0,97	19
		Итого материалов:				0,00	--
9	прайс ТПРАЙС лист	ИЗУ 250 Вт	шт	20,0000		2110,77	42215
10	Ц13-080206-1401 13-080206-1401 РСНБ РК 2015	Зарядный провод. Замена	шт	360,0000		124,17	44700
		Итого оплата труда:				97,68	35164
		Итого эксплуатация машин:				1,67	601
		Итого материалов:				25,40	9144
11	С123-060131-0803 23-060131-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3600		85557,86	30801
12	Е11-330204-0206 11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Перетяжка проводов	км	0,7300		103187,71	75327
		Итого оплата труда:				60679,92	44296
		Итого эксплуатация машин:				57934,70	42292
		Итого материалов:				3400,57	2482
13	Е11-330301-0401 11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Замена металлических опор	опора	3,0000		16908,00	50724
		Итого оплата труда:				11635,24	34906
		Итого эксплуатация машин:				5960,08	17880
		Итого материалов:				1460,96	4383

1	2	3	4	5	6	7	8
14	прайс ТПРАЙС лист	Стоимость металлических опор	шт	3,0000		27235,78	81707
		КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ					
15	Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Осмотр кабельных линий, концевых муфт	м	198,1500		57,83	11459
		Итого оплата труда:				40,65	8055
		Итого эксплуатация машин:				0,56	110
		Итого материалов:				16,82	3332
16	Е12-170101-0201 12-170101-0201 РСНБ РК 2015	Кабельные линий. Демонтаж	м	10,0000		92,13	921
		Итого оплата труда:				92,06	921
		Итого эксплуатация машин:				0,14	1
		Итого материалов:				0,00	--
17	Ц13-080201-0203 13-080201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	10,0000		262,76	2628
		Итого оплата труда:				145,71	1457
		Итого эксплуатация машин:				137,27	1373
		Итого материалов:				26,09	261
18	С123-060131-0404 23-060131-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0100		211768,94	2118
		Пункты питания					
19	Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Техническое обслуживание пунктов питания (шкаф управления)	шт.	12,0000		1136,10	13633
		Итого оплата труда:				535,40	6425
		Итого эксплуатация машин:				684,26	8211
		Итого материалов:				110,37	1324
20	Ц13-080304-0207 13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Текущий ремонт пунктов питания (шкаф управления)	шт.	2,0000		3247,28	6495
		Итого оплата труда:				1478,07	2956
		Итого эксплуатация машин:				2454,55	4909

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				109,79	220
21	Е12-170101-2301 12-170101-2301 РСНБ РК 2015	Снятие показаний приборов учета	шт.	141,0000		145,59	20528
		Итого оплата труда:				145,14	20464
		Итого эксплуатация машин:				0,97	136
		Итого материалов:				0,00	--
22	Е12-120103-0211 12-120103-0211 РСНБ РК 2015	Стойки освещение.Окраска масляными составами за два раза	м2	504,9000		580,44	293065
		Итого оплата труда:				515,77	260411
		Итого эксплуатация машин:				0,18	89
		Итого материалов:				64,58	32607
23	Е12-120104-0306 12-120104-0306 РСНБ РК 2015	Стойки освещение.Промывка опор освещения	м2	2227,5000		45,58	101520
		Итого оплата труда:				43,06	95926
		Итого материалов:				2,51	5594
24	С231-050601-0101 31-050601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	80,0000		2597,29	207783

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:	Тенге					1432678
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге					671123
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					283501
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					91258
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге					478054
	- перевозка грузов	Тенге					0
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					0
	Накладные расходы I уровня	Тенге					404653
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					1837331
	Накладные расходы II уровня	Тенге					77903
	ИТОГО:	Тенге					1915234
	Сметная прибыль	Тенге					153219
	ИТОГО по смете:	Тенге					2068452
	ИТОГО	Тенге					2 068 452

1	2	3	4	5	6	7	8
	Электроэнергия март-апрель		Тенге				222 234
	ИТОГО		Тенге				2 290 686
	непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге				45 814
	Итого в текущих ценах 2017 года		Тенге				2 336 499
	в текущих ценах 2021 год 100% К=1,2855883649		Тенге				3 003 776
	ИТОГО		Тенге				3 003 776
	НДС 12 %		Тенге				
	ВСЕГО		Тенге				3 003 776

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорда"

Подрядчик:
ИП "AQJOL"

Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорда"
Подрядчик: ИП "AQJOL"
Наименование объекта: Техобслуживания, текущего ремонта установок наружного освещения с/о Кызылжарма за март-декабрь месяцев 2021 г
Договор Договор №33 от 14.04.2021 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2021 г.

Наименование объекта	Сметная стоимость в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ	
		с начала строительства, тенге	в т.ч. за отчетный месяц, тенге
1	2	3	4
Техобслуживания, текущего ремонта установок наружного освещения с/о Кызылжарма за март-декабрь месяцев 2021 г	7 840 000,00	3 003 776	3 003 776
ИТОГО	**7 840 000,00**	**3 003 776**	**3 003 776**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорда" _____

Подрядчик:
ИП "AQJOL" _____