СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2014г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансируещему банку)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ СШ №138 В А. АБАЙ Г. КЫЗЫЛОРДА. МИНИЦЕНТР НА 40 МЕСТ.

Договор № 470 от 26.05.2014г.

Наименование пусковых компексов, объектов работ	Сметная стоимость в тенге		Тендерная стоимость в тенге		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на текущий период	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
А	1	2	3	4	5	6	7	8
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ СШ №138 ИМ. АБАЯ В СЕЛО АБАЙ Г. КЫЗЫЛОРДА. МИНИЦЕНТР НА 40 МЕСТ.	9827476	3599365	9827476	3599365	6901054	2527547	6901054	2527547
Итого:	9827476	3599365	9827476	3599365	6901054	2527547	6901054	2527547

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"

ТЕХНАДЗОР:

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"

Наименование объекта - РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ СШ №138 В А.АБАЙ Г. КЫЗЫЛОРДА. МИНИЦЕНТР НА 40 МЕСТ.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь м-ц 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживаю-щих на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОКНА								
1	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	65,5	406,35	35,67	26616	23336	22646	2,48	162
		м2		370,68	13,47	24280	882	90	0,07	4
2	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	60,79	443,88	28,31	26965	1720	17477	1,54	93
		м2		256,52	9,86	15583	599	108	0,05	3
3	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	60,75	6920,00	--	420390	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	60,75	280,97	8,37	17069	508	9465	0,88	53
		м2		141,08	3,18	8570	193	108	0,02	1
5	С12061-196	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	42,3	3680,00	--	155664	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			646704				

		Накладные расходы -	Тенге			49587					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41777					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			738069					
		РАЗДЕЛ 2. ДВЕРИ									
6	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	7	525,65	153,79	3680	1077	2124	1,35	9
		м2		227,48	53,50	1592	375	108	21,00	1
7	С12062-22	**Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-19П внутренние**	7	5050,00	--	35350	--	--	--	1
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-788	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание**	2	2980,00	--	5960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			44990				
		Накладные расходы -	Тенге			2124				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2827				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			49941				
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ								
9	Е0157-2-8	**Разборка цементного покрытия полов**	30,2	538,46	288,09	16261	8700	10789	1,67	50
		1м2		250,37	108,22	7561	3268	99,63	0,60	18
10	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	301,65	1060,95	7,35	320034	2217	30229	0,57	173
		м2		87,75	2,77	26470	837	110,7	0,01	4
11	Е0157-23-1	**Устройство плинтусов деревянных**	322,77	135,01	0,50	43577	160	10583	0,21	69
		1м		32,84	0,07	10598	24	99,63	--	--
12	Е0115-165-3	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов**	30,17	238,29	2,82	7189	85	3379	0,70	21
		м2		117,45	1,08	3543	33	94,5	0,01	--
13	Е0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	131,31	174,95	15,84	22972	2080	21142	1,05	138
		1м2		159,11	2,51	20892	329	99,63	0,02	3
14	Е0157-20-2	**Устройство покрытий из керамических плиток на растворе**	97,32	1699,15	22,28	165361	2168	35817	2,30	224

			1м2		365,93	3,48	35612	339	99,63	0,02	3
15	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		104,13	307,26	3,39	31995	353	7809	0,43	45
			1м		74,76	0,51	7785	53	99,63	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			607391				
		Накладные расходы -		Тенге			119749				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			43628				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			770768				
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ (ВНУТРЕНЯЯ)									
16	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм		62	673,96	0,96	41786	60	11405	0,88	54
			м		159,30	0,38	9877	23	115,2	--	--
17	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм		48	800,79	2,15	38438	103	9537	0,84	40
			м		153,57	0,81	7371	39	115,2	--	--
18	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм		1	7960,36	2,36	7960	2	93	0,45	--
			1кран		81,00	--	81	--	115,2	--	--
19	С130810-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм		3	227,00	--	681	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130810-135	ПРОЧИСТКА Д=50 ММ		7	495,00	--	3465	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130810-138	ПРОЧИСТКА Д=100 ММ		3	741,00	--	2223	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм		1	1456,68	10,43	1457	10	144	0,53	1
			комплект		121,50	3,37	122	3	115,2	0,02	--
23	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов		1	4370,68	82,05	4371	82	323	1,49	1
			комплект		249,75	30,37	250	30	115,2	0,15	--
24	Е0117-2-3	Установка смесителей		1	1857,11	2,36	1857	2	218	1,05	1
			шт		189,00	--	189	--	115,2	--	--
25	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным		1	9339,74	58,86	9340	59	696	3,33	3
			комплект		580,50	23,62	581	24	115,2	0,11	--

26	Е0117-5-4	Установка раковин	1	2987,88	18,50	2988	18	257	1,22	1
		комплект		216,00	6,75	216	7	115,2	0,03	--
27	Е0117-1-3	Установка ванн ножных и ручных	2	2669,57	45,06	5339	90	1726	4,17	8
		комплект		732,38	16,88	1465	34	115,2	0,09	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			121473				
		Накладные расходы -	Тенге			23398				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8692				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			153563				

РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ (НАРУЖНАЯ)

28	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	94,49	33,57	32,35	3172	3057	909	0,01	1
		м3		1,22	9,80	115	926	87,3	0,04	3
29	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,05	251,10	--	766	--	779	1,77	5
		м3		251,10	--	766	--	101,7	--	--
30	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	71,12	8,33	8,33	593	593	168	--	--
		м3			2,71	--	192	87,3	0,01	1
31	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	30,48	183,27	--	5586	--	5681	1,33	40
		м3		183,27	--	5586	--	101,7	--	--
32	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	71,12	32,32	6,77	2299	482	1586	0,02	12
		м3		25,55	--	1817	--	87,3	--	--
33	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	0,97	29342,43	3807,83	28462	3694	6122	23,80	23
		м3		3968,00	1425,95	3849	1383	117	6,96	7
34	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0151-1-1	ОЧИСТКА СЕПТИКА 50 М3	50	1585,95	0,14	79297	7	65955	10,01	500
		м3		1441,13	0,04	72056	2	91,53	--	--
36	Е0151-1-1	ОЧИСТКА СКОЛОДЦЕВ	7,76	1585,95	0,01	12307	1	10236	10,01	78
		м3		1441,13	0,04	11183	--	91,53	--	--

37	E0122-31-3	ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 100ММ	0,204	12304,00	--	2510	--	2876	77,25	16
		км		12048,75	--	2458	--	117	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			143051				
		Накладные расходы -	Тенге			94311				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14242				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			251605				
		РАЗДЕЛ 6. ВОДОПРОВОД (НАРУЖНАЯ)								
38	E0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	101,55	33,57	32,35	3409	3286	977	0,01	1
		м3		1,22	9,80	123	995	87,3	0,04	3
39	E0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	48	33,57	32,35	1611	1553	462	0,01	--
		м3		1,22	9,80	58	470	87,3	0,04	2
40	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,82	251,10	--	1210	--	1231	1,77	9
		м3		251,10	--	1210	--	101,7	--	--
41	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	112,57	8,33	8,33	938	938	266	--	--
		м3		--	2,71	--	305	87,3	0,01	1
42	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	48,24	183,27	--	8841	--	8991	1,33	64
		м3		183,27	--	8841	--	101,7	--	--
43	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	112,57	32,32	6,77	3638	763	2510	0,16	18
		м3		25,55	--	2876	--	87,3	--	--
44	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,42	1223,80	228,78	4185	782	1265	1,53	5
		м3		230,52	85,73	788	293	117	0,42	1
45	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	48	433,72	433,72	20819	20819	11730	--	--
		м3		--	279,92	--	13436	87,3	1,29	62
46	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,013	76777,77	30489,02	998	396	825	265,50	3
		км		46237,50	8030,15	301	104	117	3096,00	--

47	С130804-231	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 65,5 питьевая	13,13	265,00	--	3479	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,042	88266,85	38542,97	3707	1619	2940	291,00	12
		км		49612,50	10220,17	2084	429	117	39,57	2
49	С130804-234	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 109,3 питьевая	42,17	726,00	--	30615	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,013	12113,38	--	157	--	183	77,25	1
		км		12048,75	--	157	--	117	--	--
51	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,042	12304,00	--	517	--	592	77,25	3
		км		12048,75	--	506	--	117	--	--
52	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	536,19	26,57	536	25	117	1,61	2
		шт		347,63	10,13	348	10	117	0,05	--
53	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	492,00	--	2952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	1	1140,00	--	1140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ (НАРУЖНАЯ)								
56	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,034	304076,51	74084,63	10339	2519	4859	469,05	16
		т		94162,50	57985,50	3202	952	117	136,68	5
57	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	3,3	714,00	--	2356	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

58	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0033	318110,49	45644,64	1050	51	272	307,50	1
		км		53325,00	17242,87	176	57	117	84,21	--
		ФУТЛЯР (НАРУЖНАЯ)								
59	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,01	222996,58	99014,70	2230	990	1670	564,00	6
		км		105300,00	37405,12	1053	374	117	182,69	2
60	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	10,04	2250,00	--	22590	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	10	318,58	0,42	3186	4	2581	1,27	13
		м		220,40	0,17	2204	2	117	--	--
		КОЛОДЦЫ (НАРУЖНАЯ)								
62	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,23	46921,53	3157,14	57713	3883	6446	20,85	26
		м3		3543,75	935,00	22	4359	1150	117,00	4
63	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	1238,86	270,38	1239	270	813	3,02	3
		врезка		594,00	101,25	594	101	117	0,50	--
		ДЕМОНТАЖ (НАРУЖНАЯ)								
65	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,013	88798,63	10182,75	1154	132	1101	379,50	5
		км		68512,50	3847,50	891	50	117	18,78	--
66	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,042	91260,60	12183,72	3833	512	3610	381,00	16
		км		68850,00	4603,50	2892	193	117	22,49	1
67	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,23	46921,53	3157,14	57713	3883	6446	20,85	26
		м3		3543,75	935,22	4359	1150	117	3,71	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			272038				
		Накладные расходы -	Тенге			60188				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19933				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			352159				
		РАЗДЕЛ 7. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (МАФ)								
68	У1-38-4	**Песочница деревянная типа I, строительные работы**	2	8957,04	274,49	17914	549	4673	12,75	26
		песочн.		2091,38	71,91	4183	144	108	0,35	1
69	У1-28-3	**Навес теневой типа I, строительные работы**	2	16761,89	1118,09	33524	2236	5654	16,50	33
		навес		2623,50	368,01	5247	736	94,5	1,80	4
70	У1-28-4	**Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций**	2	22785,22	58,08	45570	16	8715	31,50	63
		навес		5363,04	16,83	10726	34	81	0,06	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			97008				
		Накладные расходы -	Тенге			19042				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6963				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			123013				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1932655				
		Накладные расходы -	Тенге			368399				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138062				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2439116				
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,5%	Тенге			12196				
		ИТОГО:	Тенге			2451312				
		ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 1,71%	Тенге			41917				
		ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	Тенге			24513				
		ДОП. ОТПУСКА 0,4%	Тенге			9805				
		ИТОГО:	Тенге			2527547				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге			2527547				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г. К=2,39	Тенге			6040838				
		НАЛОГИ, СБОРЫ 2%	Тенге			120817				
		ИТОГО:	Тенге			6161655				
		НДС 12%	Тенге			739399				
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	Тенге			6901054				

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"

ТЕХНАДЗОР:

Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі
20 14 жылғы «3» 10 № 3 Қызылорда қаласы
(объектінің орналасқан жері)

"Қалалық білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2014 жылғы «27» тамыз № 752-ө шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
комиссия төрағасы – Қызылорда қаласы әкімінің орынбасары – Тлеумбетов Мұрат
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
төрағаның орынбасары –Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет құрылыс бақылауы және лицензиялау басқармасы мм басшысы - Аңсатбаев Қосым
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
комиссия мүшелері - өкілдер:
тапсырыс беруші Қалалық құрылыс бөлімінің басшысы – Алсериков Мұхамедиса
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
«Қалалық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы- Аралбаев Марат
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
бас мердігер Ақпарат-Қызылорда ЖШС-нің директоры Байменов Негматулла
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары
« Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаменті» м.м. басшысы - Келесов Мұрат
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органдары – «Қызылорда қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысы - Өмірәлі Перизат
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Жобалаушы мекеме «Қызылорда Жоба Құрылыс» ЖШС-нің директоры Сұлтанбеков Д.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Пайдаланушы ұйымның өкілі – Абай атындағы № 138 орта мектептің директоры – Қуанышбаева Кенжегүл
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Күрделі жұмыстары жүргізілген елді мекеннің әкімі – Абай ауылының әкімі – Арысбаев Б.
АНЫҚТАДЫ:
1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) "Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
(ұйымның атауы)

Қызылорда облысы, Абай ауылы
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
мекенжайы бойынша
«Қызылорда қаласында Абай ауылында №138 орта мектепті қайта жаңғырту жұмыстары (40 орындық шағын орталық)»
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту,
техникалық қайта жарақтандыру)
пайдалануға қабылдауды ұсынды.
2. Құрылыс 2014 жылғы «___»_____№_____
(шешім шығарған органнның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген
және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
(рұқсат берген органның атауы)
20___жылғы «__»_____ № _____ рұқсаты.

3. Құрылысты Қайта жаңғырту жұмыстары
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер « Ақпарат-Қызылорда» ЖШС
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____
_____
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Қызылордажобақұрылыс» ЖШС-гі
(ұйымның атауы)
_____
орындаған бас жобалаушы _____
_____
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____
_____
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі)
әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____
_____
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс- сметалық құжат_____
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын _____
_____
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
_____ 20__ жылғы «___»_____ № ____ бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы 26_мамыр 2014ж.
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы 22_тамыз 2014ж.
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай:үш ай
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 3ай_____
нақты 3ай_____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
смета,актілер,сертификаттар_____
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____
_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

_____

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалды

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

барлығы _____ мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған **«Қызылорда қаласында Абай ауылында №138 орта мектепті қайта жаңғырту жұмыстары»_(40 орындық шағын орталық)»**

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы :

Тлеумбетов М._____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары:

Аңсатбаев Қ._____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Алсериков М._____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Аралбаев М. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Өмірәлі П_____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Келесов М._____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Сұлтанбеков Д_____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Байменов Негматулла_____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Қуанышбаева К._____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Арысбаев Б_____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)