СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за Октябрь месяц 2014г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансируещему банку)

ЗАКАЗЧИК: СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО 3-Х КОМНАТНОГО ЖИЛОГО ДОМА В АУЛЕ КОГАЛЫКОЛ СЫРДАРЬИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Договор № 132 от 20.10.2014г.

Наименование пусковых компексов, объектов работ	Сметная стоимость в тенге		Тендерная стоимость в тенге		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на текущий период	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
А	1	2	3	4	5	6	7	8
СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО 3-Х КОМНАТНОГО ЖИЛОГО ДОМА В АУЛЕ КОГАЛЫКОЛ СЫРДАРЬИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ	**10513610**	3851193	**10408471**	3851193	6211629	2298023	**6211629**	2298023
Итого:	**10513610**	3851193	**10408471**	3851193	6211629	2298023	**6211629**	2298023

ЗАКАЗЧИК: СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"

ТЕХНАДЗОР:

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО 3-Х КОМНАТНОГО ЖИЛОГО ДОМА В АУЛЕ КОГАЛЫКОЛ СЫРДАРЬИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь м-ц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживаю- на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	30,83	28,89	27,85	891	858	283	0,01	--
		м3		1,04	8,44	32	260	97	0,03	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,32	262,72	--	610	--	689	1,85	4
		м3		262,72	--	610	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13,36	6,48	6,48	87	87	27	--	--
		м3		--	2,10	--	28	97	0,01	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,45	134,10	--	597	--	674	0,97	4
		м3		134,10	--	597	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13,36	21,55	4,52	288	60	221	0,11	1
		м3		17,03	--	228	--	97	--	--
		ФУНДАМЕНТ								

6	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	39,64	749,35	24,55	29704	973	2391	0,26	10
		м2		39,83	9,20	1579	365	123	0,04	2
7	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	24,44	10599,32	353,46	259047	8639	18439	3,60	88
		м3		585,00	133,52	14297	3263	105	0,65	16
8	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2022	61300,00	--	12395	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,2	262,72	--	53	--	59	1,85	--
		м3		262,72	--	53	--	113	--	--
10	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,1	10689,01	257,71	1069	26	76	4,05	--
		м3		634,50	91,69	63	9	105	0,40	--
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	72,52	245,44	3,82	17799	277	3319	0,21	15
		м2		37,35	1,44	2709	104	118	0,01	1
12	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	24,4	713,66	11,21	17413	274	1028	0,20	5
		м2		31,50	4,21	769	103	118	0,02	1
13	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородок	1,7	9762,70	311,32	16597	529	997	2,82	5
		м3		441,00	117,61	750	200	105	0,57	1
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	26,53	131,00	--	3476	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА								
15	Е0108-6-1 т.ч. п-1.7	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50	58,29	7820,24	335,84	455842	19576	56797	4,54	265
		м3		699,75	126,00	40788	7345	118	0,61	36

16	Е0108-6-7 т.ч. п-1.7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м на растворе М-50	7,74	7779,06	337,41	60210	2612	7275	4,38	34
		м3		670,50	126,00	5190	975	118	0,62	5
17	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	33	104,86	66,43	3460	2192	2204	0,15	5
		шт		23,85	23,85	787	787	140	0,11	3
18	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	1,15	27500,00	--	31735	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004,	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	36,75	1075,68	34,37	39531	1263	8754	1,21	44
		м2		189,00	12,87	6946	473	118	0,06	2
20	Е0107-44-3	Укладка балок перекрытий, масса до 1 т	3	463,11	242,86	1389	729	1196	1,19	4
		шт		198,68	86,05	596	258	140	0,37	1
21	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0,45	20900,00	--	9405	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	2	388,44	24,15	777	48	506	1,03	2
		шт		171,90	8,83	344	18	140	0,04	--
23	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,054	20900,00	--	1129	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	3	112,77	37,48	338	112	318	0,41	1
		шт		64,80	10,81	194	32	140	0,04	--
25	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	1,44	2390,00	--	3442	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,219	8679,65	422,15	1901	92	2175	56,40	12
		т		8257,50	157,50	1808	34	118	0,77	--

27	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,219	29400,00	--	6439	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	104,05	133,23	1,19	13863	124	4179	0,22	23
		м2		37,80	0,45	3933	47	105	--	--
29	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	104,05	146,46	50,15	15239	5218	11519	0,53	56
		м2		92,03	18,68	9576	1944	100	0,09	10
30	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	8,61	7530,00	--	64839	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ, ПЕРЕКРЫТИЯ								
31	Е0110-11-5	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с накатом из щитов	81,45	1779,00	46,12	144900	3756	24134	1,47	120
		м2		229,50	17,42	18693	1419	120	0,09	7
32	С11021-1	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, d 12-24 см, длина 4-6,5 м	3,1	4231,90	--	13119	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 50	13,5	2890,00	--	39015	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	13	769,78	7,54	10007	98	3393	1,43	19
		м2		214,65	2,86	2790	37	120	0,01	--
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	90,9	182,78	15,94	16614	1449	4393	0,24	22
		м2		34,65	5,96	3150	542	119	0,03	3
36	Е0110-14-1	Установка стропил	1,8	21458,51	334,28	38625	602	7611	22,10	40
		м3		3397,50	126,00	6116	227	120	0,62	1
37	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,07	573,75	28,11	1188	58	334	0,78	2
		м3		123,75	10,58	256	22	120	0,05	--

38	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	148	20,48	0,91	3031	135	892	0,03	4
		м2		4,68	0,34	693	50	120	--	--
39	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	148	568,40	8,20	84123	1214	12471	0,42	63
		м2		67,73	3,08	10024	456	119	0,02	2
		СЛУХОВОЕ ОКНО								
40	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	3100,44	81,61	6201	163	2387	6,08	12
		шт		963,00	31,50	1926	63	120	0,15	--
41	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	2,4	120,60	8,67	289	21	311	0,68	2
		м2		104,63	3,26	251	8	120	0,02	--
42	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	0,11	12322,00	--	1355	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С12061-19	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 9-9 для жилья	1,62	6190,00	--	10028	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	1,45	514,53	1,65	746	2	52	0,22	--
		м2		33,30	0,63	48	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1438806				
		Накладные расходы -	Тенге			179104				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97075				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1714985				
		РАЗДЕЛ 2. САРАЙ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
53	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,68	262,72	--	441	--	499	1,85	3
		м3		262,72	--	441	--	113	--	--
54	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,64	134,10	--	220	--	249	0,97	2

		м3		134,10	--	220	--	113	--	--
55	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,64	21,55	4,52	35	7	27	0,11	--
		м3		17,03	--	28	--	97	--	--
		ФУНДАМЕНТ								
56	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,45	2349,20	97,07	1057	44	79	0,78	--
		м3		112,50	36,00	51	16	118	0,18	--
57	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	3,75	9734,78	86,60	36505	325	2060	3,06	11
		м3		490,50	32,72	1839	123	105	0,16	1
58	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,83	131,00	--	502	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,21	2
		м2		37,35	1,44	374	14	118	0,01	--
60	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	2,5	713,66	11,21	1784	28	105	0,20	1
		м2		31,50	4,21	79	11	118	0,02	--
		СТЕНЫ								
61	Е0108-6-1 т.ч. п-1.7	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50	7,12	7212,24	335,84	51351	2391	6938	4,54	32
		м3		699,75	126,00	4982	897	118	0,61	4
62	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	104,86	66,43	419	266	267	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	--
63	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,036	27500,00	--	990	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ, ПЕРКРЫТИЯ								
64	Е0110-14-1	Установка стропил	0,179	21458,51	334,28	3841	60	757	22,10	4
		м3		3397,50	126,00	608	23	120	0,62	--
65	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,179	573,75	28,11	103	5	29	0,78	--
		м3		123,75	10,58	22	2	120	0,05	--

66	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	12,32	20,48	0,91	252	11	74	0,03	--
		м2		4,68	0,34	58	4	120	--	--
67	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	12,32	568,40	8,20	7003	101	1038	0,42	5
		м2		67,73	3,08	834	38	119	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			106957				
		Накладные расходы -	Тенге			12580				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7172				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			126709				
		РАЗДЕЛ 3. УБОРНАЯ НА ОДНО ОЧКО								
68	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5	218,93	--	1095	--	1237	1,54	8
		м3		218,93	--	1095	--	113	--	--
69	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,32	22705,16	316,57	7266	101	1385	22,50	7
		м3		3487,50	119,25	1116	38	120	0,58	--
70	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	16	622,70	4,64	9963	74	1148	0,36	6
		м2		58,05	1,76	929	28	120	0,01	--
71	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	1,92	1905,05	11,03	3658	21	235	0,60	1
		м2		95,18	4,14	183	8	123	0,02	--
72	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	18,4	197,18	1,61	3628	30	1725	0,53	10
		м2		88,65	0,61	1631	11	105	--	--
73	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	1,92	568,40	8,20	1091	16	162	0,42	1
		м2		67,73	3,08	130	6	119	0,02	--
74	Е0156-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных	3	23,81	--	71	--	76	0,15	--
		шт		23,33	--	70	--	108	--	--
75	С11011-819	Петля накладная	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308,00	--	308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			27160				
		Накладные расходы -	Тенге			5967				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1988				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			35114				
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ВОДОПРОВОД В-1								
77	Е0101-13-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	43,34	76,35	74,88	3309	3245	540	0,01	--
		м3		1,47	11,38	64	493	97	0,04	2
78	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	41,18	6,48	6,48	267	267	84	--	--
		м3		--	2,10	--	87	97	0,01	--
79	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0301	47514,93	17780,93	1430	535	1345	173,00	5
		км		29700,00	4666,50	894	140	130	18,10	1
80	С130804-141	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 - диаметром 34,5	30,4	258,00	--	7843	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,002	254330,88	6788,50	509	14	125	253,00	1
		км		45675,00	2565,00	91	5	130	12,52	--
82	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	2	126,00	--	252	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--

84	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
85	С130904-82 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	1	4130,00	--	4130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	1	3580,00	--	3580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	1	1558,26	318,13	1558	318	886	2,81	3
		врезка		562,50	119,25	563	119	130	0,59	1
88	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,032	8097,13	--	259	--	334	51,50	2
		км		8032,50	--	257	--	130	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ К-1								
89	Е0101-13-11	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	27,36	76,35	74,88	2089	2049	341	0,01	--
		м3		1,47	11,38	40	311	97	0,04	1
90	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	25,99	6,48	6,48	168	168	53	--	--
		м3		--	2,10	--	55	97	0,01	--
91	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,019	77790,42	35679,04	1478	678	1267	247,00	5
		км		41850,00	9460,80	795	180	130	37,30	1
92	С130804-445	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 21 - диаметром 161,8	19,19	1290,00	--	24755	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	0,95	20758,25	1538,85	19720	1462	2707	9,66	9
		м3		1615,95	576,23	1535	547	130	2,81	3

94	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫГРЕБ НА 3 М3								
95	Е0101-13-11	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	11,25	76,35	74,88	859	842	140	0,01	--
		м3		1,47	11,38	17	128	97	0,04	--
96	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	0,5	6,48	6,48	3	3	1	--	--
		м3		--	2,10	--	1	97	0,01	--
97	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	6,25	749,35	24,55	4683	153	377	0,26	2
		м2		39,83	9,20	249	57	123	0,04	--
98	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,4	9509,28	--	3804	--	279	3,66	1
		м3		567,00	--	227	--	123	--	--
99	Е0123-13-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	2,35	23636,86	1265,69	55547	2974	6192	9,16	22
		м3		1552,73	474,08	3649	1114	130	2,32	5
100	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	4	757,66	11,21	3031	45	169	0,20	1
		м2		31,50	4,21	126	17	118	0,02	--
101	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	4	456,02	7,14	1824	29	117	0,14	1
		м2		22,10	2,68	88	11	118	0,01	--
102	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,004	147100,00	--	588	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			169435				
		Накладные расходы -	Тенге			15649				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11105				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			196189				
		РАЗДЕЛ 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО								
104	E0101-24-6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	150	6,01	6,01	901	901	303	--	--
		м3		--	2,08	--	313	97	0,01	1
105	E0101-24-10	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	150	7,91	7,91	1187	1187	374	--	--
		м3		--	2,57	--	385	97	0,01	1
106	E010333-A5-2	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2**	178	56,20	56,20	10004	10004	2001	--	--
		т		--	11,24	--	2001	100	0,24	42
107	E0101-24-13	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	178	16,79	16,79	2989	2989	1006	--	--
		м3		--	5,83	--	1037	97	--	1
108	E0101-30-2	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	1000	0,20	0,20	203	203	68	--	--
		м2		--	0,07	--	70	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			15284				--
		Накладные расходы -	Тенге			3752				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1142				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			20178				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1757642				
		Накладные расходы -	Тенге			217052				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118482				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2093176				
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,1%	**Тенге**			23025				
		ИТОГО:	**Тенге**			2116201				
		ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 1,08%	**Тенге**			22855				
		ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	**Тенге**			21162				
		ДОП. ОТПУСКА 0,4%	**Тенге**			8465				

		Затраты на доп.оплату труда за проживание в зонах экол. бедствия	Тенге			89708				
		Затраты на ежегодный доп. оплачиваемый отпуск за проживание в зонах экол. бедствия	Тенге			14714				
		Затраты на ежегодный мат. Помощь на оздоровление за проживание в зонах экол. бедствия	Тенге			24918				
		ИТОГО:	Тенге			2298023				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге			2298023				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г. К=2,390	Тенге			5492274				
		НАЛОГИ, СБОРЫ 2%	Тенге			109845				
		ИТОГО:	Тенге			5602120				
		Итого с пониж. Коэф. К=0,9899997	Тенге			5546097				
		НДС 12%	Тенге			665532				
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	Тенге			6211629				

ЗАКАЗЧИК: ГУ СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"

ТЕХНАДЗОР:

Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі
20 __жылғы «__»_____ №____ Теренөзек кенті
(объектінің орналасқан жері)

"Сырдария ауданыныәкімі" мемлекеттік мекемесі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

_____
2014 жылғы «_____» _____ № _____ шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
комиссия төрағасы – Сырдария ауданы әкімінің орынбасары – Өмірсерікұлы Нұржан
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
төраганың орынбасары – Сырдария аудандық қала құрылысы және сәулет бөлімі мемлекеттік мекемесінің басшысы- Бисембаев Нұржан
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
комиссия мүшелері - өкілдер:

бас мердігер Ақпарат-Қызылорда ЖШС-нің директоры Байменов Негматулла
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
қосалқы мердігер Мегастройсервисорда ЖШС-нің директоры Туякбаев Болат
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
өртке карсы мемлекеттік қызмет органдары
Анаурбеков Нұржан – Аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органдары - Жаңабергенова Динара Аудандық тұтынушылар құқықтарын қорғау басқармасының басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
«Сыржария аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы Абдуов Асылбек
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Ұсенұлы Алдаберген -«Ұсенұлы А» Жеке кәсіпкер
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Қоғалыкөл ауылдық округінің әкімі- С.Сарманов
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
АНЫҚТАДЫ:
1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) «Сырдария аудандық құрылыс бөлімі»
(ұйымның атауы)
Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Теренөзек кенті
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
_____мекенжайы бойынша
«Қоғалыкөл елді мекеніндегі салынған 3 бөлмелі бір пәтерлі тұрғын үй құрылысы
_(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту,
_____
техникалық қайта жарактандыру)
_____пайдалануға қабылдауды ұсынды.
2. Құрылыс 2014 жылғы «___»_____№_____
(шешім шығарған органнның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген

және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге

_____

(рұқсат берген органның атауы)

20___жылғы «__»_____ № _____ рұқсаты.

3. Құрылысты_____

(жұмыстар түрлері)

орындаған бас мердігер « Ақпарат-Қызылорда» ЖШС

(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар «Мегастройсервисорда» ЖШС-і (ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері) жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Үсенұлы А» ЖК

(ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы _____

_____

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____

_____

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі)әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____

_____

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс _____

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын Сырдария аудандық құрылыс бөлімі ММ-сі (объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2014 жылғы 25 қыркүйек № 165 бекіткен

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы 21 қазан .2014ж

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы 15 желтоқсан 2014ж

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _____нақты _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:

_____

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

_____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

_____

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар

_____

бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалды

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің 2 қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің 2 қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

барлығы 11374,14 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 10513,61 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 76,09 мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған **«Қоғалыкөл елді мекенінде салынған 3 бөлмелі бір пәтерлі тұрғын үй құрылысы жұмыстары»**
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы :

Өмірсерікұлы Нұржан _____
(тегі, аты, әкесінің аты, колы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары:

Бисембаев Нұржан _____
(тегі, аты, әкесінің аты, колы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Ануарбеков Нұржан _____
(тегі, аты, әкесінің аты, колдары, күні, мөр)

Жанабергенова Динара _____
(тегі, аты, әкесінің аты, колдары, күні, мөр)

Абдуов Асылбек _____
(тегі, аты, әкесінің аты, колдары, күні, мөр)

Алдаберген Үсенұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, колдары, күні, мөр)

Байменов Негматулла _____
(тегі, аты, әкесінің аты, колдары, күні, мөр)

Сарманов Сануар _____
(тегі, аты, әкесінің аты, колдары, күні, мөр)

Туякбаев Болат _____
(тегі, аты,әкесінің аты, колдары, күні, мөр)