СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2015г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансируещему банку)

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Акпарат-Кызылорда"**

Наименование объекта: **Реконструкция системы теплоснабжения и здания детского сада №6 "Ботагоз на 140 мест в пос. Теренузяк Сырдарьинского района Кызылординской области**

Договор **№ 87 от 25.09.2015г.**

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сметная стоимость в тенге		Договорная стоимость в тенге		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на текущий период	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция системы теплоснабжения и здания детского сада №6 "Ботагоз на 140 мест в пос. Теренузяк Сырдарьинского района Кызылординской области	**51070920**	17483360	**48721662**	17483360	20012850	7187475	**20012850**	7187475
Итого:	**51070920**	17483360	**48721662**	17483360	20012850	7187475	**20012850**	7187475

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Акпарат-Кызылорда"**

ТЕХНАДЗОР:

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Акпарат-Кызылорда"

Наименование объекта - Реконструкция системы теплоснабжения и здания детского сада №6 "Ботагоз на140 мест в пос. Теренузяк Сырдарьинского района Кызылординской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь м-ц 2015 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТ ФАСАДА								
		ПОЖАРНЫЙ ВЫХОД								
1	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	15,12	158,38	23,78	2395	360	2171	0,91	14
		м2		134,60	8,98	2035	136	100	0,04	1
2	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	15,12	379,71	40,10	5741	606	5360	1,71	26
		м2		313,09	15,16	4734	229	108	0,07	1
3	С12022-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	8	25100,00	--	200800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	15,12	5610,00	--	84823	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ								
5	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	8,82	158,38	23,78	1397	210	1266	0,91	8
		м2		134,60	8,98	1187	79	100	0,04	--
6	С12063-15	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК; ДН 24-15АК	5,04	5230,00	--	26359	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	3,78	5610,00	--	21206	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			342721				
		Накладные расходы -	Тенге			8797				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21091				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			372609				

РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

8	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	727,3	32,87	--	23906	--	23906	0,23	166
		м2		32,87	--	23906	--	100	--	--
9	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	387	314,55	5,08	121731	1966	55528	0,85	329
		м2		135,68	0,97	52508	375	105	0,06	23
10	Е0115-69-3	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	180	15,63	0,44	2813	79	1943	0,07	13
		м2		10,10	0,18	1818	32	105		
11	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	120,7	133,16	23,58	16072	2846	12973	0,74	90
		м2		109,58	4,16	13226	502	94,5	0,02	3
12	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	95	1028,30	4,62	97689	439	25501	1,52	144
		м2		254,97	3,14	24222	298	104	0,02	2
13	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	75,7	116,63	10,56	8829	799	9029	0,70	53
		1м2		106,07	1,67	8029	126	110,7	0,01	1
14	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	174	17,38	0,93	3024	162	3196	0,11	20
		1м2		16,45	0,14	2862	24	110,7	--	--
		СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6 №452-75,7М2								
15	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	75,7	246,29	12,44	18644	942	5422	0,41	31
		м2		60,03	4,67	4544	354	110,7	0,02	2
16	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	75,7	-33,69	-0,84	-2550	-63	-87	-0,01	--
		м2		-0,72	-0,31	-55	-24	110,7	--	--
		СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6 №651-174М2								
17	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	174	246,29	12,44	42854	2164	12463	0,47	82
		м2		60,03	4,67	10445	813	110,7	0,03	5
18	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	174	-33,43	-0,67	-5817	-117	-188	--	-1
		м2		-0,63	-0,25	-110	-43	123	--	--
19	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	74,8	21,98	0,69	1644	52	1729	0,15	11
		м2		21,29	0,11	1592	8	108	--	--

20	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	74,8	713,89	3,58	53399	267	23010	1,87	140
		м2		324,35	1,17	24261	88	94,5	0,01	--
21	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	78,54	184,00	--	14451	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			396689				
		Накладные расходы -	Тенге			174425				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34267				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			605381				
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ДЕМОНТАЖ								
22	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	4	244,84	6,45	979	26	1103	1,43	6
		компл		238,39	1,04	954	4	115,2	0,01	--
23	Е0165-4-2	Демонтаж мойки чугунной	6	161,43	4,65	969	28	1089	0,99	6
		компл		156,78	0,72	941	4	115,2	0,01	--
24	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	4	101,59	3,33	406	13	455	0,61	2
		компл		98,26	0,54	393	2	115,2	--	--
25	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя с душем	4	293,06	0,56	1172	2	1348	1,66	7
		шт		292,50	0,09	1170	--	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3527				
		Накладные расходы -	Тенге			3995				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			451				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7973				
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
26	Е0165-19-1	Демонтаж конвекторов	23	197,20	15,96	4536	367	4869	1,21	28
		шт		181,24	2,52	4169	58	115,2	0,02	--
		МОНТАЖ								

27	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	24,3	4331,44	35,77	105254	869	3891	0,70	17
		1кВт		111,70	13,40	2714	326	128	0,07	2
28	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	12	62,81	--	754	--	356	0,12	1
		комплект		23,18	--	278	--	128	--	--
29	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	64,8	158,06	0,07	10242	5	6256	0,63	41
		м2		102,15	0,02	6619	1	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			120786				
		Накладные расходы -	Тенге			15372				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8170				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			144328				
		КОТЕЛЬНАЯ								
		РАЗДЕЛ 5. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
30	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	116,717203	29,70	28,58	3466	3335	1195	0,01	1
		м3		0,99	9,56	116	1116	97	0,04	4
31	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную/	3,6098104	423,90	--	1530	--	1729	2,80	10
		м3		423,90	--	1530	--	113	--	--
32	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	74,98876	6,48	6,48	486	486	153	--	--
		м3		--	2,10	--	158	97	0,01	1
33	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24,9962533	134,10	--	3352	--	3788	0,97	24
		м3		134,10	--	3352	--	113	--	--
34	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	99,9850133	21,55	4,52	2154	452	1652	0,11	11
		м3		17,03	--	1703	--	97	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ								
		ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
35	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом тол.100мм	31,82	1498,70	49,10	47689	1562	3838	0,53	17
		м2		79,66	18,40	2535	585	123	0,09	3

		ФУНДАМЕНТЫ ФЛ								
36	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	13	408,67	272,99	5313	3549	4189	0,83	11
		шт		135,68	94,48	1764	1228	140	0,36	5
37	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	3	302,09	197,24	906	592	724	0,65	2
		шт		104,85	67,51	315	203	140	0,25	1
38	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и поднятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	5,35	20900,00	--	111815	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,11	10398,02	353,46	11542	392	837	3,60	4
		м3		585,00	133,52	649	148	105	0,65	1
40	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,00361	50800,00	--	183	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ ФБС								
41	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	35	354,27	172,69	12399	6044	6688	0,48	17
		шт		76,28	60,21	2670	2107	140	0,24	8
42	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	507,65	243,37	2031	973	1075	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
43	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	9	755,48	389,08	6799	3502	3664	0,94	8
		шт		153,90	136,92	1385	1232	140	0,55	5
44	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	6,049	15100,00	--	91340	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,887	14100,00	--	68907	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	1,01	9753,52	86,60	9851	87	555	3,06	3
		м3		490,50	32,72	495	33	105	0,16	--
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,1518	131,00	--	282	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	104,86	66,43	315	199	200	0,15	--
		шт		23,85	23,85	72	72	140	0,11	--

49	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,024	27500,00	--	660	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СЕТКА С-1-4ШТ								
50	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,03264	8679,65	422,15	283	14	324	56,40	2
		т		8257,50	157,50	270	5	118	0,77	--
51	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,03264	52102,00	--	1701	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	41,04	245,44	3,82	10073	157	1878	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1533	59	118	0,01	--
53	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	15,75	713,66	11,21	11240	177	664	0,20	3
		м2		31,50	4,21	496	66	118	0,02	--
		СТЕНЫ								
54	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	46,2285	8580,24	335,84	396652	15525	45044	4,54	210
		м3		699,75	126,00	32348	5825	118	0,61	28
55	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	4,23	8539,06	337,41	36120	1427	3976	4,38	19
		м3		670,50	126,00	2836	533	118	0,62	3
		ПЕРЕМЫЧКИ								
56	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	13	104,86	66,43	1363	864	868	0,15	2
		шт		23,85	23,85	310	310	140	0,11	1
57	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,608	27500,00	--	16720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КРОНШТЕЙН КР-1								
58	Е0109-53-3	Монтаж кронштейна, закрепляемых на стенах внутри зданий	0,03948	16367,84	681,42	646	27	526	95,00	4
		т		14670,00	132,75	579	5	90	0,65	--
59	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,03948	114900,00	--	4536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ								
60	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	8	1447,05	373,54	11576	2988	6729	2,66	21
		шт		465,75	135,07	3726	1081	140	0,61	5

61	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	64,1056	3290,00	--	210907	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		АНКЕРА								
62	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0055	13010,10	1826,10	72	10	68	42,70	--
		т		8100,00	690,75	45	4	140	3,37	--
63	С12041-14 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,0055	50000,00	--	275	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-1 И МУ-2								
64	Е0106-22-8	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	1,04	13587,10	327,70	14131	341	2189	11,60	12
		м3		1881,00	123,80	1956	129	105	0,60	1
65	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0036	41200,00	--	148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0288	72000,00	--	2074	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1099537				
		Накладные расходы -	Тенге			92553				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71525				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1263615				
		РАЗДЕЛ 6. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
67	Е0165-31-1	Отсоединение котлов от трубопроводов	2	2067,30	--	4135	--	4763	13,13	26
		котел		2067,30	--	4135	--	115,2	--	--

68	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	36	109,47	1,00	3941	36	4505	0,49	18
		м		108,47	0,16	3905	6	115,2	--	--
69	Е0118-13-1	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	755,09	69,58	1510	139	1686	4,02	8
		1насос		685,52	46,35	1371	93	115,2	0,23	--
70	Е0165-20-1	Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 0,4 м3	2	322,98	10,00	646	20	725	2,00	4
		прибор		312,98	1,58	626	3	115,2	0,01	--
71	Е0165-18-6	Разборка газоходов диаметром 150 мм	3,8	422,61	3,16	1606	12	1838	1,36	5
		м		419,45	0,50	1594	2	115,2	--	--
72	Е0116-10-9	Демонтаж газоходов из стальных электросварных труб диам. 250 мм	2,5	268,15	57,55	670	144	683	1,19	3
		м		210,60	26,53	527	66	115,2	0,13	--
73	Е0116-10-12	Демонтаж газоходов из стальных электросварных труб диам. 400 мм	1,3	401,78	95,33	522	124	525	1,75	2
		м		306,45	43,94	398	57	115,2	0,21	0
74	Е0109-55-5	Демонтаж дымовой трубы д-400м	0,62	28827,46	4108,96	17873	2548	12585	141,24	88
		т		24718,50	341,82	15325	212	81	1,24	1
75	С01031-А27-1	Погрузка оборудования санитарно-технического /агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п./ при автомобильных перевозках	1,2	134,30	--	161	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С01031-А32-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	1	111,40	--	111	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е010333-А10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	1,2	95,50	95,50	115	115	23	--	--
		т		--	19,10	--	23	100	0,40	--
78	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1	76,60	76,60	77	77	15	--	--
		т		--	15,32	--	15	100	0,32	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
79	С ЦП ТОО "АНСАР СЕРВИС"	ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ Cronos BB-1035 МОЩН.116КВТ(ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 100000ККАЛ/Ч)	2	108525,62	--	217051	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С ЦП ТОО "АНСАР СЕРВИС"	ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ Ecjflam MAX Gas 170	2	121724,68	--	243449	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С ЦП ТОО "АНСАР СЕРВИС"	ГОРЕЛКА ЖИДКОТОПЛИВНАЯ Ecjflam MAX 15	2	65995,31	--	131991	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			623858				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			592491				
		Накладные расходы -	Тенге			27348				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39072				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			690278				
		РАЗДЕЛ 7. ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ								
82	С12021-202	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий до 1,0 т	1,62	159500,00	--	258390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			258390	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15503				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			273893				
		НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 8. ВОДОПРОВОД В1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
83	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	274,603163	34,79	32,72	9554	8985	2950	0,01	4
		м3		2,08	9,00	570	2471	97	0,03	9
84	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	8,4928813	368,44	--	3129	--	3536	2,36	20
		м3		368,44	--	3129	--	113	--	--
85	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	263,947674	8,10	8,10	2138	2138	673	--	--
		м3		--	2,63	--	694	97	0,01	3
86	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,1633301	167,63	--	1368	--	1546	1,22	10
		м3		167,63	--	1368	--	113	--	--
87	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	272,111004	26,93	5,65	7329	1536	5619	0,14	37

		м3		21,29	--	5793	--	97	--	--
88	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,65	1977,75	190,65	7219	696	1250	1,28	5
		м3		192,10	71,44	701	261	130	0,35	1
89	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,073	59505,37	22346,37	4344	1631	4081	216,25	16
		км		37125,00	5873,35	2710	429	130	22,63	2
90	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	73,73	49,00	--	3613	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00202	149335,32	61737,19	302	125	267	390,88	1
		т		78468,75	23321,25	159	47	130	113,90	--
92	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	1	131,00	--	131	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0122-30-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,001	39875,79	5208,41	40	5	19	68,88	--
		км		12515,63	1968,75	13	2	130	9,61	--
94	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	546,84	49,05	547	49	432	1,84	2
		1шт		317,81	19,69	318	20	128	0,09	--
95	С130904-138 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	1	5360,00	--	5360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,073	10105,26	--	738	--	953	64,38	5
		км		10040,63	--	733	--	130	--	--
97	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	1060,79	225,31	1061	225	753	2,51	3
		врезка		495,00	84,38	495	84	130	0,41	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			46873				
		Накладные расходы -	Тенге			22079				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4137				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			73089				
		РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ								
98	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	205,205506	34,79	32,72	7140	6714	2204	0,01	3
		м3		2,08	9,00	426	1847	97	0,03	6
99	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	6,346562	368,44	--	2338	--	2642	2,36	15
		м3		368,44	--	2338	--	113	--	--
100	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	152,546534	8,10	8,10	1236	1236	389	--	--
		м3		--	2,63	--	401	97	0,01	2
101	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,717934	167,63	--	791	--	894	1,22	6
		м3		167,63	--	791	--	113	--	--
102	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	157,264468	26,93	5,65	4236	888	3247	0,14	21
		м3		21,29	--	3348	--	97	--	--
103	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,55	1977,75	190,65	8999	867	1559	1,28	6
		м3		192,10	71,44	874	325	130	0,35	2
104	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,074	97740,91	45167,03	7233	3342	6188	308,75	23
		км		52312,50	12016,12	3871	889	130	46,63	3
105	С130804-2324 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	74,74	456,00	--	34081	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0123-3-1	Укладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 150 мм	17	331,96	5,79	5643	98	3367	0,91	15
		м		150,21	2,16	2554	37	130	0,01	--
107	С130808-25 Изм. и доп. вып. 21	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	17	1489,00	--	25313	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

108	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	6,38	29371,51	3173,19	187390	20245	37281	19,84	127
		м3		3306,66	1188,29	21097	7581	130	5,80	37
109	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	5	8060,00	--	40300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
110	С12021-222	Стремянка С1	0,0668	151200,00	--	10100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			334800				
		Накладные расходы -	Тенге			57771				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23554				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			416125				
		РАЗДЕЛ 10. ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
111	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	164	191,79	126,18	31453	20694	10669	0,43	70
		м		57,94	35,00	9502	5740	70	0,13	22
112	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	164	116,02	79,17	19028	12984	6940	0,29	47
		м		36,85	23,60	6043	3870	70	0,10	16
113	Е0101-215-5	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	6	1433,41	94,64	8600	568	2178	2,94	18
		шт		492,19	26,30	2953	158	70	0,14	1
114	Е0101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	6	366,44	239,88	2199	1439	767	0,81	5
		шт		126,56	56,02	759	336	70	0,20	1
115	С131103-10	Рукава поливочные, d 32 мм	10	447,00	--	4470	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			65750				
		Накладные расходы -	Тенге			20554				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5178				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			91482				
		РАЗДЕЛ 11. ДЕМОНТАЖ								

116	Е0166-1-3	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 150 мм	10	207,97	0,20	2080	2	2432	1,25	13
		м		207,77	0,09	2078	1	117	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2080				
		Накладные расходы -	Тенге			2432				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			271				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			4782				
		РАЗДЕЛ 12. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
		МОНТАЖ								
117	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,17	185402,14	47716,89	31518	8112	21362	440,00	75
		км		79650,00	17008,50	13541	2891	130	88,36	15
118	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	170	452,00	--	76840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	12	67,67	4,19	812	50	944	0,34	4
		м		59,85	1,58	718	19	128	0,01	--
120	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	5	156,07	19,03	780	95	794	0,69	3
		м		117,00	7,13	585	36	128	0,03	--
121	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	12	232,00	--	2784	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
122	С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	5	749,00	--	3745	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА								
123	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
		шт		342,00	11,25	684	23	130	0,05	--

124	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
126	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	1270,00	--	2540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	419,00	--	1676	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
128	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	228,00	--	912	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
129	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	3	208,00	--	624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛ Ж/Б КЛ700Х510 76М3=25ШТ								
130	Е0101-13-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	133,776036	57,81	56,84	7733	7603	1059	0,01	1
		м3		0,97	7,19	130	962	97	0,02	3
131	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,069164	4687,10	--	4703	--	5315	2,98	30
		м3		467,10	--	4703	--	113	--	--
132	Е0123-1-1	Устройство песчаной подготовки	7,6	1901,20	152,52	14449	1159	2083	1,02	8
		м3		153,68	57,15	1168	434	130	0,28	2
133	Е0107-61-2	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	16,99	2005,36	534,92	34071	9088	15383	2,56	43
		м3		461,25	185,47	7837	3151	140	0,72	12

134	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	10,75	24500,00	--	263375	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
135	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	6,24	24100,00	--	150384	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0106-13-1	Устройство монолитных участков, бетон В15	0,84	10324,72	86,60	8673	73	461	3,06	3
		м3		490,50	32,72	412	27	105	0,16	--
		УГОЛ ПОВОРОТА КЛ70Х51-3ШТ								
137	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,29	1986,57	564,43	2563	728	1377	3,33	4
		м3		567,00	195,49	731	252	140	0,75	1
138	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	0,33	24500,00	--	8085	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
139	С143018-73 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты днища плоские из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1 м3	0,48	22800,00	--	10944	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
140	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,48	24100,00	--	11568	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0106-13-3	Устройство монолитные участки угла поворота, бетон 15	0,66	12715,47	360,48	8392	238	1092	8,99	6
		м3		1440,00	136,17	950	90	105	0,67	--

142	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01473	67700,00	--	997	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
143	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,00168	50800,00	--	85	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
144	Е0166-1-2	Разборка трубопроводов водоснабжения труб диаметром 100 мм	24	154,02	0,12	3696	3	4323	0,93	22
		м		153,90	0,05	3694	1	117	--	--
145	Е0107-61-2	Демонтаж сборных ж/б каналов	2,72	1806,12	427,93	4913	1164	1773	2,05	6
		м3		369,00	148,38	1004	404	126	0,57	2
146	Е0107-62-4	Демонтаж опор из сборных железобетонных коструций	0,21	2558,46	397,75	537	84	132	2,20	1
		м3		363,60	133,66	76	28	126	0,46	--
147	Е0109-34-1	Демонтаж опорных металлических конструкций	0,00562	9428,59	1533,90	53	9	38	44,16	--
		т		7533,00	70,88	42	1	90	0,34	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			680194				
		Накладные расходы -	Тенге			57745				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44276				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			782215				
		ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ								
		РАЗДЕЛ 13. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
148	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	53,3	4899,14	1880,99	261124	100257	201300	21,24	1132
		м3		3018,15	538,09	160867	28680	106,2	2,91	155
149	Е0127-100-4	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2	80,78	154,71	101,38	12497	8189	8436	0,35	28
		м3		53,33	25,19	4308	2035	133	0,10	8
150	Е0127-57-2	Демонтаж бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	413	79,57	33,66	32862	13903	28566	0,30	126
		м2		45,90	11,88	18958	4906	119,7	0,06	24
151	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	295	27,10	27,10	7995	7995	5596	--	--
		т		--	18,97	--	5596	100	0,40	118

152	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	295	76,60	76,60	22597	22597	4519	--	--
		т		--	15,32	--	4519	100	0,32	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			337074				
		Накладные расходы -	Тенге			248417				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35130				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			620621				
		РАЗДЕЛ 14. ПОКРЫТИЕ								
		ТИП 1								
153	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	178	656,97	8,29	116940	1475	27097	0,80	143
		м		124,98	2,20	22247	313	391	119,70	0
154	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	2,848	28300,00	--	80598	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	409	656,97	8,29	268700	3390	62263	0,80	328
		м		124,98	2,20	51118	898	119,7	0,01	3
156	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	18,405	28300,00	--	520862	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**987100**				
		Накладные расходы -	Тенге			**89360**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**64588**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			**1141048**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5299379				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			592491				
		Накладные расходы -	Тенге			**820848**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**366763**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6486990				

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Акпарат-Кызылорда"

ТЕХНАДЗОР:

Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі
20/5 жылғы «10» қараша №____ Теренөзек кенті
(объектінің орналасқан жері)

"Сырдария аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

_____
2015 жылғы «09» қараша № _____ шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.)
тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
комиссия төрағасы – Сырдария ауданы әкімінің орынбасары – Өмірсерікұлы Нұржан
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
төрағаның орынбасары – Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылауы басқармасы м.м-нің бас маманы – Узахбаев Амантай
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
комиссия мүшелері - өкілдер:
тапсырыс беруші Сырдария аудандық құрылыс бөлімінің басшысы – Абдуов Асылбек
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
бас мердігер Ақпарат-Қызылорда ЖШС-нің директоры Байменов Негматулла
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Сырдария аудандық қала құрылысы және сәулет бөлімі м.м-нің басшысы - Бисембаев Нұржан
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары
Анаурбеков Нұржан – Аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органдары - Жаңабергенова Динара Аудандық тұтынушылар құқықтарын қорғау басқармасының басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
№ 1 «Қызғалдақ» балабақша меңгерушісі – Оспанова Қазына
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Азмаханов Сардар -«Инженерные изыскания и К» ЖШС-ң директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) "Сырдария аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
(ұйымның атауы)
Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Теренөзек кенті
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
_____ мекенжайы бойынша
«Қызылорда облысы Сырдария ауданы Теренөзек кентіндегі 140 орындық №6 "Ботакөз" балабақшасы ғимаратының және жылумен жабдықтау жүйесін қайта жаңғырту»
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту,
_____
техникалық қайта жарақтандыру)
_____ пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 2015 жылғы «___»_____№_____
(шешім шығарған органнның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген
және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
_____
(рұқсат берген органның атауы)
20___жылғы «__»_____ № _____ рұқсаты.

3. Құрылысты _____
(жұмыстар түрлері)

орындаған бас мердігер « Ақпарат-Қызылорда» ЖШС
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____
_____
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Инженерные изыскания и К»ЖШС
(ұйымның атауы)
_____
орындаған бас жобалаушы _____
_____
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____
_____
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі)
әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____
_____
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс _____
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын _____
_____
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
_____ 200__ жылғы «___»_____ № ____ бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы 25___қыркүйек 2015ж.
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы 03 қараша 2015ж.
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _____
нақты _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
_____
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____
_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалды

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

барлығы _____ мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған Қызылорда облысы Сырдария ауданы Теренөзек кентіндегі 140 орындық №6 "Ботакөз" балабақшасы ғимаратының және жылумен жабдықтау жүйесін қайта жаңғырту.

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы :

Өмірсерікұлы Нұржан

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары:

Узахбаев Амантай

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Абдуов Асылбек

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Бисембаев Нұржан

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Ануарбеков Нұржан

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Жанабергенова Динара

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Оспанова Қазына

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Азмаханов Сардар

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Байменов Негматулла

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)