Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за май 2021 года

Заказчик (застройщик): КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: ТОО "СК-АВС"
Договор: Допсоглашение № 3 от 01.03.2021г. к договору №30 от 27.02.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области	400 109 420,51	157 894 736,85	139 240 543,03	16 917 293,22	1 736 900,59	46 992 481,20	5 639 097,74		52 631 578,95
	в т.ч. НДС	42 868 866,48	16 917 293,23							5 639 097,74
	Удержание 5% гарантии качества	20 005 471,03	7 894 736,84							2 631 578,95
	Итого к оплате	**380 103 949,48**	**150 000 000,0**							**50 000 000,00**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Руководитель
Мекебаев Н.А.
м.п.

Подрядчик:

ТОО "СК-АВС"
Директор
Кабдражитов Е.Д.
м.п.

Заказчик: : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"
Договор:Допсоглашение № 3 от 01.03.2021г. к договору №30 от 27.02.2020г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области»

за май 2021г.

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
	Глава 2. Основные объекты строительства														
02-01	**Здание насосной танции 1 подъема п.1**	**8 361 740,00**	**1 106 308,00**	**-**	**9 468 048,00**	**28%**	**2 647 025,00**	**-**	**-**	**2 647 025,00**	**19%**	**1 815 027,00**	**-**	**-**	**1 815 027,00**
02-01-01	Общестроительные работы	2 999 017,00			2 999 017,00	**88%**	2 647 025,00	-	-	2 647 025,00	**61%**	1 815 027,00			1 815 027,00
02-01-02	Технологическое оборудование	2 372 414,00	733 750,00		3 106 164,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
раздел 1	Оборудование скважины	2 213 757,00	733 750,00		2 947 507,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
раздел 2	Отопление и вентиляция	158 657,00			158 657,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-01-03	Электроосвещение	80 266,00			80 266,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-01-04	Силовое электрооборудование	385 229,00	319 754,00		704 983,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-01-05	Автоматизация	2 524 814,00	52 804,00		2 577 618,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-02	**Надземная насосная станция п.2**	**8 361 740,00**	**1 106 308,00**	**-**	**9 468 048,00**	**25%**	**2 342 529,00**	**-**	**-**	**2 342 529,00**	**16%**	**1 510 531,00**	**-**	**-**	**1 510 531,00**
02-02-01	Общестроительные работы	2 999 017,00			2 999 017,00	**78%**	2 342 529,00	-	-	2 342 529,00	**50%**	1 510 531,00			1 510 531,00
02-02-02	Технологическое оборудование	2 372 414,00	733 750,00		3 106 164,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
раздел 1	Оборудование скважины	2 213 757,00	733 750,00		2 947 507,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
раздел 2	Отопление и вентиляция	158 657,00			158 657,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-02-03	Электроосвещение	80 266,00			80 266,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-01-04	Силовое электрооборудование	385 229,00	319 754,00		704 983,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-01-05	Автоматизация	2 524 814,00	52 804,00		2 577 618,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-03	**Насосная станции II-ого подъема п.5**	**28 177 896,00**	**12 485 993,00**	**-**	**40 663 889,00**	**27%**	**10 895 499,00**	**-**	**-**	**10 895 499,00**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**
02-03-01	Общестроительные работы	19 722 495,00			19 722 495,00	**55%**	10 895 499,00			10 895 499,00	**0%**				-
02-03-02	Технологическое оборудование	3 578 549,00	10 749 490,00		14 328 039,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				-
02-03-03	Электроосвещение	871 475,00			871 475,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				-
02-03-04	Электрооборудование	1 683 978,00	193 896,00		1 877 874,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				-
02-03-05	Технологический контроль	2 321 399,00	1 542 607,00		3 864 006,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-04	**Здание с бактерицидными установками п.7**	**4 520 229,00**	**5 421 130,00**	**-**	**9 941 359,00**	**11%**	**1 074 403,00**	**-**	**-**	**1 074 403,00**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**
02-04-01	Общестроительные работы	2 977 271,00			2 977 271,00	**36%**	1 074 403,00			1 074 403,00	**0%**				-
02-04-02	Технологическое оборудование	1 037 185,00	5 161 196,00		6 198 381,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				-
02-04-03	Электроосвещение, эл оборудование и автоматика	505 773,00	259 934,00		765 707,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				-
02-05	**Резервуар на 500 м3 п.3**	**22 625 115,00**	**160 592,00**	**-**	**22 785 707,00**	**89%**	**20 365 382,00**	**-**	**-**	**20 365 382,00**	**22%**	**5 040 581,10**	**-**	**-**	**5 040 581,10**
02-05-01	Общестроительные работы	20 365 382,00			20 365 382,00	**100%**	20 365 382,00			20 365 382,00	**22%**	5 040 581,10			5 040 581,10
02-05-02	Технологическое оборудование	2 166 576,00			2 166 576,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				-
02-05-03	Автоматизация	93 157,00	160 592,00		253 749,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-06	**Резервуар на 500 м3 п.4**	**22 625 115,00**	**160 592,00**	**-**	**22 785 707,00**	**89%**	**20 365 382,00**	**-**	**-**	**20 365 382,00**	**22%**	**5 040 583,44**	**-**	**-**	**5 040 583,44**
02-06-01	Общестроительные работы	20 365 382,00			20 365 382,00	**89%**	20 365 382,00			20 365 382,00	**22%**	5 040 583,44			5 040 583,44
02-06-02	Технологическое оборудование	2 166 576,00			2 166 576,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				-
02-06-03	Автоматизация	93 157,00	160 592,00		253 749,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
	Итого по главе 2	**94 671 835,00**	**20 440 923,00**	**-**	**115 112 758,00**	**0,50**	**57 690 220,00**			**57 690 220,00**	**29%**	**13 406 722,54**			**13 406 722,54**
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
03-01	**Проходная п.8**	**3 637 318,00**	**145 096,00**	**0,00**	**3 782 414,00**	**28%**	**1 056 001,00**	**-**	**-**	**1 056 001,00**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**
03-01-01	Общестроительные работы	3 215 212,00			**3 215 212,00**	**33%**	1 056 001,00	-	-	1 056 001,00	**0%**				-
03-01-02	Электроосвещение	61 764,00			**61 764,00**	**0%**		-		-	**0%**				-
03-01-03	Электрооборудование	209 802,00	145 096,00		**354 898,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
03-01-04	Пожарную сигнализацию	150 540,00			**150 540,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
	Итого по главе 3	**3 637 318,00**	**145 096,00**	**0,00**	**3 782 414,00**	**28%**	1 056 001,00	-	-	1 056 001,00	**0%**	-	-	-	-
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
04-01	Комплектная трансформаторная подставция п 9	4 635 748,00	1 633 760,00		6 269 508,00	**100,00%**	4 635 748,00	1 633 760,00	-	6 269 508,00	**0%**	1 525,11			1 525,11
04-02	ВЛЗ-10 кВ	22 973 376,00	204 416,00		23 177 792,00	**89%**	20 478 543,00	204 416,00	-	20 682 959,00	**0%**				-
04-04	Внутриплощадочные кабельные сети	2 056 825,00			2 056 825,00	**0%**	-		-	-	**0%**	-	-		-
	Итого по главе 4	**29 665 949,00**	**1 838 176,00**	**0,00**	**31 504 125,00**	**86%**	**25 114 291,00**	**1 838 176,00**	**-**	**26 952 467,00**	**0%**	**1 525,11**	**-**	**-**	**1 525,11**
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
05-01	Тревожная сигнализация	1 240 005,00			1 240 005,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
	Итого по главе 5	**1 240 005,00**	**0,00**	**0,00**	**1 240 005,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
06-01	**Внутриплощадочные сети водозаборных сооружений**	9 067 658,00			9 067 658,00	100%	9 067 658,00			9 067 658,00	0%				-
06-02	**Поселковые сети**	394 494 058,00			394 494 058,00	55%	215 765 581,51			215 765 581,51	8%	31 117 145,00			31 117 145,00
06-03	**Водонепроницаемый выгреб емк.5м3 п.11**	516 528,00			516 528,00	0%		-	-	-	0%				-
06-04	**Бурение скважины п.1**	17 736 628,00			17 736 628,00	100%	17 736 628,47	-	-	17 736 628,47	0%				-
06-05	**Бурение скважины п.2**	15 638 638,00			15 638 638,00	100%	15 637 638,87	-	-	15 637 638,87	0%				-
06-06	**Надворный туалет на 1 очко п.10**	486 655,00			486 655,00	0%		-	-	-	0%				-
06-07	**Электрохимзащита**	353 785,00			353 785,00	0%		-	-	-	0%				-
	Итого по главе 6	438 293 950,00	0,00	0,00	438 293 950,00	59%	258 207 506,85	-	-	258 207 506,85	7%	31 117 145,00	-	-	31 117 145,00
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
07-01	**Благоустройство**	36 134 640,00	0,00	0,00	36 134 640,00	34%	12 246 455,17	-	-	12 246 455,17	6%	2 309 891,00	-	-	2 309 891,00
Раздел 1	Вертикальная планировка	6 713 521,00			6 713 521,00	0%		-	-	-	0%				-
Раздел 2	Озеленение	1 379 339,00			1 379 339,00	0%		-	-	-	0%				
Раздел 3	МАФ	12 563 194,00			12 563 194,00	97%	12 246 455,17	-	-	12 246 455,17	6%	2 309 891,00			2 309 891,00
Раздел 4	Покрытия	15 478 586,00			15 478 586,00	0%		-	-	-	0%				
07-02	**Наружное освещение**	5 173 506,00			5 173 506,00	0%	-	-	-	-	0%				-
	Итого по главе 7	41 308 146,00	0,00	0,00	41 308 146,00	30%	12 246 455,17			12 246 455,17	6%	2 309 891,00			2 309 891,00
	Итого по главам 1-7	608 817 203,00	22 424 195,00	0,00	631 241 398,00	56%	354 314 479,96	1 838 176,00	-	356 152 650,02	7%	46 835 289,48	-	-	46 835 283,65
	Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	17 655 698,89			17 655 698,89	58%	10 275 119,92			10 275 119,92	8%	1 358 223,39			1 358 223,39
	Итого по главе 8	17 655 698,89	0,00	0,00	17 655 698,89	58%	10 275 119,92	-	-	10 275 119,92	8%	1 358 223,39	-	-	1 358 223,39
	Итого по главам 1-8	626 472 901,89	22 424 195,00	0,00	648 897 096,89	56%	364 589 599,87	1 838 176,00	-	366 427 769,93	7%	48 193 512,87	-	-	48 193 507,04
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время по расчету 1,17%	7 329 732,95			7 329 732,95	58%	4 265 698,32			4 265 698,32	8%	563 864,10			563 864,10
	Итого по главе 9	7 329 732,95	0,00	0,00	7 329 732,95	58%	4 265 698,32	-	-	4 265 698,32	8%	563 864,10	-	-	563 864,10
	Итого по главам 1-9	633 802 634,84	22 424 195,00	0,00	656 226 829,84	56%	368 855 298,19	1 838 176,00	-	370 693 474,19	7%	48 757 376,98	-	-	48 757 376,98
ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты - 2%**	12 676 052,70			12 676 052,70	58%	7 377 105,96			7 377 105,96	8%	975 147,54			975 147,54
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	646 478 687,54	22 424 195,00	0,00	668 902 882,54	57%	376 232 404,16	1 838 176,00	-	378 070 580,16	7%	49 732 524,52	-	-	49 732 524,52
Приложение 1 к Прогнозу экономического развития Республики Казахстан на 2017-2121 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К = 1,0498961	678 735 452,78	23 543 074,88	0,00	702 278 527,65	57%	395 004 933,82	1 929 893,81	-	396 934 827,63	7%	52 213 983,53	-	-	52 213 983,53
	ИТОГО	678 735 452,78	23 543 074,88	0,00	702 278 527,65	57%	395 004 933,82	1 929 893,81	-	396 934 827,63	7%	52 213 983,53	-	-	52 213 983,53
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12%				84 273 423,32	57%				47 632 179,32	7%				6 265 678,02
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	678 735 452,78	23 543 074,88	84 273 423,32	786 551 950,97	57%	395 004 933,82	1 929 893,81	47 632 179,32	444 567 006,95	7%	52 213 983,60	-	6 265 678,02	58 479 661,63
	Понижающий коэффициент	0,90	0,90	0,90	0,90	100%	0,90	0,90	0,90	0,90	100%	0,90	0,90	0,90	0,90
	Стоимость по договору с пониж.коэффициентом	610 860 555,21	21 188 720,48	75 845 913,08	707 895 188,78	57%	355 503 653,44	1 736 900,59	42 868 866,48	400 109 420,51	7%	46 992 481,21	-	5 639 097,74	52 631 578,95

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Руководитель

_____Мекебаев Н.А.

м.п.

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dan Ai"

_____Алимжанов Р.С.

м.п.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Табыс Жоба»

Директор

_____Махатов Н.С.

м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"

Директор

_____Кабдражитов Е.Д.

м.п.