*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года №562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

**Заказчик** Государственное учреждение "Отдел образования Шалкарского района", Актюбинская обл.Шалкарский район, г.Шалкар, Есет Котибарулы,84 | 060240010381

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

**Исполнитель** Товарищество с ограниченной ответственностью «Дамак Құрылыс», Республика Казахстан, г.Актобе,ул.Калыбаева,9А | 060940009670

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

**Договор (контракт)** Договор №93 от 04.05.2020 года.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000004 | 21.07.2020 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | В том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Капитальный ремонт СОШ Актогай по улице Мектеп,6/1 в с.Котыртас, Шалкарского района Актюбинской области | | | Работа | 1 | 34 125 317,86 | 34 125 317,86 | 3 656 284,06 |
| | | | | **Итого** | **1** | **x** | **34 125 317,86** | 3 656 284,06 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал(Исполнитель) Директор / _____ / Бекешкамбетов А.С

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования Шалкарского района", Актюбинская обл.Шалкарский район, г.Шалкар, Есет Котибарулы,84**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дамак Құрылыс", г.Актобе, ул. Калыбаева,9А, тел.8(7132)418030,711836**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт СОШ Актогай по улице Мектеп,6/1 в с.Котыртас, Шалкарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания СОШ. Общестроительные работы.**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№93 от 04.05.2020года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 21.07.2020 | 01.07.2020 | 31.07.2020 |

## Акт приемки выполненных работ № 1

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Фасад** | | | | |
| 1 | 1 | 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 | **Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка** | **м2 вертикальной проекции** | **2083,920** | **665,37** | **1386569** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *381,40* | *794806* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *83,74* | *174510* |
| 2 | 2 | 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015 | **Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов** | **м2** | **2083,920** | **198,65** | **413994** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *143,04* | *298075* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,34* | *56966* |
| 3 | 3 | 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 | **Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **2083,920** | **798,39** | **1663790** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *128,84* | *268483* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *74,18* | *154582* |
| 4 | 4 | 1211-0103-0202 РСНБ РК 2015 | **Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов** | **м2** | **274,200** | **342,51** | **93917** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *242,08* | *66378* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *46,77* | *12824* |
| 5 | 5 | 1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 | Цоколь. Окраска по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая | м2 окрашиваемой поверхности | 274,200 | 649,04 | 177967 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *90,47* | *24807* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *59,16* | *16222* |
| 6 | 6 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 21,936 | 8527,10 | 187050 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3679,38* | *80711* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *976,52* | *21421* |
| 7 | 7 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Отмостка бетонная кл В12,5. Устройство | м3 | 27,420 | 22673,43 | 621706 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1319,55* | *36182* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1919,44* | *52631* |
| | | | **Раздел: Отделочные работы** | | | | |
| 8 | 8 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 1488,300 | 176,40 | 262534 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *148,17* | *220529* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25,97* | *38645* |
| 9 | 9 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе толщ. 2мм | м2 отделываемой поверхности | 442,500 | 794,49 | 351562 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *411,53* | *182100* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *96,48* | *42693* |
| 10 | 10 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1045,800 | 277,57 | 290293 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *144,02* | *150612* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,73* | *35272* |
| 11 | 11 | 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 442,500 | 820,62 | 363127 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *450,95* | *199544* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *101,73* | *45014* |
| 12 | 12 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1045,800 | 684,61 | 715967 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *359,20* | *375655* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *83,51* | *87330* |
| 13 | 13 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 4520,700 | 176,40 | 797445 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *148,17* | *669854* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25,97* | *117384* |
| 14 | 14 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе толщ. 2мм | м2 отделываемой поверхности | 622,950 | 794,49 | 494928 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *411,53* | *256360* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *96,48* | *60103* |
| 15 | 15 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1637,400 | 277,57 | 454508 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *144,02* | *235812* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,73* | *55226* |
| 16 | 18 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 4260,400 | 176,40 | 751529 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *148,17* | *631284* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25,97* | *110625* |
| 17 | 19 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе толщ. 2мм | м2 отделываемой поверхности | 1087,300 | 794,49 | 863849 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *411,53* | *447452* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *96,48* | *104904* |
| 18 | 20 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 3173,100 | 277,57 | 880787 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *144,02* | *456978* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,73* | *107021* |
| | | | **Раздел: ПОЛЫ** | | | | |
| | | | **Раздел: ДВЕРИ** | | | | |
| 19 | 45 | 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка | м2 | 88,160 | 904,89 | 79775 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *697,04* | *61451* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *128,15* | *11298* |
| | | | **Раздел: ОКНА** | | | | |
| 20 | 56 | 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Переплеты оконные остекленные. Снятие | м2 | 228,990 | 394,32 | 90296 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *277,42* | *63526* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *53,74* | *12306* |
| | | | **Раздел: Кровля** | | | | |
| 21 | 65 | 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий | м2 кровли | 2091,200 | 223,75 | 467905 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *160,01* | *334615* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30,70* | *64202* |
| 22 | 66 | 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами | м2 кровли | 2091,200 | 139,82 | 292377 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *91,19* | *190703* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,48* | *38646* |
| 23 | 67 | 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок | м2 кровли | 2091,200 | 200,18 | 418638 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *138,17* | *288931* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,07* | *56606* |
| 24 | 68 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 851,900 | 2895,81 | 2466947 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *604,31* | *514809* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *280,01* | *238540* |
| 25 | 69 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 30,610 | 106200,21 | 3250789 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20599,00* | *630535* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10143,94* | *310506* |
| 26 | 70 | 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 | Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста. Устройство | м2 | 1703,800 | 524,43 | 893531 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *134,63* | *229388* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,73* | *89834* |
| 27 | 71 | 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 | Стены. Устройство карнизов | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности | 136,000 | 3664,06 | 498312 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1377,25* | *187307* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *403,31* | *54849* |
| 28 | 72 | 1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 | Карниз. Подшивка профлистом | м2 | 136,000 | 264,01 | 35906 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *219,65* | *29872* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *38,69* | *5262* |
| 29 | 73 | 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 | Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м планки | 545,000 | 1293,87 | 705155 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *394,82* | *215179* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *135,09* | *73627* |
| 30 | 74 | 2110-0102-0205 РСНБ РК 2015 | Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 | м | 273,000 | 556,00 | 151788 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,48* | *12143* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31 | 75 | 2110-0102-0206 РСНБ РК 2015 | Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 | м | 272,000 | 556,00 | 151232 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,48* | *12099* |
| 32 | 76 | 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м планки | 102,500 | 401,97 | 41202 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *254,12* | *26048* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,49* | *5380* |
| 33 | 77 | 2110-0102-0211 РСНБ РК 2015 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 | м | 205,000 | 866,00 | 177530 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *69,28* | *14202* |
| 34 | 78 | 1112-0101-0506 РСНБ РК 2015 | Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка | м ендовы | 50,000 | 584,70 | 29235 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *421,52* | *21076* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *80,50* | *4025* |
| 35 | 79 | 2110-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 | м | 25,000 | 1043,00 | 26075 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *83,44* | *2086* |
| 36 | 80 | 2110-0102-0202 РСНБ РК 2015 | Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 | м | 50,000 | 682,00 | 34100 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54,56* | *2728* |
| 37 | 82 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 1703,800 | 351,26 | 598471 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29,92* | *50973* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30,49* | *51955* |
| 38 | 83 | 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 | Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | 2,000 | 17865,52 | 35730 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6139,78* | *12280* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1920,42* | *3841* |
| 39 | 84 | 2107-0602-0104 РСНБ РК 2015 | Жалюзи деревянные | м2 | 1,080 | 4690,00 | 5065 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *375,20* | *405* |
| 40 | 85 | 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015 | Окна слуховые. Устройство покрытия из профилированного оцинкованного листа | м2 кровли | 7,000 | 4032,22 | 28226 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1499,77* | *10498* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *442,56* | *3098* |
| 41 | 86 | 1112-0101-0506 РСНБ РК 2015 | Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка | м ендовы | 8,000 | 584,70 | 4678 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *421,52* | *3372* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *80,50* | *644* |
| 42 | 87 | 2105-0104-0301 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0.45 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,032 | 314416,00 | 10061 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25153,28* | *805* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **31893189** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **8266183** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **2362458** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **382718,00** | **32275907** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,98 %** | **639063,00** | **32914970** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | | | **33573269** |
| | | | | | | | |
| | | | **Тендерная скидка** | | **10%** | | **3357326,9** |
| | | | **Итого с тендерной скидкой** | | | | **30215942,1** |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **3625913,05** | **33841855,15** |

Заказчик

**ГУ "Отдел образования Шалкарского района"**

(наименование организации)

Руководитель Абдыков А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

**ТОО "Дамак Құрылыс"**

(наименование организации)

Директор Бекмухамбетов А.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

**Технадзор: ТОО "Фараб"**

(наименование организации)

Директор Жакеубаев А.Б.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

**Авторский надзор: ТОО "Демеу Проект"**

(наименование организации)

Директор Тукаев А.С.

(должность, подпись,фамилия, имя, отчество)

Заказчик **ГУ "Отдел образования Шалкарского района", Актюбинская обл.Шалкарский район, г.Шалкар, Есет Котибарулы,84**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дамак Құрылыс", г.Актобе, ул. Калыбаева,9А, тел.8(7132)418030,711836**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт СОШ Актогай по улице Мектеп,6/1 в с.Котыртас, Шалкарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания СОШ. Электромонтажные работы.**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№93** от **04.05.2020 года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 21.07.2020 | 01.07.2020 | 31.07.2020 |

## Акт приемки выполненных работ № 2

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Электромонтажные работы** | | | | |
| 1 | 1 | 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 | **Демонтаж электрощитов** | **шкаф** | **3,000** | **2383,05** | **7149** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1213,89*** | ***3642*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***287,76*** | ***863*** |
| 2 | 2 | 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене** | **шт.** | **3,000** | **18704,19** | **56113** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***3034,74*** | ***9104*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1739,11*** | ***5217*** |
| 3 | 3 | 2307-0201-0118 РСНБ РК 2015 | **Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | **шт.** | **3,000** | **4538,00** | **13614** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***363,04*** | ***1089*** |
| 4 | 4 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | **шт.** | **30,000** | **2436,37** | **73091** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***781,92*** | ***23458*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***257,46*** | ***7724*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3,000 | 1473,00 | 4419 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *117,84* | *354* |
| 6 | 6 | 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 15,000 | 465,00 | 6975 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *37,20* | *558* |
| 7 | 7 | 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 12,000 | 4149,00 | 49788 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *331,92* | *3983* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **267140** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **36203** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **19788** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **3206,00** | **270346** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,98 %** | **5353,00** | **275699** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | | | **281213** |
| | | | | | | | |
| | | | **Тендерная скидка** | | **10%** | | **28121,3** |
| | | | **Итого с тендерной скидкой** | | | | **253091,7** |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **30371,00** | **283462,70** |

Заказчик
**ГУ "Отдел образования Шалкарского района"**
(наименование организации)

Руководитель Абдыков А.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
**ТОО "Дамак Құрылыс"**
(наименование организации)

Директор Бекмухамбетов А.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

**Технадзор: ТОО "Фараб"**
(наименование организации)

Директор Жаксыбаев А.Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

**Авторский надзор: ТОО "Демеу Проект"**
(наименование организации)

Директор Тукаев А.С.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования Шалкарского района", Актюбинская обл.Шалкарский район, г.Шалкар, Есет Котибарулы,84**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дамак Құрылыс", г.Актобе, ул. Калыбаева,9А, тел.8(7132)418030,711836**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт СОШ Актогай по улице Мектеп,6/1 в с.Котыртас, Шалкарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания школы. Общестроительные работы.**

( наименование)

Договор подряда (контракт) №93 от 04.05.2020года

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 27.08.2020 | 01.08.2020 | 31.08.2020 |

## Акт приемки выполненных работ № 3

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Фасад** | | | | |
| | | | **Раздел: Отделочные работы** | | | | |
| **1** | **14** | **1115-0206-0205 РСНБ РК 2015** | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе толщ. 2мм** | **м2 отделываемой поверхности** | **622,950** | **794,49** | **494928** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***411,53*** | ***256360*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***96,48*** | ***60103*** |
| **2** | **15** | **1115-0203-0601 РСНБ РК 2015** | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **1637,400** | **277,57** | **454508** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***144,02*** | ***235812*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***33,73*** | ***55226*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **3** | **16** | **1115-0405-0104 РСНБ РК 2015** | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **1245,900** | **820,62** | **1022419** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***450,95*** | ***561834*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***101,73*** | ***126740*** |
| **4** | **17** | **1115-0405-0103 РСНБ РК 2015** | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **3274,800** | **684,61** | **2241965** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***359,20*** | ***1176321*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***83,51*** | ***273463*** |
| **5** | **21** | **1115-0405-0104 РСНБ РК 2015** | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **1087,300** | **820,62** | **892267** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***450,95*** | ***490314*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***101,73*** | ***110607*** |
| **6** | **22** | **1115-0405-0103 РСНБ РК 2015** | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **3173,100** | **684,61** | **2172341** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***359,20*** | ***1139790*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***83,51*** | ***264970*** |
| | | | **Раздел: ПОЛЫ** | | | | |
| **7** | **23** | **1207-0101-0201 РСНБ РК 2015** | **Полы дощатые. Разборка покрытия** | **м2** | **150,000** | **276,01** | **41401** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***192,72*** | ***28908*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***37,50*** | ***5625*** |
| **8** | **24** | **1207-0101-0102 РСНБ РК 2015** | **Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** | **м2** | **150,000** | **59,29** | **8893** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***42,69*** | ***6403*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***8,16*** | ***1224*** |
| **9** | **25** | **1207-0101-0207 РСНБ РК 2015** | **Полы из керамических плиток столовой. Разборка покрытия** | **м2** | **200,000** | **672,16** | **134431** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***473,90*** | ***94780*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***91,68*** | ***18337*** |
| **10** | **26** | **1111-0101-0102 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение щебнем** | **м2 площади уплотнения** | **200,000** | **217,22** | **43443** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***77,07*** | ***15414*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***23,54*** | ***4709*** |
| **11** | **27** | **1111-0101-0803 РСНБ РК 2015** | **Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство** | **м3 изоляции** | **40,000** | **12354,01** | **494160** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3977,45* | *159098* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1306,52* | *52261* |
| 12 | 28 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм, ячейка 200х200мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,814 | 219949,00 | 179039 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17595,92* | *14323* |
| 13 | 29 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 200,000 | 710,06 | 142012 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *322,41* | *64482* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *82,60* | *16520* |
| 14 | 30 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами в 2 слоя на битумной мастике. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 200,000 | 1539,70 | 307940 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *616,27* | *123254* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *172,48* | *34496* |
| 15 | 31 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 200,000 | 710,06 | 142012 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *322,41* | *64482* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *82,60* | *16520* |
| 16 | 32 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 10мм | м2 стяжки | 200,000 | 96,20 | 19239 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,09* | *1218* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,18* | *1637* |
| 17 | 33 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 200,000 | 3931,85 | 786370 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1207,57* | *241514* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *411,15* | *82231* |
| 18 | 34 | 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 194,000 | 559,41 | 108525 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *277,83* | *53900* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *66,98* | *12994* |
| 19 | 35 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 150,000 | 217,22 | 32583 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *77,07* | *11561* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23,54* | *3531* |
| 20 | 36 | 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | м3 изоляции | 30,000 | 12354,01 | 370620 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3977,45* | *119323* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1306,52* | *39196* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | 37 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм, ячейка 200х200мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,611 | 219949,00 | 134279 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17595,92* | *10742* |
| 22 | 38 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 150,000 | 710,06 | 106508 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *322,41* | *48362* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *82,60* | *12390* |
| 23 | 39 | 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция из толи насухо. Устройство в один слой под лаги | м2 изолируемой поверхности | 150,000 | 37,25 | 5586 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *34,68* | *5202* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,75* | *863* |
| 24 | 40 | 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 165,000 | 228,00 | 37620 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,24* | *3010* |
| 25 | 41 | 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015 | Лаги. Укладка | м2 пола | 150,000 | 970,92 | 145637 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *326,60* | *48990* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *103,80* | *15570* |
| 26 | 42 | 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 | Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство | м2 покрытия | 150,000 | 4955,82 | 743372 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *622,15* | *93323* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *446,24* | *66936* |
| 27 | 43 | 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 | Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 150,000 | 767,59 | 115138 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *437,05* | *65558* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *96,37* | *14456* |
| 28 | 44 | 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 | Плинтуса деревянные. Устройство | м плинтусов | 51,000 | 318,93 | 16265 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *77,37* | *3946* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31,70* | *1617* |
| | | | **Раздел: ДВЕРИ** | | | | |
| 29 | 46 | 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | 13,650 | 2679,80 | 36579 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1091,90* | *14904* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *301,74* | *4119* |
| 30 | 47 | 2109-0102-0121 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П СТ РК 943-92 | м2 | 13,650 | 24423,00 | 333374 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1953,84*** | ***26670*** |
| **31** | **48** | **1110-0107-0106 РСНБ РК 2015** | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | **м2** | **75,390** | **1636,13** | **123347** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1001,11*** | ***75474*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***210,98*** | ***15906*** |
| **32** | **49** | **2109-0102-0105 РСНБ РК 2015** | **Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92** | **м2** | **46,410** | **15450,00** | **717034** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1236,00*** | ***57363*** |
| **33** | **50** | **2109-0102-0102 РСНБ РК 2015** | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92** | **м2** | **18,480** | **17452,00** | **322513** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1396,16*** | ***25801*** |
| **34** | **51** | **2109-0102-0103 РСНБ РК 2015** | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92** | **м2** | **10,500** | **14856,00** | **155988** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1188,48*** | ***12479*** |
| **35** | **52** | **2109-0404-1006 РСНБ РК 2015** | **Ручки на планке ГОСТ 5087-80** | **пара** | **38,000** | **3578,00** | **135964** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***286,24*** | ***10877*** |
| **36** | **53** | **2109-0404-0301 РСНБ РК 2015** | **Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011** | **шт.** | **38,000** | **1654,00** | **62852** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***132,32*** | ***5028*** |
| **37** | **54** | **2109-0404-0201 РСНБ РК 2015** | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | **шт.** | **120,000** | **660,00** | **79200** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***52,80*** | ***6336*** |
| **38** | **55** | **1110-0111-0401 РСНБ РК 2015** | **Наличники. Установка и крепление** | **м коробок** | **202,000** | **474,97** | **95945** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***69,05*** | ***13948*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***43,52*** | ***8791*** |
| | | | **Раздел: ОКНА** | | | | |
| **39** | **56** | **1206-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Переплеты оконные остекленные. Снятие** | **м2** | **228,990** | **394,32** | **90296** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***277,42*** | ***63526*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***53,74*** | ***12306*** |
| **40** | **57** | **1206-0101-0102 РСНБ РК 2015** | **Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке** | **шт.** | **126,000** | **3040,53** | **383106** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***2155,90*** | ***271644*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***415,71*** | ***52380*** |
| **41** | **58** | **1206-0101-0301 РСНБ РК 2015** | **Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие** | **м2** | **206,100** | **2105,76** | **433997** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1500,79*** | ***309312*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***288,52*** | ***59465*** |
| **42** | **59** | **1110-0501-0108 РСНБ РК 2015** | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** | **м2** | **446,400** | **2815,39** | **1256791** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1094,48*** | ***488576*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***312,79*** | ***139629*** |
| **43** | **60** | **1110-0501-0107 РСНБ РК 2015** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** | **м2** | **11,580** | **3887,06** | **45012** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1531,76*** | ***17738*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***433,50*** | ***5020*** |
| **44** | **61** | **2109-0201-0605 РСНБ РК 2015** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99** | **м2** | **457,980** | **18483,00** | **8464844** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1478,64*** | ***677188*** |
| **45** | **62** | **1110-0501-0401 РСНБ РК 2015** | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** | **м** | **175,600** | **1042,54** | **183071** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***204,71*** | ***35946*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***99,78*** | ***17521*** |
| **46** | **63** | **2109-0205-0106 РСНБ РК 2015** | **Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 420 мм ГОСТ 23166-99** | **м** | **175,600** | **1883,00** | **330655** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***150,64*** | ***26452*** |
| **47** | **64** | **1115-0108-1902 РСНБ РК 2015** | **Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 180 мм. Устройство** | **м** | **217,100** | **1456,17** | **316133** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***347,60*** | ***75464*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***144,30*** | ***31328*** |
| | | | **Раздел: Кровля** | | | | |
| **48** | **68** | **1112-0101-0716 РСНБ РК 2015** | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | **м2 кровли** | **851,900** | **2895,81** | **2466947** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***604,31*** | ***514809*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***280,01*** | ***238540*** |
| **49** | **76** | **1112-0101-2003 РСНБ РК 2015** | **Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | **м планки** | **102,500** | **401,97** | **41202** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***254,12*** | ***26048*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***52,49*** | ***5380*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 78 | 1112-0101-0506 РСНБ РК 2015 | Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка | м ендовы | 50,000 | 584,70 | 29235 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *421,52* | *21076* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *80,50* | *4025* |
| 51 | 79 | 2110-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 | м | 25,000 | 1043,00 | 26075 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *83,44* | *2086* |
| 52 | 81 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 33,710 | 10105,74 | 340664 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *783,42* | *26409* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *871,13* | *29366* |
| 53 | 83 | 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 | Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | 2,000 | 17865,52 | 35730 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6139,78* | *12280* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1920,42* | *3841* |
| 54 | 84 | 2107-0602-0104 РСНБ | Жалюзи деревянные | м2 | 1,080 | 4690,00 | 5065 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *375,20* | *405* |
| 55 | 85 | 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015 | Окна слуховые. Устройство покрытия из профилированного оцинкованного листа | м2 кровли | 7,000 | 4032,22 | 28226 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1499,77* | *10498* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *442,56* | *3098* |
| 56 | 86 | 1112-0101-0506 РСНБ РК 2015 | Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка | м ендовы | 8,000 | 584,70 | 4678 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *421,52* | *3372* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *80,50* | *644* |
| | | | **Раздел: Прочие работы** | | | | |
| 57 | 88 | 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Помещения. Очистка от строительного мусора | т | 163,174 | 1656,69 | 270330 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1192,82* | *194637* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *227,96* | *37197* |
| 58 | 89 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 163,174 | 70,00 | 11422 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,60* | *914* |
| 59 | 90 | 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 163,174 | 223,00 | 36388 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17,84* | *2911* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **38385338** |
| | | | **В том числе :** | | | | |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **7285810** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **2843358** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **460624,00** | **38845962** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,98 %** | **769150,00** | **39615112** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | | | **40407414** |
| | | | | | | | |
| | | | **Тендерная скидка** | | **10%** | | **4040741,59** |
| | | | **Итого с тендерной скидкой** | | | | **36366672,41** |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **4364000,69** | **40730673,10** |

**Заказчик**

**ГУ "Отдел образования Шалкарского района"**
(наименование организации)

Руководитель Абдыков А.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

**Подрядчик**

**ТОО "Дамак Құрылыс"**
(наименование организации)

Директор Бекмухамбетов А.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

**Технадзор: ТОО "Фараб"**
(наименование организации)

Технадзор Отепов Д.Ш.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

**Авторский надзор: ТОО "Демеу Проект"**
(наименование организации)

эксперт Тукаев А.С.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик **ГУ "Отдел образования Шалкарского района", Актюбинская обл.Шалкарский район, г.Шалкар, Есет Котибарулы,84**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дамак Құрылыс", г.Актобе, ул. Калыбаева,9А, тел.8(7132)418030,711836**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт СОШ Актогай по улице Мектеп,6/1 в с.Котыртас, Шалкарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания школы. Водопровод и канализация**

( наименование)

Договор подряда (контракт) №93 от 04.05.2020года

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 27.08.2020 | 01.08.2020 | 31.08.2020 |

## Акт приемки выполненных работ № 4

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 80,000 | 1461,27 | 116902 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1403,73* | *112298* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *229,20* | *18336* |
| 2 | 2 | 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 80,000 | 273,00 | 21840 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21,84* | *1747* |
| 3 | 3 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 70,000 | 1461,27 | 102289 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1403,73* | *98261* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *229,20* | *16044* |
| 4 | 4 | 2301-0601-0203 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,4 PN 25 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 70,000 | 258,00 | 18060 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***20,64*** | ***1445*** |
| 5 | 5 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 150,000 | 83,04 | 12457 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***78,82*** | ***11823*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***12,95*** | ***1942*** |
| 6 | 6 | 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 15,000 | 30,00 | 450 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***2,40*** | ***36*** |
| 7 | 7 | 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 24,000 | 34,00 | 816 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***2,72*** | ***65*** |
| 8 | 8 | 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 18,000 | 22,00 | 396 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1,76*** | ***32*** |
| 9 | 9 | 2302-0401-0203 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 10,000 | 34,00 | 340 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***2,72*** | ***27*** |
| 10 | 10 | 2302-0401-0308 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная с наружной резьбой и сварным концом DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 18,000 | 495,00 | 8910 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***39,60*** | ***713*** |
| 11 | 11 | 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 150,000 | 7,00 | 1050 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***0,56*** | ***84*** |
| 12 | 12 | 2113-0207-0403 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм x 40 мм | 10 шт. | 15,000 | 49,00 | 735 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***3,92*** | ***59*** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **547157** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **222382** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **40530** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **6566,00** | **553723** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,98 %** | **10964,00** | **564687** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | | | **575981** |
| | | | | | | | |
| | | | **Тендерная скидка** | | **10%** | | **57598,1** |
| | | | **Итого с тендерной скидкой** | | | | **518382,9** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **62205,95** | **580588,85** |

Заказчик

**ГУ "Отдел образования Шалкарского района"**

(наименование организации)

Руководитель Абдыков А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

**ТОО "Дамак Құрылыс"**

(наименование организации)

Директор Бекмухамбетов А.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

**Технадзор: ТОО "Фараб"**

(наименование организации)

Технадзор Өтепов Д.Ш.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

**Авторский надзор: ТОО "Демеу Проект"**

(наименование организации)

Эксперт Тукаев А.С.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования Шалкарского района", Актюбинская обл.Шалкарский район, г.Шалкар, Есет Котибарулы,84**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дамак Құрылыс", г.Актобе, ул. Калыбаева,9А, тел.8(7132)418030,711836**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт СОШ Актогай по улице Мектеп,6/1 в с.Котыртас, Шалкарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания школы. Отопление и вентиляция**

( наименование)

Договор подряда (контракт) №93 от 04.05.2020 года

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 27.08.2020 | 01.08.2020 | 31.08.2020 |

## Акт приемки выполненных работ № 5

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **1** | **1215-0102-0801 РСНБ РК 2015** | **Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж** | **шт.** | **40,000** | **909,21** | **36369** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***638,98*** | ***25559*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***123,85*** | ***4954*** |
| **2** | **2** | **1118-0301-0101 РСНБ РК 2015** | **Радиаторы чугунные. Установка** | **квт** | **76,800** | **19251,87** | **1478543** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***867,82*** | ***66649*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1609,57*** | ***123615*** |
| **3** | **3** | **1215-0102-0302 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях** | **м трубопровода** | **2021,000** | **504,89** | **1020365** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***363,51*** | ***734662*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***69,47*** | ***140402*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 4 | 1215-0102-0301 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 20 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | м трубопровода | 500,000 | 348,90 | 174447 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *251,20* | *125602* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *48,01* | *24004* |
| 5 | 5 | 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 2021,000 | 2219,40 | 4485403 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *715,24* | *1445499* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *234,77* | *474472* |
| 6 | 6 | 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 500,000 | 1599,06 | 799528 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *376,36* | *188178* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *158,03* | *79017* |
| 7 | 7 | 1215-0101-0509 РСНБ РК 2015 | Задвижка диаметром 100 мм. Смена | шт. | 8,000 | 5355,76 | 42846 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3114,29* | *24914* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *677,60* | *5421* |
| 8 | 8 | 2304-0201-1503 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 4,000 | 56987,00 | 227948 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4558,96* | *18236* |
| 9 | 9 | 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 4,000 | 39604,00 | 158416 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3168,32* | *12673* |
| 10 | 10 | 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8,000 | 2716,00 | 21728 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *217,28* | *1738* |
| 11 | 11 | 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8,000 | 2185,00 | 17480 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *174,80* | *1398* |
| 12 | 12 | 1215-0101-0503 РСНБ РК 2015 | Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром 40 мм. Смена | шт. | 1,000 | 1391,38 | 1392 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *973,07* | *973* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *189,16* | *189* |
| 13 | 13 | 1215-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром 15 мм. Смена | шт. | 2,000 | 836,36 | 1673 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***591,76*** | ***1184*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***114,25*** | ***228*** |
| **14** | **14** | **2304-0602-0705 РСНБ РК 2015** | **Вентили запорные для систем питьевого водоснабжения типа HErz, T 120°C, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **1,000** | **15828,00** | **15828** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1266,24*** | ***1266*** |
| **15** | **15** | **2304-0602-0701 РСНБ РК 2015** | **Вентили запорные для систем питьевого водоснабжения типа HErz, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **2,000** | **3699,00** | **7398** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***295,92*** | ***592*** |
| **16** | **16** | **2302-0101-0152 РСНБ РК 2015** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **36,000** | **379,00** | **13644** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***30,32*** | ***1092*** |
| **17** | **17** | **2302-0101-0107 РСНБ РК 2015** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **80,000** | **134,00** | **10720** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***10,72*** | ***858*** |
| **18** | **18** | **2302-0101-0707 РСНБ РК 2015** | **Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 20 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** | **шт.** | **52,000** | **663,00** | **34476** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***53,04*** | ***2758*** |
| **19** | **19** | **1116-1101-0101 РСНБ** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего** | **м трубопровода** | **2521,000** | **83,04** | **209343** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***78,82*** | ***198710*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***12,95*** | ***32644*** |
| **20** | **20** | **1115-0403-1004 РСНБ РК 2015** | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **448,537** | **842,08** | **377704** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***581,67*** | ***260900*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***113,90*** | ***51088*** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **13184725** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **3072830** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **976646** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **158217,00** | **13342942** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,98 %** | **264190,00** | **13607132** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | | | **13879275** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Тендерная скидка** | | **10%** | | **1387927,5** |
| | | | **Итого с тендерной скидкой** | | | | **12491347,5** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **1498961,70** | **13990309,20** |

Заказчик
**ГУ "Отдел образования Шалкарского района"**
(наименование организации)

Руководитель Абдыков А.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
**ТОО "Дамак Құрылыс"**
(наименование организации)

Директор Бекмухамбетов А.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

**Технадзор: ТОО "Фараб"**
(наименование организации)

Технадзор Отепов Д.Ш.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

**Авторский надзор: ТОО "Демеу Проект"**
(наименование организации)

Эксперт Тукаев А.С.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)