Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дамак Құрылыс"**
СубПодрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "BAZASgroup"**

Объект **Капитальный ремонт здания школы по адресу: Актюбинская область, р-н Шалкар, с.о. Актогайский, ст.Котыртас, ул.Мектеп, уч.6.1.**

Акт №1
выполненных работ за_____август ___месяц 2020г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, в тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	7	8
		РАЗДЕЛ1.Фасад				
1	**Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**2083,92**	**665,37**	**1386578**
		Накладные расходы			381,40	794807
		Сметная прибыль			83,74	174511
2	**1141-0103-00101 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м2**	**2083,92**	**198,65**	**413971**
		Накладные расходы			143,04	298084
		Сметная прибыль			27,34	56974
3	**Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	**м2 окрашиваемой поверхности**	2083,92	798,39	1663790
		Сметная прибыль	**%**		128,84	268483
4	**Е12-110103-0202 1211-0103-0202 РСНБ РК 2015**	Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов	**м2**	274,2	342,51	93917
		Накладные расходы			242,08	66378
		Сметная прибыль			46,77	12824
5	**Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	Цоколь. Окраска по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	**м2 окрашиваемой поверхности**	274,2	649,04	177967
		Сметная прибыль			59,16	16222
		Накладные расходы			**90,47**	**24807**
		ОТМОСТКА				
6	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	**м3 подстилающего слоя**	21,936	8527,12	187051

		Накладные расходы			3679,39	80711
		Сметная прибыль			976,52	21421
7	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	Отмостка бетонная кл В12,5. Устройство м3	**м3**	27,42	22673,44	621 706
		Накладные расходы			1319,55	36182
		Сметная прибыль			**1919,44**	**52631**
		РАЗДЕЛ2. Отделочные работы				
8	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	**м2**	1488,3	176,4	262536
		Накладные расходы			148,18	220529
		Сметная прибыль			25,97	38645
9	**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015**	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе толщ. 2мм	**м2 отделываемой поверхности**	442,5	794,49	351562
		Накладные расходы			411,53	182100
		Сметная прибыль			**96,48**	**42693**
10	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015**	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	1045,8	277,58	290292
		Накладные расходы			144,02	150612
		Сметная прибыль			33,73	35272
11	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015**	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	**м2 окрашиваемой поверхности**	442,5	820,63	363127
		Накладные расходы			450,95	199544
		Сметная прибыль			101,73	45014
12	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015**	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	**м2 окрашиваемой поверхности**	1045,8	684,61	715965
		Накладные расходы			359,20	375655
		Сметная прибыль			83,51	87330
		Отделка помещении 1-го этажа				
13	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	**м2**	4520,7	176,40	797445
		Накладные расходы			148,17	669854
		Сметная прибыль			25,97	117384
14	**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015**	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе толщ. 2мм	**м2 отделываемой поверхности**	1245,9	794,49	989856
		Накладные расходы			411,53	512719
		Сметная прибыль			96,48	120206

15	**Е11-150203-0601** **1115-0203-0601** **РСНБ РК 2015**	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	3274,8	277,58	909017
		Накладные расходы			144,02	471624
		Сметная прибыль			33,73	110451
16	**Е11-150405-0104** **1115-0405-0104** **РСНБ РК 2015**	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	1245,9	820,63	1022419
		Накладные расходы			450,95	561834
		Сметная прибыль			101,73	126740
17	**Е11-150405-0103** **1115-0405-0103** **РСНБ РК 2015**	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	**м2 окрашиваемой поверхности**	3274,8	684,61	2241966
		Накладные расходы			**359,20**	**1176321**
		Сметная прибыль			83,51	273463
		Отделка помещении 2-го этажа				
18	**Е11-460201-0802** **1146-0201-0802** **РСНБ РК 2015**	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	**м2**	4260,4	176,40	751529
		Накладные расходы	**%**	72	**148,17**	631284
		Сметная прибыль	**%**	8	25,97	110625
19	**Е11-150206-0205** **1115-0206-0205** **РСНБ РК 2015**	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе толщ. 2мм	**м2 отделываемой поверхности**	1087,3	794,49	863850
		Накладные расходы			1118,78	447452
		Сметная прибыль			96,48	104904
20	**Е11-150203-0601** **1115-0203-0601** **РСНБ РК 2015**	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	3173,1	277,58	880787
		Накладные расходы			144,02	456978
		Сметная прибыль			33,73	107021
21	**Е11-150405-0104** **1115-0405-0104** **РСНБ РК 2015**	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	**м2 окрашиваемой поверхности**	1087,3	820,63	892268
		Накладные расходы			450,95	490314
		Сметная прибыль			101,73	110607
22	**Е11-150405-0103** **1115-0405-0103** **РСНБ РК 2015**	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	**м2 окрашиваемой поверхности**	3173,1	684,61	2172341
		Накладные расходы			359,20	1139790
		Сметная прибыль			83,51	264970
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ				

		ДЕМОНТАЖ				
23	**Е12-070101-0201** **1207-0101-0201** **РСНБ РК 2015**	Полы дощатые. Разборка покрытия	**м2**	150	276,01	41401
		Накладные расходы			192,72	28908
		Сметная прибыль			37,50	5625
24	**Е12-070101-0207** **1207-0101-0207** **РСНБ РК 2015**	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	**м2**	150	59,29	8893
		Накладные расходы			42,69	6403
		Сметная прибыль			8,16	1224
25	**Е12-070101-0207** **1207-0101-0207** **РСНБ РК 2015**	Полы из керамических плиток столовой. Разборка покрытия	м2	200	672,16	134432
		Накладные расходы			473,90	94780
		Сметная прибыль			91,69	18337
		ПОЛЫ ТИП К				
26	**Е11-110101-0102** **1111-0101-0102** **РСНБ РК 2015**	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	200	217,22	43444
		Накладные расходы			77,07	15414
		Сметная прибыль			23,54	4709
27	**Е11-110101-0803** **1111-0101-0803** **РСНБ РК 2015**	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	**м3 изоляции**	40	12354,01	494161
		Накладные расходы			3977,45	159098
		Сметная прибыль			1306,52	52261
28	**С121-050309-0303** **2105-0309-0303** **РСНБ РК 2015**	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм, ячейка 200х200мм ГОСТ 23279-2012	**т**	0,814	219949,00	179038
		Сметная прибыль			17595,82	14323
29	**Е11-110101-1101** **1111-0101-1101** **РСНБ РК 2015**	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	**м2 стяжки**	200	710,06	142012
		Накладные расходы			322,41	64482
		Сметная прибыль			82,60	16520
30	**Е11-110101-0401** **1111-0101-0401** **РСНБ РК 2015**	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами в 2 слоя на битумной мастике. Устройство	**м2 изолируемой поверхности**	200	1539,71	307941
		Накладные расходы			616,27	123254
		Сметная прибыль			172,48	34496

31	**Е11-110101-1101** **1111-0101-1101** **РСНБ РК 2015**	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	**м2 стяжки**	200	710,06	142012
		Накладные расходы			322,41	64482
		Сметная прибыль			82,60	16520
32	**Е11-110101-1102** **1111-0101-1102** **РСНБ РК 2015**	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 10мм	**м2 стяжки**	200	96,19	19239
		Накладные расходы			6,09	1218
		Сметная прибыль			8,18	1637
33	**Е11-110101-2705** **1111-0101-2705** **РСНБ РК 2015**	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	**м2 покрытия**	200	3931,85	786371
		Накладные расходы			1207,57	241514
		Сметная прибыль			411,15	82231
34	**Е11-110101-3904** **1111-0101-3904** **РСНБ РК 2015**	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	**м плинтусов**	194	559,41	108525
		Накладные расходы			277,84	53900
		Сметная прибыль			66,98	12994
		ПОЛЫ ТИП Д				
35	**Е11-110101-0102** **1111-0101-0102** **РСНБ РК 2015**	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	150	217,22	32583
		Накладные расходы			77,07	11561
		Сметная прибыль			23,54	3531
36	**Е11-110101-0803** **1111-0101-0803** **РСНБ РК 2015**	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	**м3 изоляции**	30	12354,01	370620
		Накладные расходы			3977,43	119323
		Сметная прибыль			1306,52	39195
37	**С121-050309-0303** **2105-0309-0303** **РСНБ РК 2015**	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм, ячейка 200х200мм ГОСТ 23279-2012	**т**	0,6105	219949,00	134279
		Сметная прибыль			17595,41	10742
38	**Е11-110101-1101** **1111-0101-1101** **РСНБ РК 2015**	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	**м2 стяжки**	150	710,06	106509
		Накладные расходы			322,41	48362
		Сметная прибыль			82,60	12390

39	**Е11-110101-0503** **1111-0101-0503** **РСНБ РК 2015**	Гидроизоляция из толи насухо. Устройство в один слой под лаги	**м2 изолируемой поверхности**	150	37,24	5586
		Накладные расходы			34,68	5202
		Сметная прибыль			5,75	863
40	**С121-100401-1001** **2110-0401-1001** **РСНБ РК 2015**	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	**м2**	165	228,00	37620
		Сметная прибыль			18,24	3010
41	**Е11-110101-1203** **1111-0101-1203** **РСНБ РК 2015**	Лаги. Укладка	**м2 пола**	150	970,91	145637
		Накладные расходы			326,60	48990
		Сметная прибыль			103,80	15570
42	**Е11-110101-2705** **1111-0101-2705** **РСНБ РК 2015**	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	**м2 покрытия**	150	4955,81	743372
		Накладные расходы			622,15	93323
		Сметная прибыль			446,24	66936
43	**Е11-150403-0303** **1115-0403-0303** **РСНБ РК 2015**	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	**м2 окрашиваемой поверхности**	150	767,59	115138
		Накладные расходы			437,05	65558
		Сметная прибыль			96,37	14456
44	**Е11-110101-3901** **1111-0101-3901** **РСНБ РК 2015**	Плинтуса деревянные. Устройство	**м плинтусов**	51	318,93	16265
		Накладные расходы			77,37	3946
		Сметная прибыль			31,70	1617
		РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ				
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
45	**Е11-460401-1103** **1146-0401-1103** **РСНБ РК 2015**	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	**м2**	88,16	904,89	79775
		Накладные расходы			697,04	61451
		Сметная прибыль			128,15	11298
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
46	**Е11-100107-0101** **1110-0107-0101** **РСНБ РК 2015**	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	**м2**	13,65	2679,80	36579
		Накладные расходы			1091,87	14904
		Сметная прибыль			301,73	4119

47	**С121-090102-0121** **2109-0102-0121** **РСНБ РК 2015**	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П СТ РК 943-92	**м2**	13,65	24423,00	333374
		Сметная прибыль			1953,84	26670
48	**Е11-100107-0106** **1110-0107-0106** **РСНБ РК 2015**	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	**м2**	75,39	1636,13	123348
		Накладные расходы			1001,11	75474
		Сметная прибыль			210,98	15906
49	**С121-090102-0105** **2109-0102-0105** **РСНБ РК 2015**	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	**м2**	46,41	15450,00	717035
		Сметная прибыль			1236,00	57363
50	**С121-090102-0102** **2109-0102-0102** **РСНБ РК 2015**	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	**м2**	18,48	17452,00	322513
		Сметная прибыль			1396,16	25801
51	**С121-090102-0103** **2109-0102-0103** **РСНБ РК 2015**	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-9	**м2**	10,5	14856,00	155988
		Сметная прибыль			1188,48	12479
52	**С121-090404-1006** **2109-0404-1006** **РСНБ РК 2015**	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	**пара**	38	3578,00	135964
		Сметная прибыль			286,24	10877
53	**С121-090404-0301** **2109-0404-0301** **РСНБ РК 2015**	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	**шт**	38	1654,00	62852
		Сметная прибыль			132,32	5028
54	**С121-090404-0201** **2109-0404-0201** **РСНБ РК 2015**	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	**шт**	120	660,00	79200
		Сметная прибыль			52,80	6336
55	**Е11-100111-0401** **1110-0111-0401** **РСНБ РК 2015**	Наличники. Установка и крепление	**м коробок**	202	474,97	95944
		Накладные расходы			69,05	13948
		Сметная прибыль			43,52	8791

		РАЗДЕЛ 5. ОКНА				
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
56	**Е12-060101-0202** **1206-0101-0202** **РСНБ РК 2015**	Переплеты оконные остекленные. Снятие	**м2**	457,98	394,32	180592
		Накладные расходы			277,42	127052
		Сметная прибыль			53,74	24611
57	**Е12-060101-0202** **1206-0101-0202** **РСНБ РК 2015**	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке	**шт**	126	3040,52	383106
		Накладные расходы			2155,90	271644
		Сметная прибыль			415,71	52380
58	**Е12-060101-0301** **1206-0101-0301** **РСНБ РК 2015**	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие	**м2**	206,1	2105,76	433997
		Накладные расходы			1500,79	309312
		Сметная прибыль			288,52	59465
59	**Е11-100501-0108** **1110-0501-0108** **РСНБ РК 2015**	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	**м2**	446,4	2815,39	1256790
		Накладные расходы			1094,48	488576
		Сметная прибыль			312,79	139629
60	**Е11-100501-0107** **1110-0501-0107** **РСНБ РК 2015**	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	**м2**	11,58	3887,05	45012
		Накладные расходы			1531,78	17738
		Сметная прибыль			433,51	5020
61	**С121-090201-0605** **2109-0201-0605** **РСНБ РК 2015**	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	**м2**	457,98	18483,00	8464844
		Сметная прибыль			1478,64	677188
62	**Е11-100501-0401** **1110-0501-0401** **РСНБ РК 2015**	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	**м**	175,6	1042,54	183070
		Накладные расходы			204,70	35946
		Сметная прибыль			99,78	17521

63	**С121-090205-0106** **2109-0205-0106** **РСНБ РК 2015**	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 420 мм ГОСТ 23166-99	**м**	175,6	1883,00	330655
		Сметная прибыль			150,64	26452
64	**Е11-150108-1902** **1115-0108-1902** **РСНБ РК 2015**	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 180 мм. Устройство	**м**	217,1	1456,16	316132
		Накладные расходы			347,60	75464
		Сметная прибыль			144,30	31328
		РАЗДЕЛ 7. Прочие работы				
65	**Е12-190101-0901** **1219-0101-0901** **РСНБ РК 2015**	Помещения. Очистка от строительного мусора	**т**	163,174	1656,69	270329
		Накладные расходы			1191,16	194367
		Сметная прибыль			227,83	37176
66	**С341-310104-0501** **4131-0104-0501** **РСНБ РК 2015**	Мусор строительный. Погрузка	**т**	163,174	70,00	11422
		Сметная прибыль			5,60	914
66	**С341-020101-1005** **4102-0101-1005** **РСНБ РК 2015**	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	**т**	163,174	223,00	36388
		Сметная прибыль			17,84	2911
		на Водопровод и канализация				
		система Холодной воды				
67	**Е11-160501-0202** **1116-0501-0202** **РСНБ РК 2015**	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	**м трубопровода**	80	1461,28	116902
		Накладные расходы			1403,73	112298
		Сметная прибыль			229,20	18336
68	**С123-010601-0303** **2301-0601-0303** **РСНБ РК 2015**	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	**м**	80	273,00	21840
		Сметная прибыль			21,84	1747
		система Горячей воды				
69	**Е11-160501-0202** **1116-0501-0202** **РСНБ РК 2015**	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	**м трубопровода**	70	1461,28	102290
		Накладные расходы			1403,73	98261
		Сметная прибыль			229,20	16044

70	**С123-010601-0203 2301-0601-0203 РСНБ РК 2015**	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,4 PN 25 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	**м**	70	258,00	18060
		Сметная прибыль			20,64	1445
71	**С123-010601-0203 2301-0601-0203 РСНБ РК 2015**	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	**м трубопровода**	150	83,04	12456
		Накладные расходы			78,82	11823
		Сметная прибыль			12,95	1942
		ФИТИНГИ В1 и Т3				
72	**С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015**	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	**шт**	15	30,00	450
		Сметная прибыль			2,40	36
73	**С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015**	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	**шт**	24	34,00	816
		Сметная прибыль			2,72	65
74	**С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015**	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	**шт**	18	22,00	396
		Сметная прибыль			1,76	32
75	**С123-020401-0203 2302-0401-0203 РСНБ РК 2015**	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	**шт**	10	34,00	340
		Сметная прибыль			2,72	27
76	**С123-020401-0308 2302-0401-0308 РСНБ РК 2015**	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная с наружной резьбой и сварным концом DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	**шт**	18	495,00	8910
		Сметная прибыль			39,60	713
77	**С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	**шт**	150	7,00	1050
		Сметная прибыль			0,56	84

78	С121-130207-0403 2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10шт	15	49,00	735
		Сметная прибыль			3,92	59
		на Отопление и вентиляция				
79	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт	40	909,20	36368
		Накладные расходы			638,98	25559
		Сметная прибыль			123,85	4954
80	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	76,8	19251,86	1478543
		Накладные расходы			867,83	66649
		Сметная прибыль			1609,57	123615
81	Е12-150102-0302 1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	2021	504,88	1020362
		Накладные расходы			363,51	734662
		Сметная прибыль			69,47	140402
82	Е12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 20 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	500	348,89	174445
		Накладные расходы			251,20	125602
		Сметная прибыль			48,01	24004
83	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2021	2219,40	4485402
		Накладные расходы			715,24	1445499
		Сметная прибыль			234,77	474472
84	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	500	1599,06	799528
		Накладные расходы			376,36	188178
		Сметная прибыль			158,03	79016
85	Е12-150101-0509 1215-0101-0509 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром 100 мм. Смена	шт	8	5355,75	42846
		Накладные расходы			3114,25	24914
		Сметная прибыль			677,60	5421
86	С123-040201-1503 2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт	4	56987,00	227948

		Сметная прибыль			4558,96	18236
87	**С123-040201-1502** **2304-0201-1502** **РСНБ РК 2015**	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	**шт**	4	39604,00	158416
		Сметная прибыль			3168,32	12673
88	**С123-020103-0310** **2302-0103-0310** **РСНБ РК 2015**	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	**шт**	8	2716,00	21728
		Сметная прибыль			217,28	1738
89	**С123-020103-0309** **2302-0103-0309** **РСНБ РК 2015**	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	**шт**	8	2185,00	17480
		Сметная прибыль			174,80	1398
90	**Е12-150101-0503** **1215-0101-0503** **РСНБ РК 2015**	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром 40 мм. Смена	**шт**	1	1391,38	1391
		Накладные расходы			973,00	973
		Сметная прибыль			189,15	189
91	**Е12-150101-0501** **1215-0101-0501** **РСНБ РК 2015**	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром 15 мм. Смена	**шт**	2	836,36	1673
		Накладные расходы			592,00	1184
		Сметная прибыль			114,27	229
92	**С123-040602-0705** **2304-0602-0705** **РСНБ РК 2015**	Вентили запорные для систем питьевого водоснабжения типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	**шт**	1	15828,00	15828
		Сметная прибыль			1266,24	1266
93	**С123-040602-0701** **2304-0602-0701** **РСНБ РК 2015**	Вентили запорные для систем питьевого водоснабжения типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	**шт**	2	3699,00	7398
		Сметная прибыль			295,92	592
94	**С123-020101-0152** **2302-0101-0152** **РСНБ РК 2015**	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	**шт**	36	379,00	13644
		Сметная прибыль			30,32	1092

95	С123-020101-0107 2302-0101-0107 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	80	134,00	10720
		Сметная прибыль			10,72	858
96	С123-020101-0707 2302-0101-0707 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 20 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт	52	663,00	34476
		Сметная прибыль			53,04	2758
97	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2521	83,04	209344
		Накладные расходы			78,82	198710
		Сметная прибыль			12,95	32644
98	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашеваемой поверхности	448,537	842,08	377704
		Накладные расходы			581,67	260900
		Сметная прибыль			113,90	51088
		на Электрооборудование				
		Раздел 1. Электромонтажные работы				
99	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Демонтаж электрощитов	шкаф	3	2383,05	7149
		Накладные расходы			1214,00	3642
		Сметная прибыль			287,76	863
100	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт	3	18704,19	56113
		Накладные расходы			3034,67	9104
		Сметная прибыль			1739,11	5217
101	С123-070201-0118 2307-0201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	3	4538,00	13614
		Сметная прибыль			363,04	1089
102	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	30	2436,37	73091

		Накладные расходы			781,93	23458
		Сметная прибыль			257,46	7724
103	**С123-070204-0644** **2307-0204-0644** **РСНБ РК 2015**	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	**шт**	3	1473,00	4419
		Сметная прибыль			117,84	354
104	**С123-070204-0608** **2307-0204-0608** **РСНБ РК 2015**	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	**шт**	15	465,00	6975
		Сметная прибыль			37,20	558
105	**С123-070204-0301** **2307-0204-0301** **РСНБ РК 2015**	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	**шт**	12	4149,00	49788
		Сметная прибыль			331,92	3983

ИТОГО прямые затраты	**Тенге**	**45 568 798**
Накладные расходы	**Тенге**	**15 194 404**
ИТОГО	**Тенге**	**60 763 202**
Сметная прибыль	**Тенге**	**5 023 802**
Итого по смете		**65 787 004**
Времен.здания сооруж. 1,2%	**Тенге**	**855 231,05**
Итого с временными	**Тенге**	**66 642 235,03**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%	**Тенге**	**1 319 516,25**
Итого		**67 961 751,29**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**	**1 359 235,03**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**69 320 986,31**
ИТОГО с коэф понижающий 0,57591099		**39 922 717,86**
Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**	**4 790 726,14**
ИТОГО с НДС		**44 713 444,00**

Генподрядчик
Директор Товарищество с ограниченной ответственностью
«ДамакКурылыс»

_____**Бекмухамбетов А.С.**

Субподрядчик
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью

_____**Василенко А.Г.**