ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер**	ESF-940340001162-20201229-47945281	1.1.	**Номер учетной системы**	00000000062
2.	**Дата выписки**	29.12.2020	3.	**Дата совершения оборота**	24.12.2020
4.	Исправленный	☐	5.	Дополнительный	☐
4.1	Дата выписки		5.1	Дата выписки	
4.2	Номер учетной системы		5.2	Номер учетной системы	
4.3	Регистрационный номер		5.3	Регистрационный номер	

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 940340001162	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	**Доля участия**
	Производственный кооператив "Сапак"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 33001	9.2.	номер 0005845
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента	☐	
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ548560000003190612
14.	БИК KCJBKZKX	15.	Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 140840003457	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	**Доля участия**
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие" Хорасан-U"		
18.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район, ул. Хорасан, дом 6		
18.1.	Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)		
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	☐	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 940340001162	26.1	ИИН/БИН 140840003457
25.2	Наименование Производственный кооператив "Сапак"	26.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие" Хорасан-U"
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район, ул. Хорасан, дом 6
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	492237/2020/1	
27.2	☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	02.12.2020	
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления 99	-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер
		30.2	дата
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		
31.1	Условия поставки	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер	61
		32.2	дата	24.12.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство технологической дороги протяженностью 3,0 км на ГТП рудника "Хорасан-1" Жанакорганского района Кызылординской области за декабрь 2020 год.				1	29 500 000	29 500 000	0	0	29 500 000	12%	3 540 000	33 040 000			1	
				Всего по счету				**29 500 000**			**29 500 000**		**3 540 000**	**33 040 000**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	lor8b05ctRNc98iSybN8wXNYMHjmSW/qd8sT+ht6Hk645ogtEyGPvYjcNs2k/KzQ Q5CzQGBuB0/ZsjZ12QeViA==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие" Хорасан-U",Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район, ул. Хорасан, дом 6 — 140840003457
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г — 940340001162
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 492237/2020/1 от 02.12.2020 год.

Номер документа	Дата составления
61	24.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство технологической дороги протяженностью 3,0 км на ГТП рудника "Хорасан-1" Жанакорганского района Кызылординской области за декабрь 2020 год.			усл	1	33 040 000,00	33 040 000,00	3 540 000,00
				Итого	1	x	33 040 000,00	3 540 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / [подпись] / Садыков С. Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

ЭНДІРІСТІК КООПЕРАТИВІ "Сапак" ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ БСН/БИН 940340001162 КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КЫЗЫЛОРДА *

Принял (Заказчик) ЗГД по производственным вопросам / [подпись] / Айдуйсенов Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.12.2020

М.П.

Казахстан Республикасы Кызылорда обл. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Совместное предприятие "Хорасан-U (Хорасан-У)" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Кызылординская обл. Республика Казахстан

Нетбаев Е.Б.

Сарсенов Е.К.

Кайпиозиров Т.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Заказчик: ТОО «Совместное предприятие «Хорасан-U (Хорасан-У)»
Подрядчик: ПК «Сапак»
Наименование объекта: Строительство технологической дороги протяженностью 3,0км на ГТП рудника «Хорасан-1» Жанакорганского района Кызылординской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за декабрь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		492237/2020/1	02.12.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	**33 040 000**									
В т. ч за отчетный месяц	**33 040 000**	**29 500000**							**3 540 000**	**33 040 000**

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "Совместное предприятие "Хорасан-U (Хорасан-У)"
Подрядчик: ПК "Сапак"
Наименование объекта: Строительство технологической дороги протяженностью 3,0км на ГТП рудника "Хорасан-1" Жанакорганского района Кызылординской области
Договор: № 492237/2020/1 от 02.12.2020 года

Акт выполненных работ
за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ТЕХДОРОГА № 1										
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5299,23		54,66	54,66	289639	289639	--	63492	381382
						--	16,64	--	88183		28250	
2	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	5299,23		91,92	91,92	487120	487120	--	106782	641414
						--	27,99	--	148308		47512	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					776759	776759	--	170274	1022796
								--	236492	--	75762	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					776759				
	Всего заработная плата		Тенге						236492			
		Накладные расходы	Тенге					170274				
		Сметная прибыль	Тенге					75763				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1022796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									86
		Сметная заработная плата	Тенге						236492			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1022796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									86
		Сметная заработная плата	Тенге						236492			
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
3	Е11-020201-0106 1102-0201-0106 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка и перемещение самоходными скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша 10 м3. Группа грунтов 2	м3	5467,89		490,80	468,28	2683662	2560530	--	492105	3429829
						22,52	94,36	123133	515966		254061	
4	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5467,89		68,02	68,02	371907	371907	--	102630	512500
						--	26,07	--	142542		37963	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	6627,66	6,86 --	6,86 1,87	45491 --	45491 12408	--	8933 4354	58779
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3101061 123133	2977928 670915	--	603668 296378	4001108
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3101061				
Всего заработная плата			Тенге					794047			
		Накладные расходы	Тенге				603669				
		Сметная прибыль	Тенге				296378				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4001108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429
		Сметная заработная плата	Тенге					794047			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4001108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429
		Сметная заработная плата	Тенге					794047			
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА											
6	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2895,43	2375,23 141,26	1073,50 238,26	6877311 409020	3108231 689877	3360060	1186809 645130	8709249
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				6877311 409020	3108231 689877	3360060 --	1186809 645130	8709249
Стоимость общестроительных работ			Тенге				6877311				
Материалы			Тенге				3360060				
Всего заработная плата			Тенге					1098897			
		Накладные расходы	Тенге				1186809				
		Сметная прибыль	Тенге				645130				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				8709249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								831
		Сметная заработная плата	Тенге					1098897			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8709249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								831
		Сметная заработная плата	Тенге					1098897			
РАЗДЕЛ 4.ПРИМЫКАНИЕ НА ПК 0+00.00											
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
7	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	141,56	54,66 --	54,66 16,64	7737 --	7737 2356	--	1696 755	10188
8	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	141,56	91,92 --	91,92 27,99	13013 --	13013 3962	--	2853 1269	17134
9	Е11-020201-0106 1102-0201-0106 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка и перемещение самоходными скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша 10 м3. Группа грунтов 2	м3	146,12	490,80	468,28	71716	68426	--	13151	91656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					22,52	94,36	3291	13788		6789	
10	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	146,12	68,02	68,02	9939	9939	--	2743	13696
					--	26,07	--	3809		1014	
11	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	6	6,86	6,86	41	41	--	8	53
					--	1,87	--	11		4	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
12	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	83,7	2375,23	1073,50	198807	89852	97131	34308	251764
					141,26	238,26	11824	19943		18649	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				301253	189007	97131	54759	384491
							15114	43869	--	28480	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				301253				
	Материалы		Тенге				97131				
	Всего заработная плата		Тенге					58983			
		Накладные расходы	Тенге				54758				
		Сметная прибыль	Тенге				28481				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				384491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					58983			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				384491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					58983			
		РАЗДЕЛ 5. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ,ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ									
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ									
13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2	159,33	75,52	319	151	--	171	529
					83,81	34,76	168	70		39	
14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2	80,97	69,41	162	139	4	37	215
					9,47	16,15	19	32		16	
15	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	4	142,93	--	572	--	--	412	1062
					142,93	--	572	--		79	
16	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	4826,68	808,30	4827	808	473	4114	9656
					3545,60	263,37	3546	263		715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С124-010201-0222 2401-0201-0222 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002									
			шт.	1	26707,00	--	26707	--	26707	--	28844
					--	--	--	--		2137	
		ОГРАЖДЕНИЕ									
18	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка									
			шт.	10	1796,52	861,98	17965	8620	2382	11401	31715
					696,32	359,29	6963	3593		2349	
19	С124-040207-1601 2404-0207-1601 РСНБ РК 2015	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017									
			шт.	10	5314,00	--	53140	--	53140	--	57391
					--	--	--	--		4251	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				103691	9718	82706	16135	129412
							11267	3958	--	9586	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				103691				
	Материалы		Тенге				2859				
	Всего заработная плата		Тенге					15225			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79847				
		Накладные расходы	Тенге				16134				
		Сметная прибыль	Тенге				9586				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				129411				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15225			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				129411				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15225			
		ТЕХДОРОГА № 2									
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м									
			м3 грунта	4564,59	54,66	54,66	249486	249486	--	54690	328510
					--	16,64	--	75958		24334	
2	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта									
			м3 грунта	4564,59	91,92	91,92	419590	419590	--	91979	552494
					--	27,99	--	127748		40925	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				669076	669076	--	146669	881004
							--	203707	--	65259	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				669076				
	Всего заработная плата		Тенге					203707			
		Накладные расходы	Тенге				146669				
		Сметная прибыль	Тенге				65260				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				881004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					203707			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				881004				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					203707			
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
3	**Е11-020201-0106 1102-0201-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Разработка и перемещение самоходными скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша 10 м3. Группа грунтов 2**	м3	5001,92	490,80	468,28	2454962	2342323	--	450169	3137541
					22,52	94,36	112639	471995		232410	
4	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**5001,92**	**68,02**	**68,02**	**340213**	**340213**	**--**	**93884**	**468825**
					--	**26,07**	--	**130394**		**34728**	
5	**Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**5708,86**	**6,86**	**6,86**	**39185**	**39185**	**--**	**7695**	**50630**
					--	**1,87**	--	**10687**		**3750**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2834360**	**2721721**	**--**	**551748**	**3656996**
							112639	**613077**	**--**	**270888**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2834360**				
	Всего заработная плата		Тенге					**725716**			
		Накладные расходы	Тенге				**551747**				
		Сметная прибыль	Тенге				**270889**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3656996**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								392
		Сметная заработная плата	Тенге					**725716**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3656996**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								392
		Сметная заработная плата	Тенге					**725716**			
		РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
6	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2494,03**	**2375,23**	**1073,50**	**5923894**	**2677330**	**2894247**	**1022279**	**7501867**
					141,26	**238,26**	**352317**	**594238**		**555694**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**5923894**	**2677330**	**2894247**	**1022279**	**7501867**
							352317	**594238**	--	**555694**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5923894**				
	Материалы		Тенге				**2894247**				
	Всего заработная плата		Тенге					**946554**			
		Накладные расходы	Тенге				**1022279**				
		Сметная прибыль	Тенге				**555694**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7501867**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								716
		Сметная заработная плата	Тенге					**946554**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**7501867**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								716
		Сметная заработная плата	Тенге					**946554**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**26286922**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1023490**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13129770			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3056132			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6434144		
		- Накладные расходы	Тенге							3752341	
		- Сметная прибыль	Тенге							1947177	

Временные здания и сооружения 3,7%	**972616**
Итого	**27259538**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)работ в зимнее время 0,72%	**196269**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**1757886**
Итого	**29213693**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**549116**
Итого	**29762809**
Понижающий коэффициент 0,991169888	**29500000**
Налог на добавленную стоимость 12%	**3540000**
ВСЕГО ПО АКТУ	**33040000**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Нетбаев А.Б.

Сарсенов Е.К.

Кайпназаров Т