ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-940340001162-20191023-63333399
2. Дата выписки 23.10.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 00000000028
3. Дата совершения оборота 23.10.2019
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Производственный кооператив "Сапак"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. номер 0005845
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

10.1. количество

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК KCJBKZKX
13. ИИК KZ548560000003190612
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

20.1. количество

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительные услуги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 940340001162
25.2 Наименование Производственный кооператив "Сапак"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 35
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 22.05.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 30
32.2 дата 23.10.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 60 квартирного жилого дома № 48 на левобережной части р. Сырдария в г.Кызылорда за октябрь 2019 г.			усл	1	87 251 432,14	87 251 432,14	0	0	87 251 432,14	12%	10 470 171,86	97 721 604			1	
				Всего по счету				87 251 432,14			87 251 432,14		10 470 171,86	97 721 604				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
rs2I3Dz917z0qRfwiMfh/p/sI0RvwFUjw5uwSK5xOjKESRjcM/K4+f4JRhp0OgJop/9+IFewHMadaSdSPgB59A==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда,Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147**	**060140014281**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35**	**940340001162**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 35 от 22.05.2019 год.	

Номер документа	Дата составления
30	**23.10.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 60 квартирного жилого дома № 48 на левобережной части р. Сырдария в г.Кызылорда за октябрь 2019 г.			усл	1	97 721 604,00	97 721 604,00	10 470 171,86
				Итого	1	x	97 721 604,00	10 470 171,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Садиев / Садыков С.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2019

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ПК «Сапак»
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60 квартирного жилого дома № 48 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		35	22.05.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**732 480 000**									
В т.ч. за отчетный месяц	**458 645 699**	**87 251 432**							**10 470 172**	**97 721 604**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда

Джалимбетов Д.

ПОДРЯДЧИК:
ПК "Сапак"

Садыков С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "PSE Group"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "СК-Корганстрой"

Даулетбаев Р.

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда
Подрядчик : ПК "Сапак"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 48 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРИЯ В Г. КЫЗЫЛОРДА

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за октябрь месяц 2019 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	60 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 48	78184652	0	--	78184652
		Всего по главе	78184652	0	--	78184652
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	703662	--	--	703662
		Всего по главе	703662	--	--	703662
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	78888314	0	--	78888314
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание 1,08%	851994	--	--	851994
4	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	6308693	6308693
		Всего по главе	851994	--	6308693	7160687
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	79740308	0	6308693	86049001
5	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты 2%**	1594806	--	--	1594806
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	81335114	0	6308693	87643807
		Понижающий коэфф К=0,99552307185	80970983	0	6280449	87251432
6	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимсоть 12%**	--	--	10470172	10470172
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ	80970983	0	16750621	97721604

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда
Джаксимбетов Д.

ПОДРЯДЧИК:
ПК "Сапак"
Сапаев С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "PSE Group"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "СК-Корганстрой"
Даулетбаев Р.

Форма 2В

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда
Подрядчик : ПК "Сапак"
Договор № 35 от 22.05.2019 года
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 48 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРЬЯ В Г. КЫЗЫЛОРДА

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000					
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА					
150	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	218,4300		3615,69	789775
		Итого оплата труда:				1452,52	317275
		Накладные расходы	%	90		1307,27	285547
		Сметная прибыль	%	8		393,84	86026
		Сметная стоимость:				5316,80	1161348
151	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	10,8000		3746,06	40457
		Итого оплата труда:				1298,96	14029
		Накладные расходы	%	90		1169,07	12626
		Сметная прибыль	%	8		393,21	4247
		Сметная стоимость:				5308,33	57330
152	2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками (АРОЧНОГО ТИПА) ГОСТ 30674-99	м2	218,4300		19306,00	4217009
153	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	10,8000		22478,00	242762

1	2	3	4	5	6	7	8
154	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	159,9000		1009,31	161388
		Итого оплата труда:				194,82	31153
		Накладные расходы	%	90		175,34	28037
		Сметная прибыль	%	8		94,77	15154
		Сметная стоимость:				1279,42	204579
155	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	159,9000		2179,00	348423
156	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	271,0000		113,00	30623
		ВИТРАЖИ ВН-1-6ШТ					
157	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	65,9520		6087,66	401493
		Итого оплата труда:				4858,25	320411
		Накладные расходы	%	69		3352,19	221084
		Сметная прибыль	%	8		755,19	49806
		Сметная стоимость:				10195,04	672383
158	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	65,9520		32248,00	2126820
159	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	Детали крепления	т	0,0475		690433,00	32768
160	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	5,5800		1009,31	5632
		Итого оплата труда:				194,82	1087
		Накладные расходы	%	90		175,34	978
		Сметная прибыль	%	8		94,77	529
		Сметная стоимость:				1279,42	7139
161	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	5,5800		1980,00	11048
162	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	5,5800		1392,97	7773
		Итого оплата труда:				372,24	2077
		Накладные расходы	%	80		297,79	1662
		Сметная прибыль	%	8		135,26	755
		Сметная стоимость:				1826,02	10189
		ВИТРАЖИ ВН-1-60ШТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
163	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	160,3800		6087,66	976339
		Итого оплата труда:				4858,25	779167
		Накладные расходы	%	69		3352,19	537625
		Сметная прибыль	%	8		755,19	121117
		Сметная стоимость:				10195,04	1635081
164	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	160,3800		32248,00	5171934
165	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	Детали крепления	т	0,1155		690433,00	79745
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				14643990
		Накладные расходы -	Тенге				1087560
		Сметная прибыль -	Тенге				1258524
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				16990074
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1334
		Сметная заработная плата -	Тенге				1465198
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ					
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ					
184	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Установка металлических дверных блоков	м2	190,2600		1921,64	365612
		Итого оплата труда:				1730,64	329271
		Накладные расходы	%	90		1557,57	296344
		Сметная прибыль	%	8		278,34	52956
		Сметная стоимость:				3757,55	714912
185	2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	16,3800		76883,00	1259344
186	2109-0402-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	173,8800		58425,00	10158939
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ					
187	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	169,4000		3784,70	641128
		Итого оплата труда:				1287,49	218100
		Накладные расходы	%	90		1158,74	196290
		Сметная прибыль	%	8		395,48	66993
		Сметная стоимость:				5338,91	904412

1	2	3	4	5	6	7	8
188	2109-0203-0105 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	169,4000		21699,00	3675811
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				16100833
		Накладные расходы -	Тенге				492634
		Сметная прибыль -	Тенге				1327478
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				17920945
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				520
		Сметная заработная плата -	Тенге				547371
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ					
		УЗЕЛ К1-96,02 М2					
226	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	96,0200		1390,36	133502
		Итого оплата труда:					
		Накладные расходы	%	94		561,17	53883
		Сметная прибыль	%	8		527,50	50650
		Сметная стоимость:				153,43	14732
227	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	96,0200		2071,29	198885
		Итого оплата труда:				863,87	82949
		Накладные расходы	%	94		338,26	32480
		Сметная прибыль	%	8		317,96	30531
		Сметная стоимость:				94,55	9078
		2,3,4,5 ЭТАЖ.				1276,38	122558
		УЗЕЛ Л1 - 2189,6 М2					
232	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство	м3 изоляции	142,3240		4617,47	657177
		Итого оплата труда:					
		Накладные расходы	%	94		3587,96	510653
		Сметная прибыль	%	8		3372,68	480014
		Сметная стоимость:				639,21	90975
233	2103-0301-0504 РСНБ РК 2015	Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89	м3	142,3240		8629,36	1228166
234	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2189,6000		14723,00	2095436
		Итого оплата труда:				691,12	1513269
		Накладные расходы	%	94		293,15	641888
		Сметная прибыль	%	8		275,56	603375
		Сметная стоимость:				77,33	169331
						1044,01	2285975

1	2	3	4	5	6	7	8
235	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	2189,6000		-207,15	-453581
		Итого оплата труда:				-10,78	-23610
		Накладные расходы	%	94		-10,14	-22193
		Сметная прибыль	%	8		-17,38	-38062
		Сметная стоимость:				-234,67	-513837
		УЗЕЛ К1 - 384,08 М2					
237	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция из полистирола. Устройство	м2 изолируемой поверхности	384,0800		280,91	107892
		Итого оплата труда:				265,66	102033
		Накладные расходы	%	94		249,72	95911
		Сметная прибыль	%	8		42,45	16304
		Сметная стоимость:				573,08	220108
238	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	11,5224		17948,00	206804
239	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	384,0800		691,12	265444
		Итого оплата труда:				293,15	112594
		Накладные расходы	%	94		275,56	105839
		Сметная прибыль	%	8		77,33	29703
		Сметная стоимость:				1044,01	400985
240	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	420,0000		207,15	87004
		Итого оплата труда:				10,78	4529
		Накладные расходы	%	94		10,14	4257
		Сметная прибыль	%	8		17,38	7301
		Сметная стоимость:				234,67	98562
241	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	420,0000		1390,36	583951
		Итого оплата труда:				561,17	235691
		Накладные расходы	%	94		527,50	221549
		Сметная прибыль	%	8		153,43	64440
		Сметная стоимость:				2071,29	869940
242	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	420,0000		863,87	362827
		Итого оплата труда:				338,26	142069

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	94		317,96	133544
		Сметная прибыль	%	8		94,55	39710
		Сметная стоимость:				1276,38	536082
		УЗЕЛ Л2-371,92 М2					
244	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция из полистирола. Устройство	м2 изолируемой поверхности	371,9200		280,91	104477
		Итого оплата труда:				265,66	98803
		Накладные расходы	%	94		249,72	92875
		Сметная прибыль	%	8		42,45	15788
		Сметная стоимость:				573,08	213139
245	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	37,1920		17948,00	667522
246	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	371,9200		691,12	257040
		Итого оплата труда:				293,15	109029
		Накладные расходы	%	94		275,56	102488
		Сметная прибыль	%	8		77,33	28762
		Сметная стоимость:				1044,01	388290
247	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	371,9200		207,15	77044
		Итого оплата труда:				10,78	4010
		Накладные расходы	%	94		10,14	3770
		Сметная прибыль	%	8		17,38	6465
		Сметная стоимость:				234,67	87279
		УЗЕЛ К2 - 34,08 М2					
249	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство	м3 изоляции	1,0224		4617,47	4721
		Итого оплата труда:				3587,96	3668
		Накладные расходы	%	94		3372,68	3448
		Сметная прибыль	%	8		639,21	654
		Сметная стоимость:				8629,36	8823
250	2103-0301-0504 РСНБ РК 2015	Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89	м3	1,0224		14723,00	15053
251	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2189,6000		691,12	1513269
		Итого оплата труда:				293,15	641888
		Накладные расходы	%	94		275,56	603375

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		77,33	169331
		Сметная стоимость:				1044,01	2285975
252	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	34,0800		207,15	7060
		Итого оплата труда:				10,78	367
		Накладные расходы	%	94		10,14	345
		Сметная прибыль	%	8		17,38	592
		Сметная стоимость:				234,67	7998
		ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ					
254	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	144,0000		2093,50	301464
		Итого оплата труда:				507,21	73039
		Накладные расходы	%	93		471,71	67926
		Сметная прибыль	%	8		205,22	29551
		Сметная стоимость:				2770,42	398941
255	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	144,0000		2404,33	346224
		Итого оплата труда:				829,63	119467
		Накладные расходы	%	80		663,71	95574
		Сметная прибыль	%	8		245,44	35344
		Сметная стоимость:				3313,48	477141
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				8936547
		Накладные расходы -	Тенге				2673277
		Сметная прибыль -	Тенге				928786
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				12538610
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3175
		Сметная заработная плата -	Тенге				2862481
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА					
		2-5 ЭТАЖ					

1	2	3	4	5	6	7	8
275	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4869,2400		1282,15	6243085
		Итого оплата труда:				829,63	4039687
		Накладные расходы	%	80		663,71	3231750
		Сметная прибыль	%	8		155,67	757987
		Сметная стоимость:				2101,52	10232822
		ОТКОСЫ					
278	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	522,6294		2747,08	1435707
		Итого оплата труда:				1871,40	978047
		Накладные расходы	%	80		1497,12	782437
		Сметная прибыль	%	8		339,54	177452
		Сметная стоимость:				4583,74	2395596
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				7678793
		Накладные расходы -	Тенге				4014187
		Сметная прибыль -	Тенге				935438
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				12628418
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4819
		Сметная заработная плата -	Тенге				5017733

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 3. ДРЕНАЖ

75	1116-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе	м трубопровода	186,0000		1023,84	190434
		Итого оплата труда:				1014,12	188626
		Накладные расходы	%	98		993,83	184853
		Сметная прибыль	%	8		161,41	30023
		Сметная стоимость:				2179,09	405310
76	2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	181,9080		589,00	107144
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				297578
		Накладные расходы -	Тенге				184853
		Сметная прибыль -	Тенге				38595

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				521026
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				170
		Сметная заработная плата -	Тенге				188626
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000					
77	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40,0000		1603,65	64146
		Итого оплата труда:				328,90	13156
		Накладные расходы	%	98		322,32	12893
		Сметная прибыль	%	8		154,08	6163
		Сметная стоимость:				2080,06	83202
78	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	14,8000		1844,42	27297
		Итого оплата труда:				328,90	4868
		Накладные расходы	%	98		322,32	4770
		Сметная прибыль	%	8		173,34	2565
		Сметная стоимость:				2340,08	34633
79	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	44,8000		2007,52	89937
		Итого оплата труда:				328,90	14735
		Накладные расходы	%	98		322,32	14440
		Сметная прибыль	%	8		186,39	8350
		Сметная стоимость:				2516,23	112727
82	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	256,0000		1856,12	475166
		Итого оплата труда:				1480,88	379105
		Накладные расходы	%	98		1451,26	371523
		Сметная прибыль	%	8		264,59	67735
		Сметная стоимость:				3571,97	914424
83	2305-1314-0303 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	128,0000		2491,00	318848

1	2	3	4	5	6	7	8
84	2305-1314-0207 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-Exact II, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	128,0000		6642,00	850176
85	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные, диаметр до 25 мм. Установка	шт.	36,0000		2926,60	105358
		Итого оплата труда:				1946,86	70087
		Накладные расходы	%	98		1907,92	68685
		Сметная прибыль	%	8		386,76	13923
		Сметная стоимость:				5221,29	187966
86	2305-1310-0113 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	12,0000		31286,00	375432
87	2305-1310-0111 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	24,0000		25792,00	619008
88	1116-0601-0302 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные, диаметр до 40 мм. Установка	шт.	2,0000		3527,56	7055
		Итого оплата труда:				1946,86	3894
		Накладные расходы	%	98		1907,92	3816
		Сметная прибыль	%	8		434,84	870
		Сметная стоимость:				5870,33	11741
89	2305-1310-0115 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		49168,00	98336
96	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт	24,0000		17884,06	429217
		Итого оплата труда:				7742,02	185808
		Накладные расходы	%	98		7587,18	182092
		Сметная прибыль	%	8		2037,70	48905
		Сметная стоимость:				27508,94	660214
97	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	384,0000		1856,12	712749
		Итого оплата труда:				1480,88	568658
		Накладные расходы	%	98		1451,26	557285
		Сметная прибыль	%	8		264,59	101603
		Сметная стоимость:				3571,97	1371636
98	2304-0905-2402 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, FIRAT PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	192,0000		3541,00	679872

1	2	3	4	5	6	7	8
99	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	384,0000		532,00	204288
100	2304-0905-2401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, FIRAT PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	192,0000		2479,00	475968
101	2302-0103-0302 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	384,0000		367,00	140928
102	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	24,0000		1449,00	34776
		ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ					
110	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1348,8000		1254,12	1691562
		Итого оплата труда:				1228,59	1657126
		Накладные расходы	%	98		1204,02	1623984
		Сметная прибыль	%	8		196,65	265244
		Сметная стоимость:				2654,80	3580789
111	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x4,2 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1253,0352		294,00	368392
112	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	72,0000		1164,02	83809
		Итого оплата труда:				1138,13	81945
		Накладные расходы	%	98		1115,36	80306
		Сметная прибыль	%	8		182,35	13129
		Сметная стоимость:				2461,74	177245
113	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	64,7280		182,00	11780
114	2302-0301-0305 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	172,0000		160,00	27520
115	2302-0301-0805 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	278,0000		182,00	50596
116	2302-0301-1005 РСНБ РК 2015	Тройник прямой, d 25 мм	шт.	168,0000		355,00	59640
117	2302-0401-3202 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	96,0000		44,00	4224
118	2302-0301-0306 РСНБ РК 2015	Муфта d 25 мм	шт.	528,0000		172,00	90816
119	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	360,0000		7,00	2520

1	2	3	4	5	6	7	8
120	2302-0401-3605 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	864,0000		30,00	25920
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				8125337
		Накладные расходы -	Тенге				2919795
		Сметная прибыль -	Тенге				883611
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11928743
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2818
		Сметная заработная плата -	Тенге				2979382
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)					
49	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	34,1600		2164,30	73933
		Итого оплата труда:				373,40	12755
		Накладные расходы	%	98		365,93	12500
		Сметная прибыль	%	8		202,42	6915
		Сметная стоимость:				2732,65	93347
50	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1,4000		1848,87	2588
		Итого оплата труда:				373,40	523
		Накладные расходы	%	98		365,93	512
		Сметная прибыль	%	8		177,18	248
		Сметная стоимость:				2391,98	3349
51	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	156,0000		1254,12	195643
		Итого оплата труда:				1228,59	191660
		Накладные расходы	%	98		1204,02	187827
		Сметная прибыль	%	8		196,65	30678
		Сметная стоимость:				2654,80	414148
52	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,8580		258,00	479
53	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	143,0660		163,00	23320

1	2	3	4	5	6	7	8
		ФИТИНГИ					
55	2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,0000		2113,00	21130
56	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15 x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,0000		60,00	840
57	2304-0905-1232 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	68,0000		1511,00	102748
60	2304-0905-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые водоразборные, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	24,0000		992,00	23808
61	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	48,0000		711,00	34128
62	2302-0502-1801 РСНБ РК 2015	Угольник, 90°, DN 15 СТ РК 1893-2009	шт.	132,0000		1410,00	186120
63	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96,0000		19,00	1824
64	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	48,0000		676,00	32448
65	2302-0401-3301 РСНБ РК 2015	Обвод с муфтами DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	92,0000		50,00	4600
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				703609
		Накладные расходы -	Тенге				200840
		Сметная прибыль -	Тенге				72356
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				976805
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				188
		Сметная заработная плата -	Тенге				204939
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)					
117	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	35,0000		2164,30	75751
		Итого оплата труда:				373,40	13069
		Накладные расходы	%	98		365,93	12808
		Сметная прибыль	%	8		202,42	7085
		Сметная стоимость:				2732,65	95643
118	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8,4000		2164,30	18180
		Итого оплата труда:				373,40	3137

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		365,93	3074
		Сметная прибыль	%	8		202,42	1700
		Сметная стоимость:				2732,65	22954
119	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	35,0000		1848,87	64710
		Итого оплата труда:				373,40	13069
		Накладные расходы	%	98		365,93	12808
		Сметная прибыль	%	8		177,18	6201
		Сметная стоимость:				2391,98	83719
120	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4,2000		1848,87	7765
		Итого оплата труда:				373,40	1568
		Накладные расходы	%	98		365,93	1537
		Сметная прибыль	%	8		177,18	744
		Сметная стоимость:				2391,98	10046
121	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	14,0000		1856,12	25986
		Итого оплата труда:				1480,88	20732
		Накладные расходы	%	98		1451,26	20318
		Сметная прибыль	%	8		264,59	3704
		Сметная стоимость:				3571,97	50008
122	2304-0902-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	14,0000		9172,00	128408
123	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	28,0000		476,00	13328
124	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	146,2000		1254,12	183353
		Итого оплата труда:				1228,59	179620
		Накладные расходы	%	98		1204,02	176028
		Сметная прибыль	%	8		196,65	28750
		Сметная стоимость:				2654,80	388131
125	2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x3,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3,9018		229,00	894

1	2	3	4	5	6	7	8
126	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x2,8 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	131,9180		143,00	18864
		ФИТИНГИ					
128	2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,0000		2113,00	21130
129	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15 x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,0000		60,00	600
130	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		19,00	76
131	2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		34,00	136
132	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		30,00	120
133	2302-0502-1802 РСНБ РК 2015	Угольник, 90°, DN 15 СТ РК 1893-2009	шт.	4,0000		1599,00	6396
134	2302-0502-1801 РСНБ РК 2015	Угольник, 90°, DN 15 СТ РК 1893-2009	шт.	164,0000		1410,00	231240
135	2304-0905-1233 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000		2373,00	9492
136	2304-0905-1232 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	68,0000		1511,00	102748
139	2304-0905-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые водоразборные, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	24,0000		992,00	23808
140	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	24,0000		711,00	17064
141	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48,0000		19,00	912
146	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	56,0000		5,00	280
147	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,0000		5,00	70
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				951310
		Накладные расходы -	Тенге				226572
		Сметная прибыль -	Тенге				94231
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1272113
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				214
		Сметная заработная плата -	Тенге				231196
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
115	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	140,0000		177,97	24915
		Итого оплата труда:				140,59	19682
		Накладные расходы	%	72		101,22	14171
		Сметная прибыль	%	8		22,34	3127
		Сметная стоимость:				301,53	42214
116	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	404,0000		138,02	55760
		Итого оплата труда:				107,41	43395
		Накладные расходы	%	72		77,34	31244
		Сметная прибыль	%	8		17,23	6960
		Сметная стоимость:				232,59	93965
117	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	936,0000		84,17	78782
		Итого оплата труда:				63,71	59631
		Накладные расходы	%	72		45,87	42934
		Сметная прибыль	%	8		10,40	9737
		Сметная стоимость:				140,44	131454
118	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4416,0000		72,06	318213
		Итого оплата труда:				52,91	233670
		Накладные расходы	%	72		38,10	168242
		Сметная прибыль	%	8		8,81	38916
		Сметная стоимость:				118,97	525372
119	2306-0902-0117 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0600		1769978,00	106199
120	2306-0901-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1200		134942,00	16193
121	2306-0901-0110 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2840		104443,00	29662
122	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,7200		48836,00	35162
123	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2160		127345,00	27506
124	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,9200		242445,00	465495

1	2	3	4	5	6	7	8
125	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,4960		143190,00	357403
126	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	658,0000		1035,25	681193
		Итого оплата труда:				390,99	257269
		Накладные расходы	%	72		281,51	185234
		Сметная прибыль	%	8		105,34	69314
		Сметная стоимость:				1422,10	935741
127	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0240		366278,00	8791
128	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1880		703711,00	132297
129	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2840		264886,00	75227
130	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1620		167024,00	27058
131	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	218,0000		259,71	56617
		Итого оплата труда:				172,18	37535
		Накладные расходы	%	72		123,97	27025
		Сметная прибыль	%	8		30,69	6691
		Сметная стоимость:				414,37	90333
132	2301-0501-1805 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 50х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	90,0000		1086,00	97740
133	2301-0501-1804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	44,0000		534,00	23496
134	2301-0501-1803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 32х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	84,0000		344,00	28896
135	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	98,0000		235,74	23102
		Итого оплата труда:				150,33	14732
		Накладные расходы	%	72		108,23	10607
		Сметная прибыль	%	8		27,52	2697
		Сметная стоимость:				371,49	36406
136	2301-0501-1802 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,0000		211,00	2532
137	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	86,0000		44,00	3784
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				2676022
		Накладные расходы -	Тенге				479458

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				252439
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3407919
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				617
		Сметная заработная плата -	Тенге				665914
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ			Тенге				60114023
		Накладные расходы -	Тенге				12279174
		Сметная прибыль -	Тенге				5791455
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				78184652
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13855
		Сметная заработная плата -	Тенге				14162840

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда
Джалимбетов Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "PSE Group"

ПОДРЯДЧИК:
ПК "Сапак"
Салыков С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "СК-Корганстрой"
Даулетбаев Р.