ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-940340001162-20191115-47056912
2. Дата выписки 15.11.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы
3. Дата совершения оборота 00000000030 15.11.2019
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Производственный кооператив "Сапак"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 33001
9.2. номер 0005845
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК KCJBKZKX
13. ИИК KZ548560000003190612
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительные услуги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН 940340001162
25.2 Наименование Производственный кооператив "Сапак"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 35
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 22.05.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 31
32.2 дата 15.11.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 60 квартирного жилого дома № 48 на левобережной части р. Сырдария в г.Кызылорда за ноябрь 2019 г.			усл	1	33 563 943,75	33 563 943,75	0	0	33 563 943,75	12%	4 027 673,25	37 591 617			1	
				Всего по счету				33 563 943,75			33 563 943,75		4 027 673,25	37 591 617				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой — hbNrf0iRuWodOd1UDu7g46psreqfSktpqLnFxlHVl42jlryvd7a+FY/Z6NBXR/uYu544aaVwRnco15M2ouxtwQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ — Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда,Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147**	**060140014281**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35**	**940340001162**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 35 от 22.05.2019 год.	

Номер документа	Дата составления
31	**15.11.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 60 квартирного жилого дома № 48 на левобережной части р. Сырдария в г.Кызылорда за ноябрь 2019 г.			усл	1	37 591 617,00	37 591 617,00	4 027 673,25
				Итого	1	x	37 591 617,00	4 027 673,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Садыков С.Т. / Принял (Заказчик) _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.11.2019

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ПК «Сапак»
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60 квартирного жилого дома № 48 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		35	22.05.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**732 480 000**									
В т.ч. за отчетный месяц	**496 237 316**	**33 563 944**							**4 027 673**	**37 591 617**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда

Джалимбетов Д.

ПОДРЯДЧИК:
ПК "Сапак"

Садыков С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "PSE Group"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "СК-Корганстрой"

Даулетбаев Р.

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда
Подрядчик : ПК "Сапак"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 48 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРИЯ В Г. КЫЗЫЛОРДА

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за ноябрь месяц 2019 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	60 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 48	29062321	0	--	29062321
		Всего по главе	29062321	0	--	29062321
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	261561	--	--	261561
		Всего по главе	261561	--	--	261561
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	29323882	0	--	29323882
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание 1,08%	316698	--	--	316698
4	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	3481491	3481491
		Всего по главе	316698	--	3481491	3798189
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	29640580	0	3481491	33122071
5	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты 2%**	592812	--	--	592812
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	30233392	0	3481491	33714883
		Понижающий коэфф К=0,99552307185	30098039	0	3465905	33563944
6	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость 12%**	--	--	4027673	4027673
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ	30098039	0	7493578	37591617

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда

_____ Джаналиев Д.

ПОДРЯДЧИК:
ПК "Сапак"

_____ Садыков С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "PSE Group"

_____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "СК-Корганстрой"

_____ Даулетбаев Р.

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда

Форма 2В

Подрядчик : ПК "Сапак"

Договор № 35 от 22.05.2019 года

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 48 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРЬЯ В Г. КЫЗЫЛОРДА

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000					
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ					
91	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	1190,0000		802,99	955556
		Итого оплата труда:				441,58	525475
		Накладные расходы	%	92		406,25	483437
		Сметная прибыль	%	8		96,74	115119
		Сметная стоимость:				1305,98	1554112
92	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	1190,0000		1294,47	1540418
		Итого оплата труда:				688,23	818992
		Накладные расходы	%	92		633,17	753473
		Сметная прибыль	%	8		154,21	183511
		Сметная стоимость:				2081,85	2477402
94	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в два слоя	м2	140,0000		321,59	45022
		Итого оплата труда:				68,17	9544
		Накладные расходы	%	92		62,72	8780
		Сметная прибыль	%	8		30,74	4304
		Сметная стоимость:				415,05	58107
95	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	1190,0000		617,96	735370
		Итого оплата труда:				206,27	245465
		Накладные расходы	%	92		189,77	225828
		Сметная прибыль	%	8		64,62	76896
		Сметная стоимость:				872,35	1038093

1	2	3	4	5	6	7	8
96	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	1190,0000		1425,83	1696741
		Итого оплата труда:				840,43	1000113
		Накладные расходы	%	92		773,20	920104
		Сметная прибыль	%	8		175,92	209348
		Сметная стоимость:				2374,95	2826193
97	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3	22,3700		93735,73	2096868
		Итого оплата труда:				19588,96	438205
		Накладные расходы	%	90		17630,06	394385
		Сметная прибыль	%	8		8909,26	199300
		Сметная стоимость:				120275,05	2690553
99	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	900,0000		2602,12	2341905
		Итого оплата труда:				1609,45	1448503
		Накладные расходы	%	92		1480,69	1332622
		Сметная прибыль	%	8		326,62	293962
		Сметная стоимость:				4409,43	3968490
107	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	109,0000		37,17	4052
		Итого оплата труда:				32,36	3527
		Накладные расходы	%	90		29,12	3174
		Сметная прибыль	%	8		5,30	578
		Сметная стоимость:				71,60	7804
108	2107-0204-0101 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,2400		41444,00	217167
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4							
		Накладные расходы -	Тенге				9633100
		Сметная прибыль -	Тенге				4121803
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1100392
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				14855295
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				4940
			Тенге				4489824

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000

77	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40,0000		1603,65	64146
		Итого оплата труда:				328,90	13156
		Накладные расходы	%	98		322,32	12893
		Сметная прибыль	%	8		154,08	6163

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2080,06	83202
78	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	14,8000		1844,42	27298
		Итого оплата труда:				328,90	4868
		Накладные расходы	%	98		322,32	4770
		Сметная прибыль	%	8		173,34	2565
		Сметная стоимость:				2340,08	34633
79	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	44,8000		2007,52	89937
		Итого оплата труда:				328,90	14735
		Накладные расходы	%	98		322,32	14440
		Сметная прибыль	%	8		186,39	8350
		Сметная стоимость:				2516,23	112727
82	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	254,0000		1856,12	471454
		Итого оплата труда:				1480,88	376144
		Накладные расходы	%	98		1451,26	368621
		Сметная прибыль	%	8		264,59	67206
		Сметная стоимость:				3571,97	907280
83	2305-1314-0303 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	127,0000		2491,00	316357
84	2305-1314-0207 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-Exact II, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	127,0000		6642,00	843534
85	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные, диаметр до 25 мм. Установка	шт.	36,0000		2926,60	105357
		Итого оплата труда:				1946,86	70087
		Накладные расходы	%	98		1907,92	68685
		Сметная прибыль	%	8		386,76	13923
		Сметная стоимость:				5221,29	187966
86	2305-1310-0113 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	12,0000		31286,00	375432

1	2	3	4	5	6	7	8
87	2305-1310-0111 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	24,0000		25792,00	619008
88	1116-0601-0302 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные, диаметр до 40 мм. Установка	шт.	3,0000		3527,56	10582
		Итого оплата труда:				1946,86	5840
		Накладные расходы	%	98		1907,92	5724
		Сметная прибыль	%	8		434,84	1304
		Сметная стоимость:				5870,33	17610
89	2305-1310-0115 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	3,0000		49168,00	147504
96	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт	24,0000		17884,06	429218
		Итого оплата труда:				7742,02	185808
		Накладные расходы	%	98		7587,18	182092
		Сметная прибыль	%	8		2037,70	48905
		Сметная стоимость:				27508,94	660215
97	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	384,0000		1856,12	712749
		Итого оплата труда:				1480,88	568658
		Накладные расходы	%	98		1451,26	557285
		Сметная прибыль	%	8		264,59	101603
		Сметная стоимость:				3571,97	1371636
98	2304-0905-2402 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, FIRAT PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	192,0000		3541,00	679872
99	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	384,0000		532,00	204288
100	2304-0905-2401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, FIRAT PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	192,0000		2479,00	475968
101	2302-0103-0302 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	384,0000		367,00	140928
102	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	24,0000		1449,00	34776
		ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ					
110	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1348,8000		1254,12	1691562
		Итого оплата труда:				1228,59	1657126

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		1204,02	1623984
		Сметная прибыль	%	8		196,65	265244
		Сметная стоимость:				2654,80	3580789
111	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x4,2 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1253,0352		294,00	368393
112	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	72,0000		1164,02	83810
		Итого оплата труда:				1138,13	81945
		Накладные расходы	%	98		1115,36	80306
		Сметная прибыль	%	8		182,35	13129
		Сметная стоимость:				2461,74	177245
113	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	64,7280		182,00	11781
114	2302-0301-0305 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	174,0000		160,00	27840
115	2302-0301-0805 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	279,0000		182,00	50778
116	2302-0301-1005 РСНБ РК 2015	Тройник прямой, d 25 мм	шт.	168,0000		355,00	59640
117	2302-0401-3202 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	96,0000		44,00	4224
118	2302-0301-0306 РСНБ РК 2015	Муфта d 25 мм	шт.	528,0000		172,00	90816
119	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	360,0000		7,00	2520
120	2302-0401-3605 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	864,0000		30,00	25920
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4							
		Накладные расходы -	Тенге				8165690
		Сметная прибыль -	Тенге				2918800
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				886759
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				11971249
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				2817
			Тенге				2978367

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)

49	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	34,1600		2164,30	73932

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				373,40	12755
		Накладные расходы	%	98		365,93	12500
		Сметная прибыль	%	8		202,42	6915
		Сметная стоимость:				2732,65	93346
50	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1,4000		1848,87	2589
		Итого оплата труда:				373,40	523
		Накладные расходы	%	98		365,93	512
		Сметная прибыль	%	8		177,18	248
		Сметная стоимость:				2391,98	3349
51	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	156,0000		1254,12	195643
		Итого оплата труда:				1228,59	191660
		Накладные расходы	%	98		1204,02	187827
		Сметная прибыль	%	8		196,65	30678
		Сметная стоимость:				2654,80	414148
52	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,8580		258,00	479
53	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	143,0660		163,00	23319
		ФИТИНГИ					
55	2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,0000		2113,00	21130
56	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15 x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,0000		60,00	840
57	2304-0905-1232 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	68,0000		1511,00	102748
60	2304-0905-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые водоразборные, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	24,0000		992,00	23808
61	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	48,0000		711,00	34128
62	2302-0502-1801 РСНБ РК 2015	Угольник, 90°, DN 15 СТ РК 1893-2009	шт.	132,0000		1410,00	186120
63	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96,0000		19,00	1824
64	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	48,0000		676,00	32448

1	2	3	4	5	6	7	8
65	2302-0401-3301 РСНБ РК 2015	Обвод с муфтами DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	92,0000		50,00	4600
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				703608
		Накладные расходы -	Тенге				200840
		Сметная прибыль -	Тенге				72356
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				976804
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				188
		Сметная заработная плата -	Тенге				204939
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)					
117	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	35,0000		2164,30	75750
		Итого оплата труда:				373,40	13069
		Накладные расходы	%	98		365,93	12808
		Сметная прибыль	%	8		202,42	7085
		Сметная стоимость:				2732,65	95642
118	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8,4000		2164,30	18180
		Итого оплата труда:				373,40	3137
		Накладные расходы	%	98		365,93	3074
		Сметная прибыль	%	8		202,42	1700
		Сметная стоимость:				2732,65	22954
119	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	35,0000		1848,87	64711
		Итого оплата труда:				373,40	13069
		Накладные расходы	%	98		365,93	12808
		Сметная прибыль	%	8		177,18	6201
		Сметная стоимость:				2391,98	83720
120	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4,2000		1848,87	7765
		Итого оплата труда:				373,40	1568
		Накладные расходы	%	98		365,93	1537
		Сметная прибыль	%	8		177,18	744
		Сметная стоимость:				2391,98	10046

1	2	3	4	5	6	7	8
121	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	14,0000		1856,12	25985
		Итого оплата труда:				1480,88	20732
		Накладные расходы	%	98		1451,26	20317
		Сметная прибыль	%	8		264,59	3704
		Сметная стоимость:				3571,97	50006
122	2304-0902-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	14,0000		9172,00	128408
123	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	28,0000		476,00	13328
124	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	146,2000		1254,12	183353
		Итого оплата труда:				1228,59	179620
		Накладные расходы	%	98		1204,02	176028
		Сметная прибыль	%	8		196,65	28750
		Сметная стоимость:				2654,80	388131
125	2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x3,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3,9018		229,00	893
126	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x2,8 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	131,9180		143,00	18865
		ФИТИНГИ					
128	2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,0000		2113,00	21130
129	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15 x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,0000		60,00	600
130	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		19,00	19
131	2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		34,00	34
132	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		30,00	30
133	2302-0502-1802 РСНБ РК 2015	Угольник, 90°, DN 15 СТ РК 1893-2009	шт.	1,0000		1599,00	1599
134	2302-0502-1801 РСНБ РК 2015	Угольник, 90°, DN 15 СТ РК 1893-2009	шт.	164,0000		1410,00	231240
135	2304-0905-1233 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		2373,00	2373

1	2	3	4	5	6	7	8
136	2304-0905-1232 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	68,0000		1511,00	102748
139	2304-0905-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые водоразборные, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	24,0000		992,00	23808
140	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	24,0000		711,00	17064
141	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48,0000		19,00	912
146	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	56,0000		5,00	280
147	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,0000		5,00	70
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				939144
		Накладные расходы -	Тенге				226571
		Сметная прибыль -	Тенге				93257
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1258972
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				214
		Сметная заработная плата -	Тенге				231195
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ			Тенге				19441544
		Накладные расходы -	Тенге				7468013
		Сметная прибыль -	Тенге				2152764
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				29062321
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8159
		Сметная заработная плата -	Тенге				7904324

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда

Джалимбетов Д.

ПОДРЯДЧИК:
ПК "Сапак"

Садыков С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "PSE Group"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "СК-Корганстрой"

Даулетбаев Р.