ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-940340001162-20200305-42378844
2. Дата выписки 05.03.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 00000000001
3. Дата совершения оборота 05.03.2020
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Производственный кооператив "Сапак"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. З. Шукурова 26г
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 33001
9.2. номер 0005845
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
10. Категория поставщика
A Комитент
C Экспедитор
E Участник СРП
F Участник договора о совместной деятельности
G Экспортер
I Доверитель
B Комиссионер
D Лизингодатель
10.1. количество
H Международный перевозчик
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ548560000003190612
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A Комитент
C Лизингополучатель
D Участник договора совместной деятельности
E Государственное учреждение
G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H Доверитель
B Комиссионер
20.1. количество
F Нерезидент
I Розничная реализация
J Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ438070103KSN3310000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительные услуги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 940340001162
25.2 Наименование Производственный кооператив "Сапак"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. З. Шукурова 26г
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер Доп. соглашение №1 к договору № 35 от 22.05.2019 г
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 24.02.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 1
32.2 дата 05.03.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

33. № п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
			3/1															
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 60 квартирного жилого дома № 48 на левобережной части р. Сырдария в г. Кызылорда за март 2020 г			усл	1	88 525 784,82	88 525 784,82	0	0	88 525 784,82	12%	10 623 094,18	99 148 879			1	
				Всего по счету				88 525 784,82			88 525 784,82		10 623 094,18	99 148 879				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. [redacted] юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

hLwPCk9YVnHGSmLvcCVHCnt5y6t2tfYYulmuOZx3K4QP+qgrcKDSZ7+AoLRoWIE3
1RSCZ2z3gXMtoKSE5NR46w==

Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда,Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Сапак", Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. З. Шукурова 26г** — **940340001162**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение № 1 от 24.02.2020 г. к договору № 35 от 22.05.2019 год.

Номер документа	Дата составления
1	05.03.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 60 квартирного жилого дома № 48 на левобережной части р. Сырдария в г.Кызылорда за март 2020 г.			усл	1	99 148 879,00	99 148 879,00	10 623 094,18
				Итого	1	x	99 148 879,00	10 623 094,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.03.2020

М.П.

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда
Подрядчик : ПК "Сапак"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 48 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРИЯ В Г. КЫЗЫЛОРДА

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за март месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	60 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 48	75553352	5896030	--	81449382
		Всего по главе	75553352	5896030	--	81449382
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	679980	--	--	679980
		Всего по главе	679980	--	--	679980
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	76233332	5896030	--	82129362
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание 1,08%	823320	--	--	823320
4	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	4430075	4430075
		Всего по главе	823320	--	4430075	5253395
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	77056652	5896030	4430075	87382758
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	1541133	--	--	1541133
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	78597785	5896030	4430075	88923891
		Понижающий коэфф К=0,99552307185	78245909	5869634	4410242	88525785
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%	--	--	10623094	10623094
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ	78245909	5869634	15033337	99148879

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда
_____ Дауалимбетов А.

ПОДРЯДЧИК:
ПК "Сапак"
_____ Садыков С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "PSF Group"
_____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "СК-Корганстрой"
_____ Даулетбаев Р.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ПК «Сапак»
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60 квартирного жилого дома № 48 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за март месяц 2020 года

Код	Код	Дополнительное соглашение к договору №35 от 22.05.2019 года		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	24.02.2020 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**732 480 000**									
В т.ч. за отчетный месяц	**617 937 359**	**88 525 785**							**10 623 094**	**99 148 879**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда

Джалимбетов Д.

ПОДРЯДЧИК:
ПК "Сапак"

Садыков С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "PSE Group"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "СК-Корганстрой"

Даулетбаев Р.

Форма 2В

Заказчик : **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда**
Подрядчик : **ПК "Сапак"**
Дополнительное соглашение №1 от 24.02.2020 года к договору №35 от 22.05.2019 года.
Наименование стройки - **СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 48 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРЬЯ В Г. КЫЗЫЛОРДА**

АКТ

приемки выполненных работ за март месяц 2020 года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,00					
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ					
130	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	6,0800		331,97	2018
		Итого оплата труда:				314,76	1914
		Накладные расходы	%	91		286,43	1741
		Сметная прибыль	%	8		49,47	301
		Сметная стоимость:				667,87	4061
136	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений без поручня	м	10,0000		13734,21	137342
		Итого оплата труда:				464,50	4645
		Накладные расходы	%	118		548,11	5481
		Сметная прибыль	%	8		1142,59	11426
		Сметная стоимость:				15424,90	154249
137	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0295		362621,00	10687
		Итого оплата труда:				198461,58	5849
		Накладные расходы	%	91		180600,04	5323
		Сметная прибыль	%	8		43457,68	1281
		Сметная стоимость:				586678,72	17291
		НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ					
139	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1720		139915,16	24065

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				109789,92	18884
		Накладные расходы	%	69		75755,04	13030
		Сметная прибыль	%	8		17253,62	2968
		Сметная стоимость:				232923,83	40063
140	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,1643		23145,28	3803
		Итого оплата труда:				8636,50	1419
		Накладные расходы	%	69		5959,19	979
		Сметная прибыль	%	8		2328,36	383
		Сметная стоимость:				31432,83	5165
141	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,0077		49108,49	377
		Итого оплата труда:				28445,71	218
		Накладные расходы	%	69		19627,54	151
		Сметная прибыль	%	8		5498,88	42
		Сметная стоимость:				74234,92	570
142	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0077		216670,00	1664
143	2301-0201-0223 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4000		7447,00	40214
144	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Пластина 8х300х300 ГОСТ 23118-2012	т	0,0226		496892,00	11230
145	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1480		93735,73	13873
		Итого оплата труда:				19588,96	2899
		Накладные расходы	%	90		17630,06	2609
		Сметная прибыль	%	8		8909,26	1319
		Сметная стоимость:				120275,05	17801
146	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,1480		9970,93	1476
		Итого оплата труда:				744,67	110
		Накладные расходы	%	90		670,20	99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		851,29	126
		Сметная стоимость:				11492,43	1701
147	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	11,4800		2602,12	29872
		Итого оплата труда:				1609,45	18476
		Накладные расходы	%	92		1480,69	16998
		Сметная прибыль	%	8		326,62	3750
		Сметная стоимость:				4409,43	50620
148	2110-0101-0504 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	12,6969		3069,00	38967
149	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	11,4800		346,02	3972
		Итого оплата труда:				28,40	326
		Накладные расходы	%	90		25,56	293
		Сметная прибыль	%	8		29,73	341
		Сметная стоимость:				401,30	4607
		ЛОТОК					
153	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление металлических решеток	т	1,1878		139915,16	166191
		Итого оплата труда:				109789,92	130408
		Накладные расходы	%	69		75755,04	89982
		Сметная прибыль	%	8		17253,62	20494
		Сметная стоимость:				232923,83	276667
154	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток	т	1,1878		84481,02	100347
		Итого оплата труда:				43486,32	51653
		Накладные расходы	%	93		40442,28	48037
		Сметная прибыль	%	8		9993,86	11871
		Сметная стоимость:				134917,16	160255
		ОГМ-29ШТ					
157	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление ограждений	т конструкций	0,1697		139915,16	23745
		Итого оплата труда:				109789,92	18632
		Накладные расходы	%	69		75755,04	12856
		Сметная прибыль	%	8		17253,62	2928

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				232923,83	39529
158	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж ограждений	т	0,1697		92856,57	15759
		Итого оплата труда:				83779,20	14218
		Накладные расходы	%	69		57807,65	9810
		Сметная прибыль	%	8		12053,14	2046
		Сметная стоимость:				162717,35	27614
159	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1114		216670,00	24128
160	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0353		251663,00	8875
161	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144		213050,00	3065
162	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,9836		191111,00	379088
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				1040757
		Накладные расходы -	Тенге				207391
		Сметная прибыль -	Тенге				99852
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1348000
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				256
		Сметная заработная плата -	Тенге				269653
		РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО-6 ШТ					
167	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	26,4000		2109,10	55680
		Итого оплата труда:				1565,09	41318
		Накладные расходы	%	94		1471,19	38839
		Сметная прибыль	%	8		286,42	7562
		Сметная стоимость:				3866,70	102081
168	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	6,4500		1844,42	11897
		Итого оплата труда:				328,90	2121
		Накладные расходы	%	98		322,32	2079
		Сметная прибыль	%	8		173,34	1118
		Сметная стоимость:				2340,08	15094
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				67577
		Накладные расходы -	Тенге				40918

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				8680
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				117175
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				44
		Сметная заработная плата -	Тенге				43440
		РАЗДЕЛ 10. ОТМОСТКА					
169	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания	47,8500		3632,56	173818
		Итого оплата труда:				1314,23	62886
		Накладные расходы	%	93		1222,23	58484
		Сметная прибыль	%	8		388,38	18584
		Сметная стоимость:				5243,18	250886
170	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	22,3300		23331,08	520983
		Итого оплата труда:				1104,22	24657
		Накладные расходы	%	91		1004,84	22438
		Сметная прибыль	%	8		1946,87	43474
		Сметная стоимость:				26282,79	586895
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				694801
		Накладные расходы -	Тенге				80922
		Сметная прибыль -	Тенге				62058
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				837781
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				93
		Сметная заработная плата -	Тенге				87543
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,00					
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ					
17	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	25,5600		120,87	3090
		Итого оплата труда:				108,12	2763
		Накладные расходы	%	94		101,63	2598
		Сметная прибыль	%	8		17,80	455
		Сметная стоимость:				240,30	6142
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3090
		Накладные расходы -	Тенге				2598
		Сметная прибыль -	Тенге				455
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6142
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2763

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ					
98	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	25,1300		9970,93	250570
		Итого оплата труда:				744,67	18713
		Накладные расходы	%	90		670,20	16842
		Сметная прибыль	%	8		851,29	21393
		Сметная стоимость:				11492,43	288805
101	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	1422,7800		346,02	492304
		Итого оплата труда:				28,40	40408
		Накладные расходы	%	90		25,56	36367
		Сметная прибыль	%	8		29,73	42294
		Сметная стоимость:				401,30	570965
102	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	171,6000		3441,52	590565
		Итого оплата труда:				1311,09	224983
		Накладные расходы	%	90		1179,98	202485
		Сметная прибыль	%	8		369,72	63444
		Сметная стоимость:				4991,22	856494
103	1115-0404-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие потолков маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2	171,6000		721,98	123891
		Итого оплата труда:				198,43	34051
		Накладные расходы	%	80		158,75	27241
		Сметная прибыль	%	8		70,46	12091
		Сметная стоимость:				951,18	163223
104	1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	3345,0000		331,69	1109514
		Итого оплата труда:				122,27	408981
		Накладные расходы	%	92		112,49	376263
		Сметная прибыль	%	8		35,53	118862
		Сметная стоимость:				479,71	1604639

1	2	3	4	5	6	7	8
105	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	319,2600		85,79	27389
		Итого оплата труда:				62,07	19816
		Накладные расходы	%	92		57,10	18230
		Сметная прибыль	%	8		11,43	3650
		Сметная стоимость:				154,32	49268
106	1115-0403-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска суриком перил	м2	47,8890		85,07	4074
		Итого оплата труда:				57,08	2733
		Накладные расходы	%	80		45,66	2187
		Сметная прибыль	%	8		10,46	501
		Сметная стоимость:				141,18	6761
109	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка ПОВЕРХУ КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен	м2	234,0000		1064,49	249090
		Итого оплата труда:				686,61	160666
		Накладные расходы	%	80		549,29	128533
		Сметная прибыль	%	8		129,10	30210
		Сметная стоимость:				1742,87	407833
110	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	234,0000		331,97	77680
		Итого оплата труда:				314,76	73653
		Накладные расходы	%	91		286,43	67025
		Сметная прибыль	%	8		49,47	11576
		Сметная стоимость:				667,87	156281
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-7ШТ					
113	1110-0205-0101 РСНБ РК 2015	Устройство жалюзи	м2	0,1120		193,46	22
		Итого оплата труда:				169,83	19
		Накладные расходы	%	90		152,85	17
		Сметная прибыль	%	8		27,70	3
		Сметная стоимость:				374,01	42
114	2107-0205-0201 РСНБ РК 2015	Рейки из хвойных неантисептированных пород	м3	0,1120		34697,00	3886
115	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	7,5600		9792,00	74028

1	2	3	4	5	6	7	8
118	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	2,0503		9970,93	20443
		Итого оплата труда:				744,67	1527
		Накладные расходы	%	90		670,20	1374
		Сметная прибыль	%	8		851,29	1745
		Сметная стоимость:				11492,43	23563
119	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	39,9000		346,02	13806
		Итого оплата труда:				28,40	1133
		Накладные расходы	%	90		25,56	1020
		Сметная прибыль	%	8		29,73	1186
		Сметная стоимость:				401,30	16012
120	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	7,0000		835,00	5845
121	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная	шт	7,0000		490,00	3430
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-6ШТ					
122	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	29,7000		617,96	18353
		Итого оплата труда:				206,27	6126
		Накладные расходы	%	92		189,77	5636
		Сметная прибыль	%	8		64,62	1919
		Сметная стоимость:				872,35	25909
123	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	29,7000		94,03	2793
		Итого оплата труда:				5,06	150
		Накладные расходы	%	92		4,66	138
		Сметная прибыль	%	8		7,90	234
		Сметная стоимость:				106,58	3166
124	1112-0101-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки из битумной мастики	м2	29,7000		2826,64	83951
		Итого оплата труда:				291,91	8670
		Накладные расходы	%	92		268,56	7976
		Сметная прибыль	%	8		247,62	7354
		Сметная стоимость:				3342,81	99281
125	1112-0101-0403 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	м	18,0000		3272,60	58907

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				572,61	10307
		Накладные расходы	%	92		526,80	9482
		Сметная прибыль	%	8		303,95	5471
		Сметная стоимость:				4103,36	73860
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-4шт					
128	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,3600		90144,95	32452
		Итого оплата труда:				20169,18	7261
		Накладные расходы	%	90		18152,26	6535
		Сметная прибыль	%	8		8663,78	3119
		Сметная стоимость:				116960,99	42106
129	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,1280		62849,91	8045
		Итого оплата труда:				37278,46	4772
		Накладные расходы	%	69		25722,14	3292
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	907
		Сметная стоимость:				95657,81	12244
130	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1280		521272,00	66723
133	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	4,0000		4249,00	16996
		ВЕНТКАНАЛ					
144	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	223,2000		1064,49	237593
		Итого оплата труда:				686,61	153251
		Накладные расходы	%	80		549,29	122601
		Сметная прибыль	%	8		129,10	28816
		Сметная стоимость:				1742,87	389009
145	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	223,2000		71,49	15956
		Итого оплата труда:				53,00	11829
		Накладные расходы	%	80		42,40	9463
		Сметная прибыль	%	8		9,11	2034

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				123,00	27453
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				3588304
		Накладные расходы -	Тенге				1042707
		Сметная прибыль -	Тенге				370482
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5001493
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1226
		Сметная заработная плата -	Тенге				1189050
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА					
		ВИТРАЖИ ВН-2-14ШТ					
166	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	378,7618		6087,66	2305773
		Итого оплата труда:				4858,25	1840120
		Накладные расходы	%	69		3352,19	1269683
		Сметная прибыль	%	8		755,19	286036
		Сметная стоимость:				10195,04	3861493
167	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	378,7618		21148,00	8010055
168	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	Детали крепления	т	0,2726		690433,00	188220
169	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	28,6557		1009,31	28922
		Итого оплата труда:				194,82	5583
		Накладные расходы	%	90		175,34	5025
		Сметная прибыль	%	8		94,77	2716
		Сметная стоимость:				1279,42	36663
170	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	28,6557		1980,00	56738
171	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	28,6556		1392,97	39916
		Итого оплата труда:				372,24	10667
		Накладные расходы	%	80		297,79	8533
		Сметная прибыль	%	8		135,26	3876
		Сметная стоимость:				1826,02	52326
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				10629625
		Накладные расходы -	Тенге				1283241
		Сметная прибыль -	Тенге				953029
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12865895
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1602

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1856370
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ					
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ					
172	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	180,1800		2400,02	432435
		Итого оплата труда:				1030,62	185696
		Накладные расходы	%	90		927,55	167127
		Сметная прибыль	%	8		266,21	47965
		Сметная стоимость:				3593,78	647526
173	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	459,9000		3832,57	1762599
		Итого оплата труда:				1171,73	538880
		Накладные расходы	%	90		1054,56	484992
		Сметная прибыль	%	8		390,97	179807
		Сметная стоимость:				5278,10	2427397
174	2109-0102-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	м2	16,3800		17367,00	284471
175	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2	170,1000		11758,00	2000036
176	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	м2	100,8000		11999,00	1209499
177	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние	м2	88,2000		11999,00	1058312
178	2109-0102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м2	100,8000		11725,00	1181880
179	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	163,8000		11725,00	1920555
180	1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Двери прочие (ДО 21-8, ДО 21-13). Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках	м2 площади остекления	264,6000		2499,09	661260
		Итого оплата труда:				770,27	203812
		Накладные расходы	%	80		616,21	163050
		Сметная прибыль	%	8		249,22	65945
		Сметная стоимость:				3364,53	890255
181	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	336,0000		3714,00	1247904

1	2	3	4	5	6	7	8
182	2109-0404-0402 РСНБ РК 2015	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	336,0000		2554,00	858144
183	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	672,0000		490,00	329280
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				12946375
		Накладные расходы -	Тенге				815168
		Сметная прибыль -	Тенге				1100924
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				14862467
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				951
		Сметная заработная плата -	Тенге				928388
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ					
		Л1-5ШТ					
194	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)	т	1,6366		62849,91	102857
		Итого оплата труда:				37278,46	61008
		Накладные расходы	%	69		25722,14	42096
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	11596
		Сметная стоимость:				95657,81	156549
195	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,6366		521272,00	853088
196	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)	т	0,3444		62849,91	21646
		Итого оплата труда:				37278,46	12839
		Накладные расходы	%	69		25722,14	8859
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	2440
		Сметная стоимость:				95657,81	32945
197	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,3444		521272,00	179526
		Л2-1ШТ					
210	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)	т	0,3273		62849,91	20571
		Итого оплата труда:				37278,46	12202
		Накладные расходы	%	69		25722,14	8419
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	2319
		Сметная стоимость:				95657,81	31310

1	2	3	4	5	6	7	8
211	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,3273		521272,00	170618
212	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)	т	0,0689		62849,91	4329
		Итого оплата труда:				37278,46	2568
		Накладные расходы	%	69		25722,14	1772
		Сметная прибыль	%	8		7085,76	488
		Сметная стоимость:				95657,81	6589
213	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0689		521272,00	35905
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				1388540
		Накладные расходы -	Тенге				61145
		Сметная прибыль -	Тенге				115974
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1565659
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				81
		Сметная заработная плата -	Тенге				88616
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА					
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
257	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	16,3200		2140,94	34940
		Итого оплата труда:				999,99	16320
		Накладные расходы	%	90		899,99	14688
		Сметная прибыль	%	8		243,28	3970
		Сметная стоимость:				3284,21	53598
258	1134-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	16,3200		739,60	12070
		Итого оплата труда:				733,68	11974
		Накладные расходы	%	76		557,60	9100
		Сметная прибыль	%	8		103,78	1694
		Сметная стоимость:				1400,97	22864
259	2111-0203-0202 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	1,6810		10387,00	17460

1	2	3	4	5	6	7	8
260	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки ТАМБУРА. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	16,3200		729,47	11905
		Итого оплата труда:				440,81	7194
		Накладные расходы	%	80		352,65	5755
		Сметная прибыль	%	8		86,57	1413
		Сметная стоимость:				1168,69	19073
262	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	335,3000		729,47	244593
		Итого оплата труда:				440,81	147804
		Накладные расходы	%	80		352,65	118243
		Сметная прибыль	%	8		86,57	29027
		Сметная стоимость:				1168,69	391863
263	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	597,5600		1282,15	766160
		Итого оплата труда:				829,63	495756
		Накладные расходы	%	80		663,71	396605
		Сметная прибыль	%	8		155,67	93021
		Сметная стоимость:				2101,52	1255786
264	1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	753,1200		2398,75	1806546
		Итого оплата труда:				1296,30	976266
		Накладные расходы	%	80		1037,04	781013
		Сметная прибыль	%	8		274,86	207005
		Сметная стоимость:				3710,65	2794564
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				2893675
		Накладные расходы -	Тенге				1325404
		Сметная прибыль -	Тенге				337526
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4556605
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1570
		Сметная заработная плата -	Тенге				1655314

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
282	1115-0201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	255,0000		3997,25	1019298
		Итого оплата труда:				3349,84	854209
		Накладные расходы	%	80		2679,87	683367
		Сметная прибыль	%	8		534,17	136213
		Сметная стоимость:				7211,29	1838879
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				1019298
		Накладные расходы -	Тенге				683367
		Сметная прибыль -	Тенге				136214
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1838879
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				659
		Сметная заработная плата -	Тенге				854209
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1, 2					
1	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 РС125425)	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2,0000		475,01	950
		Итого оплата труда:				442,61	885
		Накладные расходы	%	98		433,76	868
		Сметная прибыль	%	8		72,70	145
		Сметная стоимость:				981,47	1963
2	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Прибор учета расхода тепловой энергий в комплекте с расходомерами ПИТЕРФЛОУ Д 32ММ ТВ-7	шт.	2,0000		363155,63	726311
3	1118-0701-0107 РСНБ РК 2015 РС125425)	Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка	шт.	4,0000		135261,42	541046
		Итого оплата труда:				12284,87	49139
		Накладные расходы	%	98		12039,17	48157
		Сметная прибыль	%	8		11784,05	47136
		Сметная стоимость:				159084,64	636339
4	1118-0801-0301 РСНБ РК 2015 РС125425)	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	4,0000		11251,04	45004

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1815,07	7260
		Накладные расходы	%	98		1778,76	7115
		Сметная прибыль	%	8		1042,38	4170
		Сметная стоимость:				14072,19	56289
5	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Теплообменник пластинчатый разборный одноходовой для системы ГВС 2 ступени. Q 94,910кВт BT-12-14 DN 40мм	шт.	2,0000		305503,21	611006
6	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Теплообменник пластинчатый разборный одноходовой для системы ГВС 1 ступени. Q 77кВт BT-12-14 DN 40мм	шт.	2,0000		305503,21	611006
7	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015 РС125425)	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм	регулят	2,0000		4768,86	9538
		Итого оплата труда:				4590,42	9181
		Накладные расходы	%	98		4498,61	8997
		Сметная прибыль	%	8		741,40	1483
		Сметная стоимость:				10008,87	20018
8	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Регулятор перепада давления: ВРПД DN 15мм для системы отпления и ГВС Kvs 2,5м3/ч	шт.	2,0000		113976,96	227954
9	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Импульсная трубка для регулятора перепада давления	шт.	4,0000		4641,43	18566
10	1116-0601-0302 РСНБ РК 2015 РС125425)	Установка клапанов РЕГУЛИРУЮЩИЙ диам. ДО 40 мм	1шт	4,0000		3527,56	14110
		Итого оплата труда:				1946,86	7787
		Накладные расходы	%	98		1907,92	7632
		Сметная прибыль	%	8		434,84	1739
		Сметная стоимость:				5870,33	23481
11	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Седельно регулирующий клапан для системы отопления ВКСР DN 15мм Kvs 4,0м3/ч	шт.	2,0000		112681,91	225364
12	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Седельно регулирующий клапан для системы отопления ВКСР DN 15мм Kvs 6,3м3/ч	шт.	2,0000		112681,91	225364
13	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 РС125425)	Шкаф управления и регулирования	шкаф	2,0000		22307,19	44614
		Итого оплата труда:				16257,60	32515
		Накладные расходы	%	72		11705,47	23411
		Сметная прибыль	%	8		2721,01	5442

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				36733,67	73467
14	ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Шкаф управления 5 системами отопления ВШУ 12-33.22	шт.	2,0000		168730,71	337461
15	1311-0203-0106 РСНБ РК 2015 РС125425)	Монтаж датчика температуры теплоносителя	шт	8,0000		7600,37	60803
		Итого оплата труда:				6013,28	48106
		Накладные расходы	%	75		4509,96	36080
		Сметная прибыль	%	8		968,83	7751
		Сметная стоимость:				13079,15	104633
16	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Датчик теплоносителя погружной ТВП (для ВТР20И) ТСП-Н5	шт.	8,0000		9461,25	75690
17	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 РС125425)	Монтаж датчика температуры наружного воздуха	шт	2,0000		3199,72	6399
		Итого оплата труда:				2957,68	5915
		Накладные расходы	%	75		2218,26	4437
		Сметная прибыль	%	8		433,44	867
		Сметная стоимость:				5851,42	11703
18	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Датчик температуры наружного воздуха ТВН (для ВТР20И) ТСП-Н5	шт.	2,0000		8024,46	16049
19	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 РС125425)	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,0000		17330,20	34660
		Итого оплата труда:				13972,30	27945
		Накладные расходы	%	98		13692,85	27386
		Сметная прибыль	%	8		2481,84	4964
		Сметная стоимость:				33504,90	67010
20	ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Насос циркуляционный для системы отопления G 3,4М3/Ч, Н	шт.	4,0000		97114,82	388459
22	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Кран шаровой латунный, муфтовый вн/вн DN 15	шт.	12,0000		625,98	7512
37	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015 РС125425)	Фильтр сетчатый, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	6,0000		1197,97	7188
		Итого оплата труда:				1028,54	6171
		Накладные расходы	%	98		1007,97	6048

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		176,48	1059
		Сметная стоимость:				2382,42	14295
38	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Фильтр сетчатый фланцевый PN 16 DN 50	шт.	4,0000		14039,57	56158
39	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Фильтр сетчатый фланцевый PN 16 DN 50	шт.	2,0000		14039,57	28079
40	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015 РС125425)	Фильтр сетчатый, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2,0000		1190,48	2381
		Итого оплата труда:				1028,70	2057
		Накладные расходы	%	98		1008,12	2016
		Сметная прибыль	%	8		175,89	352
		Сметная стоимость:				2374,49	4749
41	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Фильтр сетчатый фланцевый PN 16 DN 40	шт.	2,0000		13434,11	26868
42	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 РС125425)	Фильтр сетчатый, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2,0000		971,08	1942
		Итого оплата труда:				854,27	1709
		Накладные расходы	%	98		837,18	1674
		Сметная прибыль	%	8		144,66	289
		Сметная стоимость:				1952,93	3906
43	СТ ПРАЙС ЛИСТРС125425)	Фильтр сетчатый муфтовый PN 16 DN 25	шт.	2,0000		1479,38	2959
44	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РС125425)	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	40,0000		2472,69	98908
		Итого оплата труда:				256,06	10242
		Накладные расходы	%	98		250,94	10037
		Сметная прибыль	%	8		217,89	8716
		Сметная стоимость:				2941,51	117661
45	2304-0905-1811 РСНБ РК 2015 РС125425)	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000		1425,00	5700

1	2	3	4	5	6	7	8
46	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РС125425)	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	28,0000		397,44	11128
		Итого оплата труда:				336,22	9414
		Накладные расходы	%	98		329,50	9226
		Сметная прибыль	%	8		58,16	1628
		Сметная стоимость:				785,10	21983
47	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015 РС125425)	Термометры прямые в оправе	шт	28,0000		1698,00	47544
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4516723
Стоимость оборудования -			Тенге				725921
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				725921
		Накладные расходы -	Тенге				193083
		Сметная прибыль -	Тенге				318711
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5028517
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				212
		Сметная заработная плата -	Тенге				218328
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000					
74	1118-0301-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РС125425)	Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 32 мм. Установка	м труб нитки регистра	0,6000		885,98	532
		Итого оплата труда:				159,67	96
		Накладные расходы	%	98		156,47	94
		Сметная прибыль	%	8		83,40	50
		Сметная стоимость:				1125,85	676
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				532
		Накладные расходы -	Тенге				94
		Сметная прибыль -	Тенге				50
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				676
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				96
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000					

1	2	3	4	5	6	7	8
80	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015 РС125425)	Установка чугунных радиаторов	1кВт	241,8000		18029,40	4359509
		Итого оплата труда:				753,67	182237
		Накладные расходы	%	98		738,59	178592
		Сметная прибыль	%	8		1501,44	363048
		Сметная стоимость:				20269,44	4901150
81	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10РС125425)	Установка кранов воздушных	комплект	325,0000		255,49	83034
		Итого оплата труда:				144,86	47079
		Накладные расходы	%	98		141,96	46138
		Сметная прибыль	%	8		31,80	10334
		Сметная стоимость:				429,25	139505
90	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 РС125425)	Фильтр, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	30,0000		971,08	29133
		Итого оплата труда:				854,27	25628
		Накладные расходы	%	98		837,18	25115
		Сметная прибыль	%	8		144,66	4340
		Сметная стоимость:				1952,93	58588
91	2304-1013-1903 РСНБ РК 2015 РС125425)	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	30,0000		2057,00	61710
95	2305-1501-1004 РСНБ РК 2015 РС125425)	Теплосчетчик механический компактный Pollucom, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	60,0000		97604,00	5856240
104	2305-1207-0901 РСНБ РК 2015 РС125425)	Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	120,0000		2374,00	284880
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				10674506
		Накладные расходы -	Тенге				249845
		Сметная прибыль -	Тенге				873948
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11798299
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				249
		Сметная заработная плата -	Тенге				254944

РАЗДЕЛ 5. ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8
122	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10РС125425)	Установка вентиляционных пластмассовых решеток	шт	213,0000		1274,22	271408
		Итого оплата труда:				1114,70	237431
		Накладные расходы	%	98		1092,41	232683
		Сметная прибыль	%	8		189,33	40327
		Сметная стоимость:				2555,95	544418
123	2305-0306-0307 РСНБ РК 2015 РС125425)	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 100 мм	шт.	213,0000		2897,00	617061
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				888469
		Накладные расходы -	Тенге				232683
		Сметная прибыль -	Тенге				89692
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1210844
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				242
		Сметная заработная плата -	Тенге				237431

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)

1	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1,0000		21563,41	21563
		Итого оплата труда:				8596,36	8596
		Накладные расходы	%	98		8424,43	8424
		Сметная прибыль	%	8		2399,03	2399
		Сметная стоимость:				32386,87	32387
2	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Счетчики воды универсальные СВУ-32 с импульсным выходом	шт.	1,0000		25875,00	25875
3	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1,0000		970,18	970
		Итого оплата труда:				848,50	849
		Накладные расходы	%	98		831,53	832
		Сметная прибыль	%	8		144,14	144
		Сметная стоимость:				1945,85	1946
4	2304-1013-0706 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,0000		4924,00	4924

1	2	3	4	5	6	7	8
5	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	2,0000		202,00	404
6	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2000		501,00	100
7	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2000		650,00	130
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				53967
		Накладные расходы -	Тенге				9256
		Сметная прибыль -	Тенге				5058
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				68281
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
		Сметная заработная плата -	Тенге				9445
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)					
		ФИТИНГИ					
58	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	60,0000		971,08	58265
		Итого оплата труда:				854,27	51256
		Накладные расходы	%	98		837,18	50231
		Сметная прибыль	%	8		144,66	8680
		Сметная стоимость:				1952,93	117176
59	2302-0401-3701 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60,0000		435,00	26100
66	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	180,0000		932,00	167760
67	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	120,0000		932,00	111840
69	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом	шт.	60,0000		5732,14	343929
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				707894
		Накладные расходы -	Тенге				50230
		Сметная прибыль -	Тенге				60650
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				818774
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				49
		Сметная заработная плата -	Тенге				51256
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(НИЖЕ 0,000)					
		НАСОСЫ					
103	ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ	Насосы циркуляционные с частотным преобразователем модели WILO Stratos 30/1-12 CAN PN 10	шт.	4,0000		279446,86	1117787

1	2	3	4	5	6	7	8
105	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8,0000		391,00	3128
107	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	8,0000		10909,00	87272
108	2304-1001-0802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	4,0000		5507,00	22028
109	2304-0702-0204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,0000		2511,00	10044
110	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	32,0000		749,00	23968
112	2303-0301-0403 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды модели М-Т 90 QN 2,5 AN, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Flodis	шт.	2,0000		38926,00	77852
113	2303-0301-0404 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды модели М-Т 90 QN 2,5 AN, DN 25, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Flodis	шт.	2,0000		48906,00	97812
114	2303-0301-0405 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды модели М-Т 90 QN 2,5 AN, DN 32, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Flodis	шт.	2,0000		50566,00	101132
116	ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф управления насосами в системах водоснабжения, повышения давления и циркуляций Control MPC-S 3x1,1;0,3 SD-II СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.	2,0000		1183482,14	2366964
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				3907988
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				3484752
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				3484752
		Сметная прибыль -	Тенге				33859
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3941847
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)					
		ФИТИНГИ					
137	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	60,0000		971,08	58265
		Итого оплата труда:				854,27	51256
		Накладные расходы	%	98		837,18	50231
		Сметная прибыль	%	8		144,66	8680
		Сметная стоимость:				1952,93	117176
138	2302-0401-3701 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60,0000		435,00	26100
142	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	120,0000		932,00	111840
143	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	60,0000		932,00	55920

1	2	3	4	5	6	7	8
145	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик	шт.	7,0000		1959,00	13713
149	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом	шт.	60,0000		5732,14	343929
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				609767
		Накладные расходы -	Тенге				50230
		Сметная прибыль -	Тенге				52800
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				712797
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				49
		Сметная заработная плата -	Тенге				51256
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"					
157	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	72,0000		641,42	46182
		Итого оплата труда:				633,65	45623
		Накладные расходы	%	98		620,98	44711
		Сметная прибыль	%	8		100,99	7271
		Сметная стоимость:				1363,39	98164
158	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	71,8560		832,00	59784
159	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии, диаметр 100 мм	шт	4,0000		3653,00	14612
160	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Прочистка диам.100 мм	шт.	20,0000		2541,00	50820
161	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	43,0000		1214,77	52235
		Итого оплата труда:				620,23	26670
		Накладные расходы	%	99		614,03	26403
		Сметная прибыль	%	8		146,30	6291
		Сметная стоимость:				1975,09	84929
162	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	17,0000		1790,11	30432
		Итого оплата труда:				914,78	15551
		Накладные расходы	%	99		905,63	15396
		Сметная прибыль	%	8		215,66	3666
		Сметная стоимость:				2911,39	49494
163	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	3,0000		2425,53	7277
		Итого оплата труда:				1239,16	3717
		Накладные расходы	%	99		1226,76	3680

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		292,18	877
		Сметная стоимость:				3944,48	11833
164	2302-0304-2410 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая, DN 110	шт.	20,0000		5349,00	106980
165	2302-0303-1106 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 45°, DN 110	шт.	23,0000		2400,00	55200
166	2302-0303-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 45° DN 110	шт.	17,0000		1298,00	22066
167	2302-0303-6806 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная 45° DN 110	шт.	3,0000		2680,00	8040
168	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (на Выпуск)	м	20,0000		641,42	12828
		Итого оплата труда:				633,65	12673
		Накладные расходы	%	98		620,98	12420
		Сметная прибыль	%	8		100,99	2020
		Сметная стоимость:				1363,39	27268
169	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	19,9600		832,00	16607
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				483063
		Накладные расходы -	Тенге				102609
		Сметная прибыль -	Тенге				46854
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				632526
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				99
		Сметная заработная плата -	Тенге				104235
		РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"					
170	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	230,0000		641,42	147527
		Итого оплата труда:				633,65	145741
		Накладные расходы	%	98		620,98	142826
		Сметная прибыль	%	8		100,99	23228
		Сметная стоимость:				1363,39	313581
171	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	229,5400		832,00	190977
172	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	210,0000		663,58	139351

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				660,29	138662
		Накладные расходы	%	98		647,09	135888
		Сметная прибыль	%	8		104,85	22019
		Сметная стоимость:				1415,52	297258
173	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	209,5800		273,00	57215
174	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии, диаметр 100 мм	шт	21,0000		3653,00	76713
175	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Прочистка диам.100 мм	шт.	25,0000		2541,00	63525
176	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	221,0000		1214,77	268463
		Итого оплата труда:				620,23	137070
		Накладные расходы	%	99		614,03	135700
		Сметная прибыль	%	8		146,30	32333
		Сметная стоимость:				1975,09	436496
177	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	227,0000		1790,11	406354
		Итого оплата труда:				914,78	207654
		Накладные расходы	%	99		905,63	205578
		Сметная прибыль	%	8		215,66	48955
		Сметная стоимость:				2911,39	660886
178	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	25,0000		2425,53	60638
		Итого оплата труда:				1239,16	30979
		Накладные расходы	%	99		1226,76	30669
		Сметная прибыль	%	8		292,18	7305
		Сметная стоимость:				3944,48	98612
179	2302-0403-2704 РСНБ РК 2015	Крестовина двухплоскостная правого исполнения полипропиленовая PP-R, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	25,0000		981,00	24525
180	2302-0303-1106 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 45° DN 100	шт.	85,0000		2400,00	204000
181	2302-0303-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 45° DN 110	шт.	35,0000		1298,00	45430
182	2302-0303-2606 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 110	шт.	62,0000		1877,00	116374
183	2302-0403-1405 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	60,0000		192,00	11520
184	2302-0303-2602 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 50	шт.	70,0000		491,00	34370
185	2302-0303-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 45° DN 50	шт.	60,0000		679,00	40740

1	2	3	4	5	6	7	8
186	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° DN 110	шт.	76,0000		2745,00	208620
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				2096343
		Накладные расходы -	Тенге				650660
		Сметная прибыль -	Тенге				219760
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2966763
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				639
		Сметная заработная плата -	Тенге				660106
		РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная					
200	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	24,2000		3350,60	81085
		Итого оплата труда:				483,18	11693
		Накладные расходы	%	98		473,52	11459
		Сметная прибыль	%	8		305,93	7403
		Сметная стоимость:				4130,05	99947
202	ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ	Насос дренажный погружной, модель Wilo EMU KS	шт.	4,0000		421339,29	1685357
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				1766442
Стоимость оборудования -			Тенге				1685357
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				1685357
		Накладные расходы -	Тенге				11459
		Сметная прибыль -	Тенге				7403
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1785304
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
		Сметная заработная плата -	Тенге				11693
		РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-самотечная					
206	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	65,0000		663,58	43132
		Итого оплата труда:				660,29	42919
		Накладные расходы	%	98		647,09	42061
		Сметная прибыль	%	8		104,85	6815
		Сметная стоимость:				1415,52	92009
207	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	64,8700		273,00	17710

1	2	3	4	5	6	7	8
208	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	1,0000		2425,53	2426
		Итого оплата труда:				1239,16	1239
		Накладные расходы	%	99		1226,76	1227
		Сметная прибыль	%	8		292,18	292
		Сметная стоимость:				3944,48	3944
209	2302-0403-2704 РСНБ РК 2015	Крестовина двухплоскостная правого исполнения полипропиленовая PP-R, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1,0000		981,00	981
210	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Прочистка диам.50 мм	шт.	9,0000		2541,00	22869
211	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	30,0000		1214,77	36443
		Итого оплата труда:				620,23	18607
		Накладные расходы	%	99		614,03	18421
		Сметная прибыль	%	8		146,30	4389
		Сметная стоимость:				1975,09	59253
212	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	18,0000		1790,11	32222
		Итого оплата труда:				914,78	16466
		Накладные расходы	%	99		905,63	16301
		Сметная прибыль	%	8		215,66	3882
		Сметная стоимость:				2911,39	52405
213	2302-0303-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 45° DN 50	шт.	12,0000		679,00	8148
214	2302-0303-1103 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 45° DN 50	шт.	12,0000		709,00	8508
215	2302-0304-2406 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая, DN 50	шт.	12,0000		1491,00	17892
216	2302-0303-2602 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 50	шт.	6,0000		491,00	2946
217	2302-0303-1702 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° DN 50	шт.	6,0000		649,00	3894
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				197170
		Накладные расходы -	Тенге				78010
		Сметная прибыль -	Тенге				22014
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				297194
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				75
		Сметная заработная плата -	Тенге				79231

РАЗДЕЛ 10. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"-самотечная

1	2	3	4	5	6	7	8
218	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	105,0000		663,58	69675
		Итого оплата труда:				660,29	69331
		Накладные расходы	%	98		647,09	67944
		Сметная прибыль	%	8		104,85	11010
		Сметная стоимость:				1415,52	148629
219	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	104,7900		273,00	28608
220	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	30,0000		7356,58	220697
		Итого оплата труда:				514,09	15423
		Накладные расходы	%	98		503,81	15114
		Сметная прибыль	%	8		628,83	18865
		Сметная стоимость:				8489,22	254677
221	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии, диаметр 50 мм	шт	18,0000		3653,00	65754
222	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	24,0000		1790,11	42963
		Итого оплата труда:				914,78	21955
		Накладные расходы	%	99		905,63	21735
		Сметная прибыль	%	8		215,66	5176
		Сметная стоимость:				2911,39	69873
223	2302-0303-2602 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 50	шт.	24,0000		491,00	11784
224	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	48,0000		1214,77	58309
		Итого оплата труда:				620,23	29771
		Накладные расходы	%	99		614,03	29473
		Сметная прибыль	%	8		146,30	7023
		Сметная стоимость:				1975,09	94805
225	2302-0303-1103 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 45° DN 50	шт.	48,0000		709,00	34032
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				531822
		Накладные расходы -	Тенге				134266
		Сметная прибыль -	Тенге				53288
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				719376
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				129
		Сметная заработная плата -	Тенге				136479

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ					
2	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	60,0000		39836,00	2390160
4	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели Gallus G4, производительностью от 0,04 м 3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	60,0000		11682,00	700920
		УСТАНОВКА КРАНОВ					
8	2304-0909-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	120,0000		7713,00	925560
9	2304-0909-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,0000		10137,00	121644
10	2302-0103-0202 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	240,0000		273,00	65520
11	2302-0103-0202 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	24,0000		273,00	6552
		УКЛАДКА ТРУБ					
12	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	216,0000		338,36	73086
		Итого оплата труда:				312,47	67494
		Накладные расходы	%	98		306,22	66144
		Сметная прибыль	%	8		51,57	11138
		Сметная стоимость:				696,15	150369
13	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 22х2 мм	м	216,0000		203,00	43848
14	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	158,0000		339,56	53651
		Итого оплата труда:				312,47	49371
		Накладные расходы	%	98		306,22	48383
		Сметная прибыль	%	8		51,66	8163
		Сметная стоимость:				697,45	110197
15	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	м	177,0000		417,00	73809
16	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	19,0000		1077,54	20473
		Итого оплата труда:				920,12	17482
		Накладные расходы	%	99		910,92	17307
		Сметная прибыль	%	8		159,08	3022
		Сметная стоимость:				2147,54	40803

1	2	3	4	5	6	7	8
17	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. ПрокладкаФУТЛЯР	м трубопровода	19,0000		450,79	8565
		Итого оплата труда:				399,19	7585
		Накладные расходы	%	98		391,20	7433
		Сметная прибыль	%	8		67,36	1280
		Сметная стоимость:				909,35	17278
18	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80ФУТЛЯР	м	19,0000		987,00	18753
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,1060		875424,89	92813
		Итого оплата труда:				528635,72	56046
		Накладные расходы	%	99		523349,36	55485
		Сметная прибыль	%	8		111901,94	11864
		Сметная стоимость:				1510676,19	160162
20	2302-0101-0604 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 33,7 мм, толщиной стенки 2,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	48,0000		579,00	27792
21	2302-0101-0140 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 33,7х2,3; 21,3х2,0 мм	шт	216,0000		300,00	64800
22	2302-0101-1003 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 33,7 мм х 2,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	48,0000		270,00	12960
23	2302-0801-0101 РСНБ РК 2015	Угольники прямые 15 мм	10 шт.	6,0000		1705,00	10230
24	2302-1199-9927 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	120,0000		27,00	3240
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗ-ВО К СТЕНЕ					
25	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0090		679631,61	6117
		Итого оплата труда:				51165,04	460
		Накладные расходы	%	118		60374,75	543
		Сметная прибыль	%	8		59200,51	533
		Сметная стоимость:				799206,87	7193
		ПРОБИВКА ОТВЕРСТИИ ЧЕРЕЗ СТЕНУ					
29	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	отверст.	60,0000		507,92	30475
		Итого оплата труда:				386,55	23193
		Накладные расходы	%	84		324,70	19482
		Сметная прибыль	%	8		66,61	3997

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				899,23	53954
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				4750968
		Накладные расходы -	Тенге				214780
		Сметная прибыль -	Тенге				397259
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5363007
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				195
		Сметная заработная плата -	Тенге				221632

СЛАБЫЕ ТОКИ

РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

1	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	250,0000		246,32	61580
		Итого оплата труда:				193,24	48310
		Накладные расходы	%	72		139,13	34783
		Сметная прибыль	%	8		30,84	7709
		Сметная стоимость:				416,29	104072
2	2306-0701-0202 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический телефонные ОК-4-G.652.D-CF-7,0-3006	км	0,2500		192123,00	48031
3	1308-0201-2703 РСНБ РК 2015	Муфта ОПТИЧЕСКАЯ	шт	1,0000		10663,46	10663
		Итого оплата труда:				8730,42	8730
		Накладные расходы	%	72		6285,90	6286
		Сметная прибыль	%	8		1355,95	1356
		Сметная стоимость:				18305,31	18305
4	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Муфта оптическая GJS-M 96	комплект	1,0000		8963,39	8963
5	1310-0901-1115 РСНБ РК 2015	Оптический разъем	шт	6,0000		3445,52	20673
		Итого оплата труда:				2882,88	17297
		Накладные расходы	%	72		2075,67	12454
		Сметная прибыль	%	8		441,70	2650
		Сметная стоимость:				5962,89	35777
6	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Оптический разъем FC M8x0,75	шт	6,0000		3071,43	18429
7	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	36,0000		558,77	20116
		Итого оплата труда:				554,50	19962
		Накладные расходы	%	61		338,25	12177
		Сметная прибыль	%	8		71,76	2583
		Сметная стоимость:				968,78	34876
8	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Оптическая распределительная коробка со сплиттером ОРК-16С	шт	6,0000		18928,57	113571
9	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Оптическая коробка КРМ	шт	30,0000		8723,21	261696

1	2	3	4	5	6	7	8
10	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	250,0000		259,71	64928
		Итого оплата труда:				172,18	43045
		Накладные расходы	%	72		123,97	30992
		Сметная прибыль	%	8		30,69	7674
		Сметная стоимость:				414,37	103593
11	2301-0501-1804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	250,0000		534,00	133500
12	2113-0814-2201 РСНБ РК 2015	Скобы	т	0,0088		545120,00	4805
13	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели	кг	2,1800		998,00	2176
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				769131
		Накладные расходы -	Тенге				96692
		Сметная прибыль -	Тенге				69266
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				935089
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				121
		Сметная заработная плата -	Тенге				137345
		РАЗДЕЛ 2. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ					
27	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	170,0000		72,07	12252
		Итого оплата труда:				52,91	8995
		Накладные расходы	%	72		38,10	6477
		Сметная прибыль	%	8		8,81	1498
		Сметная стоимость:				118,98	20227
28	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	430,0000		358,18	154018
		Итого оплата труда:				143,90	61876
		Накладные расходы	%	61		87,78	37745
		Сметная прибыль	%	8		35,68	15341
		Сметная стоимость:				481,64	207104
29	2306-0408-0513 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5	км	0,3000		52479,00	15744
30	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,3000		18675,00	5603
31	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	170,0000		367,81	62528
		Итого оплата труда:				234,57	39876
		Накладные расходы	%	72		168,89	28711
		Сметная прибыль	%	8		42,94	7299

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				579,64	98538
32	2301-0501-1802 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	170,0000		211,00	35870
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				286014
		Накладные расходы -	Тенге				72932
		Сметная прибыль -	Тенге				28716
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				387662
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				114
		Сметная заработная плата -	Тенге				110748
		РАЗДЕЛ 3. ТЕЛЕВИДЕНИЕ					
		Кабельная продукция					
48	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1865,0000		84,18	156994
		Итого оплата труда:				63,71	118816
		Накладные расходы	%	72		45,87	85548
		Сметная прибыль	%	8		10,40	19403
		Сметная стоимость:				140,45	261945
49	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	210,0000		72,07	15134
		Итого оплата труда:				52,91	11112
		Накладные расходы	%	72		38,10	8001
		Сметная прибыль	%	8		8,81	1851
		Сметная стоимость:				118,98	24986
50	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	315,0000		38,68	12185
		Итого оплата труда:				21,32	6717
		Накладные расходы	%	72		15,35	4836
		Сметная прибыль	%	8		4,32	1362
		Сметная стоимость:				58,36	18383
51	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1,9023		88874,00	169065
52	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,2142		189402,00	40570
		Трубы					
53	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1865,0000		235,74	439646
		Итого оплата труда:				150,33	280358
		Накладные расходы	%	72		108,23	201858

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		27,52	51320
		Сметная стоимость:				371,49	692825
54	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1902,3000		29,00	55167
55	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	210,0000		699,82	146962
		Итого оплата труда:				311,18	65348
		Накладные расходы	%	72		224,05	47051
		Сметная прибыль	%	8		73,91	15521
		Сметная стоимость:				997,78	209534
56	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	214,2000		168,00	35986
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1071708
		Накладные расходы -	Тенге				347293
		Сметная прибыль -	Тенге				113521
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1532522
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				457
		Сметная заработная плата -	Тенге				482352
		РАЗДЕЛ 4. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
63	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	6,0000		558,77	3353
		Итого оплата труда:				554,50	3327
		Накладные расходы	%	61		338,25	2029
		Сметная прибыль	%	8		71,76	431
		Сметная стоимость:				968,78	5813
64	2307-0202-0105 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм	шт.	6,1200		869,00	5318
65	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	225,0000		235,74	53040
		Итого оплата труда:				150,33	33823
		Накладные расходы	%	72		108,23	24353
		Сметная прибыль	%	8		27,52	6191
		Сметная стоимость:				371,49	83585
66	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	229,5000		24,00	5508
67	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	250,0000		291,72	72931
		Итого оплата труда:				146,40	36601
		Накладные расходы	%	72		105,41	26353
		Сметная прибыль	%	8		31,77	7943

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				428,91	107226
68	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения марки КВК-П 2х0,75	м	0,2550		150660,00	38418
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				178569
		Накладные расходы -	Тенге				52736
		Сметная прибыль -	Тенге				18505
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				249808
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				69
		Сметная заработная плата -	Тенге				73751
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				67763115
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				5896030
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				5896030
		Накладные расходы -	Тенге				8089722
		Сметная прибыль -	Тенге				5596545
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				81449382
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9203
		Сметная заработная плата -	Тенге				9815674

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда
Джалимбетов Д.

ПОДРЯДЧИК:
ПК "Сапак"
Садыков С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "PSE Group"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "СК-Корганстрой"
Даулетбаев Р.