Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 06[illegible]0008504
Подрядчик: ТОО "Жетысужилсоцстрой" БИН 050940002433

Наименование объекта: "Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в "Енбек", г.Талдыкорган Алматинской области (3 тип от 6 и выше участковых инспекторов)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименов	Источник финансирования код	Организацонно-правовая форма наимено-вание	Организацонно-правовая форма код
		Доп.Соглашение №1 к договору № 11 от 12.03.2018г	11.04.2018 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в "Енбек", г.Талдыкорган Алматинской области (3 тип от 6 и выше участковых инспекторов)"	20 535 548,32	6 011 152	7 985 107	2 617 628	701 616	95 391		35 986	721 338,32	6 732 490,32

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган"

_____ Телеубаев.Ж.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жетысужилсоцстрой"

_____ Хан В.В.

Технический надзор
ТОО "Kravинжиниринг"

_____ Калибаев Ж.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "Жетысужилсоцстрой"

Наименование объекта: "Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в "Енбек" г.Талдыкорган, Алматинской области (3 тип от 6 и выше участковых инспекторов)"

Доп.Соглашение №1 к договору № 11 от 12.03.2018г

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2018 год

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 5 Окна								
1	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	25,95	348,94 / 171,01	18,88 / 6,57	9055 / 4438	490 / 170	5530 / 120	1,0234 / 0,0321	27 / 1
2	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуги) *м2 проемов*	1,305	498,08 / 230,97	19,17 / 6,18	650 / 301	25 / 8	371 / 120	1,3822 / 0,0302	2 / –
3	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	25,95	229,35 / 94,05	5,58 / 2,12	5952 / 2441	145 / 55	2995 / 120	0,586 / 0,0103	15 / –
		Раздел 6 Двери								
4	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	22,89	400,18 / 151,65	102,53 / 35,67	9160 / 3471	2347 / 816	5144 / 120	0,899 / 0,1393	21 / 3

5 Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,675	830,8	3,04	561	2	97	0,637	1
	м2 площади остекления		134,33	1,15	91	1	105	0,0056	–
6 Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	6,09	330,85	32,08	2015	195	2076	1,49	9
	м2 проемов		272,25	12,13	1658	74	120	0,0592	–

Раздел 7 Полы

7.1 П-1

7 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	10,3	76,94	2,62	792	27	145	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	108	10	123	0,0048	–
8 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,824	5116,53	–	4216	–	574	3,66	3
	м3 подстилающего слоя		567	–	467	–	123	–	–
9 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	10,3	298,94	13,43	3079	138	908	0,45	5
	м2 стяжки		66,6	5,04	686	52	123	0,0246	–
10 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	103	50,01	0,67	5151	69	112	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	65	26	123	0,0012	–
11 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,3	155,21	9,95	1599	102	710	0,356	4
	м2 стяжки		52,2	3,74	538	39	123	0,0182	–
12 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	10,3	884,97	11,72	9115	121	2230	1,06	11
	м2 покрытия		171,68	4,39	1768	45	123	0,0214	–
13 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	11,4	135,23	0,32	1542	4	585	0,236	3
	м плинтусов		41,63	0,11	475	1	123	0,0006	–

7.2 П-2

14 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	98	76,94	2,62	7540	257	1386	0,0681	7
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1030	97	123	0,0048	–

25-1	Устройст[illegible]очных		1435,5	12,65	2871	25	140	0,0617		
		2	4676,39	1172,83	9353	2346	9947	17,8	36	
	шт									
26-6	Окраска мет[illegible]лических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		3217,5	334,76	6435	670	140	1,276	3	
		88,37808	20,35	0,02	1798	2	331	0,0213	2	
	м2									
			4,16	–	368	–	90	–	–	
	Всего прямые затраты				**2579668**	**122753**			**2421**	
	В том числе стоимость:				**417883**	**36212**			**153**	
	оборудования, тенге				701616					
	Накладные расходы, тенге				520503					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				143913					
	Всего				**3244084**					
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				27967					
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				47193					
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				25704					
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				10282					
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3355230**					
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**8579324**					
	Налог (2 %)				171586					
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**8750911**					
	НДС (12 %)				1050109					
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**9801020**					
	Всего к оплате за минусом условной тендерной скидки				**6 732 490,32**					

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган"

_____ Калиев М.

Талдыкорган қаласының құрылыс бөлімі ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
№ _____
20 ж. " "

Подрядчик:
ТОО "Жетысужилсоцстрой"

_____ Хан В.В.

Технический надзор:
ТОО "Кгауинжиниринг"

_____ Калибаев Ж.К

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504
Подрядчик: ТОО "Жетысужилсоцстрой" БИН 050940002433

Наименование объекта: "Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в "Енбек", г.Талдыкорган Алматинской области (3 тип от 6 и выше участковых инспекторов)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организацонно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	код	наимено-вание	код
		Доп соглашение №1 к договору №11 от 12.03.2018	11.04.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строитель-но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		На приобре-тение матери-алов	Другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в "Енбек", г.Талдыкорган Алматинской области (3 тип от 6 и выше участковых инспекторов)"	**13 803 058**	**12 324 159**	**4 665 863**	**4 321 088**	**344 775**	**59 405**		**59 405**	**1 478 899**	**13 803 058**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган"

_____ Дарменов С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жетысужилсоцстрой"

_____ Хан В.В.

Технический надзор
Директор ТОО "Kravинжиниринг"

_____ Кравченко О.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "Жетысужилсоцстрой"

Наименование объекта: "Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в "Енбек" г.Талдыкорган,

Доп соглашение №1 от 11.04.2018г. К договору №11 от 12.03.2018г

Акт №1

приемки выполненных работ за май 2018 год

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	132,07	27,84	26,18	3677	3458	1135	0,0115	2
		м3 грунта		1,66	7,2	219	951	97	0,025	3
2	Е1-138-1	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу	213,9	69,32	52,6	14828	11251	5193	0,0514	11
		м2 уплотненной поверхности основания		7,11	17,92	1521	3833	97	0,06538	14
3	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	3,9	791,1	–	3085	–	3486	4,272	17
		м3 грунта		791,1	–	3085	–	113	–	–

4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	66,63	6,48	6,48	432	432	136	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	140	97	0,00806	1
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2	134,1	–	268	–	303	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	268	–	113	–	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	66,63	21,55	4,52	1436	301	1101	0,108	7
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1135	–	97	–	–

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундаменты

7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	6,76	4159,03	66,01	28115	446	1567	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1323	169	105	0,1218	1
8	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В12	62,95	5971,04	311,32	375877	19598	36923	2,82	178
		м3		441	117,61	27761	7404	105	0,5744	36
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона В12,5	4,81	5971,04	311,32	28721	1497	2821	2,82	14
		м3		441	117,61	2121	566	105	0,5744	3
10	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,06932	67700		4693				
		т								
11	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,006	65000		390				
		т								
12	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,65401	61300		40091				
		т								

227	99-15-19(пл)	Комплект оптической муфты FOSC A16-SC/APC-8/2-8/2-10 *шт*	1	19785,67	19786		
228	99-1-1(пл)	Патчкорд FTTH-SC/APC-3м с аксессуарами *шт*	1	561,83	562		
229	80-2-2(пл)	Ethernet - коммутатор PP4X, 4 порта 10/100/1000 Base - T,4 порта 10 G Base-R SFP+, L2+ *комплект*	1	95982,32	95982		
230	80-2-3(пл)	Модуль оптического доступа OLT-GPON, 8 портов SFP-xPON, RSSI *комплект*	1	239455,42	239455		
231	80-2-4(пл)	Полка оптическая RP 2405-SC/APC-24-24-1-24 *шт*	1	9338,16	9338		
		Всего прямые затраты			**3858593**	**122424**	**2154**
					349455	**41112**	**192**
		оборудования, тенге			344775		
		Накладные расходы, тенге			445631		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			237567		
		Всего			**4541791**		
		Временные здания и сооружения (1,1 %)			46167		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)			77905		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			42432		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			16973		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**4725268**		
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)			**12082509**		
		Налог (2 %)			241650		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**12324159**		
		НДС (12 %)			1478899		

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **13803058,3**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган"

_____ Дарменов С.

Подрядчик:
ТОО "Жетысужилсоцстрой"

_____ Хан В.В.

Технический надзор:
ТОО "Kravинжиниринг"

_____ Калибаев Ж.К.