Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504
Подрядчик: ТОО "Жетысужилсоцстрой" БИН 050940002433

Наименование объекта: "Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в дачном обществе "Уйтас", г.Талдыкорган (3 тип от 6 и выше участковых инспекторов)"

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за апрель 2018 год**

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организацонно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименов | код | наимено-вание | код |
| | | Доп соглашение №1 к договору №13 от 12.03.2018 | 12.03.2018 год | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добав-ленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | Из гр.1 | | | | | | | |
| | | | Строитель-но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2001г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | На приобре-тение матери-алов | Другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **"Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в дачном обществе "Уйтас", г.Талдыкорган (3 тип от 6 и выше участковых инспекторов)"** | **8 104 846** | **7 236 470** | **2 556 949** | **2 556 949** | | **35 151** | | **35 151** | **868 376** | **8 104 846** |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган"
_____ Дарменов С.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор ТОО "Жетысужилсоцстрой"
_____ Хан В.В.

**Технический надзор**
ТОО "УКС"
_____ Кожахметов С.Н.

"SANA-2001" Версия 31-2.36 от 20.10.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" г.Талдыкорган

Подрядчик: ТОО "Жетысужилсоцстрой"

**Наименование объекта: "Строительство участкового пункта полиции (УПП),тсовмещенного со служебным жильем в дачном обществе "Уйтас", г.Талдыкорган (3 тип от 6 и выше участковых инспекторов)"**

Доп соглашение №1 к договору №13 от 12.03.2018

## Акт №1
## приемки выполненных работ за апрель 2018 год
## (локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-17 | Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 141,8 | 56,99 | 53,61 | 8081 | 7602 | 2494 | 0,0235 | 3 |
| | | *м3 грунта* | | 3,38 | 14,75 | 479 | 2092 | 97 | 0,0512 | 7 |
| 2 | Е1-164-4 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 4,2 | 791,1 | – | 3323 | – | 3755 | 4,272 | 18 |
| | | *м3 грунта* | | 791,1 | – | 3323 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-27-6 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м | 141,8 | 3,82 | 3,82 | 542 | 542 | 181 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | – | 1,32 | – | 187 | 97 | 0,00433 | 1 |
| 4 Е1-166-4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы | 4,2 | 190,58 | – | 800 | – | 904 | 1,38 | 6 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 190,58 | – | 800 | – | 113 | – | – |
| 5 Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками | 141,8 | 25,65 | 5,38 | 3637 | 763 | 2788 | 0,129 | 18 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |
| | | | 20,27 | – | 2874 | – | 97 | – | – |

**Раздел 2 Фундаменты**

**2.0 Фундаменты**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Е8-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 4,61 | 1580,37 | 100,89 | 7286 | 465 | 880 | 0,85 | 4 |
| | *м3 основания* | | | | | | | | |
| | | | 123,75 | 38,25 | 570 | 176 | 118 | 0,18 | 1 |
| 7 Е6-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных из В12,5 | 46,66 | 5971,04 | 311,32 | 278609 | 14526 | 27368 | 2,82 | 132 |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 441 | 117,61 | 20577 | 5488 | 105 | 0,5744 | 27 |
| 8 Е6-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона В12,5 | 4,81 | 5971,04 | 311,32 | 28721 | 1497 | 2821 | 2,82 | 14 |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 441 | 117,61 | 2121 | 566 | 105 | 0,5744 | 3 |
| 9 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,06932 | 67700 | | 4693 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 10 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,00599 | 65000 | | 389 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 11 Е6-11-3 | Установка выпусков | 0,10917 | 24078,76 | 587,63 | 2629 | 64 | 2295 | 118 | 13 |
| | *т* | | | | | | | | |
| | | | 19800 | 222,75 | 2162 | 24 | 105 | 1,08 | – |
| 12 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,01353 | 65000 | | 879 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 4-1-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 0,09564 | 65900 | | 6303 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 14 Е6-1-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печь | 0,29 | 4598,51 | 100,65 | 1334 | 29 | 56 | 0,97 | – |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 146,25 | 38,03 | 42 | 11 | 105 | 0,1857 | – |
| 15 Е8-4-7 | | | | | | | | | |
| | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | 245,1 | 245,44 | 3,82 | 60157 | 936 | 11218 | 0,212 | 52 |
| | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 37,35 | 1,44 | 9154 | 353 | 118 | 0,007 | 2 |
| 16 Е8-4-1 | Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом | 30,81 | 152,54 | 4,19 | 4700 | 129 | 2169 | 0,382 | 12 |
| | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 58,05 | 1,58 | 1789 | 49 | 118 | 0,0076 | – |
| 17 Е11-8-3 | Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции | 24,77 | 3676,36 | 261,86 | 91063 | 6486 | 18235 | 3,44 | 85 |
| | *м3 изоляции* | | | | | | | | |
| | | | 499,5 | 99 | 12373 | 2452 | 123 | 0,48 | 12 |
| 18 Е8-3-2 | | | | | | | | | |
| | Устройство щебеночного основания под отмостку | 2,5836 | 1580,37 | 100,89 | 4083 | 261 | 494 | 0,85 | 2 |
| | *м3 основания* | | | | | | | | |
| | | | 123,75 | 38,25 | 320 | 99 | 118 | 0,18 | – |
| 19 Е27-55-1 | Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 43,06 | 359,21 | – | 15468 | – | 1418 | 0,144 | 6 |
| | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | 24,75 | – | 1066 | – | 133 | – | – |
| 20 Е27-55-2 | | | | | | | | | |
| | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000; | 215,3 | 56,37 | – | 12136 | – | 1140 | 0,0232 | 5 |
| | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | 3,98 | – | 857 | – | 133 | – | – |

**Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е8-10-3 | | | | | | | | |
| | Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м | 58,7 | 2158,16 | 337,41 | 126684 | 19806 | 68729 | 5,34 | 313 |
| | *м3 кладки* | | 866,25 | 126 | 50849 | 7396 | 118 | 0,62 | 36 |
| | **3.1 Кладка стен** | | | | | | | | |
| 22 | 99-2-2(пл) | Кирпич керамзитовыйК=380,000; | 22306 | 19,56 | | 436305 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 23 | Е8-6-1 | Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича | 1,67 | 1942,88 | 335,84 | 3245 | 561 | 1627 | 4,54 | 8 |
| | | *м3 кладки* | | 699,75 | 126 | 1169 | 210 | 118 | 0,61 | 1 |
| 24 | 99-2-2(пл) | Кирпич керамзитовыйК=380,000; | 634,6 | 19,56 | | 12413 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 25 | Е8-6-7 | Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича | 9,4 | 5616,66 | 337,41 | 52797 | 3172 | 8835 | 4,38 | 41 |
| | | *м3 кладки* | | 670,5 | 126 | 6303 | 1184 | 118 | 0,62 | 6 |
| 26 | Е8-41-1 | Кладка дымоходов | 0,94 | 8616,26 | 379,78 | 8099 | 357 | 2303 | 11,9 | 11 |
| | | *м3 кладки (без вычета пустот)* | | 1935 | 141,75 | 1819 | 133 | 118 | 0,7 | 1 |
| 27 | Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,2382 | 8679,65 | 422,15 | 2067 | 101 | 2366 | 56,4 | 13 |
| | | *т металлических изделий* | | 8257,5 | 157,5 | 1967 | 38 | 118 | 0,77 | – |
| 28 | 4-1-90 | | | | | | | | |
| | | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм | 0,2382 | 41200 | | 9814 | | | |
| | | *т* | | | | | | | |
| 29 | Е8-12-1 | Армирование кладки дымохода | 0,0498 | 8679,65 | 422,15 | 432 | 21 | 494 | 56,4 | 3 |
| | | *т металлических изделий* | | 8257,5 | 157,5 | 411 | 8 | 118 | 0,77 | – |
| 30 | 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,0498 | 67700 | | 3371 | | | |
| | | *т* | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Е10-3-7 | Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев | 0,8 | 365,7 | 1,91 | 293 | 2 | 42 | 0,28 | – |
| | | *м2 стен (за вычетом проемов)* | | 42,98 | 0,72 | 34 | 1 | 120 | 0,0035 | – |
| 32 | Е8-7-3 | Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 86,35 | 845,71 | 34,73 | 73027 | 2999 | 24251 | 1,43 | 123 |
| | | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 225 | 13,01 | 19429 | 1123 | 118 | 0,0635 | 5 |
| 33 | 4-1-49 | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно | 0,12312 | 50800 | | 6254 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 34 | 4-1-4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм (Анкер А3) | 0,015 | 55620 | | 834 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | **3.2 Вертикальное армирование стен** | | | | | | | | | |
| 35 | Е6-14-1 | Устройство монолитных сердечников из бетона В15 | 4,24 | 9362,29 | 884,81 | 39696 | 3752 | 8520 | 9,96 | 42 |
| | | *м3* | | 1579,5 | 334,24 | 6697 | 1417 | 105 | 1,6325 | 7 |
| 36 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,06384 | 69000 | | 4405 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 37 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 0,26544 | 68800 | | 18262 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | **3.3 Монолитная ж.б. обвязка** | | | | | | | | | |
| 38 | Е6-19-1 | Устройство поясов в опалубке из бетона В 15 | 3,65 | 8037,78 | 316,01 | 29338 | 1153 | 5700 | 8,25 | 30 |
| | | *м3* | | 1368 | 119,39 | 4993 | 436 | 105 | 0,583 | 2 |
| 39 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,06688 | 69000 | | 4615 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 40 | 4-1-113 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,17957 | 71100 | | 12767 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | **3.4 Перемычки** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Е6-18-9 | Устройство перемычек из бетона В 15 | 3,32 | 12430,62 | 367,51 | 41270 | 1220 | 8163 | 13,1 | 43 |
| | | м3 | | 2202,75 | 138,83 | 7313 | 461 | 105 | 0,678 | 2 |
| 42 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 0,16638 | 68800 | | 11447 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 43 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,0514 | 69000 | | 3547 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 44 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,00194 | 65000 | | 126 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 45 | 4-1-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 0,02149 | 65900 | | 1416 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |

## Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1-2-30 | Балки перекрытия прим. | 1,52 | 14400 | | 21888 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 47 | 1-2-26 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм | 0,93 | 12700 | | 11811 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 48 | 1-2-64 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм | 3,06 | 10900 | | 33354 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 49 | 4-1-49 | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1) | 0,13 | 50800 | | 6604 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 50 | 1-1-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,0168 | 149300 | | 2508 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 51 | 99-5-8(пл) | Утеплитель Изотерм -П50 | 13,75 | 4240,83 | | 58311 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 52 | 1-1-2188 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 ммК=1,050; | 123,3645 | 169 | | 20849 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Е1-166-4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы | 0,27 | 190,58 | – | 51 | – | 58 | 1,38 | – |
| | | *м3 грунта* | | 190,58 | – | 51 | – | 113 | – | – |
| 71 | Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками | 8,906 | 25,65 | 5,38 | 228 | 48 | 176 | 0,129 | 1 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 20,27 | – | 181 | – | 97 | – | – |
| 72 | Е8-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 0,66358 | 1580,37 | 100,89 | 1049 | 67 | 126 | 0,85 | 1 |
| | | *м3 основания* | | 123,75 | 38,25 | 82 | 25 | 118 | 0,18 | – |
| 73 | Е6-1-5 | Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны | 0,92 | 7037,85 | 112,36 | 6475 | 103 | 1028 | 6,34 | 6 |
| | | *м3* | | 1021,5 | 42,44 | 940 | 39 | 105 | 0,2073 | – |
| 74 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,00832 | 65000 | | 541 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 75 | 1-4-81 | Сталь полосовая 400х16 мм (прим) | 0,09664 | 43300 | | 4185 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 76 | 1-1-57 | Болты строительные с гайками, анкерные | 0,03872 | 119700 | | 4635 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 77 | Е6-1-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских бетон В12,5 (надбетонка) | 0,85 | 5281,12 | 196,62 | 4489 | 167 | 309 | 1,79 | 2 |
| | | *м3* | | 272,25 | 74,27 | 231 | 63 | 105 | 0,3628 | – |
| 78 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,00246 | 65000 | | 160 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | **13.2 Металлоконструкции** | | | | | | | | | |
| 79 | Е9-22-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м | 0,52208 | 4658,59 | 2861,37 | 2432 | 1494 | 793 | 5,88 | 3 |
| | | *т конструкций* | | 1067,22 | 620,1 | 557 | 324 | 90 | 1,98 | 1 |
| 80 | 2-1-41 | Конструкции стальные из одного профиля | 0,52208 | 147100 | | 76798 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 Е9-53-2 | Монтаж водонапорного бака | 0,648 | 9850,47 | 1162,94 | 6383 | 754 | 4354 | 46,6 | 30 |
| | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 7357,5 | 108 | 4768 | 70 | 90 | 0,53 | – |
| 82 2-1-199 | Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий до 1 т | 0,648 | 149600 | | 96941 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **2126411** | **69638** | | | **1041** |
| | | | | | **166571** | **24582** | | | **115** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 1890201 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 216543 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 32481 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 108 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 140577 | | | | |
| | **Всего** | | | | **2483531** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,1 %) | | | | 27319 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 3852 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 22 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %) | | | | 46099 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 21206 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 129 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 25108 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 10043 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **2592100** | | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | | | | **7094578** | | | | |
| | - материалы, тенге | | | | 5173480 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 776878 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 1415 | | | | |

| | |
|---|---|
| Налог (2 %) | 141892 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **7236470** |
| НДС (12 %) | 868376 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **8104846** |

| Заказчик: | Подрядчик: | Технический надзор: |
|---|---|---|
| ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" | ТОО "Жетысужилсоцстрой" | ТОО "УКС" |
| _____ Дарменов С. | _____ Хан В.В. | _____ Кожахметов С.Н. |

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504
Подрядчик: ТОО "Жетысужилсоцстрой" БИН 050940002433

Наименование объекта: "Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в дачном обществе "Уйтас", г.Талдыкорган (3 тип от 6 и выше участковых инспекторов)"

**СПРАВКА №2**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за апрель 2018 год**

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организацонно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименов | код | наимено-вание | код |
| | | Доп соглашение №1 к договору №13 от 12.03.2018 | 11.04.2018 год | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добав-ленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | Из гр.1 | | | | | | | |
| | | | Строитель-но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2001г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | На приобре-тение матери-алов | Другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **"Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в дачном обществе "Уйтас", г.Талдыкорган (3 тип от 6 и выше участковых инспекторов)"** | **17 556 201** | **8 438 710** | **5 538 699** | **2 981 750** | | **76 143** | | **40 992** | **1 012 645** | **9 451 355** |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган"
_____ Дарменов С.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор ТОО "Жетысужилсоцстрой"
_____ Хан В.В.

**Технический надзор**
ТОО "УКС"
_____

"SANA-2001" Версия 31-2.36 от 20.10.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" г.Талдыкорган

Подрядчик: ТОО "Жетысужилсоцстрой"

**Наименование объекта: "Строительство участкового пункта полиции (УПП),тсовмещенного со служебным жильем в дачном обществе "Уйтас", г.Талдыкорган (3 тип от 6 и выше участковых инспекторов)"**

Доп соглашение №1 к договору №13 от 12.03.2018

## Акт №1
## приемки выполненных работ за апрель 2018 год
## (локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-17 | Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 141,8 | 56,99 | 53,61 | 8081 | 7602 | 2494 | 0,0235 | 3 |
| | | *м3 грунта* | | 3,38 | 14,75 | 479 | 2092 | 97 | 0,0512 | 7 |
| 2 | Е1-164-4 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 4,2 | 791,1 | – | 3323 | – | 3755 | 4,272 | 18 |
| | | *м3 грунта* | | 791,1 | – | 3323 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-27-6 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м | 141,8 | 3,82 | 3,82 | 542 | 542 | 181 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е1-164-3 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 28 | 467,1 | – | 13079 | – | 14779 | 2,976 | 83 |
| | | *м3 грунта* | | 467,1 | – | 13079 | – | 113 | – | – |
| 5 | Е1-18-4 | Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (мягкий грунт для подсыпки) | 28 | 44,26 | 41,2 | 1239 | 1154 | 497 | 0,0212 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | 3,06 | 15,23 | 86 | 426 | 97 | 0,0609 | 2 |
| 6 | П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,800; | 50,4 | 45 | 45 | 2268 | 2268 | 454 | – | – |
| | | *т* | | – | 9 | – | 454 | 100 | 0,0189 | 1 |
| 7 | Е23-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы из мягкого грунта | 28 | 306,2 | 152,52 | 8574 | 4271 | 7674 | 1,02 | 29 |
| | | *м3 основания* | | 153,68 | 57,15 | 4303 | 1600 | 130 | 0,279 | 8 |
| 8 | Е1-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы | 18 | 122,18 | – | 2199 | – | 2485 | 0,885 | 16 |
| | | *м3 грунта* | | 122,18 | – | 2199 | – | 113 | – | – |
| 9 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 360 | 6,48 | 6,48 | 2333 | 2333 | 733 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,1 | – | 756 | 97 | 0,00806 | 3 |
| 10 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 360 | 21,55 | 4,52 | 7758 | 1627 | 5947 | 0,108 | 39 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 6131 | – | 97 | – | – |
| 11 | Е1-18-4 | Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (вывоз оставшегося грунта) | 68 | 44,26 | 41,2 | 3010 | 2802 | 1207 | 0,0212 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3,06 | 15,23 | 208 | 1036 | 97 | 0,0609 | 4 |
| 12 П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,800; | 122,4 | 45 | 45 | 5508 | 5508 | 1102 | – | – |
| | *т* | | – | 9 | – | 1102 | 100 | 0,0189 | 2 |
| 13 8-4-804 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 1950 | 208 | | 405600 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 14 16-6-1646 | Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКГ-П-8-G.652.D-CF-2,7-1001 | 0,993 | 62619 | | 62181 | | | | |
| | *км* | | | | | | | | |
| 15 16-6-2390 | Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКС-С-16/4-G.652.D-MC-CF-LSZH-1,0-5007 | 0,032 | 173115 | | 5540 | | | | |
| | *км* | | | | | | | | |
| 16 99-12-13(пл) | 16-портовая плата, модель GPFD, укомплектованная модулями SFP B+GPON, для оборудования OLT GPON | 1 | 2151326,73 | | 2151327 | | | | |
| | *к-т* | | | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **2687386** | **30879** | | | **207** |
| | | | | | **31859** | **8842** | | | **33** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 2624648 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 44817 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 6723 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 22 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 163932 | | | | |
| | **Всего** | | | | **2896135** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,1 %) | | | | 31857 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 4492 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 25 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %) | | | | 53758 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 24729 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 151 | | | | |

| | |
|---|---|
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 29280 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 11712 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **3022742** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | **8273245** |
| - материалы, тенге | 7183662 |
| - сметная заработная плата, тенге | 321972 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 438 |
| Налог (2 %) | 165465 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **8438710** |
| НДС (12 %) | 1012645 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **9451355** |

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган"

_____ Дарменов С.

Подрядчик:
ТОО "Жетысужилсоцстрой"

_____ Хан В.В.

Технический надзор:
ТОО "УКС"

_____ Кожахметов С.Н.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504
Подрядчик: ТОО "Жетысужилсоцстрой" БИН 050940002433

Наименование объекта: **"Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в дачном обществе "Уйтас", г.Талдыкорган (3 тип от 6 и выше участковых инспекторов)"**

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за июнь 2018 год**

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организацонно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименов | код | наимено-вание | код |
| | | Доп соглашение №1 к договору №13 от 12.03.2018 | 11.04.2018 год | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | Из гр.1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2001г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **"Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в дачном обществе "Уйтас", г.Талдыкорган (3 тип от 6 и выше участковых инспекторов)"** | **33 481 944,16** | **14 219 413** | **12 150 722** | **6 612 023** | | **157 588** | | **81 445** | **1 706 330,16** | **15 925 743,16** |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган"
_____ Даменов С.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор ТОО "Жетысужилсоцстрой"
_____ Хан В.В.

**Технический надзор**
ТОО "УКС"
_____ Кожахметов С.Н.

"SANA-2001" Версия 31-2.36 от 20.10.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" г.Талдыкорган

Подрядчик: ТОО "Жетысужилсоцстрой"

**Наименование объекта: "Строительство участкового пункта полиции (УПП),тсовмещенного со служебным жильем в дачном обществе "Уйтас", г.Талдыкорган (3 тип от 6 и выше участковых инспекторов)"**

Доп соглашение №1 от 11.04.2018 к договору №13 от 12.03.2018

## Акт
## приемки выполненных работ за июнь 2018 год

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ***Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы*** | | | | | | | | |
| | | **Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли** | | | | | | | | |
| 1 | Е10-11-3 | Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок | 137,52 | 491,81 | 28,55 | 67634 | 3926 | 31744 | 1,19 | 164 |
| | | *м2 перекрытий* | | 181,58 | 10,78 | 24971 | 1482 | 120 | 0,0527 | 7 |
| 2 | Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 3,12 | 20,35 | 0,02 | 63 | – | 12 | 0,0213 | – |
| | | *м2* | | 4,16 | – | 13 | – | 90 | – | – |
| 3 | Е34-60-15 | Обивка потолка гипсокартоном, прим. | 117,49 | 208,17 | 4,51 | 24458 | 530 | 20068 | 1,04 | 122 |
| | | *м2 поверхности* | | 167,4 | 1,71 | 19668 | 201 | 101 | 0,0084 | 1 |
| 4 | Е10-14-1 | Установка стропил | 4,9 | 23741,72 | 334,28 | 116334 | 1638 | 20718 | 22,1 | 108 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 3397,5 | 126 | 16648 | 617 | 120 | 0,62 | 3 |
| 5 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 9,6 | 21,8 | 0,05 | 209 | – | 50 | 0,0295 | – |
| | | *м2* | | 5,81 | 0,02 | 56 | – | 90 | 0,0001 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115<br>*м2* | 9,6 | 20,35 | 0,02 | 195 | – | 36 | 0,0213 | – |
| | | | | 4,16 | – | 40 | – | 90 | – | – |
| 7 | Е12-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой<br>*м2 изолируемой поверхности* | 210,53 | 12,58 | 0,99 | 2648 | 208 | 2999 | 0,0694 | 15 |
| | | | | 11,59 | 0,38 | 2440 | 80 | 119 | 0,0018 | – |
| 8 | Е12-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством<br>*м2 кровли* | 210,53 | 832,22 | 8,2 | 175207 | 1726 | 69153 | 1,71 | 360 |
| | | | | 272,95 | 3,08 | 57464 | 648 | 119 | 0,015 | 3 |
| 9 | Е10-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов<br>*м3 древесины в конструкции* | 4,9 | 573,75 | 28,11 | 2811 | 138 | 790 | 0,78 | 4 |
| | | | | 123,75 | 10,58 | 606 | 52 | 120 | 0,052 | – |
| 10 | Е10-54-5 | Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам<br>*м2 покрытий* | 210,53 | 14,53 | 0,05 | 3059 | 11 | 250 | 0,0057 | 1 |
| | | | | 0,97 | 0,02 | 204 | 4 | 120 | 0,0001 | – |
| 11 | Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам<br>*м2 обработанной поверхности* | 210,53 | 20,49 | 0,91 | 4314 | 192 | 1268 | 0,029 | 6 |
| | | | | 4,68 | 0,34 | 985 | 72 | 120 | 0,00168 | – |
| 12 | Е10-15-1 | Устройство слуховых окон<br>*слуховое окно* | 2 | 3282,79 | 81,61 | 6566 | 163 | 2387 | 6,08 | 12 |
| | | | | 963 | 31,5 | 1926 | 63 | 120 | 0,15 | – |
| 13 | 6-5-90 | Жалюзийная решетка из доски прим.<br>*м2* | 1,12 | 1190 | | 1333 | | | | |
| 14 | Е12-7-6 | Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей<br>*м2 кровли* | 12 | 779,95 | 8,2 | 9359 | 98 | 3418 | 1,48 | 18 |
| | | | | 236,25 | 3,08 | 2835 | 37 | 119 | 0,015 | – |

**Раздел 5 Окна**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е10-91-8 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных)<br>*м2 проемов* | 25,95 | 348,94 | 18,88 | 9055 | 490 | 5530 | 1,0234 | 27 |
| | | | | 171,01 | 6,57 | 4438 | 170 | 120 | 0,0321 | 1 |
| 16 | Е10-91-1 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуги)<br>*м2 проемов* | 1,305 | 498,08 | 19,17 | 650 | 25 | 371 | 1,3822 | 2 |
| | | | | 230,97 | 6,18 | 301 | 8 | 120 | 0,0302 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е10-22-2 | Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м | 25,95 | 225,77 | 5,58 | 5859 | 145 | 2995 | 0,586 | 15 |
| | | *м2 проемов* | | 94,05 | 2,12 | 2441 | 55 | 120 | 0,0103 | – |
| **Раздел 6 Двери** | | | | | | | | | | |
| 18 | Е10-23-1 | Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах | 22,89 | 400,18 | 102,53 | 9160 | 2347 | 5144 | 0,899 | 21 |
| | | *м2 проемов* | | 151,65 | 35,67 | 3471 | 816 | 120 | 0,1393 | 3 |
| 19 | 6-2-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | 10,33 | 4010 | | 41423 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 20 | 6-2-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | 2,94 | 4250 | | 12495 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 21 | 6-2-11 | Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние | 2,1 | 3640 | | 7644 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 22 | 6-2-14 | Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние | 2,52 | 3900 | | 9828 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 23 | Е15-202-2 | Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях | 0,675 | 830,8 | 3,04 | 561 | 2 | 97 | 0,837 | 1 |
| | | *м2 площади остекления* | | 134,33 | 1,15 | 91 | 1 | 105 | 0,0056 | – |
| 24 | Е10-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе | 6,09 | 330,85 | 32,08 | 2015 | 195 | 2078 | 1,49 | 9 |
| | | *м2 проемов* | | 272,25 | 12,13 | 1658 | 74 | 120 | 0,0592 | – |
| 25 | 3-1-8 | Двери металлические огрунтованные и окрашенные | 3 | 9090 | | 27270 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 26 | 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 10 | 1380 | | 13800 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 27 | 1-1-789 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение | 1 | 1500 | | 1500 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| **Раздел 7 Полы** | | | | | | | | | | |
| **7.1 П-1** | | | | | | | | | | |
| 28 | Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 10,3 | 62,61 | 2,62 | 645 | 27 | 145 | 0,0681 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Е11-11-2 | | | | | | | | |
| | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000; | -8 | 18,54 | 0,67 | -148 | -5 | -9 | 0,0044 | – |
| | *м2 стяжки* | | 0,63 | 0,25 | -5 | -2 | 123 | 0,0012 | – |
| 52 | Е11-27-3 | | | | | | | | |
| | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе | 4 | 874,91 | 11,72 | 3500 | 47 | 867 | 1,06 | 4 |
| | *м2 покрытия* | | 171,68 | 4,39 | 687 | 18 | 123 | 0,0214 | – |
| 53 | Е11-39-4 | | | | | | | | |
| | Устройство плинтусов из плиток керамических | 4,4 | 135,23 | 0,32 | 595 | 1 | 225 | 0,236 | 1 |
| | *м плинтусов* | | 41,63 | 0,11 | 183 | – | 123 | 0,0006 | – |
| | **7.4 П-4** | | | | | | | | |
| 54 | Е11-1-2 | | | | | | | | |
| | Уплотнение грунта щебнем | 2,6 | 62,61 | 2,62 | 163 | 7 | 37 | 0,0681 | – |
| | *м2 площади уплотнения* | | 10,51 | 0,99 | 27 | 3 | 123 | 0,0048 | – |
| 55 | Е11-2-9 | | | | | | | | |
| | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | 0,208 | 5014,54 | – | 1043 | – | 145 | 3,66 | 1 |
| | *м3 подстилающего слоя* | | 567 | – | 118 | – | 123 | – | – |
| 56 | Е11-11-1 | | | | | | | | |
| | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 2,6 | 145,15 | 9,95 | 377 | 26 | 180 | 0,356 | 1 |
| | *м2 стяжки* | | 52,2 | 3,74 | 136 | 10 | 123 | 0,0182 | – |
| 57 | Е11-11-2 | | | | | | | | |
| | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; | 5,2 | 23,37 | 0,67 | 122 | 3 | 5 | 0,0044 | – |
| | *м2 стяжки* | | 0,63 | 0,25 | 3 | 1 | 123 | 0,0012 | – |
| 58 | Е11-15-7 | | | | | | | | |
| | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 2,6 | 127,03 | 9,83 | 330 | 26 | 381 | 0,69 | 2 |
| | *м2 покрытия* | | 115,2 | 3,69 | 300 | 10 | 123 | 0,018 | – |
| | **Раздел 8 Внутренняя отделка** | | | | | | | | |
| 59 | Е15-61-3 | | | | | | | | |
| | Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором | 373,31 | 216,15 | 4,07 | 80691 | 1519 | 53564 | 0,74 | 276 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 135,68 | 0,97 | 50651 | 362 | 105 | 0,0517 | 19 |
| 60 | Е15-169-6 | | | | | | | | |
| | Левкас потолков | 114,9 | 27,26 | 0,05 | 3132 | 6 | 3206 | 0,15 | 17 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 26,55 | 0,02 | 3051 | 2 | 105 | 0,0001 | – |
| 61 | 30-2-56 | | | | | | | | |
| | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200; | 137,88 | 29 | | 3999 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 62 | Е15-152-1 | Известковая окраска по штукатурке | 469,59 | 17,43 | 0,12 | 8185 | 56 | 6794 | 0,092 | 43 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 13,73 | 0,05 | 6447 | 23 | 105 | 0,0002 | – |
| 63 | Е15-165-8 | Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным | 18,62 | 173,11 | 1,88 | 3223 | 35 | 1545 | 0,468 | 9 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 78,3 | 0,72 | 1458 | 13 | 105 | 0,0035 | – |
| | **Раздел 9 Фасад** | | | | | | | | | |
| 64 | Е15-164-2 | Простая окраска карниза, прим. | 22,26 | 122,95 | 1,88 | 2737 | 42 | 1142 | 0,296 | 7 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 48,15 | 0,72 | 1072 | 16 | 105 | 0,0035 | – |
| | **9.1 Стены** | | | | | | | | | |
| 65 | Е15-51-1 | Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором | 28,47 | 187,56 | 1,96 | 5340 | 56 | 3269 | 0,611 | 17 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 108,9 | 0,45 | 3100 | 13 | 105 | 0,0262 | 1 |
| 66 | Е15-163-8 | Окраска цоколя по штукатурке колером масляным разбеленным | 28,47 | 88,67 | 1,42 | 2524 | 40 | 924 | 0,192 | 5 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 30,38 | 0,54 | 865 | 15 | 105 | 0,0026 | – |
| 67 | Е12-8-2 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб | 138,24 | 25,35 | 0,05 | 3504 | 7 | 1270 | 0,049 | 7 |
| | | *м2 фасадов (без вычета проемов)* | | | | | | | | |
| | | | | 7,7 | 0,02 | 1064 | 3 | 119 | 0,0001 | – |
| 68 | Е15-51-1 | Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором | 146,24 | 187,56 | 1,96 | 27429 | 287 | 16792 | 0,611 | 89 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 108,9 | 0,45 | 15926 | 66 | 105 | 0,0262 | 4 |
| 69 | Е15-158-3 | Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности | 146,24 | 46,47 | 1,65 | 6796 | 241 | 1668 | 0,0618 | 9 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 10,24 | 0,63 | 1497 | 92 | 105 | 0,003 | – |
| 70 | Е12-9-2 | Устройство подвесных желобов | 9,5 | 481,76 | 1,22 | 4577 | 12 | 503 | 0,278 | 3 |
| | | *м желобов* | | | | | | | | |
| | | | | 44,1 | 0,45 | 419 | 4 | 119 | 0,0022 | – |
| | **Раздел 10 Крыльцо Кр-1** | | | | | | | | | |
| 71 | Е6-1-15 | Устройство крыльца из бетона В 7,5 | 2,12 | 4598,51 | 100,65 | 9749 | 213 | 411 | 0,97 | 2 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 146,25 | 38,03 | 310 | 81 | 105 | 0,1857 | – |
| 72 | 8-2-12 | Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 250 мм, Dв 224 мм | 1,2 | 869 | | 1043 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6-2-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 19-7П | 1,33 | 4250 | | 5653 | | | |
| | | *м2* | | | | | | | |
| 17 | 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 1 | 1380 | | 1380 | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | |
| 18 | 1-2-60 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, III сорта | 0,01 | 13600 | | 136 | | | |
| | | *м3* | | | | | | | |
| | **0.5 Полы** | | | | | | | | |
| 19 | Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 7,56 | 62,61 | 2,62 | 473 | 20 | 106 | 0,0681 | 1 |
| | | *м2 площади уплотнения* | | | | | | | | |
| | | | | 10,51 | 0,99 | 79 | 7 | 123 | 0,0048 | – |
| 20 | Е11-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (80 мм) | 7,56 | 209,05 | 14,76 | 1580 | 112 | 539 | 0,361 | 3 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 52,43 | 5,54 | 396 | 42 | 123 | 0,027 | – |
| 21 | Е11-15-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (добавка до 80 мм)К=10,000; | 75,6 | 23,65 | 0,67 | 1788 | 51 | 181 | 0,0104 | 1 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 1,69 | 0,25 | 128 | 19 | 123 | 0,0012 | – |
| | **0.6 Кровля** | | | | | | | | |
| 22 | Е10-14-1 | Установка стропил | 0,22 | 23741,72 | 334,28 | 5223 | 74 | 930 | 22,1 | 5 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | | | | | | | |
| | | | | 3397,5 | 126 | 747 | 28 | 120 | 0,62 | – |
| 23 | Е12-7-1 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 12,6 | 578,74 | 8,2 | 7292 | 103 | 1061 | 0,424 | 5 |
| | | *м2 кровли* | | | | | | | | |
| | | | | 67,73 | 3,08 | 853 | 39 | 119 | 0,015 | – |
| 24 | Е10-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 0,22 | 573,75 | 28,11 | 126 | 6 | 35 | 0,78 | – |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | | | | | | | |
| | | | | 123,75 | 10,58 | 27 | 2 | 120 | 0,052 | – |
| 25 | Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам | 12,6 | 20,49 | 0,91 | 258 | 11 | 76 | 0,029 | – |
| | | *м2 обработанной поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 4,68 | 0,34 | 59 | 4 | 120 | 0,00168 | – |
| 26 | Е10-53-3 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | 12,6 | 131,98 | 0,55 | 1663 | 7 | 102 | 0,0403 | 1 |
| | | *м2 покрытий по фермам* | | | | | | | | |
| | | | | 6,48 | 0,2 | 82 | 3 | 120 | 0,001 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | – | 3 | – | 141 | 97 | 0,0115 | 1 |
| 4 | Е1-24-2 | Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (выемка) | 78 | 9,24 | 9,24 | 721 | 721 | 227 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | – | 3 | – | 234 | 97 | 0,0115 | 1 |
| 5 | Е1-30-2 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход | 1023,8 | 0,2 | 0,2 | 205 | 205 | 70 | – | – |
| | | *м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера* | | | | | | | | |
| | | | | – | 0,07 | – | 72 | 97 | 0,00023 | – |
| 6 | Е1-30-2 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 2 проход | 1023,8 | 0,2 | 0,2 | 205 | 205 | 70 | – | – |
| | | *м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера* | | | | | | | | |
| | | | | – | 0,07 | – | 72 | 97 | 0,00023 | – |

***Локальная смета № 7-2-1 Покрытия***

**Раздел 1 Тип 1**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е27-82-1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) | 143,6 | 19,95 | 15,58 | 2865 | 2237 | 1248 | 0,0093 | 1 |
| | | *м2 корыта* | | | | | | | | |
| | | | | 1,03 | 5,5 | 148 | 790 | 133 | 0,02686 | 4 |
| 2 | Е27-26-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | 143,6 | 159,27 | 34,3 | 22871 | 4925 | 2829 | 0,0398 | 6 |
| | | *м2 основания* | | | | | | | | |
| | | | | 6,01 | 8,8 | 863 | 1264 | 133 | 0,03015 | 4 |
| 3 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | 143,6 | 483,37 | 15,35 | 69412 | 2204 | 2101 | 0,0336 | 5 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 853 | 727 | 133 | 0,01766 | 3 |

**Раздел 2 Тип 2**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е27-82-1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) | 1 | 19,95 | 15,58 | 20 | 16 | 9 | 0,0093 | – |
| | | *м2 корыта* | | | | | | | | |
| | | | | 1,03 | 5,5 | 1 | 6 | 133 | 0,02686 | – |
| 5 | Е27-26-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | 1 | 159,27 | 34,3 | 159 | 34 | 20 | 0,0398 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2 основания* | | | | | | | | |
| | | | 6,01 | 8,8 | 6 | 9 | 133 | 0,03015 | – |
| 6 Е6-1-1 | Устройство бетонного покрытия из бетона В20 | 0,04 | 5560,51 | 66,01 | 222 | 3 | 9 | 1,35 | – |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 195,75 | 24,93 | 8 | 1 | 105 | 0,1218 | – |
| 7 2-2-17 | Мусорный контейнер | 1 | 10300 | | 10300 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |

**Раздел 3 Тип 3**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Е27-82-1 | | | | | | | | | |
| | Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) | 118,5 | 19,95 | 15,58 | 2364 | 1846 | 1029 | 0,0093 | 1 |
| | *м2 корыта* | | | | | | | | |
| | | | 1,03 | 5,5 | 122 | 652 | 133 | 0,02686 | 3 |
| 9 Е27-26-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | 118,5 | 159,27 | 34,3 | 18873 | 4065 | 2334 | 0,0398 | 5 |
| | *м2 основания* | | | | | | | | |
| | | | 6,01 | 8,8 | 712 | 1043 | 133 | 0,03015 | 4 |

***Локальная смета № 7-3-1 Ограждение***

**Раздел 1 Сетчатое ограждение**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Е7-24-8 | Установка сетчатого ограждения | 147,4 | 567,3 | 214,15 | 83620 | 31566 | 83103 | 2,01 | 296 |
| | *м оград* | | | | | | | | |
| | | | 344,25 | 58,46 | 50742 | 8617 | 140 | 0,2111 | 31 |
| 2 Е7-25-8 | Устройство калиток | 2 | 1488,85 | 33,47 | 2978 | 67 | 4054 | 7,85 | 16 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 1435,5 | 12,65 | 2871 | 25 | 140 | 0,0617 | – |
| 3 Е7-25-1 | Устройство ворот распашных | 2 | 4676,39 | 1172,83 | 9353 | 2346 | 9947 | 17,8 | 36 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 3217,5 | 334,76 | 6435 | 670 | 140 | 1,276 | 3 |
| 4 2-1-45 | Конструкции ограждения | 3,00627 | 99800 | | 300026 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 5 4-1-49 | | | | | | | | | |
| | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно | 0,52246 | 50800 | | 26541 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 1-1-753 | Сетка крученая с шестиугольными ячейками N50 из оцинкованной проволоки | 210,18 | 23 | | 4834 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 7 30-1-4 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) | 3,3 | 4174 | | 13774 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 8 Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 87,18183 | 20,35 | 0,02 | 1774 | 2 | 327 | 0,0213 | 2 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 4,16 | – | 363 | – | 90 | – | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **5141698** | **443487** | | | **4335** |
| | | | | | **756362** | **98297** | | | **468** |
| | В том числе стоимость: | | | | | | | | |
| | оборудования, тенге | | | | 687732 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 974511 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 325709 | | | | |
| | **Всего** | | | | **6441918** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,1 %) | | | | 63296 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %) | | | | 106809 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 58175 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 23270 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **6693468** | | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | | | | **18320021** | | | | |
| | Налог (2 %) | | | | 366400 | | | | |
| | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **18686421** | | | | |
| | НДС (12 %) | | | | 2242371 | | | | |
| | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | **20928792** | | | | |
| | **Всего к оплате за минусом условной тендерной скидки** | | | | **15 925 743,16** | | | | |

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган"

_____ Дарменов С.

Подрядчик:
ТОО "Жетысужилсоцстрой"

_____ Хан В.В.

Технический надзор:
ТОО "УКС"

_____ Кожахметов С.Н.