"СОГЛАСОВАНО"
Министерство юстиции
Республики Казахстан
"СОГЛАСОВАНО"
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан
"СОГЛАСОВАНО"
Министерство труда и
социальной
защиты населения Республики
Казахстан

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"9" декабря 2020 года

Заказчик Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района», Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, село Калбатау, ул.Достык, 98/2, руководитель Алиясов Нурлыбек Тлеуханович

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 08.12.2020г. генерального подрядчика ТОО «НТА Талдықорған» ГСЛ № 12010618 от 19.07.2012г., Алматинская область, г.Талдыкорган, Жансугурова, 73/85, директор Айнакулов Ерболат Нурсалиевич

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 08.12.2020г. ТОО «DS&V», директор Кусаинов Асылбек Каирбекович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 08.12.2020г. ТОО «ЛУЧЕЗА», директор Чубарова Ольга Анатольевна

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство ЛЭП 10кВт, КТП 10/0,4кВ, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, Шарский городской округ, 858 км, автодороги Омск-Майкапчагай», новое строительство

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, Шарский городской округ, 858 км, автодороги Омск-Майкапчагай.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании: Договора №33 от 24.06.2020г., и

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "26" июля 2017 года №103 Распоряжение акима города Шар Жарминского района Восточно-Казахстанской области о выделений земельного участка с правом временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком на 3 года;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение

«Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области» KZ29REA00183774 от 17.07.2020г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ЛУЧЕЗА»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Ракишевой Г.М. приказом №1 от 08.09.2018г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2020 года;

месяц, год

окончание работ декабрь 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;

фактически, месяц: 2;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сетей 10кВ	км	1,515	1,515	1,520	1,520
Протяженность сетей 0,4кВ	км	0,038	0,038	0,038	0,038

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- строительство КТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором типа ТМ 100кВА;

- строительство ВЛ 10кВ, путем устройства отпайки от опоры №31 ВЛ 10 кВ Л -7 от ПС-110/35/10кВ «Чарск»;

- строительство КЛ 0,4кВ от РУНН КТП 10/0,4кВ до объекта.

На существующей опоре №31 предусмотрена установка УОК. На первой отпаечной опоре и концевой опоре проектируемой отпайки предусмотрена установка линейного разъединителя РЛНД-1-10/200У1 с приводом ПРНЗ-10 У1 с приводом ПР-01.

В РУНН КТП производится монтаж прибора учета активно-реактивной энергии.

Для защиты от перенапряжений на КТП монтируются ограничители перенапряжений нелинейные марки ОПН-10

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 10531,642 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 4542,609 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 3908,932 тысяч тенге, прочие затраты 2080,101 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 8542,383 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 4602,181 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 3940,202 тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: «Строительство ЛЭП 10кВт, КТП 10/0,4кВ, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, Шарский городской округ, 858 км, автодороги Омск-Майкапчагай»
наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района» _____ Алиясов Н.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:
Директор ТОО «DS&V» _____ Кусаинов А.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
Директор ТОО «ЛУЧЕЗА» _____ Чубарова О.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «НТА Талдықорған» _____ Айнакулов Е.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	1,520
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	0,038
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	29
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	3,9
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		

	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	2
13	Контуры заземления	шт	2
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района» _____Алиясов Н.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Директор ТОО «ЛУЧЕЗА» _____Чубарова О.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)