Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"08" декабря 2020 года

Генеральный подрядчик ТОО «НТА Талдыкорган» г.Талдыкорган ул.Жансугурова 73/85 кв.71
наименование организации, юридический адрес
в лице **Айнакулов Е.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Строительство ЛЭП-10кВ, КТП 10/0.4 кВ по адресу ВКО Жарминский район, Шарский городской округ, 858 км автодороги Омск-Майкапчагай**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района" Руководитель Алиясов Нурлыбек Тлеуханович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **Нет;**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ЛУЧЕЗА», государственная лицензия № ГСЛ 17016282 от 18.09.2017 г. на занятие проектной деятельностью по II категории, выдано ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ВКО». Акимат ВКО**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ИП «Ракишева» 2018 г.**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих
мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах
измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность ВЛ 10 кВ 1515 метр КТП 10/0,4 -100 кВА,КЛ-АВВГ3*50+1*25 L-38 метр	метр шт метр		Протяженность ВЛ 10 кВ 1515 метр КТП 10/0,4 -100 кВА,ВЛИ СИП 3*50+1*25 L-38 метр		Протяженность ВЛ 10 кВ 1520 метр КТП 10/0,4 -100 кВА,КЛ-АВВГ3*50+1*25 L-38 метр

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- строительство КТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором типа ТМ 100кВА;
- строительство ВЛ 10кВ, путем устройства отпайки от опоры №31 ВЛ 10 кВ Л -7 от ПС-110/35/10кВ «Чарск»;
- строительство КЛ 0,4кВ от РУНН КТП 10/0,4кВ до объекта.

На существующей опоре №31 предусмотрена установка УОК. На первой отпаечной опоре и концевой опоре проектируемой отпайки предусмотрена установка линейного разъединителя РЛНД-1-10/200У1 с приводом ПРНЗ-10 У1 с приводом ПР-01.

В РУНН КТП производится монтаж прибора учета активно-реактивной энергии.

Для защиты от перенапряжений на КТП монтируются ограничители перенапряжений нелинейные марки ОПН-10

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве

согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,

охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные

проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2020 года;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2020 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **2**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2**;

фактически, месяц: **2**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **Не требуется**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «НТА Талдыкорган»** считает объект **Строительство ЛЭП-10кВ, КТП 10/0.4 кВ по адресу ВКО Жарминский район, Шарский городской округ, 858 км автодороги Омск-Майкапчагай** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта **Строительство ЛЭП-10кВ, КТП 10/0.4 кВ по адресу ВКО Жарминский район, Шарский городской округ, 858 км автодороги Омск-Майкапчагай** (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «НТА Талдыкорган» директор _____ **Айнакулов Е.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)