Заказчик: КГУ "Кызылординский областной казахский академический музыкальный драматический театр имени Нартай Бекежанова" уаправления культуры, архивов и документации Кызылординской
Подрядчик: ТОО"Артком Трэйд"
Наименование объекта:Текущий ремонт здание Облказмуздрамтеатр им. Н.Бекежанова
Договор №38 от 19.10.2020г

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за _____ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименовани	код	Наименование	код
		№38	19.10.2020г			ТОО"Артком Трэйд"	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	2 015 874,56							215 986,56	
За отчетный период	**2 015 874,56**	**1 799 888,00**						**215 986,56**	**2 015 874,56**

Заказчик:

КГУ "Кызылординский областной казахский академический музыкальный драматический театр имени Нартай Бекежанова" уаправления культуры, архивов и документации Кызылординской области"

И.о. руководитель_____Баймурзаев Г.К.

Подрядчик:

ТОО "Артком Трэйд"

Руководитель : _____ Әбішов А.М.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Артком Трэйд" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖСН/ИИН 150840002282 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КЫЗЫЛОРДА

Заказчик: КГУ "Кызылординский областной казахский академический музыкальный драматический театр имени Нартай Бекежанова" уаправления культуры, архивов и документации Кызылординской области"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Артком-трейд"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Текущий ремонт здание Облказмуздрамтеатр им. Н.Бекежанова

(наименование, адрес)

Договор **№38 от 19.10.2020г**

Акт приемки выполненных работ

за _____месяц 2021 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Ремонтные работы					
1	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Демо-режим**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**60,0000**		**1289,22**	**77353**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,74	44,4	1195,00	53058
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	3,324	1033,00	3434
		Итого оплата труда:				**941,53**	**56492**
1. 3	1010 С (3103-0205-0201 РСНБ РК 2015)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	2,82	1183,00	3336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	2,82	1033,00	2913
1. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,504	2044,00	1030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,504	1033,00	521
		Итого эксплуатация машин:				**72,77**	**4366**
1. 5	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	1,122	17672,00	19828
1. 6	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,0036	22179,00	80

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 7	145969 С (2113-0209-0101 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,072	290,00	21
1. 8	276071 С (2105-0308-0360 РСНБ РК 2015)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	3,324	--	--
		Итого материалов:				**332,15**	**19940**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		753,22	45193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,40	9804
		Сметная стоимость:				**2205,83**	**132350**
2	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 Демо-режим**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**100,0000**		**1369,69**	**136969**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1174)	чел-ч	0,7398	73,98	1174,00	86853
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,44	1307,77	575
		Итого оплата труда:				**874,28**	**87428**
2. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,13	4788,00	622
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,13	1762,00	229
2. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,18	2044,00	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,18	1033,00	186
2. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,13	2609,00	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,13	1234,00	160
2. 6	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0376	3,76	138,00	519
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,48**	**1848**
2. 7	149850 С (2205-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	1138,5	40,00	45540
2. 8	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	0,4	174,00	70
2. 9	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	11,71	227,00	2658
		Итого материалов:				**482,68**	**48268**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		699,42	69942

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,53	16553
		Сметная стоимость:				**2234,64**	**223464**
3	**Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Демо-режим**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**100,0000**		**434,79**	**43479**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	0,231	23,1	1114,00	25733
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,11	1215,73	134
		Итого оплата труда:				**258,67**	**25867**
3. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01	2044,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01	1033,00	10
3. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1	2609,00	261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1	1234,00	123
		Итого эксплуатация машин:				**2,81**	**281**
3. 5	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0031	0,31	90,00	28
3. 6	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,84	170,00	143
3. 7	149589 С (2204-0802-0101 РСНБ РК 2015)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,063	266956,00	16818
3. 8	249453 С (2204-0301-9901 РСНБ РК 2015)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	5	95,00	475
		Итого материалов:				**174,64**	**17464**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		206,94	20694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,34	5134
		Сметная стоимость:				**693,06**	**69306**
4	**Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Демо-режим**	**Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности**	**м2 оклеиваемой поверхности**	**130,0000**		**2127,21**	**276537**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1215)	чел-ч	0,2428	31,564	1215,00	38350
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00027	0,0351	1181,89	41
		Итого оплата труда:				**295,32**	**38392**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00007	0,0091	2044,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,0091	1033,00	9
4. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,026	2609,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,026	1234,00	32
		Итого эксплуатация машин:				**0,66**	**86**
4. 5	135939 С (2110-0502-1804 РСНБ РК 2015)	Клей марки КМЦ обойный	т	0,00002	0,0026	714022,00	1856
4. 6	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0001	0,013	90,00	1
4. 7	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00018	0,0234	174,00	4
4. 8	249768 С (2207-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Бумажные обои ГОСТ 6810-2002	м2	1,1	143	1593,00	227799
4. 9	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,286	37,18	227,00	8440
		Итого материалов:				**1831,54**	**238101**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		236,26	30713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,08	24580
		Сметная стоимость:				**2552,54**	**331831**
5	**Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Демо-режим**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом**	**м2 покрытия**	**45,0000**		**3585,00**	**161325**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1258)	чел-ч	0,19	8,55	1258,00	10756
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	0,2205	1143,76	252
		Итого оплата труда:				**244,62**	**11008**
5. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0022	0,099	2044,00	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,099	1033,00	102
5. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,1215	2609,00	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,1215	1234,00	150
		Итого эксплуатация машин:				**11,54**	**519**

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 5	150011 С (2206-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013	м2	1,04	46,8	3114,00	145735
5. 6	249767 С (2206-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	1,02	45,9	94,00	4315
		Итого материалов:				**3334,44**	**150050**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		229,95	10348
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,20	13734
		Сметная стоимость:				**4120,14**	**185406**
6	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Демо-режим**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**205,0000**		**2865,23**	**587372**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=981)	чел-ч	0,382	78,31	981,00	76822
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	1,742	1151,24	2006
		Итого оплата труда:				**384,53**	**78828**
6. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,7175	2044,00	1467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,7175	1033,00	741
6. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1,025	2609,00	2674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,025	1234,00	1265
		Итого эксплуатация машин:				**20,20**	**4141**
6. 5	135936 С (2110-0502-1801 РСНБ РК 2015)	Клей Бустилат	кг	0,5	102,5	315,00	32288
6. 6	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,005	1,025	90,00	92
6. 7	149999 С (2206-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	209,1	2267,00	474030
		Итого материалов:				**2470,29**	**506409**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		361,46	74098
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,13	52918
		Сметная стоимость:				**3484,82**	**714388**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Демо-режим**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**155,0000**		**265,84**	**41205**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,0666	10,323	1195,00	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,1085	1147,86	125
		Итого оплата труда:				**80,39**	**12461**
7. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	2,062	12,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0465	2044,00	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0465	1033,00	48
7. 5	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	3,115	16,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,062	2609,00	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,062	1234,00	77
		Итого эксплуатация машин:				**2,14**	**331**
7. 7	145630 С (2113-0207-0403 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,263	40,765	28,00	1141
7. 8	249765 С (2206-0401-9901 РСНБ РК 2015)	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	156,55	175,00	27396
		Итого материалов:				**184,11**	**28538**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		75,57	11713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,73	4233
		Сметная стоимость:				**368,72**	**57151**
8	**Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Демо-режим**	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**5,0000**		**1995,25**	**9976**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	0,753	3,765	1073,00	4040
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	0,0245	1234,00	30
		Итого оплата труда:				**814,02**	**4070**
8. 3	1523 С (3403-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0075	0,0375	12,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0049	0,0245	2609,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,0245	1234,00	30
		Итого эксплуатация машин:				**12,87**	**64**
8. 5	132745 С (2107-0508-0103 РСНБ РК 2015)	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,01025	0,05125	113388,00	5811
8. 6	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,042	0,21	290,00	61
		Итого материалов:				**1174,41**	**5872**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		732,61	3663
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,29	1091
		Сметная стоимость:				**2946,09**	**14730**
9	**Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 Демо-режим**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**15,0000**		**1360,54**	**20408**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	1,025	15,375	1195,00	18373
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	0,801	1205,39	966
		Итого оплата труда:				**1289,24**	**19339**
9. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	0,8025	12,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,114	2044,00	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,114	1033,00	118
9. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	0,687	2609,00	1792
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	0,687	1234,00	848
		Итого эксплуатация машин:				**135,67**	**2035**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1031,39	15471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,36	2870
		Сметная стоимость:				**2583,29**	**38749**
10	**С122-030301-0105 2203-0301-0105 РСНБ РК 2015 Демо-режим**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	**м2**	**15,0000**		**2764,00**	**41460**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221,12	3317
		Сметная стоимость:				**2985,12**	**44777**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Е11-150302-0303 1115-0302-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сухари гипсовые гладкие и орнаментированные длиной большей стороны до 400 мм. Установка**	**деталь**	**8,0000**		**886,28**	**7090**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1093)	чел-ч	0,6	4,8	1093,00	5246
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,16	1133,50	181
		Итого оплата труда:				**678,47**	**5428**
11. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,08	4405,00	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,08	1234,00	99
11. 4	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,18	1,44	12,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,08	2044,00	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,08	1033,00	83
		Итого эксплуатация машин:				**66,65**	**533**
11. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0006	0,0048	216144,00	1037
11. 7	127907 С (2105-0307-0104 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	0,48	298,00	143
11. 8	131632 С (2107-0204-0204 РСНБ РК 2015)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00013	0,00104	39809,00	41
11. 9	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0005	0,004	22179,00	89
		Итого материалов:				**163,83**	**1311**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		542,78	4342
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,32	915
		Сметная стоимость:				**1543,38**	**12347**
12	**С121-130816-3433 2113-0816-3433 РСНБ РК 2015**	**Изделия лепные**	**шт.**	**8,0000**		**13000,00**	**104000**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1040,00	8320
		Сметная стоимость:				**14040,00**	**112320**
13	**Е11-210401-0509 1121-0401-0509 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, установленных в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1867,38**	**7470**

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	1,394	5,576	1114,00	6212
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	0,2136	1498,00	320
		Итого оплата труда:				**1633,02**	**6532**
13.3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0267	0,1068	4788,00	511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0267	0,1068	1762,00	188
13. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0267	0,1068	2609,00	279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0267	0,1068	1234,00	132
		Итого эксплуатация машин:				**197,50**	**790**
13. 5	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	1,952	192,00	375
13. 6	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,012	652,00	8
		Итого материалов:				**116,86**	**467**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1175,77	4703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,45	974
		Сметная стоимость:				**3286,61**	**13146**
14	**С123-070101-0303 2307-0101-0303 РСНБ РК 2015 Демо-режим**	**Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**4,0000**		**2598,00**	**10392**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,84	831
		Сметная стоимость:				**2805,84**	**11223**
15	**С123-070104-0201 2307-0104-0201 РСНБ РК 2015 Демо-режим**	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65**	**шт.**	**4,0000**		**315,00**	**1260**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,20	101
		Сметная стоимость:				**340,20**	**1361**
16	**Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**20,0000**		**215,80**	**4316**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=997)	чел-ч	0,1422	2,844	1154,00	3282
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000034	0,00068	1606,76	1
		Итого оплата труда:				**164,15**	**3283**
16. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000024	0,00048	4788,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000024	0,00068	4788,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 4	1947 С (3105-0602-1101 РСНБ РК 2015)	Шурупуверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0385	0,77	16,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч				
16. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,0002	2609,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,0002	2609,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**2,00**	**40**
16. 6	128061 С (2105-0307-1004 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,000021	0,00042	298,00	0
16. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,017	0,34	450,00	153
16. 8	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0016	0,032	448,00	14
16. 9	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк иолотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000005	0,000086	76249,00	7
16. 10	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированые из ПВХ диаметром 16 мм	т	1,01	20,2	26,00	5
16. 11	2302-0401-3501 РСНБ РК 2016	Опора полипропиленова PP-R одинарная (клипса) DN диаметром 16мм	шт.	1,2	24	7,00	168
16. 12	2306-1702-1401 РСНБ РК 2017	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100шт	0,004	0,08	1587,00	127
		Итого материалов:				**49,71**	**994**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		118,19	2364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,72	534
		Сметная стоимость:				**360,71**	**7214**
17	**С123-060902-0105 2306-0902-0105 РСНБ РК 2015 Демо-режим**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0200**		**50138,00**	**1003**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4011,04	80
		Сметная стоимость:				**54149,04**	**1083**
18	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Демо-режим**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**2,4700**		**2554,43**	**6309**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1154)	чел-ч	0,899	2,221	1154,00	2562
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,24947	1296,21	323
		Итого оплата труда:				**1168,36**	**2886**

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,029393	4788,00	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,029393	1762,00	52
18. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,044213	709,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,049153	2609,00	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,049153	1234,00	61
		Итого эксплуатация машин:				**529,45**	**1308**
18. 6	102673 С (2102-0402-0104 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,002594	19105,00	50
18. 7	131598 С (2107-0203-0303 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,001976	47426,00	94
18. 8	134849 С (2109-9999-9903 РСНБ РК 2015)	Блоки дверные	м2	1	2,47	--	--
18. 9	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	2,198	227,00	499
18.10	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	1,067	1422,00	1517
18.11	145975 С (2113-0209-0203 РСНБ РК 2015)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,05187	348,00	18
18.12	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,102011	290,00	30
18.13	147444 С (2113-0814-0401 РСНБ РК 2015)	Ерши металлические	кг	0,375	0,92625	200,00	185
18.14	147697 С (2113-0816-2701 РСНБ РК 2015)	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,000583	80149,00	47
		Итого материалов:				**987,54**	**2439**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1051,53	2597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		288,48	713
		Сметная стоимость:				**3894,44**	**9619**
19	**С121-090202-1702 2109-0202-1702 РСНБ РК 2015 Демо-режим**	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13П, ДГ 21-15П, ДГ 21-19П из жесткого поливинилхлорида**	**м2**	**2,4700**		**25111,00**	**62024**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2008,88	4962
		Сметная стоимость:				**27119,88**	**66986**
20	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Демо-режим**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**3,7800**		**1623,59**	**6137**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	0,9753	3,687	1073,00	3956
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,095634	1259,85	120
		Итого оплата труда:				**1078,37**	**4076**
20. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	0,595728	12,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,00756	4788,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00756	1762,00	13
20. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,00756	2044,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00756	1033,00	8
20. 6	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,180306	16,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,080514	2609,00	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,080514	1234,00	99
20. 8	2816 С (3403-0204-0101 РСНБ РК 2015)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,154224	39,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**73,48**	**278**
20. 9	131630 С (2107-0204-0202 РСНБ РК 2015)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00378	29832,00	113
20.10	134849 С (2109-9999-9903 РСНБ РК 2015)	Блоки дверные	м2	1	3,78	--	--
20.11	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,9072	1422,00	1290
20.12	145749 С (2113-0207-1020 РСНБ РК 2015)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	11,453	43,00	493

1	2	3	4	5	6	7	8
20.13	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,027254	307,00	8
		Итого материалов:				**503,62**	**1904**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		970,53	3669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,53	784
		Сметная стоимость:				**2801,66**	**10590**
21	**С121-090102-0217 2109-0102-0217 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**3,7800**		**15123,00**	**57165,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1209,84	4573,00
		Сметная стоимость:				**16332,84**	**61738**
22	**С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015 Демо-режим**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**3,0000**		**4209,00**	**12627,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,72	1010,16
		Сметная стоимость:				**4545,72**	**13637**
23	**С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 Демо-режим**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**8,0000**		**490,00**	**3920,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,20	313,60
		Сметная стоимость:				**529,20**	**4234**
24	**С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015 Демо-режим**	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1,0000**		**1612,00**	**1612,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,96	128,96
		Сметная стоимость:				**1740,96**	**1741**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1681409**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**116655**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**116655**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9332**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**125987**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1546596**
	Материалы -		Тенге				**1021745**
	Всего заработная плата -		Тенге				**356089**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**160649**
		Накладные расходы -	Тенге				**299511**
		Сметная прибыль -	Тенге				**147689**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1993795**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				316
		Сметная заработная плата -	Тенге				356089
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				18159
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				18159
		Сметная прибыль -	Тенге				1453
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				19612
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2139394
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				316
		Сметная заработная плата -	Тенге				356089
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводная арматура					
25	**С123-010801-0101 2301-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм**	**м**	**20,0000**		**186,00**	**3720**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,88	298
		Сметная стоимость:				**200,88**	**4018**
26	**С123-020403-0403 2302-0403-0403 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**6,0000**		**109,00**	**654**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,72	52
		Сметная стоимость:				**117,72**	**706**
27	**С123-020403-0321 2302-0403-0321 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**6,0000**		**91,00**	**546**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,28	44
		Сметная стоимость:				**98,28**	**590**
28	**С123-020403-0203 2302-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**6,0000**		**124,00**	**744**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,92	60
		Сметная стоимость:				**133,92**	**804**
29	**С123-020403-2601 2302-0403-2601 РСНБ РК 2015**	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**30,0000**		**95,00**	**2850**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,60	228
		Сметная стоимость:				**102,60**	**3078**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	С123-030102-3205 2303-0102-3205 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**1,0000**		**7762,00**	**7762**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,96	621
		Сметная стоимость:				**8382,96**	**8383**
31	С123-030102-3321 2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,0000**		**3772,00**	**3772**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,84	180
		Сметная стоимость:				**2427,84**	**2428**
32	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**40,0000**		**179,00**	**7160**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,32	573
		Сметная стоимость:				**193,32**	**7733**
33	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**20,0000**		**13,00**	**260**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,04	21
		Сметная стоимость:				**14,04**	**281**
34	С123-020502-1602 2302-0502-1602 РСНБ РК 2015	**Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20x1/2 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**2,0000**		**1118,00**	**2236**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,44	179
		Сметная стоимость:				**1207,44**	**2415**
35	С123-040702-0102 2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1320,00**	**2640**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,60	211
		Сметная стоимость:				**1425,60**	**2851**
36	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**23,00**	**92**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,84	7
		Сметная стоимость:				**24,84**	**99**
37	С123-020403-2601 2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**30,0000**		**95,00**	**2850**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,60	228
		Сметная стоимость:				**102,60**	**3078**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**35286**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**35286**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**35286**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2823**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**38109**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**38109**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1716695**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**347580**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**16622**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**8509**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1352493**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**299511**
	ИТОГО:		Тенге				**2016206**
	Сметная прибыль		Тенге				**161296**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**2177503**

Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	312 367
Итого:	Тенге	2 489 870
Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге	43 550
Итого:	Тенге	2 533 420
Пониж.коэфф К=0,710457900283002	Тенге	1 799 888
Налог на добавленную стоимость	Тенге	215 987
Всего	**Тенге**	**2 015 874,56**

Заказчик:

КГУ "Кызылординский областной казахский академический музыкальный драматический театр имени Нартай Бекежанова" уаправления культуры, архивов и документации Кызылординской области"

И.о. руководитель _____ Баймурзаев Г.К.

Подрядчик:

ТОО "Артком Трэйд"

Руководитель : _____ Әбішов А.М.