Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима района "Байқоңыр"
Подрядчик: ТОО "СК Агростройремсервис"
Наименование объекта и его адрес: Текущий ремонт и восстановительные работы элементов благоустройства по району

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2021 года

Код	Код	Договор		финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
17	17	**34**	**26.03.2021**				

Стоимость оказанных услуг в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель номон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**3 966 838**	**3 541 820**							**425 018**	**3 966 838**

Заказчик:

Государственное учреждение
"Аппарат акима района "Байқоңыр"
М.П.

Досмаганбетов Р.М.

Подрядчик:

ТОО "СК Агростройремсервис"
М.П.

Рамазанов А.К

Форма 4

Акт выполненных работ за апрель

Текущий ремонт и восстановительные работы элементов благоустройства по району

Сметная стоимость, тыс. тенге	3541,82
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1769,051
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,075

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Ремонтные работы по ул.Кенесары-Габдуллина											
1.1 Покраска урн и скамеек											
1	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 69 %	м2	3,52	527,34	–	1856	–	–	1281	3388
					527,34	–	1856	–	–	251	
2	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 %	м2	3,52	402,81	1,77	1418	6	1330	57	1593
					23,33	0,37	82	1	–	118	
3	1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10,64	1086,88	2,81	11564	30	1895	7725	20832
					906	1,48	9640	16	–	1543	

1.2 Демонтаж, монтаж брусчатки

4	1146-0401-0905	Брусчатка. Разборка НР = 84 %	м2 покрытия	46	508,56	–	23394	–	–	19651	46489
					508,56	–	23394	–	–	3444	
5	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	46	190,77	–	8775	–	–	6319	16302
					190,77	–	8776	–	–	1208	
6	1127-0701-0201	Основания под тротуары из отсева, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	46	919,16	136,34	42281	6272	18986	20874	68207
					370,09	50,09	17024	2304	–	5052	
7	1127-0701-0202	Основания под тротуары из отсева. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=-4,000;	м2 покрытия	-184	49,28	5,48	-9068	-1008	-6547	-2000	-11953
					8,22	1,85	-1512	-340	–	-885	
8	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	46	1750,62	155,06	80529	7133	483	70806	163442
					1585,06	52,44	72913	2412	–	12107	

Раздел 2 Демонтаж и монтаж брусчатки, поребрика по ул.Абая 36 и 59

9	1146-0401-0905	Брусчатка. Разборка НР = 84 %	м2 покрытия	336	508,56	–	170876	–	–	143535	339564
					508,56	–	170875	–	–	25153	

10	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	336	190,77	–	64099	–	–	46152	119071
					190,77	–	64100	–	–	8820	
11	1127-0701-0201	Основания под тротуары из отсева, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	336	919,16	136,34	308838	45810	138677	152474	498217
					370,09	50,09	124350	16830	–	36905	
12	1127-0701-0202	Основания под тротуары из отсева. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=-9,000;	м2 покрытия	-3024	49,28	5,48	-149023	-16572	-107594	-32887	-196463
					8,22	1,85	-24857	-5594	–	-14553	
13	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	336	1750,62	155,06	588208	52100	3528	517188	1193828
					1585,06	52,44	532580	17620	–	88432	
14	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях (без поребриков) НР = 108 %	м бортового камня	11	1812,04	1,89	19932	21	8218	12638	35176
					1063,05	0,74	11694	8	–	2606	
15	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях (поребрики) НР = 108 %	м бортового камня	9	2482,34	1,89	22341	17	12757	10340	35295
					1063,05	0,74	9567	7	–	2614	

Раздел 3 Покраска урн и скамеек по ул.Сейфуллина 33

16	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 69 %	м2	17,16	527,34	–	9049	–	–	6244	16516
					527,34	–	9049	–	–	1223	
17	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 %	м2	2,4	402,81	1,77	967	4	907	39	1086
					23,33	0,37	56	1	–	80	
18	1212-0103-0107	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз НР = 72 %	м2	13,56	1010,21	0,35	13698	5	1045	9109	24632
					932,79	0,19	12649	3	–	1825	
19	1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	14,4	1086,88	2,81	15651	40	2564	10454	28193
					906	1,48	13046	21	–	2088	

Раздел 4 Ремонт колодца по ул.Республика 14

20	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	19900,4	4,57	9950	2	9072	798	11608
					1752,3	2,41	876	1	–	860	

Раздел 5 Ремонт подпорной стены по ул. Ташенова 14 и 15

21	1203-0101-0202	Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	0,9	28500,36	4720,38	25650	4248	–	17060	46127
					23779,98	2547,88	21402	2293	–	3417	

22 1115-0106-0501	Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	4,5	8877,87	11,58	39950	52	4025	28698	74140
				7971,8	–	35873	–	–	5492	
Раздел 6 Ремонт и установка урн по району										
6.1 Пластиковые урны										
23 1109-0606-0110	прим. Демонтаж урн НР = 69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,34	41048,22	1123,58	13956	382	306	9289	25105
				39024,18	570,72	13268	194	–	1860	
24 1109-0606-0110	прим. Монтаж урн НР = 69 %	т конструкций	0,68	68446,33	1605,12	46544	1091	1225	30899	83638
				65040,3	815,32	44227	554	–	6195	
25 1109-0501-0301	Урны. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 % К=4,000;	болт	272	268,47	1,05	73024	286	17615	38140	120057
				202,66	0,56	55124	152	–	8893	
6.2 Металлические секционные урны										
26 1109-0606-0110	прим. Монтаж урн НР = 69 % К=0,004;	т конструкций	0,408	68446,33	1605,12	27926	655	735	18540	50183
				65040,3	815,32	26536	333	–	3717	
27 1146-0301-0101	прим. Сверление отверстий под анкерные болты,для крепления урн НР = 84 % К=4,000;	отверстие	408	689,86	65,4	281463	26683	–	225445	547461
				624,46	33,35	254780	13607	–	40553	

28	1109-0501-0301	Урны. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 % К=4,000;	болт	408	268,47	1,05	109536	428	26422	57210	180086
					202,66	0,56	82685	228	–	13340	

Итого по смете	**3 541 820**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 590 053
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	127 685
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 651
- материалы, изделия и конструкции, тенге	135 649
- накладные расходы, тенге	1 426 078
в т.ч. зарплата, тенге	128 347
- сметная прибыль (8 %), тенге	262 358
НДС 12%	**425 018**
Всего с НДС:	**3 966 838**

Заказчик:

Руководитель ОБ района "Байқоныр" г. Нур-Султан — Айтбеков Н.Ж.

Главный специалист ОБ района "Байқоныр" г. Нур-Султан — Садыков А.С.

Главный специалист ПТО района "Байқоныр" г. Нур-Султан — Кауашов Д.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "СК Агростройремсервис" — Рамазанов А.К

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БИН 131040000274 «СК Агростройремсервис» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН