Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "СНУКЕР"

Наименование объекта: Строительство 60 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2013г.

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных затрат и работ								Налог на добавочную стоимость 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР в сметных 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты			
				месяцев НДС	по монтажу		На приобретение	Другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане		137 144 841							16 457 381	153 602 222
Всего с начала года	137 144 841								16 457 381	153 602 222

К оплате: Сто пятьдесят три миллиона шестьсот две тысячи двести двадцать две тенге

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган"

_____Татарчук Б.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СНУКЕР"

_____Цан И.А.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СНУКЕР"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство 60 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане**

наименование, адрес

А К Т

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2013 года

Лок.смета № 2-1-1-Общестроительные работы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	1-17-10	**Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	1612,6	53,77	51,34	86712	82785	25470	0,02	26
				м3	2,36	13,92	3806	22452	97	0,05	77
2	2	С010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	3063,94	32,3		98965				
				т							
3	3	1-12-10	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	1466,4	38,59	36,49	56594	53514	16055	0,01	21
				м3	2,1	9,19	3079	13472	97	0,03	47
4	4	1-162-4	**Разработка грунта 4 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	45,4	760,5	0	34527	0	39015	3,98	181
				м3	760,5	0	34527	0	113	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				276798				
			Раздел: Устройство фундаментов								
5	16	4-1-55	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I,d 10 мм**	17,917	60500		1083991				
				т							
6	17	4-1-73	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	3,244	65900		213806				
				т							
7	18	4-1-76	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	20,438	58700		1199684				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	20	1-1-882	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 13-20 мм , нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,4181 т	68600		28680				
9	23	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3232 т	65000		21007				
10	24	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0439 т	62000		2723				
11	25	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,397 т	65900		92071				
12	26	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,529 т	61300		93704				
13	27	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,828 т	61200		234306				
14	28	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1741 т	56200		9783				
15	30	1-1-882	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 13-20 мм , нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0241 т	68600		1655				
			Итого по разделу: Устройство фундаментов				2981410				
			Раздел: Стены монолитные подвал								
16	34	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,9911 т	62000		61446				
17	35	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	3,60825 т	68200		246083				
18	36	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,8647 т	65000		56202				
19	37	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,478 т	65900		163278				
20	38	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	3,426 т	61300		209989				
21	39	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	7,572 т	61200		463417				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	212	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0631	67700		4274				
				т							
117	213	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0125	65000		815				
				т							
			Итого по разделу: Устройство перегородок				2678795				
			Раздел: Внутренняя отделка помещений								
118	216	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	15384,96	31		476934				
				кг							
119	217	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки	15384,96	37		569244				
				кг							
120	220	1-3-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	7,29	12800		93312				
				м3							
123	231	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	5954,76	31		184598				
				кг							
124	232	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	5954,76	37		220326				
				кг							
			Итого по разделу: Внутренняя отделка помещений				1544414				
			Раздел: Двери								
125	260	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	3	37400		112200				
				шт							
126	261	2-2-1	Двери распашные для овощехранилищ ДР-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	65	25100		1631500				
				шт							
127	263	С Прайс лист	Дверь шпонированная остекленная двупольная	63	24027,36		1513724				
				шт							
128	264	С Прайс лист	Дверь шпонированная остекленная однопольная	60	16634,33		998060				
				шт							
129	265	С Прайс лист	Дверь шпонированная глухая однопольная	180	16634,33		2994179				
				шт							
130	267	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	122,368	10900		1333811				
				м2							
			Итого по разделу: Двери				8583474				
			Раздел: Окна								
131	273	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	131,532	5240		689228				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	274	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой одноэлементные поворотные	15,228 м2	14500		220806				
133	275	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	387,183 м2	8050		3116825				
134	276	6-1-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	364,095 м2	8680		3160345				
135	278	6-1-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	302,5 м	2860		865150				
136	280	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	898,038 м2	2800		-2514507				
137	281	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	898,038 м2	4963		4456964				
			Итого по разделу: Окна				9994811				
			Раздел: Кирпичная кладка наружных стен и парапета								
138	283	С Прайс лист	Керамзитовый кирпич	359898 шт	14		5038572				
139	284	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	2,095 т	50800		106447				
140	285	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,074 т	53600		57588				
141	286	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0485 т	50900		2470				
142	288	4-1-45	Элементы из профильной стали	12,718 т	42100		535428				
143	290	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	16,62 м3	8390		139442				
144	292	С Прайс лист	Керамзитовый кирпич	44657,6 шт	14		625206				
145	293	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,1487 т	50800		7551				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	295	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0208	65000		1349				
				т							
147	296	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1124	67700		7610				
				т							
148	298	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,2304	73000		16822				
				т							
149	299	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4176	67700		28274				
				т							
150	301	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 м м	0,0249	45300		1129				
				т							
151	303	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0747	73000		5451				
				т							
152	304	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1137	65900		7494				
				т							
153	305	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь пери одического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1443	61300		8847				
				т							
			Итого по разделу: Кирпичная кладка наружных стен и парапета				6589680				
			Раздел: Наружная отделка								
168	343	1-1-275	Краска водно-дисперсионная акрилатная белая, марка ВД-АК-111	870,982	219		190745				
				кг							
171	350	1-1-275	Краска водно-дисперсионная акрилатная белая, марка ВД-АК-111	408,996	219		89570				
				кг							
174	356	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	182,32	1180		215138				
				м2							
175	358	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	320,226	1180		377867				
				м2							
			Итого по разделу: Наружная отделка				873320				
			ИТОГО:				54713161	136299			644
							61205	35924			124
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				100 333				
			Всего накладных расходов:				100 333				
			Итого с накладными				54 813 494				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			от сметной себестоимости	6 %			3 288 810				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				58 102 304				
			Итого с временными, 1,1 %				58 741 429				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				59 375 836				

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**59 610 802**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**60 198 216**				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355				**134 455 726**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**2 689 115**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**137 144 841**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**16 457 381**				
		Итого с НДС				**153 602 222**				

ЗАКАЗЧИК: **Начальник "Отдела строительства г.Талдыкорган"**
(должность)

(подпись)

Татарчук Б.Б.
(расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Снукер"**
(должность)

(подпись)

Цан И.А.
(расшифровка подписи)

Технический надзор: Директор ТОО "КВС COMPANY-9001"
(должность)

(подпись)

Сансызбаев Б.К.
(расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" БИН 060140008504
Подрядчик: ТОО "СНУКЕР" БИН 050940002433
Наименование объекта: Строительство 60 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Юго-Западный жилой массив (привязка)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2013г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	код	наимено-вание	код
		№16	03.04.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь 2013г.) без НДС	Из гр.1							
			Строитель-но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		На приобре-тение матери-алов	Другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Юго-Западный жилой массив (привязка)		**46 656 764**							**5 598 812**	**52 255 576**
Всего с начала года	**375 781 141**								**45 093 737**	**420 874 878**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

_____ Татарчук Б.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СНУКЕР"

_____ Цан И.А.

Технический надзор:

Директор ТОО "КВС company-9001"

_____ Сансызбаев Б.К.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СНУКЕР"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство 60 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане**
наименование, адрес

А К Т
о приемке выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2013 года
Лок.смета № 2-1-1-Общестроительные работы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	10	1-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,6	659,25	0	6329	0	7152	3,56	34
				м3	659,25	0	6329	0	113	0	0
2	11	1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	3,7	190,58	0	705	0	797	1,38	5
				м3	190,58	0	705	0	113	0	0
3	12	1-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	18,6	659,25	0	12262	0	13856	3,56	66
				м3	659,25	0	12262	0	113	0	0
4	13	1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	11,9	190,58	0	2268	0	2563	1,38	16
				м3	190,58	0	2268	0	113	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				21564				
			Раздел: Стены монолитные 1-5 этажей								
5	55	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	8,66	8230,05	311,32	71272	2696	5079	2,82	24
				м3	441	117,61	3819	1019	105	0,57	5
6	56	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	26,4	245,44	3,82	6480	101	1208	0,21	6
				м2	37,35	1,44	986	38	118	0,01	0
7	57	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	8,66	2146,64	335,84	18590	2908	8438	4,54	39
				м3	699,75	126	6060	1091	118	0,61	5
			Итого по разделу: Стены монолитные 1-5 этажей				96342				
			Раздел: Кровля								
8	115	10-14-1	Установка каркаса, стропил	33,66	21304,82	334,28	717120	11252	142321	22,1	744
				м3	3397,5	126	114360	4241	120	0,62	21
9	116	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,048	52657,31	536,06	2528	26	2403	289	14
				1т	47475	202,5	2279	10	105	0,99	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	118	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций -ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	33,66	573,75	28,11	19312	946	5426	0,78	26
				м3	123,75	10,58	4165	356	120	0,05	2
11	119	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,6005	93997,62	304,24	56446	183	20927	198	119
				1т	33075	114,75	19862	69	105	0,56	0
12	120	6-11-7	Установка костылей с полосой	0,1973	93997,62	304,24	18546	60	6876	198	39
				1т	33075	114,75	6526	23	105	0,56	0
13	121	14-34-1	Покрытие пленкой кровель	1658	34,38	0,07	57009	116	32654	0,12	204
				м2	18,56	0,02	30772	33	106	0	0
14	123	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1658	484,95	8,2	804042	13596	544613	1,71	2835
				м2	272,95	3,08	452551	5107	119	0,01	25
15	125	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1658	20,48	0,91	33959	1509	9988	0,03	48
				м2	4,68	0,34	7759	564	120	0	3
16	126	12-10-1	Устройство фартука из листовой оцинкованной стали	70,75	715,87	1,24	50648	88	12940	0,97	69
				м2	153,23	0,47	10841	33	119	0	0
17	127	12-12-1	Ограждение кровель перилами	158	545,62	2,49	86208	393	1993	0,06	9
				м	9,68	0,92	1529	145	119	0	1
18	128	15-173-4	Окраска суриком перил	15,9	136,21	0,07	2166	1	1803	0,65	10
				м2	108	0,02	1717	0	105	0	0
19	129	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов на чердачном перекрытии	4,32	9233,15	95,97	39887	415	3665	4,9	21
				м3	771,75	36,25	3334	157	105	0,18	1
20	130	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	275,8	228,96	7,54	63147	2080	71987	1,43	394
				м2	214,65	2,86	59200	789	120	0,01	4
21	135	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1112,6	125,08	0,99	139164	1101	15848	0,07	77
				м2	11,59	0,38	12895	423	119	0	2
22	136	12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	389,4	4315,62	245,72	1680502	95683	219992	2,71	1055
				м3	382,5	92,25	148946	35922	119	0,45	175
23	137	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1112,6	135,25	15,94	150483	17735	53767	0,24	270
				м2	34,65	5,96	38552	6631	119	0,03	32
24	138	12-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1112,6	62,35	2,1	69369	2336	3178	0,01	15
				м2	1,65	0,75	1836	834	119	0	0
25	139	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,203	5239,08	327,33	11541	721	4658	11,6	26
				1т	1890	123,75	4163	273	105	0,6	1
			Итого по разделу: Кровля				4002077				
			Раздел: Устройство слуховых окон 6шт								
26	141	10-15-1	Устройство слуховых окон	6	3081,19	81,61	18487	490	7160	6,08	36
				шт	963	31,5	5778	189	120	0,15	1
27	142	14-34-1	Покрытие пленкой кровель	33,6	34,38	0,07	1155	2	662	0,12	4
				м2	18,56	0,02	624	1	106	0	0
28	143	С Прайс лист	Антиконденсатная пленка 140	33,6	63,95		2149				
				м2							
29	144	12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	33,6	351,85	8,2	11822	276	9569	1,48	50
				м2	236,25	3,08	7938	103	119	0,01	1
30	145	1-1-426	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	37,162	1180		43851				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	146	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	38,4	715,87	1,24	27489	48	7023	0,97	37
				м2	153,23	0,47	5884	18	119	0	0
32	147	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0009	93997,62	304,24	85	0	31	198	0
				1т	33075	114,75	30	0	105	0,56	0
33	148	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой, прим.	4,56	3960		18058				
				м2							
34	149	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	6	843		5058				
				комплект							
35	150	10-20-1	Установка кровельных решеток прим	3,24	1080,96	38,15	3502	124	1088	1,67	5
				м2	265,5	14,42	860	47	120	0,07	0
36	151	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой, прим.	3,24	3960		12830				
				м2							
37	152	10-14-1	Установка стропил	3,408	21304,82	334,28	72607	1139	14410	22,1	75
				м3	3397,5	126	11579	429	120	0,62	2
38	153	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,408	573,75	28,11	1955	96	549	0,78	3
				м3	123,75	10,58	422	36	120	0,05	0
39	154	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	19,6	20,48	0,91	401	18	118	0,03	1
				м2	4,68	0,34	92	7	120	0	0
40	155	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	19,6	1267,99	8,2	24853	161	6438	1,71	34
				м2	272,95	3,08	5350	60	119	0,01	0
41	156	12-15-3	Устройство паропроницаемой пленки	19,6	12,58	0,99	247	19	279	0,07	1
				м2	11,59	0,38	227	7	119	0	0
42	157	С Прайс лист	Антиконденсатная пленка 140	19,6	49,9		978				
				м2							
43	158	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	17,6	421,24	7,54	7414	133	4594	1,43	25
				м2	214,65	2,86	3778	50	120	0,01	0
44	159	С прайс лист	Сайдинг	24	365,96		8783				
				шт							
45	160	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0024	93997,62	304,24	226	1	84	198	0
				1т	33075	114,75	79	0	105	0,56	0
46	161	10-14-1	Установка стропил	0,205	21304,82	334,28	4367	69	867	22,1	5
				м3	3397,5	126	696	26	120	0,62	0
47	162	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций -ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,205	573,75	28,11	118	6	33	0,78	0
				м3	123,75	10,58	25	2	120	0,05	0
48	163	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	5,2	20,48	0,91	107	5	31	0,03	0
				м2	4,68	0,34	24	2	120	0	0
49	164	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	5,2	1267,99	8,2	6594	43	1708	1,71	9
				м2	272,95	3,08	1419	16	119	0,01	0
50	165	12-15-3	Устройство паропроницаемой пленки	5,2	12,58	0,99	65	5	74	0,07	0
				м2	11,59	0,38	60	2	119	0	0
51	166	С Прайс лист	Антиконденсатная пленка 140	5,2	49,9		259				
				м2							
52	167	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	4,6	421,24	7,54	1938	35	1201	1,43	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	168	С прайс лист	Сайдинг	м2	214,65	2,86	987	13	120	0,01	0
				7	365,96		2562				
				шт							
54	169	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0009	93997,62	304,24	85	0	31	198	0
				1т	33075	114,75	30	0	105	0,56	0
			Итого по разделу: Устройство слуховых окон 6шт				278044				
			Раздел: Внутренняя отделка помещений								
55	214	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	6940,2	233,95	4,07	1623677	28215	995797	0,74	5136
				м2	135,68	0,97	941646	6732	105	0,05	359
56	215	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	12820,8	77,28	3,43	990791	43975	1010176	0,46	5836
				м2	73,73	1,31	945278	16795	105	0,01	81
57	218	15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	72,9	936,05	4,92	68238	359	14920	1,15	84
				м2	193,05	1,87	14073	136	105	0,01	1
58	219	26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	72,9	164,72	50,15	12008	3656	8071	0,53	39
				м2	92,03	18,68	6709	1362	100	0,09	7
59	221	15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	782,4	194,24	1,19	151973	931	18673	0,14	108
				м2	22,28	0,45	17432	352	105	0	2
60	222	15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	11442,7	251,66	1,88	2879670	21512	476388	0,23	2643
				м2	38,93	0,72	445464	8239	105	0	40
61	223	15-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	545,7	118,3	1,61	64556	879	30133	0,31	169
				м2	51,98	0,61	28365	333	105	0	2
62	224	15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	763,7773	1842,46	2,1	1407229	1604	267688	2	1528
				м2	333	0,79	254338	603	105	0	0
63	225	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	295,8	563,39	6,33	166651	1872	97879	1,79	529
				м2	312,75	2,39	92511	707	105	0,01	3
64	226	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	295,8	77,28	3,43	22859	1015	23307	0,46	135
				м2	73,73	1,31	21809	387	105	0,01	2
65	227	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	354,96	31		11004				
				кг							
66	228	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	354,96	37		13134				
				кг							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	229	15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	295,8	251,66	1,88	74441	556	12315	0,23	68
				м2	38,93	0,72	11515	213	105	0	1
68	230	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	4962,3	106,2	3,94	526996	19551	539799	0,55	2747
				м2	102,11	1,49	506700	7394	105	0,01	36
69	233	15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	4962,3	253,73	2,33	1259084	11562	232020	0,26	1290
				м2	43,65	0,88	216604	4367	105	0	21
			Итого по разделу: Внутренняя отделка помещений				9272311				
			ИТОГО:				13670338	292303			26769
							4502042	106386			836
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				4 977 248				
			Всего накладных расходов:				4 977 248				
			Итого с накладными				18 647 586				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			от сметной себестоимости	6 %			1 118 855				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				19 766 442				
			Итого с временными, 1,1 %				19 983 872				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				20 199 698				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				20 279 634				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				20 479 472				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,23355				45 741 926				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				914 839				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				46 656 764				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				5 598 812				
			Итого с НДС				52 255 576				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

_____ **Татарчук Б.Б.**

Технический надзор:

Директор ТОО "КВС company-9001"

_____**Сансызбаев Б.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СНУКЕР"

_____**Цан И.А.**

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства
от "02" май2012 г. №
№ 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"БИН 060140008504

Подрядчик: ТОО "СНУКЕР" БИН 050940002433

Наименование объекта Строительство 60 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Юго - Западный жилой массив (привязка)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2013г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов.	код	наименов-ние	код
		16	03.04.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавоч-ную стои-мость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		На приобрете-ние матери - алов	Другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 60 квартирного кредитного жилого дома в г. Талдыкоргане Юго -Западный массив (привязка)		**13 097 883**							**1 571 746**	**14 669 629**
Всего с начала года	**388 879 024**								**46 665 483**	**435 544 507**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

_____ Татарчук Б.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СНУКЕР"

_____ Цан И.А.

Технический надзор:

Директор ТОО "КВС company-9001"

_____ Сансызбаев Б.К.

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" БИН 060140008504

Подрядчик ТОО "СНУКЕР" БИН 050940002433

Наименование строительства и его адрес "Строительство 60 квартирного кредитного жилого дома в г. Талдыкорган" Юго - Западный жилой массив (привязка)

АКТ

о приемки выполненных работ за октябрь месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Внутренняя отделка помещений										
1	Е0115-17-1	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	1174,6227	1842,46	2,10	2164195	2467	411681	2,00	2349
		м2		333,00	0,79	391149	928	105	--	5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2730429				2560
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				453829			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
РАЗДЕЛ 2. Входная группа №1										
2	Е0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	6	9039,35	95,97	54236	576	5090	4,90	29
		м3		771,75	36,25	4631	217	105	0,18	1
3	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	0,01884	70437,87	304,24	1327	6	194	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	182	2	105	0,56	--
4	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,01758	65900,00	--	1159	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	24	1180,00	--	28320	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Кровля						
17	Е0110-14-1	Установка каркаса, стропил	1,8015	21304,82	334,28	38381	602	7617	22,10	40
		м3		3397,50	126,00	6121	227	120	0,62	1
18	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,8015	573,75	28,11	1034	51	290	0,78	1
		м3		123,75	10,58	223	19	120	0,05	--
19	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,05367	93997,62	304,24	5045	16	1870	198,00	11
		1т		33075,00	114,75	1775	6	105	0,56	--
20	Е0110-12-1	Устройство дощатого настила, прим.	7,5	92,48	5,48	694	41	776	0,53	4
		м2		84,15	2,07	631	16	120	0,01	--
21	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	0,225	7940,00	--	1787	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	7,5	131,98	0,55	990	4	60	0,04	--
		м2		6,48	0,20	49	1	120	--	--
23	Е0112-15-3	Устройство паронроницаемой пленки	75	12,58	0,99	944	74	1068	0,07	5
		м2		11,59	0,38	869	28	119	--	--
24	С Прайс лист	Антиконденсатная пленка	75	63,95	--	4796	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	75	1267,99	8,20	95100	615	24636	1,71	128
		м2		272,95	3,08	20471	231	119	0,02	1
26	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	75	20,48	0,91	1536	68	452	0,03	2
		м2		4,68	0,34	351	25	120	--	--
27	С Прай лист	Конек большой	18	417,67	--	7518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4318889	14540			4927
			Тенге			830103	5439			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4303828				
	Материалы -		Тенге			2080704				
	Всего заработная плата -		Тенге				835176			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			125632				
	Местные материалы -		Тенге			1253491				
		Накладные расходы -	Тенге			914637				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							457
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				137196			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			313108				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5531573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5409
		Сметная заработная плата -	Тенге				972372			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			772				
	Материалы -		Тенге			130				
	Всего заработная плата -		Тенге				365			
		Накладные расходы -	Тенге			329				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1167				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				414			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14288				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14288				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			857				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15146				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5547886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5411
		Сметная заработная плата -	Тенге				972786			
	Пересчет итогов в цены на 20.10.2013 г.									
	Итого прямых затрат					4318889				
	Накладные расходы		**914965,7**							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		**314031,3**							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					5547886				
	Итого с временными зданиями и сооружениями,1,1%		**5547885,6**	61027	5608912					
	Итого с зимними удорожаниями,1,08%		**5608912,3**	60576	5669489					
	Итого с затратами на выслугу лет,1%		**5608912,3**	56089	5725578					
	Итого с затратами на доп. отпуска,0,4%		**5608912,3**	22436	5748013					
	Итого в текущих ценах		**5748013,3**	12841062						
	Итого с налогами, сборами и обязат.платежами,2%		**12841061,**	256821	13097883					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	1571746						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					14669629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

_____ Татарчук Б.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СНУКЕР"

_____ Цан И.А.

Технический надзор:
Директор ТОО "KBC company - 9001"

_____ Сансызбаев Б.К.