Заказчик: Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Караганды".

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казстройподряд"

Наименование объекта: Строительство общежития на 400 мест для НАО "МУК" г.Караганда, район имени Казыбек би, ул.Ержанова, строение 8/4.Корректировка.

Договор: Договор № 200497 от 11.03.2020 г. Дополнительное соглашение №200497/01 от 09.09.2020 г.

А К Т № 10

выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2021 года.

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2020 год	1 913 179 565,08
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	537 245 059
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	510 382 805
5	Виды выполняемых работ	СМР
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	605 284 418
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	68 039 359
8	Удержание аванса 30%	0
9	Удержание резерва 5%	3 401 968
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	64 637 391

В том числе НДС 12% 6 925 435

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, ул.Гоголя, 40.
БИН 190140033600
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ788562203105907245
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8(7212)50-06-37
Председатель Правления-Ректор Досмагамбетова Р.С.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казстройподряд" г.Нур-Султан, район "Алматы",Каныш Сатбаев, 20/1, н.п. 5.
БИН/ИИН 050540001531
БИК KZIBKZKA
ИИК KZ18885202203BB94700
АО "ДБ "КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК"
Тел.: 8-7172-68-18-51
Генеральный директор ТОО " Казстройподряд" Аталай Хикмет

Приложение № 4-1

к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Караганды"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд

Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 400 мест для НАО "МУК" г.Караганда, район имени Казыбек би, ул.Ержанова, строение 8/4.Корректировка

Договор: № 200497 от 11.03.2020г Дополнительное соглашение №200497/01 от 09.09.2020г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 200497	**11.03.2020г**				
		Дополнительное соглашение №200497/01	**09.09.2020г**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	**Всего к оплате**
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Строительство общежития на 400 мест для НАО "МУК" г.Караганда, район имени Казыбек би, ул.Ержанова	**605 284 418**	**60 749 428**							**7 289 931**	**68 039 359**
Удержание резерва		**3 037 471**							**364 497**	**3 401 968**
ИТОГО к оплате:		**57 711 956**							**6 925 435**	**64 637 391**

Заказчик: **Председатель Правления-Ректор НАО "Медицинский университет Караганды"** _____ **Досмагамбетова Р.С.** **БИН 190140033600**

Подрядчик: **Генеральный директор ТОО " Казстройподряд"** _____ **Аталай Хикмет** **БИН 050540001531**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Некомерческое акционерного общество "Медицинский университет Караганды",г.Караганда Гоголя 40** — **190140033600**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Казстройподряд",г. Нур-Султан, ул. Қ. Сәтбаев 20/1,н.п. 5** — **050540001531**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 200497 от 11.03.2020 г.

Номер документа	Дата составления
Б0000000050	**13.05.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы Строительство общежития на 400 мест для НАО "МУК", ул.Ержанова, строение 8/4 г.Караганда				1	68 039 359,00	68 039 359,00
				Итого	1	x	68 039 359,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Аталай Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.05.2021

М.П.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Караганды"; БИН 190140033600; адрес: Карагандинская область, г.Караганда, ул.Гоголя, 40; тел.: 8(7212)50-06-37
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Казстройподряд"; БИН/ИИН 050540001531; адрес: г.Нур-Султан, район "Алматы", Каныш Сатбаев, 20/1, п.п. 5; тел.: 8-7172-68-18-51
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство общежития на 400 мест для НАО "МУК" г.Караганда, район имени Казыбек би, ул.Ержанова, строение 8/4.Корректировка
(наименование, адрес)

Объект : Здание общежития
(наименование)

Договор подряда (контракт) от № 200497 от 11.03.2020г Дополнительное соглашение №200497/01 от 09.09.2020г

Акт выполненных работ №10

за май месяц 2021 года на 02-01-06 Отопление работы
(наименование)

Составлен (а) в текущих ценах на 05.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
			Система отопления №1, ниже отм. +0,000										
1	29	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	65	84,49	2,43	5492	158	2326	2088	8187	
						46,29	0,28	3009	18		606		
2	31	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	78	638,28	69,48	49786	5419	20750	19997	75366	
						302,79	34,55	23617	2695		5583		
3	33	С121-110403-0212 #примен.	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	24,2	293		7091		7091		7658	
											567		
4	34	С121-110403-0214 #примен.	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77	м	61,6	326		20082		20082		21688	
											1607		
			Система отопления №2 (цокольный и 1 этажи)										
5	66	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	215	1626,66	18,47	349732	3971	257513	88026	472778	
						410,45	7,32	88248	1575		35021		
6	74	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	35	638,28	69,48	22340	2432	9311	8973	33818	
						302,79	34,55	10597	1209		-2505		
7	77	С121-110403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	38,5	243		9356		9356		10104	Казахстан
											748		
			Итого по разделу: 1. Отопление									629599	
			ИТОГО:					463879	11979	326429	119084	629599	
								125471	5497		46637		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		9444					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**639043**	
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**5751**					
			Итого с зимними удорожаниями									**644794**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**12896**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**657690**	
			в ценах 2020г 50%									328 845	
			в ценах 2021г 50% К =1,0501698									345 343	
			Итого в текущих ценах									**674 188**	
			НДС			**12%**						**80 903**	
			в том числе 2020г 50%									39 461	
			в том числе 2021г 50%									41 441	
			Итого в текущих ценах с НДС									**755 091**	
			в том числе 2020г 50%									368 306	
			в том числе 2021г 50%									386 784	
			Ценовая скидка			**10,000%**						**75509**	
			в том числе 2020г 50%									36831	
			в том числе 2021г 50%									38678	
			Всего в текущих ценах с учетом скидки									**679582**	
			в том числе 2020г 50%									331476	
			в том числе 2021г 50%									348106	
			Понижающий коэффициент к договору К=0,10561216904									**71772**	
			в ценах 2020г 50%									35008	
			в ценах 2021г 50% К =1,0501698									36764	
			ИТОГО по акту в текущих ценах с учетом скидки									**607 810**	
			в том числе 2020г 50%									296468	
			в том числе 2021г 50%									311342	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казстройподряд" БИН 050540001531

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Аталай Хикмет

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

НАО "Медицинский университет Караганды" БИН 190140033600

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления-Ректор Досмагамбетова Р.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Управляющий директор Бектурганов Э.З.

Заместитель директора по строительству департамента информатизации

Инженер-сметчик блока эксплуатации и технического надзора зданий и

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "Kristallstroy" Кошева Л.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Архикон" Полютина Н.Ю. Приказ № 2 от 07 апреля

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Караганды"; БИН 190140033600; адрес: Карагандинская область, г.Караганда, ул.Гоголя, 40; тел.: 8(7212)50-06-37**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казстройподряд"; БИН/ИИН 050540001531; адрес: г.Нур-Султан, район "Алматы", Каныш Сатбаев, 20/1, н.п. 5; тел.: 8-7172-68-18-51**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 400 мест для НАО "МУК" г.Караганда, район имени Казыбек би, ул.Ержанова, строение 8/4.Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **от № 200497 от 11.03.2020г Дополнительное соглашение №200497/01 от 09.09.2020г**

Акт выполненных работ №10

за май месяц 2021 года на 02-01-05 Канализацию работы

Составлен (а) в текущих ценах на 04.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Канализация бытовая К1										
1	35	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		30,3	812,02	3,4	-24604	-103	-152	-23894	-52378	
				м трубопровода		803,6	1,09	-24349	-33		-3880		
2	36	С123-010801-0108 #примен.	Трубы канализационные ПНД из полиэтилена DN 100		30,2394	832		-25159		-25159		-27172	
				м							-2013		
			Итого по разделу: 1. Канализация бытовая К1									-79550	
			Раздел: 2. Канализация дождевая К2										
3	поз. №9 смета №8 на включение	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11#примен.	Трубопроводы канализации из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		33	5066,09	69,89	167181	2307	131188	33823	217084	
				м трубопровода		1020,8	25,05	33686	827		16080		
4	поз. №10 смета №8 на включение	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		10,362	84,49	2,43	875	25	371	333	1305	
				м2		46,29	0,28	480	3		97		
			Итого по разделу: 2. Канализация дождевая К2									218389	
			ИТОГО:					118293	2229	106248	10262	138839	
								9817	797		10284		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		2083					
			Итого с временными									140922	
			Зимние удорожания			0,9 %		1268					
			Итого с зимними удорожаниями									142190	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2844					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									145034	
			в ценах 2020г 50%									72 517	
			в ценах 2021г 50% К =1,0501698									76 155	
			Итого в текущих ценах									148 672	
			НДС			12%						17 841	
			в том числе 2020г 50%									8 702	
			в том числе 2021г 50%									9 139	
			Итого в текущих ценах с НДС									166 513	
			в том числе 2020г 50%									81 219	
			в том числе 2021г 50%									85 294	
			Ценовая скидка			10,000%						16651	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе 2020г 50%									8122	
			в том числе 2021г 50%									8529	
			Всего в текущих ценах с учетом скидки									**149862**	
			в том числе 2020г 50%									73097	
			в том числе 2021г 50%									76764	
			Понижающий коэффициент к договору К=0,10561216904									**15827**	
			в ценах 2020г 50%									7720	
			в ценах 2021г 50% К =1,0501698									8107	
			ИТОГО по акту в текущих ценах с учетом скидки									**134 034**	
			в том числе 2020г 50%									65377	
			в том числе 2021г 50%									68657	

Сдал (Подрядчик)
ТОО " Казстройподряд" БИН 050540001531
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Аталай Хикмет
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
НАО "Медицинский университет Караганда" БИН 190140033600
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления-Ректор Досмагамбетова Р.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Управляющий директор Бектурганов З.З.

Заместитель директора по строительству департамента информатизации и развития инфраструктуры
Пичугин К.И.

Инженер-сметчик блока эксплуатации и технического надзора зданий и сооружений
Мелятова Р.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "Kristallstroy" Кошева Л.Р.
№ KZ19VJE00021971
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ГАП ТОО "Архикон" Полютина Н.Ю. Приказ № 2 от 07 апреля 2020г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Караганды"; БИН 190140033600; адрес: Карагандинская область, г.Караганда, ул.Гоголя, 40; тел.: 8(7212)50-06-37**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казстройподряд"; БИН/ИИН 050540001531; адрес: г.Нур-Султан, район "Алматы", Каныш Сатбаев, 20/1, п.п. 5; тел.: 8-7172-68-18-51**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 400 мест для НАО "МУК" г.Караганда, район имени Казыбек би, ул.Ержанова, строение 8/4.Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**

(наименование)

Договор подряда (контракт) от **№ 200497 от 11.03.2020г** Дополнительное соглашение **№200497/01 от 09.09.2020г**

Акт выполненных работ №10

за май месяц 2021 года на 02-01-08 Электрическое освещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кабельные изделия										
1	119	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,57	272085		699258		699258	55941	755199	Казахстан
2	122	С123-060128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,626	120076		75168		75168	6013	81181	Казахстан
3	123	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2570	333,72 138,2	149,41 47,8	857660 355174	383971 122842	118515	344171 96147	1297978	
4	124	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	626	752,32 193,48	425,72 145,52	470950 121118	266499 91093	83333	152792 49899	673642	
			Итого по разделу: 1. Кабельные изделия									**2808000**	
			ИТОГО:					**2103036**	**650470**	**976274**	**496963**	**2808000**	
								476292	**213935**		**208000**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**42120**					
			Итого с временными									**2850120**	
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**25651**					
			Итого с зимними удорожаниями									**2875771**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**57515**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2933286**	
			в ценах 2020г 50%									**1 466 643**	
			в ценах 2021г 50% К =1,0501698									**1 540 224**	
			Итого в текущих ценах									**3 006 867**	
			НДС			**12%**						**360 824**	
			в том числе 2020г 50%									**175 997**	
			в том числе 2021г 50%									**184 827**	
			Итого в текущих ценах с НДС									**3 367 691**	
			в том числе 2020г 50%									**1 642 640**	
			в том числе 2021г 50%									**1 725 051**	
			Ценовая скидка			**10,000%**						**336769**	
			в том числе 2020г 50%									**164264**	
			в том числе 2021г 50%									**172505**	
			Всего в текущих ценах с учетом скидки									**3030922**	
			в том числе 2020г 50%									**1478376**	
			в том числе 2021г 50%									**1552546**	
			Понижающий коэффициент к договору К=0,10561216904									**320102**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в ценах 2020г 50%									156135	
			в ценах 2021г 50% К =1,0501698									163968	
			ИТОГО по акту в текущих ценах с учетом скидки									**2 710 820**	
			в том числе 2020г 50%									1322242	
			в том числе 2021г 50%									1388578	

Сдал (Подрядчик)
ТОО " Казстройподряд" БИН 050540001531
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Аталай Хикмет
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
НАО "Медицинский университет Караганды" БИН 190140033600
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления-Ректор Досмагамбетова Р.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Управляющий директор Бектурганов З.З.

Заместитель директора по строительству департамента информатизации и развития инфраструктуры
Пичугин К.И.

Инженер-сметчик блока эксплуатации и технического надзора зданий и сооружений
Мелятова Р.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "Kristallstroy" Кошева Л.Р.
№ KZ19VJE00021971
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ГАП ТОО "Архикон" Полютина Н.Ю. Приказ № 2 от 07 апреля 2020г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Караганды"; БИН 190140033600; адрес: Карагандинская область, г.Караганда, ул.Гоголя, 40; тел.: 8(7212)50-06-37
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Казстройподряд"; БИН/ИИН 050540001531; адрес: г.Нур-Султан, район "Алматы", Каныш Сатбаев, 20/1, н.п. 5; тел.: 8-7172-68-18-51
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство общежития на 400 мест для НАО "МУК" г.Караганда, район имени Казыбек би, ул.Ержанова, строение 8/4.Корректировка
(наименование, адрес)

Объект : Здание общежития
(наименование)

Договор подряда (контракт) от № 200497 от 11.03.2020г Дополнительное соглашение №200497/01 от 09.09.2020г

Акт выполненных работ №10

за май месяц 2021 года на 02-01-09 Силовое электрооборудование работы

Составлен (а) в текущих ценах на 04.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Кабельные изделия										
			Кабели силовые										
1	148	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,83	272085		225831		225831		243897	Казахстан 100%
											18066		
2	152	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	830	333,72	149,41	276988	124006	38275	111153	419191	
						138,2	47,8	114706	39673		31051		
			Трубы										
3	189	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	640	500,01	21,95	320004	14046	151820	113917	468635	
						240,84	6,38	154138	4081		34714		
			Итого по разделу: 2. Кабельные изделия									1131723	
			ИТОГО:					822823	138054	415926	225070	1131723	
								268844	43754		83831		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		16976					
			Итого с временными									1148699	
			Зимние удорожания			0,9 %		10338					
			Итого с зимними удорожаниями									1159037	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23181					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1182218	
			в ценах 2020г 50%									591 109	
			в ценах 2021г 50% К=1,0501698									620 765	
			Итого в текущих ценах									1 211 874	
			НДС			12%						145 425	
			в том числе 2020г 50%									70 933	
			в том числе 2021г 50%									74 492	
			Итого в текущих ценах с НДС									1 357 299	
			в том числе 2020г 50%									662 042	
			в том числе 2021г 50%									695 257	
			Ценовая скидка			10,000%						135730	
			в том числе 2020г 50%									66204	
			в том числе 2021г 50%									69526	
			Всего в текущих ценах с учетом скидки									1221569	
			в том числе 2020г 50%									595838	
			в том числе 2021г 50%									625731	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Понижающий коэффициент к договору К=0,10561216904									**129013**	
			в ценах 2020г 50%									62928	
			в ценах 2021г 50% К =1,0501698									66085	
			ИТОГО по акту в текущих ценах с учетом скидки									**1 092 556**	
			в том числе 2020г 50%									532910	
			в том числе 2021г 50%									559646	

Сдал (Подрядчик)
ТОО " Казстройподряд" БИН 050540001531
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Аталай Хикмет
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
НАО "Медицинский университет Караганды" БИН 190140033600
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления-Ректор Досмагамбетова Р.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Управляющий директор Боктурганов З.З.

Заместитель директора по строительству департамента информатизации и развития инфраструктуры
Пичугин К.И.

Инженер-сметчик блока эксплуатации и технического надзора зданий и сооружений
Мелятова Р.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "Kristallstroy" Кошева Л.Р.
№ KZ19VJE00021971
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ГАП ТОО "Архикон" Полютина Н.Ю. Приказ № 2 от 07 апреля 2020г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Караганды"; БИН 190140033600; адрес: Карагандинская область, г.Караганда, ул.Гоголя, 40; тел.: 8(7212)50-06-37**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казстройподряд"; БИН/ИИН 050540001531; адрес: г.Нур-Султан, район "Алматы", Каныш Сатбаев, 20/1, н.п. 5; тел.: 8-7172-68-18-51**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 400 мест для НАО "МУК" г.Караганда, район имени Казыбек би, ул.Ержанова, строение 8/4.Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**

(наименование)

Договор подряда (контракт) от **№ 200497 от 11.03.2020г** Дополнительное соглашение **№200497/01 от 09.09.2020г**

Акт выполненных работ №10

за май месяц 2021 года на 02-01-01 Архитектурно-строительные решения

Составлен (а) в текущих ценах на 11.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены										
			1 этаж										
			Стены наружные из газоблока толщиной 250 мм										
1	5	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней /газоблоки/. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,00252	22522,7	2688,4	-57	-7	-39	-12	-74	
						4385,88	608,08	-11	-2		-5		
			Стены наружные кирпичные толщиной 250 мм										
2	7	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	18,48	27923,34	2444	516023	45165	378737	95173	660093	
						4984,92	552,8	92121	10216		48896		
			Стены из газоблока толщиной 250 мм										
3	8	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней /газоблоки/. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	151,37	22522,7	2688,4	3409261	406943	2338427	703020	4441264	
						4385,88	608,08	663891	92045		328983		
			Перемычки										
4	12	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /сетки С-1, С-2, С-3, С-4/	т металлических изделий	0,0091345	358842,79	2266,79	-3278	-21	-2626	-593	-4181	
						69090	746,28	-631	-7		-310		
5	13	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	435	469,53	256,73	204245	111679	15180	121817	352147	
						177,9	59,43	77385	25850		26085		
6	14	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	14,333	86510		1239948		1239948		1339144	
											99196		
7	15	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /скоба СКЦ/. Установка	т	0,112544	907658,04	1343,04	102151	151	73700	25813	138202	
						251460	586,32	28300	66		10237		
8	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,10982	229333		25185		25185		27200	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							2015		
9	17	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /изделия соединительные МС1, МС2/. Установка		0,714	765793,96	6878,62	546777	4911	496469	54767	649667	
				т стальных элементов		63580,3	1423,46	45396	1016		48124		
10	18	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,69	765793,96	6878,62	528398	4746	479781	52926	627830	
				т стальных элементов		63580,3	1423,46	43870	982		46506		
11	19	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка		8,995	746686,83	6676,95	6716448	60059	6235831	511220	7805882	
				т стальных элементов		46754,6	1409,64	420558	12680		578213		
12	20	Е11-090501-0202 #примен.	Части опорные каркасов. Электродуговая сварка при монтаже		10,621364	3143,36	471,44	33387	5007	3031	17500	54958	
				т		2386,54	1,38	25348	15		4071		
13	21	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		477,96138	84,49	2,43	40383	1161	17100	15356	60198	
				м2		46,29	0,28	22123	132		4459		
14	22	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		114,246	145,6	3,44	-16634	-393	-10060	-4308	-22656	
				м2		54,1	0,55	-6181	-63		-1714		
15	23	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /гибкие связи Н-1/. Установка		0,93	907658,04	1343,04	844122	1249	609015	213307	1142023	
				т		251460	586,32	233858	545		84594		
16	24	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /труба 100х6, L=200, уголок 100х8, L=150/. Установка		3,748	765793,96	6878,62	2870196	25781	2606116	287488	3410299	
				т стальных элементов		63580,3	1423,46	238299	5335		252615		
			Итого по разделу: 1. Стены									20681996	
			Раздел: 2. Окна										
17	73	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		0,8176	2974,15	176,75	2432	145	1007	1214	3938	
				м2		1566,21	84,28	1281	69		292		
18	74	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		17	2507,9	177,55	42634	3018	16891	21759	69545	
				м2		1336,74	85,44	22725	1452		5151		
19	75	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		113,23	2173,69	176,76	246127	20015	86825	134171	410722	
				м2		1230,13	86,48	139287	9792		30424		
20	76	С121-090201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99		0,8176	29777		24346		24346		26293	
				м2							1948		
21	77	С121-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - инвест и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99		17	24590		418030		418030		451472	
				м2							33442		
22	78	С121-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99		113,23	21924		2482455		2482455		2681051	
				м2							198596		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. Окна									3643021	
			Раздел: 3. Перегородки										
			2-9 этажи										
			Перегородки из газоблока толщиной 100 мм										
23	92	Е11-080401-0401 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм /газоблок/. Кладка при высоте этажа до 4 м		915,214	2029,49	197,35	1857420	180622	398930	1227117	3331300	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1396,25	45,47	1277868	41613		246763		
24	93	С121-030301-0403 #примен.	Газоблоки		91,5214	14876		1361472		1361472		1470390	
				м3							108918		
			Итого по разделу: 3. Перегородки									4801690	
			Раздел: 4. Внутренняя отделка										
			1-ый этаж										
25	243	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		65,31	1444,57	81,76	94345	5340	24340	55081	161380	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			990,12	64,1	64665	4186		11954		
			Итого по разделу: 4. Внутренняя отделка									161380	
			Раздел: 5. Наружная отделка										
26	271	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16#примен.	Наружные стены. Устройство теплоизоляционного слоя 80 мм		1302,906	2200,45	3,37	2866974	4385	2500524	290763	3410356	
				м2		277,89	1,07	362065	1389		252619		
27	272	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны		1302,906	199,21	0,22	259552	292	211605	38230	321605	
			м2 поверхности облицовки			36,58	0,1	47655	133		23823		
28	273	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9#примен.	Стены. Облицовка кирпичом при высоте этажа до 4 м		1302,906	2000,96	251,12	2607058	327187	455841	1765172	4722008	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1399,97	56,8	1824029	74005		349778		
29	274	С121-030199-9904 #примен.	Кирпич облицовочный 250х120х88		65,666	196428,57		12898679		12898679		13930573	
				1000 шт.							1031894		
			Итого по разделу: 5. Наружная отделка									22384542	
			ИТОГО:					42218079	1207437	35386740	5626981	51672629	
								5623901	281449		3827567		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		775089					
			Итого с временными									52447718	
			Зимние удорожания			0,9 %		472029					
			Итого с зимними удорожаниями									52919747	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1058395					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									53978142	
			в ценах 2020г 50%									26 989 071	
			в ценах 2021г 50% К=1,0501698									28 343 107	
			Итого в текущих ценах									55 332 178	
			НДС			12%						6 639 861	
			в том числе 2020г 50%									3 238 689	
			в том числе 2021г 50%									3 401 173	
			Итого в текущих ценах с НДС									61 972 040	
			в том числе 2020г 50%									30 227 760	
			в том числе 2021г 50%									31 744 280	
			Ценовая скидка			10,000%						6197204	
			в том числе 2020г 50%									3022776	
			в том числе 2021г 50%									3174428	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего в текущих ценах с учетом скидки									**55774836**	
			в том числе 2020г 50%									27204984	
			в том числе 2021г 50%									28569852	
			Понижающий коэффициент к договору К=0,10561216904									**5890501**	
			в ценах 2020г 50%									2873177	
			в ценах 2021г 50% К =1,0501698									3017324	
			ИТОГО по акту в текущих ценах с учетом скидки									**49 884 334**	
			в том числе 2020г 50%									24331806	
			в том числе 2021г 50%									25552528	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Казгройподряд" БИН 050540001531
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Аталай Хикмет
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
НАО "Медицинский университет Караганды" БИН 190140033600
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления-Ректор Досмагамбетова Р.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Управляющий директор Бектурганов З.З.

Заместитель директора по строительству департамента информатизации и развития инфраструктуры
Пичугин К.И.

Инженер-сметчик блока эксплуатации и технического надзора зданий и сооружений
Мелятова Р.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "Kristallstroy" Кошева Л.Р.
№ KZ19VJE00021971
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ГАП ТОО "Архикон" Полютина Н.Ю. Приказ № 2 от 07 апреля 2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Караганды"; БИН 190140033600; адрес: Карагандинская область, г.Караганда, ул.Гоголя, 40; тел.: 8(7212)50-06-37**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казстройподряд"; БИН/ИИН 050540001531; адрес: г.Нур-Султан, район "Алматы", Каныш Сатбаев, 20/1, п.п. 5; тел.: 8-7172-68-18-51**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 400 мест для НАО "МУК" г.Караганда, район имени Казыбек би, ул.Ержанова, строение 8/4.Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**

(наименование)

Договор подряда (контракт) от **№ 200497 от 11.03.2020г** Дополнительное соглашение **№200497/01 от 09.09.2020г**

Акт выполненных работ №10

за май месяц 2021 года на 02-01-02 Конструкции железобетонные

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1		Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	246,4	882,38	19,89	-217418	-4901	-141423	-66751	-306903	
						288,53	2,76	-71094	-681		-22734		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									-306903	
			Раздел: 2. Каркас										
			Колонна монолитная К-1 /7 шт./										
2	42	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке /бетон класса В25, W4, F50/. Устройство. Переставных виды опалубки при высоте зданий 30 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,93 и к времени эксплуатации машин - 0,95	м3	4,5199	64768,71	26900,2	292748	121586	104805	85571	408585	
						14681,07	6123,4	66357	27677		30266		
3	44	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,020698	215344		219801		219801		237385	
											17584		
			Колонна монолитная К-2 /29 шт./										
4	45	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кэм=0,95	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке /бетон класса В25, W4, F50/. Устройство. Переставных виды опалубки при высоте зданий 30 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,93 и к времени эксплуатации машин - 0,95	м3	14,139994	64768,71	26900,2	915829	380369	327870	267699	1278211	
						14681,07	6123,4	207590	86585		94682		
5	46	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4153003	229333		95242		95242		102861	
											7619		
6	47	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,441293	215344		95030		95030		102632	
											7602		
			Стена монолитная Стм-1 /2 шт./										
7	60	Е11-060601-0210 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм /бетон класса В25, W4, F50/. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	8,728	37508,13	3717,63	327371	32447	214403	79472	439390	
						9225,59	780,33	80521	6811		32547		
8	61	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0067	229333		1537		1537		1659	
											123		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	62	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1	226809		249490		249490		269449	
											19959		
10	63	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5153	215344		110967		110967		119844	
											8877		
11	64	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг /МН141-5/. Установка	т	0,0556	729858,04	1343,04	40580	75	36410	3757	47884	
						73660	586,32	4095	33		3547		
12	65	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,502	84,49	2,43	211	6	90	80	315	
						46,29	0,28	116	1		23		
			Стена монолитная Стм-2 /1 шт./										
13	67	Е11-060601-0210 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм /бетон класса В25, W4, F50/. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	5,864	37508,13	3717,63	219948	21800	144049	53394	295209	
						9225,59	780,33	54099	4576		21867		
14	68	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0034	229333		780		780		842	
											62		
15	69	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5328	226809		120844		120844		130511	
											9668		
16	70	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3355	215344		72248		72248		78028	
											5780		
			Стена монолитная Стм-3 /1 шт./										
17	71	Е11-060601-0210 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм /бетон класса В25, W4, F50/. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	6,2092	37508,13	3717,63	232895	23083	152528	56537	312587	
						9225,59	780,33	57284	4845		23155		
18	72	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00467	229333		1071		1071		1157	
											86		
19	73	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5443	226809		123452		123452		133328	
											9876		
20	74	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,368065	215344		79261		79261		85601	
											6341		
21	75	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг /МН212-2/. Установка	т	0,0075	729858,04	1343,04	5474	10	4911	507	6459	
						73660	586,32	552	4		478		
22	76	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,7728	84,49	2,43	65	2	28	25	97	
						46,29	0,28	36	0		7		
			Стена монолитная Стм-4 /1 шт./										
23	78	Е11-060601-0210 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм /бетон класса В25, W4, F50/. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	5,8952	37508,13	3717,63	221118	21916	144815	53678	296780	
						9225,59	780,33	54387	4600		21984		
24	79	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025	229333		5733		5733		6192	
											459		
25	80	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1103	226809		25017		25017		27018	
											2001		
26	81	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2647	215344		57002		57002		61562	
											4560		
27	82	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /50х5/. Установка		0,00377	907658,04	1343,04	3422	5	2469	865	4629	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		251460	586,32	948	2		343		
28	83	E11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг /МН141-5, МН212-2/. Установка	т	0,01728	729858,04	1343,04	12612	23	11316	1168	14882	
						73660	586,32	1273	10		1102		
29	84	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,3824	84,49	2,43	117	3	49	44	174	
						46,29	0,28	64	0		13		
			Стена монолитная Стм-7 /1 шт./										
30	102	E11-060601-0210 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм /бетон класса B25, W4, F50/. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	4,826	37508,13	3717,63	181089	17949	118599	43961	243054	
						9225,59	780,33	44541	3767		18004		
31	103	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	229333		917		917		991	
											73		
32	104	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0329	226809		7462		7462		8059	
											597		
33	105	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1017	215344		21900		21900		23653	
											1752		
			Стена монолитная Стм-9 /1 шт./										
34	111	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000315	229333		72		72		78	
											6		
			Стена монолитная Стм-10 /1 шт./										
35	117	E11-060601-0210 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм /бетон класса B25, W4, F50/. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	0,604	37508,13	3717,63	22655	2245	14837	5500	30407	
						9225,59	780,33	5572	471		2252		
36	120	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0371	215344		7989		7989		8628	
											639		
			Плита монолитная Пм7 /1 шт./										
37	184	E11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /бетон класса B15, W4, F50/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	18,4	46931,52	1851,59	863540	34069	477514	327587	1286417	
						19128,1	436,33	351957	8029		95290		
38	185	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6878	226809		382808		382808		413433	
											30625		
39	186	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21114	215344		45468		45468		49105	
											3637		
			Плита монолитная ПЛм3 /16 шт./										
40	204	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0070304	229333		1612		1612		1741	
											129		
41	205	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1598384	226809		36253		36253		39153	
											2900		
42	206	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0327696	215344		7057		7057		7621	
											565		
43	207	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /-16х100/. Установка	т	0,0094496	907658,04	1343,04	8577	13	6188	2167	11604	
						251460	586,32	2376	6		860		
44	208	E11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг /МН121-5/. Установка	т	0,0367504	729858,04	1343,04	26823	49	24066	2483	31650	
						73660	586,32	2707	22		2344		
45	209	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,17	84,49	2,43	183	5	78	70	273	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		46,29	0,28	100	1		20		
46	210	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		6,6528	145,6	3,44	-969	-23	-586	-251	-1319	
				м2		54,1	0,55	-360	-4		-100		
			Итого по разделу: 2. Каркас									6617819	
			Раздел: 3. Разные работы										
			Крыльцо Кр1 /1 шт./										
			Разработка грунта учтена в разделе "Земляные работы"										
47	позиция №5, смета №1 на включение	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,73	18684,68	1111,09	13640	811	11875	1035	15848	
				м3		1306,8	250,56	954	183		1174		
48	позиция № 6, смета №1 на включение	E11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/монолитные стены/		11	38104,53	2565,54	419150	28221	272063	114073	575881	
				м3		10805,98	589,97	118866	6490		42658		
49	позиция № 7, смета №1 на включение	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,169	20832,55	1014,39	3521	171	49	3055	7102	
				т		19530,16	335,58	3301	57		526		
50	позиция №8, смета №1 на включение	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,169	226809		38331		38331		41397	
				т							3066		
51	221	E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские /крыльцо/. Устройство		13	20649,01	1707,87	268437	22202	219311	29274	321528	
				м3		2071,03	403,54	26923	5246		23817		
52	222	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,44424	20832,55	1014,39	9255	451	128	8031	18668	
				т		19530,16	335,58	8676	149		1383		
53	223	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,44424	226809		100758		100758		108818	
				т							8061		
54	228	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		41,16	882,38	19,89	36319	819	23624	11150	51267	
				м2 поверхности		288,53	2,76	11876	114		3798		
			Крыльцо Кр2 /1 шт./										
			Разработка грунта учтена в разделе "Земляные работы"										
55	позиция №10, смета №1 на включение	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,7	18684,68	1111,09	13079	778	11387	992	15197	
				м3		1306,8	250,56	915	175		1126		
56	позиция №11, смета №1 на включение	E11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/монолитные стены/		15,03	38104,53	2565,54	572711	38560	371737	155866	786863	
				м3		10805,98	589,97	162414	8867		58286		
57	позиция №12, смета №1 на включение	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,444	20832,55	1014,39	9250	450	128	8027	18658	
				т		19530,16	335,58	8671	149		1382		
58	позиция №13, смета №1 на включение	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,444	226809		100703		100703		108759	
				т							8056		
59	243	E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские /крыльцо/. Устройство		4	20649,01	1707,87	82596	6831	67480	9007	98932	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		2071,03	403,54	8284	1614		7328		
60	244	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,19744	20832,55	1014,39	4113	200	57	3569	8297	
						19530,16	335,58	3856	66		615		
61	245	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19744	226809		44781		44781		48364	
											3582		
62	250	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	41,16	882,38	19,89	36319	819	23624	11150	51267	
						288,53	2,76	11876	114		3798		
			Крыльцо Кр3 /1 шт./										
			Разработка грунта учтена в разделе "Земляные работы"										
63	позиция №15, смета №1 на включение	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,31	18684,68	1111,09	5792	344	5043	439	6730	
						1306,8	250,56	405	78		499		
64	позиция №16, смета №1 на включение	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/монолитные стены/	м3	5,3	38104,53	2565,54	201954	13597	131085	54963	277470	
						10805,98	589,97	57272	3127		20553		
65	позиция №17, смета №1 на включение	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1554	20832,55	1014,39	3237	158	45	2809	6530	
						19530,16	335,58	3035	52		484		
66	позиция №18, смета №1 на включение	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1554	226809		35246		35246		38066	
											2820		
67	262	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские /крыльцо/. Устройство	м3	2	20649,01	1707,87	41298	3416	33740	4504	49466	
						2071,03	403,54	4142	807		3664		
68	263	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,09872	20832,55	1014,39	2057	100	28	1785	4149	
						19530,16	335,58	1928	33		307		
69	264	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09872	226809		22391		22391		24182	
											1791		
70	269	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,8032	882,38	19,89	23651	533	15384	7261	33385	
						288,53	2,76	7734	74		2473		
			Крыльцо Кр4 /1 шт./										
			Разработка грунта учтена в разделе "Земляные работы"										
71	273	Е11-010205-0502 #примен.	Крыльцо. Засыпка вручную. Щебень	м3 грунта	3,825	897,16	0	3432	0	0	2471	6375	
						897,16	0	3432	0		472		
72	274	С121-010201-0602	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 10-20 мм	м3	3,825	3435		13139		13139		14190	
											1051		
73	позиция №20, смета №1 на включение	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,31	18684,68	1111,09	5792	344	5043	439	6730	
						1306,8	250,56	405	78		499		
74	позиция №21, смета №1 на включение	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/монолитные стены/	м3	5,3	38104,53	2565,54	201954	13597	131085	54963	277470	
						10805,98	589,97	57272	3127		20553		
75	позиция №22, смета №1 на включение	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,1554	20832,55	1014,39	3237	158	45	2809	6530	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		19530,16	335,58	3035	52		484		
76	позиция №23, смета №1 на включение	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1554	226809		35246		35246		38066	
				т							2820		
77	281	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские /крыльцо/. Устройство		2	20649,01	1707,87	41298	3416	33740	4504	49466	
				м3		2071,03	403,54	4142	807		3664		
78	282	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,09872	20832,55	1014,39	2057	100	28	1785	4149	
				т		19530,16	335,58	1928	33		307		
79	283	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,09872	226809		22391		22391		24182	
				т							1791		
80	288	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		26,8032	882,38	19,89	23651	533	15384	7261	33385	
				м2 поверхности		288,53	2,76	7734	74		2473		
			Крыльцо Кр5 /1 шт./										
			Разработка грунта учтена в разделе "Земляные работы"										
81	292	Е11-010205-0502 #примен.	Крыльцо. Засыпка вручную. Щебень		3,825	897,16	0	3432	0	0	2471	6375	
				м3 грунта		897,16	0	3432	0		472		
82	293	С121-010201-0602	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 10-20 мм		3,825	3435		13139		13139		14190	
				м3							1051		
83	295	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские /крыльцо/. Устройство		0,27	20649,01	1707,87	5575	461	4555	608	6678	
				м3		2071,03	403,54	559	109		495		
84	296	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,014808	20832,55	1014,39	308	15	4	268	622	
				т		19530,16	335,58	289	5		46		
85	297	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,014808	226809		3359		3359		3627	
				т							269		
86	298	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		26,8032	882,38	19,89	23651	533	15384	7261	33385	
				м2 поверхности		288,53	2,76	7734	74		2473		
			Итого по разделу: 3. Разные работы									3242244	
			ИТОГО:					7416133	788354	5233569	1429393	9553160	
								1394211	178509		707637		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		143297					
			Итого с временными									9696458	
			Зимние удорожания			0,9 %		87268					
			Итого с зимними удорожаниями									9783726	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		195675					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9979401	
			в ценах 2020г 50%									4 989 701	
			в ценах 2021г 50% К =1,0501698									5 240 033	
			Итого в текущих ценах									10 229 733	
			НДС			12%						1 227 568	
			в том числе 2020г 50%									598 764	
			в том числе 2021г 50%									628 804	
			Итого в текущих ценах с НДС									11 457 301	
			в том числе 2020г 50%									5 588 465	
			в том числе 2021г 50%									5 868 837	
			Ценовая скидка			10,000%						1145730	
			в том числе 2020г 50%									558846	
			в том числе 2021г 50%									586884	
			Всего в текущих ценах с учетом скидки									10311571	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе 2020г 50%									5029618	
			в том числе 2021г 50%									5281953	
			Понижающий коэффициент к договору К=0,10561216904									**1089027**	
			в ценах 2020г 50%									531189	
			в ценах 2021г 50% К =1,0501698									557839	
			ИТОГО по акту в текущих ценах с учетом скидки									**9 222 544**	
			в том числе 2020г 50%									4498429	
			в том числе 2021г 50%									4724115	

Сдал (Подрядчик)
ТОО " Каэстройподряд" БИН 050540001531
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Аталай Хикмет
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
НАО "Медицинский университет Караганды" БИН 190140033600
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления-Ректор Досмагамбетова Р.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Управляющий директор Бектурганов З.З.

Заместитель директора по строительству департамента информатизации и развития инфраструктуры
Пичугин К.И.

Инженер-сметчик блока эксплуатации и технического надзора зданий и сооружений
Мелятова Р.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "Kristallstroy" Кошева Л.Р.
№ KZ19VJE00021971
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
1 АО "ТОО "Арыскон" Полютина Н.Ю. Приказ № 2 от 07 апреля 2020г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Караганды"; БИН 190140033600; адрес: Карагандинская область, г.Караганда, ул.Гоголя, 40; тел.: 8(7212)50-06-37**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казстройподряд"; БИН/ИИН 050540001531; адрес: г.Нур-Султан, район "Алматы", Каныш Сатбаев, 20/1, н.п. 5; тел.: 8-7172-68-18-51**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 400 мест для НАО "МУК" г.Караганда, район имени Казыбек би, ул.Ержанова, строение 8/4.Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **от № 200497 от 11.03.2020г Дополнительное соглашение №200497/01 от 09.09.2020г**

Акт выполненных работ №10

за май месяц 2021 года на 02-01-04 Водопровод

Составлен (а) в текущих ценах на 06.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
1	20	С123-040902-3126 #примен.	Кран шаровый, DN 25	шт.	9	2840		25560		25560	2045	27605	
2	21	С123-040902-3127 #примен.	Кран шаровый, DN 32	шт.	5	4418		22090		22090	1767	23857	
3	37	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18#примен.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	217	1590,68 / 1560,42	18,95 / 0,17	345177 / 338610	4113 / 36	2454	331874 / 54164	731215	
4	38	С123-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные	м	214,83	278		59723		59723	4778	64501	
5	39	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18#примен.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	215	1737,31 / 1702,62	22,41 / 0,27	373522 / 366064	4818 / 58	2640	358799 / 58586	790907	
6	40	С123-010601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные	м	212,85	421		89610		89610	7169	96779	
7	41	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18#примен.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1924,21 / 1881,59	26,53 / 0,4	192421 / 188159	2653 / 40	1609	184436 / 30149	407005	
8	42	С123-010601-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные	м	99	716		70884		70884	5671	76555	
9	43	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10#примен.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2249,77 / 1660,42	566,53 / 161	4500 / 3321	1133 / 322	46	3570 / 646	8715	
10	44	С123-010601-0307	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные	м	1,892	1563		2957		2957	237	3194	
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									2230333	
			Раздел: 2. Горячее водоснабжение Т3,Т 4										
11	118	С123-040902-3126 #примен.	Кран шаровый, DN 25	шт.	9	2840		25560		25560	2045	27605	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	119	С123-040902-3127 #примен.	Кран шаровый, DN 32	шт.	6	4418		26508		26508		28629	
											2121		
13	130	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18#примен.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	216	1590,68	18,95	343586	4094	2443	330344	727845	
						1560,42	0,17	337050	36		53914		
14	131	С123-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные	м	213,84	274		58592		58592		63280	
											4687		
15	132	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18#примен.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	215	1737,31	22,41	373522	4818	2640	358799	790907	
						1702,62	0,27	366064	58		58586		
16	133	С123-010602-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные	м	212,85	442		94080		94080		101606	
											7526		
17	134	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18#примен.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка	м трубопровода	116	1924,21	26,53	223208	3077	1866	213945	472126	
						1881,59	0,4	218265	47		34972		
18	135	С123-010602-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные	м	114,84	723		83029		83029		89672	
											6642		
19	136	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10#примен.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2249,77	566,53	4500	1133	46	3570	8715	
						1660,42	161	3321	322		646		
20	137	С123-010602-0307	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63x8,6 PN 16 армированные	м	1,892	1871		3540		3540		3823	
											283		
			Итого по разделу: 2. Горячее водоснабжение Т3,Т 4									2314208	
			ИТОГО:					2422569	25841	575877	1785337	4544541	
								1820854	919		336634		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		68168					
			Итого с временными									4612708	
			Зимние удорожания			0,9 %		41514					
			Итого с зимними удорожаниями									4654222	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		93084					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4747306	
			в ценах 2020г 50%									2 373 653	
			в ценах 2021г 50% К =1,0501698									2 492 739	
			Итого в текущих ценах									4 866 392	
			НДС			12%						583 967	
			в том числе 2020г 50%									284 838	
			в том числе 2021г 50%									299 129	
			Итого в текущих ценах с НДС									5 450 359	
			в том числе 2020г 50%									2 658 491	
			в том числе 2021г 50%									2 791 867	
			Ценовая скидка			10,000%						545036	
			в том числе 2020г 50%									265849	
			в том числе 2021г 50%									279187	
			Всего в текущих ценах с учетом скидки									4905323	
			в том числе 2020г 50%									2392642	
			в том числе 2021г 50%									2512681	
			Понижающий коэффициент к договору К=0,10561216904									518062	
			в ценах 2020г 50%									252692	
			в ценах 2021г 50% К =1,0501698									265370	
			ИТОГО по акту в текущих ценах с учетом скидки									4 387 261	
			в том числе 2020г 50%									2139950	
			в том числе 2021г 50%									2247311	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Подрядчик)
ТОО " Казстройподряд" БИН 050540001531
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Аталай Хикмет
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
НАО "Медицинский университет Караганды" БИН 190140033600
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления-Ректор Досмагамбетова Р.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Управляющий директор Бектурганов З.З.

Заместитель директора по строительству департамента информатизации и развития инфраструктуры
Пичугин К.И.

Инженер-сметчик блока эксплуатации и технического надзора зданий и сооружений
Мелятова Р.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "Kristallstroy" Кошева Л.Р.
№ KZ19VJE00021971
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ГАП ТОО "Архикон" Полютина Н.Ю. Приказ № 2 от 07 апреля 2020г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Заказчик: Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Караганды"; БИН 190140033600; адрес: Карагандинская область, г.Караганда, ул.Гоголя, 40; тел.: 8(7212)50-06-37

Подрядчик: ТОО "КазСтройПодряд"

Договор от № 200497 от 11.03.2020г Дополнительное соглашение №200497/01 от 09.09.2020г

Наименование стройки -Строительство общежития на 400 мест для НАО "МУК" г.Караганда, район имени Казыбек би, ул.Ержанова, строение 8/4.Корректировка

Наименование объекта -Строительство общежития на 400 мест для НАО "МУК" г.Караганда, район имени Казыбек би, ул.Ержанова, строение 8/4.Корректировка

Реестр Ф2

№ п/п акта	Наименование работ	Стоимость
	ф2 за май 2021г /генподряд №10/	
1	КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	9 222 544
2	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ	49 884 334
3	ВОДОПРОВОД	4 387 261
4	ОТОПЛЕНИЕ	607 810
5	КАНАЛИЗАЦИЯ	134 034
6	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	2 710 820
7	СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	1 092 556
	ИТОГО	68 039 359,00