Заказчик: ГККП "Ясли - сад №9 "Ақбота" акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"
Исполнитель: ТОО «BEST TECHNOLOGY COMPANY»
Договор №53 (100240014493/190066/00) от 24.06.2019г.

АКТ выполненных работ №1

за июль 2019 года
на Текущий ремонт системы отопления и канализации здания ясли сада

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление										
1	E12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	41		1052,60	47,20	43156,47	1935,07	–	30388,27	79428,31
		НР - 72%; СП - 8%				1005,40	24,01	41221,40	984,52		5883,58	
2	E11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические. Установка**	кВт	68,64		670,42	15,90	46017,67	1091,63	–	44388,13	97638,26
		НР - 98%; СП - 8%				654,52	5,36	44926,03	367,98		7232,46	
3	C123-051001-0309 2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	429		2217,00	–	951093,00	–	951093,00	–	1027180,44
		СП - 8%				–	–	–	–		76087,44	
4	C123-021104-0408 2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	**Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов**	шт.	112		203,00	–	22736,00	–	22736,00	–	24554,88
		СП - 8%				–	–	–	–		1818,88	
5	E11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	шт.	56		280,96	–	15733,65	–	6181,84	9360,77	27101,97
		НР - 98%; СП - 8%				170,57	–	9551,81	–		2007,55	
6	E11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	112		2121,88	93,80	237650,54	10505,60	33363,66	191311,68	463279,20
		НР - 98%; СП - 8%				1730,19	12,81	193781,28	1434,72		34316,98	
7	C123-040602-0108 2304-0602-0108 РСНБ РК 2015	**Вентили радиаторные типа Herz, Герц-AS-T-90, проходной, T 120°C PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	112		4110,00	–	460320,00	–	460320,00	–	497145,60
		СП - 8%				–	–	–	–		36825,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е12-150101-0902 1215-0101-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 20 мм. Смена	м трубопровода	25	2422,58	19,60	60564,46	490,06	32564,92	19895,77	86897,04
		НР - 72%; СП - 8%			1100,38	4,94	27509,47	123,53		6436,82	
9	Е12-150101-0904 1215-0101-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 32 мм. Смена	м трубопровода	28,47	3355,63	19,60	95532,78	558,07	52998,54	30324,13	135925,46
		НР - 72%; СП - 8%			1474,43	4,94	41976,17	140,68		10068,55	
10	Е12-150101-0501 1215-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Арматура трубопроводная. Смена	шт.	74	968,27	1,33	71652,20	98,42	1004,40	50829,68	132280,43
		НР - 72%; СП - 8%			953,37	0,64	70549,38	47,40		9798,55	
11	С123-020101-0108 2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	14	163,00	–	2282,00	–	2282,00	–	2464,56
		СП - 8%			–	–	–	–		182,56	
12	С123-020101-1302 2302-0101-1302 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	44	128,00	–	5632,00	–	5632,00	–	6082,56
		СП - 8%			–	–	–	–		450,56	
13	С123-020101-1304 2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	8	202,00	–	1616,00	–	1616,00	–	1745,28
		СП - 8%			–	–	–	–		129,28	
14	С123-020101-0133 2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90-, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	364,00	–	2912,00	–	2912,00	–	3144,96
		СП - 8%			–	–	–	–		232,96	
15	Е12-150101-0505 1215-0101-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны водоразборные и туалетные. Смена	шт.	8	399,70	1,33	3197,62	10,64	51,45	2261,27	5895,60
		НР - 72%; СП - 8%			391,94	0,64	3135,53	5,12		436,71	
16	Прайс-лист	Кран вваривой диам.32мм	шт	8	12000,00	–	96000,00	–	96000,00	–	103680,00
		СП - 8%			–	–	–	–		7680,00	
17	Е11-040201-0701 1104-0201-0701 РСНБ РК 2015	Трубы наружным диаметром до 40 мм. Сварка	сварка	69	1555,29	486,14	107315,09	33543,66	13673,81	51834,28	171881,33
		НР - 85%; СП - 8%			870,98	12,81	60097,62	883,89		12731,95	
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
		Коридор, медкабинет, кухня									
18	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	13,8	104,91	2,74	1447,72	37,80	–	1028,99	2674,85
		НР - 72%; СП - 8%			102,17	1,39	1409,92	19,23		198,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	27	33,82	–	913,06	–	–	657,40	1696,09
		НР - 72%; СП - 8%			33,82	–	913,06	–		125,64	
20	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	2	779,35	30,34	1558,69	60,68	–	1100,80	2872,25
		НР - 72%; СП - 8%			749,01	15,44	1498,01	30,87		212,76	
21	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	15,8	1777,77	585,70	28088,70	9254,09	–	16578,38	48240,45
		НР - 72%; СП - 8%			1192,06	265,25	18834,61	4190,92		3573,37	
22	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Разборка гипсокартонного короба (на стене)	м2 облицовки	4,8	85,22	5,32	409,05	25,54	–	284,98	749,55
		НР - 72%; СП - 8%			79,90	2,56	383,51	12,30		55,52	
23	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	40	904,10	6,74	36163,94	269,70	–	25942,65	67075,11
		НР - 72%; СП - 8%			897,36	3,43	35894,24	137,22		4968,53	
24	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	40	914,22	3,31	36568,84	132,29	6644,55	29235,61	71068,81
		НР - 98%; СП - 8%			744,80	1,01	29792,00	40,25		5264,36	
25	С123-010801-0107 2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	40	491,00	–	19640,00	–	19640,00	–	21211,20
		СП - 8%			–	–	–	–		1571,20	
26	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5	291,00	–	1455,00	–	1455,00	–	1571,40
		СП - 8%			–	–	–	–		116,40	
27	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	202,00	–	404,00	–	404,00	–	436,32
		СП - 8%			–	–	–	–		32,32	
28	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	514,00	–	1028,00	–	1028,00	–	1110,24
		СП - 8%			–	–	–	–		82,24	
29	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	733,00	–	2932,00	–	2932,00	–	3166,56
		СП - 8%			–	–	–	–		234,56	
30	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж лотка для канализационных труб	т конструкций	1,1648	56445,76	2623,09	65748,02	3055,38	4504,82	40521,61	114771,19
		НР - 69%; СП - 8%			49955,20	462,87	58187,82	539,15		8501,57	
31	С121-050101-0401 2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,8092	239692,00	–	193958,77	–	193958,77	–	209475,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		15516,70	
32	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3556	253792,00	–	90248,44	–	90248,44	–	97468,31
		СП - 8%			–	–	–	–		7219,87	
33	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	117,6	78,86	2,34	9273,84	274,97	3954,65	3501,30	13797,15
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	5044,22	30,13		1022,01	
34	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	117,6	150,12	3,31	17654,60	389,66	11368,46	4110,15	23505,93
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	5896,49	60,26		1741,18	
35	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство гипсокартонного короба	м2 стен (за вычетом проемов)	4,8	1956,73	14,02	9392,29	67,30	4864,62	4037,16	14503,81
		НР - 90%; СП - 8%			929,24	5,29	4460,36	25,38		1074,36	
		Прачечная									
36	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	887,74	1,35	1775,47	2,71	219,32	1523,23	3562,60
		НР - 98%; СП - 8%			776,72	0,44	1553,44	0,88		263,90	
37	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	2	316,00	–	632,00	–	632,00	–	682,56
		СП - 8%			–	–	–	–		50,56	
38	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	84,00	–	168,00	–	168,00	–	181,44
		СП - 8%			–	–	–	–		13,44	
39	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	1	211,00	–	211,00	–	211,00	–	227,88
		СП - 8%			–	–	–	–		16,88	
		Выпуск канализации центральный									
40	Е11-460401-0103 1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Разборка железобетонного крыльца	м3	1	33723,89	16125,83	33723,89	16125,83	1920,42	19227,32	57187,31
		НР - 84%; СП - 8%			15677,64	7212,03	15677,64	7212,03		4236,10	
41	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,3	2786,86	1208,96	836,06	362,69	–	674,94	1631,88
		НР - 108%; СП - 8%			1577,90	505,25	473,37	151,57		120,88	
42	Е11-010101-0414 1101-0101-0414 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3	м3 грунта	10,6	626,38	605,06	6639,58	6413,67	–	1510,59	8802,19
		НР - 72%; СП - 8%			21,31	176,62	225,91	1872,13		652,01	
43	Е12-160101-0203 1216-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 150 мм. Разборка	м	6	1586,43	–	9518,61	–	–	6853,40	17681,76
		НР - 72%; СП - 8%			1586,43	–	9518,61	–		1309,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,3	2642,45	155,89	792,74	46,77	445,17	311,11	1192,15
		НР - 99%; СП - 8%			1002,66	44,84	300,80	13,45		88,31	
45	Е11-220501-0203 1122-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	51934,18	5054,00	623,21	60,65	13,49	572,50	1291,36
		НР - 99%; СП - 8%			45756,00	2433,90	549,07	29,21		95,66	
46	С123-010603-0203 2301-0603-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	6	1994,00	–	11964,00	–	11964,00	–	12921,12
		СП - 8%			–	–	–	–		957,12	
47	С123-010801-0107 2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	6	491,00	–	2946,00	–	2946,00	–	3181,68
		СП - 8%			–	–	–	–		235,68	
48	С123-020402-2202 2302-0402-2202 РСНБ РК 2015	Переходы эксцентрические полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 160x110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	6	4208,00	–	25248,00	–	25248,00	–	27267,84
		СП - 8%			–	–	–	–		2019,84	
49	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	8	5338,96	–	42711,66	–	20489,90	21777,32	69648,11
		НР - 98%; СП - 8%			2777,72	–	22221,76	–		5159,12	
50	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,45	832,03	–	8694,73	–	–	6260,21	16151,34
		НР - 72%; СП - 8%			832,03	–	8694,73	–		1196,40	
51	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,6	4843,33	1555,02	2906,00	933,01	1847,79	356,96	3523,99
		НР - 108%; СП - 8%			208,66	342,21	125,19	205,33		261,04	
		Выпуск канализации из прачечной									
52	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,45	832,03	–	8694,73	–	–	6260,21	16151,34
		НР - 72%; СП - 8%			832,03	–	8694,73	–		1196,40	
53	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,21	4843,33	1555,02	1017,10	326,55	646,73	124,94	1233,40
		НР - 108%; СП - 8%			208,66	342,21	43,82	71,86		91,36	
		Фановые трубы									
54	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	3	904,10	6,74	2712,30	20,23	–	1945,70	5030,63
		НР - 72%; СП - 8%			897,36	3,43	2692,07	10,29		372,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3	914,22	3,31	2742,66	9,92	498,34	2192,67	5330,16
		НР - 98%; СП - 8%			744,80	1,01	2234,40	3,02		394,83	
56	С123-010801-0107 2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	3	491,00	–	1473,00	–	1473,00	–	1590,84
		СП - 8%			–	–	–	–		117,84	
57	Е12-190101-0403 1219-0101-0403 РСНБ РК 2015	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка	отверстие	3	759,56	1,69	2278,69	5,06	323,13	1406,22	3979,70
		НР - 72%; СП - 8%			650,17	0,86	1950,50	2,57		294,79	
58	Е11-120101-0409 1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	1,8	3440,24	34,44	6192,43	61,98	4930,81	1114,33	7891,30
		НР - 92%; СП - 8%			666,46	6,44	1199,63	11,59		584,54	
		РАЗДЕЛ 3.Прочее									
59	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	2,8	1922,45	–	5382,86	–	–	3875,66	9999,20
		НР - 72%; СП - 8%			1922,45	–	5382,86	–		740,68	
60	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	2,8	536,00	–	1500,80	–	1500,80	–	1620,86
		СП - 8%			–	–	–	–		120,06	
61	С341-010101-1010 4101-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2,8	866,00	–	2424,80	–	2424,80	–	2618,78
		СП - 8%			–	–	–	–		193,98	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								3842301,79
		Итого по акту с учетом скидки	0,650651650865901								2 500 000,00
		НДС (12%)	Тенге								300 000,00
		ИТОГО по акту с НДС	Тенге								2 800 000,00

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Ясли - сад №9 "Акбота" акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"
Руководитель

_____ **Тлесова А.Н.**

ГККП "Ясли - сад №9 "Акбота" акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"
Заведующая по хоз.части

_____ **Шапатаева Г.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «BEST TECHNOLOGY COMPANY»
Руководитель

_____ **Калмагамбетов Б.Б.**