Заказчик: ГККП "Детский сад №8 "Гульдер" акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"

Исполнитель: ТОО «BEST TECHNOLOGY COMPANY»

Договор №190070/00 (100240014354/190070/00) от 02.07.2019г.

АКТ выполненных работ №1
за июль 2019 года
на Текущий ремонт внутренних помещений (лестничные марши, коридор и кабинеты)

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**12-070101-0208 РСНБ РК 2015**	**Стяжка. Разборка покрытия**	**м2**	**20,0000**		**2088,04**	**41761**	**59,1 / 12225**
		Итого оплата труда:				**1034,24**	**20685**	
		Итого эксплуатация машин:				**401,00**	**8020**	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**1254,95**	**25099**	
		Накладные расходы	%	--		678,42	13568	
		Сметная прибыль	%	8		154,67	3093	
2	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**20,0000**		**815,90**	**16318**	**60,9 / 3251**
		Итого оплата труда:				**266,88**	**5338**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,82**	**376**	
		Итого материалов:				**290,73**	**5815**	
		Итого прямые затраты:				**566,68**	**11334**	
		Накладные расходы	%	--		188,78	3776	
		Сметная прибыль	%	8		60,44	1209	
3	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять до толщ. 80 мм на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**20,0000**		**1097,04**	**21941**	**60,9 / 688**
		Итого оплата труда:				**56,45**	**1129**	
		Итого эксплуатация машин:				**39,73**	**795**	
		Итого материалов:				**869,28**	**17386**	
		Итого прямые затраты:				**946,11**	**18922**	
		Накладные расходы	%	--		69,67	1393	
		Сметная прибыль	%	8		81,26	1625	
4	**11-110101-4301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм. Устройство**	**м2**	**40,6000**		**3710,47**	**150645**	**60,9 / 20783**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**840,54**	**34126**	
		Итого эксплуатация машин:				**15,22**	**618**	
		Итого материалов:				**1950,57**	**79193**	
		Итого прямые затраты:				**2804,35**	**113856**	
		Накладные расходы	%	--		631,27	25630	
		Сметная прибыль	%	8		274,85	11159	
5	12-120101-0706 РСНБ РК 2015	**Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**466,3000**		**1103,89**	**514745**	**59,1** **142657**
		Итого оплата труда:				**517,65**	**241382**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,52**	**1176**	
		Итого материалов:				**161,78**	**75440**	
		Итого прямые затраты:				**680,67**	**317397**	
		Накладные расходы	%	--		341,45	159219	
		Сметная прибыль	%	8		81,77	38129	
6	12-110101-0409 РСНБ РК 2015	**Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**134,5190**		**3845,01**	**517227**	**59,1** **153345**
		Итого оплата труда:				**1928,85**	**259467**	
		Итого эксплуатация машин:				**10,33**	**1389**	
		Итого материалов:				**362,88**	**48815**	
		Итого прямые затраты:				**2296,53**	**308927**	
		Накладные расходы	%	--		1263,66	169987	
		Сметная прибыль	%	8		284,82	38313	
7	11-110101-4003 РСНБ РК 2015	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**88,0000**		**285,46**	**25120**	**60,9** **3054**
		Итого оплата труда:				**56,98**	**5015**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**149**	
		Итого материалов:				**162,33**	**14285**	
		Итого прямые затраты:				**220,43**	**19398**	
		Накладные расходы	%	--		43,89	3862	
		Сметная прибыль	%	8		21,15	1861	
		Лестничные марши						
8	12-120101-1703 РСНБ РК 2015	**Потолки окрашенные ранее. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**69,5400**		**773,21**	**53769**	**59,1** **10926**
		Итого оплата труда:				**265,85**	**18487**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,52**	**175**	
		Итого материалов:				**266,86**	**18557**	
		Итого прямые затраты:				**533,94**	**37130**	
		Накладные расходы	%	--		181,99	12656	
		Сметная прибыль	%	8		57,27	3983	
9	12-120101-0706 РСНБ РК 2015	**Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**54,8000**		**1103,89**	**60493**	**59,1** **16765**
		Итого оплата труда:				**517,65**	**28367**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,52**	**138**	
		Итого материалов:				**161,78**	**8866**	
		Итого прямые затраты:				**680,67**	**37301**	
		Накладные расходы	%	--		341,45	18712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		81,77	4481	
10	12-130101-0106 РСНБ РК 2015	**Стекло целое. Выемка из перегородок**	**м2 остекления**	**35,3800**		**943,25**	**33372**	**59,1** 11058
		Итого оплата труда:				**528,82**	**18710**	
		Итого эксплуатация машин:				**3,59**	**127**	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**530,49**	**18769**	
		Накладные расходы	%	--		342,88	12131	
		Сметная прибыль	%	8		69,87	2472	
11	12-030101-0104 РСНБ РК 2015	**Перегородки. Разборка элементов каркаса из брусьев**	**м2 стен**	**35,3800**		**854,12**	**30219**	**59,1** 9268
		Итого оплата труда:				**443,26**	**15682**	
		Итого эксплуатация машин:				**91,53**	**3238**	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**501,41**	**17740**	
		Накладные расходы	%	--		289,45	10241	
		Сметная прибыль	%	8		63,27	2238	
12	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	**Перегородки в внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**35,3800**		**3522,65**	**124631**	**59,8** 15256
		Итого оплата труда:				**721,07**	**25511**	
		Итого эксплуатация машин:				**119,47**	**4227**	
		Итого материалов:				**1932,23**	**68362**	
		Итого прямые затраты:				**2717,17**	**96134**	
		Накладные расходы	%	--		544,54	19266	
		Сметная прибыль	%	8		260,94	9232	
13	21-090202-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перегородки из ПВХ профилей, с заполнением панелями или непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**35,3800**		**25030,78**	**885589**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**22371,28**	**791496**	
		Накладные расходы	%	--		805,37	28494	
		Сметная прибыль	%	8		1854,13	65599	
14	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**52,3200**		**985,57**	**51565**	**59,1** 16933
		Итого оплата труда:				**547,62**	**28651**	
		Итого эксплуатация машин:				**20,65**	**1081**	
		Итого материалов:				**--**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**557,21**	**29153**	
		Накладные расходы	%	--		355,35	18592	
		Сметная прибыль	%	8		73,01	3820	
15	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**13,9200**		**815,90**	**11357**	**60,9** 2262
		Итого оплата труда:				**266,88**	**3715**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,82**	**262**	
		Итого материалов:				**290,73**	**4047**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**566,68**	**7888**	
		Накладные расходы	%	--		188,78	2628	
		Сметная прибыль	%	8		60,44	841	
16	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**52,3200**		**4516,23**	**236289**	**60,9** 27355
		Итого оплата труда:				**858,51**	**44917**	
		Итого эксплуатация машин:				**50,42**	**2638**	
		Итого материалов:				**2627,83**	**137488**	
		Итого прямые затраты:				**3513,55**	**183829**	
		Накладные расходы	%	--		668,14	34957	
		Сметная прибыль	%	8		334,54	17503	
17	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**24,4000**		**647,49**	**15799**	**60,9** 3014
		Итого оплата труда:				**202,84**	**4949**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**27**	
		Итого материалов:				**251,76**	**6143**	
		Итого прямые затраты:				**455,17**	**11106**	
		Накладные расходы	%	--		144,36	3522	
		Сметная прибыль	%	8		47,96	1170	
18	12-090101-0501 РСНБ РК 2015	**Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг**	**м решетки**	**32,0000**		**645,93**	**20670**	**59,1** 6400
		Итого оплата труда:				**338,43**	**10830**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**26**	
		Итого материалов:				**38,06**	**1218**	
		Итого прямые затраты:				**377,29**	**12073**	
		Накладные расходы	%	--		220,79	7065	
		Сметная прибыль	%	8		47,85	1531	
19	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из твердо лиственных пород. Установка**	**м ограждения**	**32,0000**		**14149,34**	**452779**	**62,1** 31375
		Итого оплата труда:				**1578,84**	**50523**	
		Итого эксплуатация машин:				**60,42**	**1933**	
		Итого материалов:				**10050,31**	**321610**	
		Итого прямые затраты:				**11665,52**	**373297**	
		Накладные расходы	%	--		1435,71	45943	
		Сметная прибыль	%	8		1048,10	33539	
20	21-070503-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88/для нижнего ряда ограждения/**	**м**	**32,0000**		**1835,69**	**58742**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1640,65**	**52501**	
		Накладные расходы	%	--		59,06	1890	
		Сметная прибыль	%	8		135,98	4351	
21	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**32,0000**		**152,91**	**4893**	**54,2** 610
		Итого оплата труда:				**35,19**	**1126**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**54**	
		Итого материалов:				**81,08**	**2595**	
		Итого прямые затраты:				**117,60**	**3763**	
		Накладные расходы	%	--		23,99	768	
		Сметная прибыль	%	8		11,33	362	
		Корридоры 1 и 2 этажи						
22	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума. Разборка покрытия**	**м2**	**75,4135**		**145,19**	**10949**	**59,1** **3611**
		Итого оплата труда:				**81,02**	**6110**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,86**	**141**	
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**81,88**	**6175**	
		Накладные расходы	%	--		52,55	3963	
		Сметная прибыль	%	8		10,75	811	
23	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**75,4135**		**3515,13**	**265088**	**60,9** **13455**
		Итого оплата труда:				**292,96**	**22093**	
		Итого эксплуатация машин:				**14,08**	**1062**	
		Итого материалов:				**2663,22**	**200843**	
		Итого прямые затраты:				**2963,24**	**223468**	
		Накладные расходы	%	--		291,51	21984	
		Сметная прибыль	%	8		260,38	19636	
24	12-110101-0409 РСНБ РК 2015	**Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**75,4135**		**3845,01**	**289966**	**59,1** **85968**
		Итого оплата труда:				**1928,85**	**145461**	
		Итого эксплуатация машин:				**10,33**	**779**	
		Итого материалов:				**362,88**	**27366**	
		Итого прямые затраты:				**2296,53**	**173190**	
		Накладные расходы	%	--		1263,66	95297	
		Сметная прибыль	%	8		284,82	21479	
25	12-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски**	**м2**	**75,4135**		**526,68**	**39719**	**59,1** **7627**
		Итого оплата труда:				**171,13**	**12905**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,52**	**190**	
		Итого материалов:				**197,22**	**14873**	
		Итого прямые затраты:				**369,59**	**27872**	
		Накладные расходы	%	--		118,08	8905	
		Сметная прибыль	%	8		39,01	2942	
26	12-130102-0101 РСНБ РК 2015	**Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие**	**м2**	**184,8900**		**146,32**	**27054**	**59,1** **8982**
		Итого оплата труда:				**82,20**	**15197**	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				**82,20**	**15197**	
		Накладные расходы	%	--		53,29	9852	
		Сметная прибыль	%	8		10,84	2004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуривае**	**184,8900**		**1023,90**	**189308**	**54,8 32481**
		Итого оплата труда:				**320,58**	**59272**	
		Итого эксплуатация машин:				**17,43**	**3223**	
		Итого материалов:				**415,82**	**76881**	
		Итого прямые затраты:				**739,43**	**136713**	
		Накладные расходы	%	--		208,62	38572	
		Сметная прибыль	%	8		75,84	14023	
28	11-150601-0202 РСНБ РК 2015	**Стены. Оклейка моющимися обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону**	**м2 оклеиваемой поверхности**	**40,1900**		**1812,21**	**72833**	**54,8 14755**
		Итого оплата труда:				**669,95**	**26925**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,32**	**13**	
		Итого материалов:				**582,42**	**23408**	
		Итого прямые затраты:				**1252,53**	**50339**	
		Накладные расходы	%	--		425,44	17098	
		Сметная прибыль	%	8		134,24	5395	
29	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	**Перегородки в внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей /двери учтены в разделе ДВЕРИ/**	**м2**	**18,0000**		**3522,65**	**63408**	**59,8 7762**
		Итого оплата труда:				**721,07**	**12979**	
		Итого эксплуатация машин:				**119,47**	**2151**	
		Итого материалов:				**1932,23**	**34780**	
		Итого прямые затраты:				**2717,17**	**48909**	
		Накладные расходы	%	--		544,54	9802	
		Сметная прибыль	%	8		260,94	4697	
30	21-090202-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перегородки из ПВХ профилей, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**18,0000**		**25030,78**	**450554**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**22371,28**	**402683**	
		Накладные расходы	%	--		805,37	14497	
		Сметная прибыль	%	8		1854,13	33374	
		Кабинеты /руководителя, казахский язык и музыкальный зал/						
31	12-120101-1703 РСНБ РК 2015	**Потолки окрашенные ранее. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35%**	**м2**	**159,6920**		**773,21**	**123475**	**59,1 25090**
		Итого оплата труда:				**265,85**	**42454**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,52**	**403**	
		Итого материалов:				**266,86**	**42615**	
		Итого прямые затраты:				**533,94**	**85266**	
		Накладные расходы	%	--		181,99	29063	
		Сметная прибыль	%	8		57,27	9146	
32	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуривае**	**75,6440**		**1023,90**	**77452**	**54,8 13289**
		Итого оплата труда:				**320,58**	**24250**	
		Итого эксплуатация машин:				**17,43**	**1319**	
		Итого материалов:				**415,82**	**31454**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**739,43**	**55933**	
		Накладные расходы	%	--		208,62	15781	
		Сметная прибыль	%	8		75,84	5737	
33	**22-040101-9912 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Грунтовка воднодисперсионная СТ РК ГОСТ Р 51963-2003**	**т**	**0,0756**		**149138,04**	**11281**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**133292,26**	**10083**	
		Накладные расходы	%	--		4798,52	363	
		Сметная прибыль	%	8		11047,26	836	
34	**12-120101-0706 РСНБ РК 2015**	**Стены /муз.зал/. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**62,0600**		**1103,89**	**68508**	**59,1 18986**
		Итого оплата труда:				**517,65**	**32126**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,52**	**156**	
		Итого материалов:				**161,78**	**10040**	
		Итого прямые затраты:				**680,67**	**42242**	
		Накладные расходы	%	--		341,45	21190	
		Сметная прибыль	%	8		81,77	5075	
35	**11-100102-0601 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж. Обшивка досками обшивками колонны**	**м2 обшивки стен (за**	**9,2800**		**415,52**	**3856**	**59,8 1275**
		Итого оплата труда:				**229,72**	**2132**	
		Итого эксплуатация машин:				**8,17**	**76**	
		Итого прямые затраты:				**234,00**	**2172**	
		Накладные расходы	%	--		150,74	1399	
		Сметная прибыль	%	8		30,78	286	
36	**12-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**51,1200**		**145,19**	**7422**	**59,1 2448**
		Итого оплата труда:				**81,02**	**4142**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,86**	**95**	
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**81,88**	**4186**	
		Накладные расходы	%	--		52,55	2687	
		Сметная прибыль	%	8		10,75	550	
37	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**51,1200**		**3515,13**	**179693**	**60,9 9120**
		Итого оплата труда:				**292,96**	**14976**	
		Итого эксплуатация машин:				**14,08**	**720**	
		Итого материалов:				**2663,22**	**136144**	
		Итого прямые затраты:				**2963,24**	**151481**	
		Накладные расходы	%	--		291,51	14902	
		Сметная прибыль	%	8		260,38	13311	
		Двери (1 и 2 этаж)						
38	**12-060101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт**	**9,0000**		**2628,95**	**23661**	**59,1 7711**
		Итого оплата труда:				**1449,70**	**13047**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**77,58**	**698**	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**1492,85**	**13436**	
		Накладные расходы	%	--		941,36	8472	
		Сметная прибыль	%	8		194,74	1753	
39	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**20,8000**		**1850,17**	**38483**	**59,8 9837**
		Итого оплата труда:				**790,88**	**16450**	
		Итого эксплуатация машин:				**52,27**	**1087**	
		Итого материалов:				**359,81**	**7484**	
		Итого прямые затраты:				**1180,64**	**24557**	
		Накладные расходы	%	--		532,48	11076	
		Сметная прибыль	%	8		137,05	2851	
40	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**20,8000**		**8329,64**	**173256**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**7444,62**	**154848**	
		Накладные расходы	%	--		268,01	5575	
		Сметная прибыль	%	8		617,01	12834	
41	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, Пн3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**26,0000**		**479,72**	**12473**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**428,75**	**11148**	
		Накладные расходы	%	--		15,44	401	
		Сметная прибыль	%	8		35,53	924	
42	**21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**13,0000**		**1093,49**	**14215**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**977,31**	**12705**	
		Накладные расходы	%	--		35,18	457	
		Сметная прибыль	%	8		81,00	1053	
43	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка металлических дверных блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**2,4000**		**1850,17**	**4440**	**59,8 1135**
		Итого оплата труда:				**790,88**	**1898**	
		Итого эксплуатация машин:				**52,27**	**125**	
		Итого материалов:				**359,81**	**864**	
		Итого прямые затраты:				**1180,64**	**2834**	
		Накладные расходы	%	--		532,48	1278	
		Сметная прибыль	%	8		137,05	329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	21-090402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**2,4000**		**21963,39**	**52712**	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	**м2**			**19629,80**	**47112**	
		Сметная прибыль	%	--		706,67	1696	
45	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков без полотен на распорных дюбелях**	%	8		1626,92	3905	
		Итого оплата труда:	**м2**	**14,4000**		**1850,17**	**26642**	**59,8** **6810**
		Итого эксплуатация машин:				**790,88**	**11389**	
		Итого материалов:				**52,27**	**753**	
		Итого прямые затраты:				**359,81**	**5181**	
		Накладные расходы				**1180,64**	**17001**	
		Сметная прибыль	%	--		532,48	7668	
46	ПРАЙС лист	**Дверные коробки без полотен**	%	8		137,05	1974	
		Итого прямые затраты:	**комплект**	**9,0000**		**2797,20**	**25175**	
		Накладные расходы				**2500,00**	**22500**	
		Сметная прибыль	%	--		90,00	810	
47	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	%	8		207,20	1865	
		Итого оплата труда:	**м2**	**2,0000**		**3522,65**	**7045**	**59,8** **862**
		Итого эксплуатация машин:				**721,07**	**1442**	
		Итого материалов:				**119,47**	**239**	
		Итого прямые затраты:				**1932,23**	**3864**	
		Накладные расходы				**2717,17**	**5434**	
		Сметная прибыль	%	--		544,54	1089	
48	21-090202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	%	8		260,94	522	
		Итого прямые затраты:	**м2**	**2,8000**		**25854,35**	**72392**	
		Накладные расходы				**23107,35**	**64701**	
		Сметная прибыль	%	--		831,86	2329	
		Разные работы	%	8		1915,14	5362	
49	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**10,1000**		**488,95**	**4938**	
		Итого прямые затраты:				**437,00**	**4414**	
		Накладные расходы	%	--		15,73	159	
		Сметная прибыль	%	8		36,22	366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемностью 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	10,1000		464,77	4694	
		Итого прямые затраты:				**415,39**	**4195**	
		Накладные расходы	%	--		14,95	151	
		Сметная прибыль	%	8		34,43	348	

ИТОГО ПО АКТУ:						
Итого прямые затраты:	Тенге					**4307907**
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге					**1264227**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**39678**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**19632**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге					**2995392**
- перевозка грузов	Тенге					**8609**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге					**758428**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					**5066334**
Накладные расходы II уровня	Тенге					**182388**
ИТОГО:	Тенге					**5248722**
Сметная прибыль	Тенге					**419898**
ИТОГО по АКТУ:	Тенге					**5668620**
Итого по акту с учетом скидки	0,728219613					**4 128 000**
НДС (12%)	Тенге					**495 360**
ИТОГО по акту с НДС	Тенге					**4 623 360**

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Детский сад №8 "Гульдер" акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"
И.о. руководителя
_____Кузьмина В.Ю.

ГККП "Детский сад №8 "Гульдер" акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"
Заведующая по хоз.части
_____Доронина Т.В.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «BEST TECHNOLOGY COMPANY»
Руководитель
_____Калмагамбетов Б.Б.