Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Городской парк культуры и отдыха" Акимата г.Темиртау отдела культуры и развития языков г.Темиртау
Исполнитель: ТОО «BEST TECHNOLOGY COMPANY»
Договор №65 (000240003299/190070/00) от 01.11.2019г.

АКТ выполненных работ №1
за ноябрь 2019 г.
на Текущий ремонт канализационных сетей парка в старой части г.Темиртау

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010102-0328 1101-0102-0328 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1056,6		390,70	376,29	412812	397593	574	61401	512150
		НР - 72%; СП - 8%				13,86	66,85	14645	70634		37937	
2	С341-010105-1005 4101-0105-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	189,54		302,00	–	57241	–		–	61820
		СП - 8%				–	–	–	–		4579	
3	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания бетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	7		3883,81	1406,51	27187	9846	–	15300	45886
		НР - 72%; СП - 8%				2477,30	558,46	17341	3909		3399	
4	Е12-180101-0301 1218-0101-0301 РСНБ РК 2015	Деревья: липа, сосна, кедр, тополь диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	8		2994,10	334,15	23953	2673	–	15321	42416
		НР - 72%; СП - 8%				2659,95	–	21280	–		3142	
5	Е12-180101-0102 1218-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, твердых пород. Корчевка вручную	пень	8		4843,82	79,80	38751	638	2673	25738	69648
		НР - 72%; СП - 8%				4430,00	38,43	35440	307		5159	
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	16		2642,45	155,89	42279	2494	23742	16592	63581
		НР - 99%; СП - 8%				1002,66	44,84	16043	717		4710	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	49,2		832,03	–	40936	–	–	29474	76043
		НР - 72%; СП - 8%				832,03	–	40936	–		5633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	934,7	201,39	191,08	188240	178598	–	37714	244030
		НР - 72%; СП - 8%			10,32	45,73	9642	42739		18076	
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	934,7	154,84	73,74	144733	68921	–	77214	239703
		НР - 72%; СП - 8%			81,11	33,63	75812	31430		17756	
10	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	9,8625	41708,90	7359,59	411354	72584	209223	156825	613634
		НР - 99%; СП - 8%			13135,32	2926,49	129547	28862		45454	
11	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	14962,00	–	224430	–	224430	–	242384
		СП - 8%			–	–	–	–		17954	
12	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	23188,00	–	139128	–	139128	–	150258
		СП - 8%			–	–	–	–		11130	
13	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	18556,00	–	111336	–	111336	–	120243
		СП - 8%			–	–	–	–		8907	
14	С121-060510-5501 2106-0510-5501 РСНБ РК 2015	Стальные стремянки	т	0,15	435713,00	–	65357	–	65357	–	70586
		СП - 8%			–	–	–	–		5229	
15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование колодцев	м3	3	16030,64	1091,68	48092	3275	41184	3940	56194
		НР - 91%; СП - 8%			1210,95	232,25	3633	697		4163	
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кольца. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	87	860,05	20,86	74824	1815	49751	21837	104394
		НР - 93%; СП - 8%			267,33	2,56	23258	223		7733	
17	Е11-040701-0201 1104-0701-0201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Откачка воды	час откачки	5	4550,06	2537,39	22750	12687	–	13399	39041
		НР - 85%; СП - 8%			2012,67	1140,09	10063	5700		2892	
18	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,16	456344,98	147859,10	73015	23657	2013	53516	136654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			295906,00	41946,74	47345	6711		10122	
19	С123-010603-0103 2301-0603-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	160	1425,00	–	228000	–	228000	–	246240
		СП - 8%			–	–	–	–		18240	
20	Е11-070201-0205 1107-0201-0205 РСНБ РК 2015	Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях	м3 сборных железобетонных конструкций	2	19949,73	7711,87	39899	15424	5502	29227	74656
		НР - 118%; СП - 8%			9486,62	2897,56	18973	5795		5530	
21	С121-040303-0101 2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2	73537,00	–	147074	–	147074	–	158840
		СП - 8%			–	–	–	–		11766	
22	Е11-221401-0205 1122-1401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Труба 300 мм х 300 мм. Установка футляра	м	7	36174,12	7630,18	253219	53411	177062	51603	329208
		НР - 99%; СП - 8%			3249,45	4196,86	22746	29378		24386	
23	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	6	1727,47	186,20	10365	1117	657	9038	20955
		НР - 99%; СП - 8%			1431,83	89,67	8591	538		1552	
24	Прайс-лист	Люки полимерные	шт	6	20759,70	–	124558	–	124558	–	134523
		СП - 8%			–	–	–	–		9965	
25	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки колодца из щебня толщиной 12 см	м2 покрытия	30	1004,61	126,75	30138	3803	18666	9600	42917
		НР - 108%; СП - 8%			255,64	40,66	7669	1220		3179	
26	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27	660,32	27,51	17829	743	8222	8678	28627
		НР - 94%; СП - 8%			328,30	13,61	8864	368		2121	
27	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	27	507,69	28,78	13708	777	12292	944	15824
		НР - 94%; СП - 8%			23,68	13,51	639	365		1172	
28	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	6	944,50	93,84	5667	563	3085	2093	8381
		НР - 94%; СП - 8%			336,45	34,65	2019	208		621	
29	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Отмостка бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	6	369,91	16,53	2219	99	1887	265	2683
		НР - 94%; СП - 8%			38,77	8,15	233	49		199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	8	1712,88	30,78	13703	246	7583	6445	21760
		НР - 108%, СП - 8%			734,30	11,67	5874	93		1612	
31	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые 1м х0,3мх0,15м	м3	0,36	41954,00	--	15103	--	15103	--	16312
		СП - 8%			--	--	--	--		1208	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								3989589
		Итого по акту с учетом скидки									2 393 756,00
		НДС (12%)	Тенге								287 250,72
		ИТОГО по акту с НДС	Тенге								2 681 006,72

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное казенное предприятие "Городской парк культуры и отдыха" Акимата г.Темиртау отдела культуры и развития языков г.Темиртау

Руководитель

_____Кульжамбеков К.Т.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО «BEST TECHNOLOGY COMPANY»

Директор

_____Калиаскаров Б.Б.