Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Городской парк культуры и отдыха" Акимата г.Темиртау отдела культуры и развития языков г.Темиртау
Исполнитель: ТОО «BEST TECHNOLOGY COMPANY»
Доп.соглашение №65/1 к Договору №65 от 01.11.2019г.

АКТ выполненных работ №1
за ноябрь 2019 г.

на Прокладку трубопровода канализации, г.Темиртау, пр.Республики, 136.

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж** *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,9		616382,96 86627,20	7110,26 406,15	554745 77964	6399 366	470382	54048 48703	657496
2	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	40		202,05 8,83	193,11 52,18	8082 353	7724 2087	5	1757 787	10626
3	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	Тенге за 1 тонну	64		178,00 –	-- --	11392 --	-- --	--	-- 911	12303
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	40		34,42 –	34,42 12,34	1377 --	1377 494	--	355 139	1871
5	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=9	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	40		152,99 –	152,99 54,84	6119 --	6119 2194	--	1579 616	8315
6	Е11-010201-0302 1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	40		55,69 –	55,69 21,51	2228 --	2228 860	--	619 228	3075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010201-0308 1101-0201-0308 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	40	23,73	23,73	949	949	–	266	1312
		НР - 72%; СП - 8%			–	9,22	–	369		97	
8	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,78	80273,46	9032,79	62613	7046	47868	10408	78863
		НР - 99%; СП - 8%			9870,04	3608,46	7699	2815		5842	
9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,17	2642,45	155,89	3092	182	1737	1213	4649
		НР - 99%; СП - 8%			1002,66	44,84	1173	52		344	
10	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,026	1124442,78	104466,90	29236	2716	20371	6842	38963
		НР - 99%; СП - 8%			236486,00	29307,83	6149	762		2886	
11	Е11-240101-0401 1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 40 мм. Прокладка	км трубопровода	0,154	1559169,02	355803,00	240112	54794	102116	98751	365972
		НР - 99%; СП - 8%			540270,00	107445,37	83202	16547		27109	
12	Е11-221401-0101 1122-1401-0101 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 350 мм. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 10 м	м продавливания	8	18405,71	8056,97	147246	64456	56030	60630	224505
		НР - 99%; СП - 8%			3344,94	4310,33	26760	34483		16630	
13	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 40 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	1894,66	7,39	15157	59	6449	8580	25636
		НР - 99%; СП - 8%			1081,16	2,18	8649	17		1899	
14	С123-020101-0135 2302-0101-0135 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	422,00	--	7596	–	7596	--	8204
		СП - 8%			–	--	--	–		608	
15	С123-020201-4903 2302-0201-4903 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 45-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	5	34598,00	--	172990	–	172990	--	186829
		СП - 8%			–	--	--	–		13839	
16	С123-020201-5203 2302-0201-5203 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	29	2990,00	--	86710	–	86710	--	93647
		СП - 8%			–	--	--	–		6937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-161001-0107 1116-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	2	12613,79	340,63	25228	681	7484	16808	45398
		НР - 98%, СП - 8%			8531,46	43,91	17063	88		3363	
18	Е11-260101-1601 1126-0101-1601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием сталью оцинкованной	м3 изоляции	2,432	162040,88	8583,36	394083	20875	216494	122228	557617
		НР - 76%, СП - 8%			64438,50	1690,92	156714	4112		41305	
19	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015)	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	32926,48	120,40	131706	482	124303	6883	149676
		НР - 98%, СП - 8%			1730,19	25,62	6921	102		11087	
20	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	16547,88	93,80	82739	469	73619	8541	98583
		НР - 98%, СП - 8%			1730,19	12,81	8651	64		7302	
21	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	75,65	152,53	2,60	11539	197	8862	1732	14332
		НР - 69%, СП - 8%			32,79	0,38	2480	29		1062	
22	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759(ХС-710)	м2	75,65	229,56	1,66	17366	125	15994	874	19699
		НР - 69%, СП - 8%			16,48	0,26	1247	19		1459	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								2607571
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								52 151,42
		ИТОГО	**Тенге**								2 659 722,42
		Итого по акту с учетом скидки									1 595 803,00
		НДС (12%)	Тенге								191 496,36
		ИТОГО по акту с НДС	**Тенге**								1 787 299,36

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное казенное предприятие "Городской парк культуры и отдыха" Акимата г.Темиртау отдела культуры и развития языков г.Темиртау

Руководитель

_____ **Кульжамбеков К.Т.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО «BEST TECHNOLOGY COMPANY»

Директор

_____ **Кадмагамбетов Б.Б.**