Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад Солнышко" акимата города Абай Карагандинской области

Исполнитель: ТОО «BEST TECHNOLOGY COMPANY»

Договор №22 (990140000403/200025/00) от 09.04.2020г.

АКТ выполненных работ №2

за июнь 2020 г.

на Текущий ремонт КГКП "Ясли-сад Солнышко", который находится Карагандинская область, г. Абай, ул. Карла Маркса 35/1

Составлен(а) в ценах 2019 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные в каменных стенах. Демонтаж**	3	1732,86	97,97	5199	294	2978	1,96	6
		шт.		1634,89	44,70	4905	134	59,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*992,64*		*2978*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,04*		*654*				
		Сметная стоимость				*8831*				
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
2	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	600	779,30	209,76	467581	125854	30522	0,03	20
		м2 основания		28,51	65,22	17107	39133	54,27	0,04	27
		Накладные расходы -		*50,87*		*30522*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,41*		*39848*				
		Сметная стоимость				*537951*				
3	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	1033,92	163,45	2,66	168993	2746	87114	0,14	149
		м2 покрытия		154,37	0,88	159604	915	54,27	--	1
		Накладные расходы -		*84,26*		*87114*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,82*		*20489*				
		Сметная стоимость				*276595*				
4	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2 к объему	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101(до 4 см)**	2067,84	24,87	--	51428	--	27910	0,02	48
		м2 покрытия		24,87	--	51428	--	54,27	--	--
		Накладные расходы -		*13,50*		*27910*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,07*		*6347*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*85685*				
5	21-020501-0601 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 т	98,842752	15193,00	--	1501718	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*1215,44*		*120137*				
		КРЫЛЬЦА				*1621855*				
6	12-090101-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ступени бетонные. Ремонт ступень	14	1147,49	9,35	16065	131	8218	1,03	14
		Накладные расходы -		988,77	4,42	13843	62	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*586,98*		*8218*				
		Сметная стоимость		*138,76*		*1943*				
7	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство(бетонирование площадок) м2 покрытия	9,6	901,40	87,13	8653	836	1716	0,36	3
		Накладные расходы -		295,66	30,45	2838	292	54,81	0,03	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,74*		*1716*				
		Сметная стоимость		*86,41*		*830*				
8	11-460101-1203 РСНБ РК 2015	Ступени. Укрепление металлическим уголком т усиления	0,2	203865,64	18088,87	40773	3618	15424	141,00	28
		Накладные расходы -		167931,00	748,18	33586	150	45,72	0,61	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77120,12*		*15424*				
		Сметная стоимость		*22478,86*		*4496*				
9	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 т	0,2	229680,00	--	45936	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*18374,40*		*3675*				
10	11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей(крыльца, пандус). Устройство м2 покрытия	51,007	1456,61	68,09	74297	3473	31779	1,13	58
		Накладные расходы -		1107,84	28,87	56507	1473	54,81	0,03	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*623,03*		*31779*				
		Сметная стоимость		*166,37*		*8486*				
11		Плиты тротуарные полимерно-песчаные м2	53,55735	4000,00	--	214229	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*320,00*		*17138*				
12	11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании				*231367*				
			14,8	496,47	5,93	7348	88	1922	0,22	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		234,82	2,13	3475	31	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*129,85*		*1922*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,10*		*742*				
		Сметная стоимость				*10011*				
13	11-150402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Боковые стенки центральных крылец. Окраска с подготовкой поверхности								
		м2 фасада	98,4	452,64	3,08	44539	303	8614	0,19	18
		Накладные расходы -		176,15	1,35	17334	133	49,32	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,55*		*8614*				
		Сметная стоимость		*43,21*		*4252*				
14	11-090403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах				*57406*				
		м2	5,67	2155,55	43,25	12222	245	6173	2,01	11
		Накладные расходы -		1969,55	16,93	11167	96	54,81	0,01	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1088,79*		*6173*				
		Сметная стоимость		*259,55*		*1472*				
15	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003				*19867*				
		м2	5,67	60731,00	–	344345	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		–	–	–	–	–	–	–
		Сметная стоимость		*4858,48*		*27548*				
16	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм				*371893*				
		м2	7,65	2177,35	0,20	16657	2	7702	1,74	13
		Накладные расходы -		1703,46	–	13031	–	59,1	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1006,74*		*7702*				
		Сметная стоимость		*254,73*		*1949*				
17	11-150402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с подготовкой поверхности				*26307*				
		м2 фасада	30	452,64	3,08	13579	92	2626	0,19	6
		Накладные расходы -		176,15	1,35	5285	41	49,32	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,55*		*2626*				
		Сметная стоимость		*43,21*		*1296*				
		ВХОДНЫЕ ГРУППЫ				*17502*				
18	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство								
		м планки	38,5	1665,39	1031,86	64117	39726	9510	0,23	9
		Накладные расходы -		235,77	202,19	9077	7784	56,4	0,13	5
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,01*		*9510*				
		Сметная стоимость		*152,99*		*5890*				
						79517				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	21-100102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	38,5	665,00	--	25603	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,20*		*2048*				
		Сметная стоимость				*27651*				
20	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	42,22	1247,13	129,88	52654	5483	24487	1,03	43
		м2		1117,25	58,73	47170	2480	49,32	0,05	2
		Накладные расходы -		*579,99*		*24487*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,17*		*6171*				
		Сметная стоимость				*83313*				
21	21-050109-0112 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	42,22	3165,00	--	133626	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,20*		*10690*				
		Сметная стоимость				*144316*				
22	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	89	6249,19	423,53	556178	37694	293410	4,98	443
		м2		5821,62	193,23	518124	17198	54,81	0,20	17
		Накладные расходы -		*3296,74*		*293410*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*763,67*		*67967*				
		Сметная стоимость				*917555*				
23		Витраж наружный из ПВХ профилей, ламинированный	89	29858,94	--	2657446	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2388,72*		*212596*				
		Сметная стоимость				*2870042*				
24	21-090202-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	2	26860,00	--	53720	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2148,80*		*4298*				
		Сметная стоимость				*58018*				
25	21-090404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	4	3578,00	--	14312	--	--	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286,24*		*1145*				
		Сметная стоимость				*15457*				
26	21-090404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	4	1288,00	--	5152	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,04*		*412*				
		Сметная стоимость				*5564*				
27	21-090404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	4	3820,00	--	15280	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Сметная стоимость		*305,60*		*1222*				
28	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах м	60	331,99	2,42	19919	145	4500	0,16	10
		Накладные расходы -		174,40	0,82	10464	49	42,8	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,99*		*4500*				
		Сметная стоимость		*32,56*		*1954*				
29	23-070202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм шт.	3	249,00	–	747	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		–	–	–	–	–	–	–
		Сметная стоимость		*19,92*		*60*				
30	23-060128-0205 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0612	177904,00	–	10888	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		–	–	–	–	–	–	–
		Сметная стоимость		*14232,32*		*871*				
31	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями шт.	1	2848,09	84,89	2848	85	1012	2,00	2
		Накладные расходы -		2338,00	27,34	2338	27	42,8	0,02	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1012,37*		*1012*				
		Сметная стоимость		*308,84*		*309*				
32	23-070201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесныемодели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 шт.	1	8510,00	–	8510	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		–	–	–	–	–	–	–
		Сметная стоимость		*680,80*		*681*				
33	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях шт.	3	2994,42	1082,62	8983	3248	3023	1,46	4
		Накладные расходы -		1706,74	647,39	5120	1942	42,8	0,65	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1007,57*		*3023*				
		Сметная стоимость		*320,16*		*960*				
34	23-070106-0201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014 шт.	3	11105,00	–	33315	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		–	–	–	–	–	–	–
		Сметная стоимость		*888,40*		*2665*				
35	23-070104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт шт.	12	738,00	–	8856	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,04*		*708*				
		Сметная стоимость				*9564*				
36	12-090101-1001 РСНБ РК 2015	Решетки ограждений металлические. Укрепление стоек	29	466,45	0,97	13527	28	4575	0,24	7
		укрепленная стойка		266,47	0,47	7728	14	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*157,76*		*4575*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,94*		*1448*				
		Сметная стоимость				*19550*				
37	11-100212-0201 РСНБ РК 2015	Крыльца. Ограждение перилами	55,75	325,13	38,03	18126	2120	8369	0,26	15
		м перил		263,47	15,44	14689	861	53,82	0,01	1
		Накладные расходы -		*150,11*		*8369*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,02*		*2120*				
		Сметная стоимость				*28614*				
38		Поручень	55,75	9821,43	–	547545	–	–	–	–
		м.п.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,71*		*43804*				
		Сметная стоимость				*591349*				
39	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Колонны стальные. Покрытие сталью оцинкованной	13,75	2020,60	162,14	27783	2229	13046	1,49	20
		м2		1703,52	12,16	23423	167	55,3	0,01	–
		Накладные расходы -		*948,77*		*13046*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237,55*		*3266*				
		Сметная стоимость				*44095*				
40	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	13,75	2497,00	–	34334	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,76*		*2747*				
		Сметная стоимость				*37081*				
		МАФ								
41	Г86-010106-0305	Беседка со скамейками.Монтаж	3	159576,00	–	478728	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12766,08*		*38298*				
		Сметная стоимость				*517026*				
42		Беседка с металлическим каркасом, скамейками (тип беседки согласовать с заказчиком) шт	3	1339285,71	–	4017857	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107142,86*		*321429*				
		Сметная стоимость				*4339286*				
		РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРАЧЕЧНОЙ								
43		Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	17,6	2032,50	–	35772	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,60*		*2862*				
		Сметная стоимость				*38634*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	1	3528,93	394,04	3529	394	1674	2,24	2
		комплект		2903,81	176,18	2904	176	54,36	0,16	–
		Накладные расходы -		*1674,28*		*1674*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*416,26*		*416*				
		Сметная стоимость				*5620*				
45	23-030102-0124 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками ГОСТ 23695-94	1	23337,00	–	23337	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1866,96*		*1867*				
		Сметная стоимость				*25204*				
46		Сифон д/ ванны	1	1785,71	–	1786	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,86*		*143*				
		Сметная стоимость				*1929*				
47	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	1	7549,27	38,48	7549	38	382	0,53	1
		комплект		685,00	17,61	685	18	54,36	0,02	–
		Накладные расходы -		*381,94*		*382*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*634,50*		*634*				
		Сметная стоимость				*8565*				
48	11-100111-0101 РСНБ РК 2015	Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка стенок по месту	18	1122,32	190,29	20202	3425	7393	0,71	13
		м2 деталей		708,44	54,75	12752	986	53,82	0,05	1
		Накладные расходы -		*410,75*		*7393*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,65*		*2208*				
		Сметная стоимость				*29803*				
49	11-100111-0102 РСНБ РК 2015	Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка полок по месту	27	1634,62	189,91	44135	5128	21385	1,43	39
		м2 деталей		1416,87	54,75	38256	1478	53,82	0,05	1
		Накладные расходы -		*792,03*		*21385*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*194,13*		*5242*				
		Сметная стоимость				*70761*				
50	11-100111-0201 РСНБ РК 2015	Шкафы встроенные. Установка дверных блоков	2	1195,84	237,46	2392	475	873	0,72	1
		блок		743,32	67,56	1487	135	53,82	0,06	–
		Накладные расходы -		*436,42*		*873*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,58*		*261*				
		Сметная стоимость				*3526*				
51	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	1	11904,06	511,23	11904	511	6287	9,05	9
		комплект		11344,80	220,31	11345	220	54,36	0,19	–
		Накладные расходы -		*6286,79*		*6287*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1455,27*		*1455*				
		Сметная стоимость				*19646*				
52		Водонагреватель, емкостью 200 л.	1	170535,71	–	170536	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13642,86*		*13643*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*184179*				
53	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	15	2062,59	20,96	30939	314	3667	0,34	5
		м трубопровода		442,27	7,46	6634	112	54,36	0,01	--
		Накладные расходы -		*244,47*		*3667*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,56*		*2768*				
		Сметная стоимость				*37375*				
54	11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Радиаторы стальные панельные. Установка	1,043	1171,68	95,02	1222	99	488	0,70	1
		кВт		817,93	43,12	853	45	54,36	0,04	--
		Накладные расходы -		*468,06*		*488*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,18*		*137*				
		Сметная стоимость				*1847*				
55		Радиаторы панельные	14	3125,00	--	43750	--	--	--	--
		секц		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,00*		*3500*				
		Сметная стоимость				*47250*				
56	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	1	2848,09	84,89	2848	85	1012	2,00	2
		шт.		2338,00	27,34	2338	27	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1012,37*		*1012*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,84*		*309*				
		Сметная стоимость				*4169*				
57	23-070201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	8510,00	--	8510	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*680,80*		*681*				
		Сметная стоимость				*9191*				
58	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	3	2994,42	1082,62	8983	3248	3023	1,46	4
		шт.		1706,74	647,39	5120	1942	42,8	0,65	2
		Накладные расходы -		*1007,57*		*3023*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,16*		*960*				
		Сметная стоимость				*12966*				
59	23-070106-0201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	3	11105,00	--	33315	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*888,40*		*2665*				
		Сметная стоимость				*35980*				
60	23-070104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	12	738,00	--	8856	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,04*		*708*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*9564*				
		ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ								
61	11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Откосы. Утепление минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	31	999,47	5,50	30984	170	6922	0,35	11
		м2 поверхности		357,08	2,48	11069	77	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*223,28*		*6922*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,82*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40938*				
62	11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы оконных проемов. Облицовка пластиком шир.500 мм по профилю направляющему.	62	2307,17	4,46	143044	277	12232	0,32	20
		м откоса		328,20	1,72	20348	107	59,8	–	–
		Накладные расходы -		*197,29*		*12232*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200,36*		*12422*				
		Сметная стоимость				*167698*				
63	12-110102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	6,408	4414,52	0,38	28288	2	13129	3,23	21
		м2		3466,85	–	22216	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*2048,91*		*13129*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*517,07*		*3313*				
		Сметная стоимость				*44731*				
64	12-120102-0601 РСНБ РК 2015	Откосы наружные. Окраска силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов	6,408	511,11	1,28	3275	8	1493	0,40	3
		м2		393,56	0,56	2522	4	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*232,93*		*1493*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,52*		*381*				
		Сметная стоимость				*5149*				
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
65	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	14,7	1688,84	–	24826	–	14672	2,14	32
		т		1688,84	–	24826	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*998,11*		*14672*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,96*		*3160*				
		Сметная стоимость				*42658*				
66	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкойвручную. Погрузка	14,7	437,00	–	6424	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*514*				
		Сметная стоимость				*6938*				
67	41-010101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	14,7	900,00	–	13230	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,00*		*1058*				
		Сметная стоимость				*14288*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**12553251**	**242618**			**1094**
		Стоимость оборудования -	**Тенге**			**1191599**	**78308**			**62**
		Сметная прибыль -	Тенге			**170536**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**13643**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**184179**				
		Материалы -	Тенге			**43582**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**11391**				
		Накладные расходы -	Тенге				**29369**			
		Сметная прибыль -	Тенге			**12570**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**4492**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**60644**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**26**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**29369**			
		Материалы -	Тенге			**11670055**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**577448**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**670961**			
		Транспортные расходы -	Тенге			**6244079**				
		Накладные расходы -	Тенге			**19654**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**364609**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**962773**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**12997437**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**639**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**670961**			
		Материалы -	Тенге			**568400**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**1170**				
		Накладные расходы -	Тенге				**546585**			
		Сметная прибыль -	Тенге			**299583**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**69439**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**937422**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**472**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**546585**			
		Материалы -	Тенге			**100679**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**31365**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**22992**			
		Сдача и испытание -	Тенге			**45536**				
						28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			12498				
		Сметная прибыль -	Тенге			9054				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			122231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				22992			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			14301914				
		Итого по акту с учетом скидки				9 615 776,18				
		НДС (12%)	Тенге			1 153 893,14				
		ИТОГО по акту с НДС	**Тенге**			**10 769 669,33**				

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад Солнышко" акимата города Абай Карагандинской области

Руководитель

Цай А.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ИП "ШАhАР"

Эксперт

Омирзах Ж.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО «BEST TECHNOLOGY COMPANY»

Директор

Калмагамбетов Б.Б.