По исполнителя

Заказчик: ТОО "Автокомбинат"
Исполнитель: ТОО «BEST TECHNOLOGY COMPANY»
Договор №03/20 от 02.11.2020г.

АКТ выполненных работ №1
за декабрь 2020 г.

на Строительство ангара общей площадью 650 м2, по адресу г.Караганда, ул.Бензинная, 1.

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	**1101-0205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**16,17**	**1490,72**	**--**	**24105**	**--**	**--**	**17356**	**44777**
		НР - 72%; СП - 8%			**1490,72**	**--**	**24105**	**--**		**3317**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**24105**	**--**	**--**	**17356**	**44777**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**24105**	**--**	**--**	**3317**	
		Всего заработная плата	Тенге				**24105**				
		Накладные расходы	Тенге					**24105**			
		Сметная прибыль	Тенге				**17356**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3317**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**44778**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**24105**			**25**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**44778**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**24105**			**25**
		РАЗДЕЛ 2.Бетонные работы									
2	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Заливка бетоном. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**16,17**	**28679,58**	**7,68**	**463749**	**124**	**400833**	**59025**	**564596**
		НР - 94%; СП - 8%			**3883,26**	**--**	**62792**	**--**		**41822**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,344**	**215344,00**	**--**	**74078**	**--**	**74078**	**--**	**80004**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				537827	124	474911	59025	644600
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				62792	--	--	47748	
	Материалы		Тенге				537827				
	Всего заработная плата		Тенге				400832				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					62792			
		Накладные расходы	Тенге				74078				
		Сметная прибыль	Тенге				59025				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				644600				
		Сметная заработная плата	Тенге								59
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					62792			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				644600				
		Сметная заработная плата	Тенге								59
								62792			
		РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции									
4	**1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	1062,323	835,30	41,13	887358	43694	298841	526889	1527387
		НР - 93%; СП - 8%			512,86	20,45	544823	21725		113140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	**1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж**	**т конструкций**	10,754	55284,55	17410,34	594544	187235	110062	241411	902831
		НР - 69%; СП - 8%			27640,00	4893,25	297247	52623		66876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	**2105-0206-0803 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86(100х100х4 - перекладины 70м; 100х100х4 - столб 60м; 120х80х4 - балки поперечные 260м, 100х100х4 - 82,5 м)**	**т**	5,367	273243,00	--	1466517	--	1466517	--	1583838
		СП - 8%			--	--	--	--		117321	
7	**2105-0206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 (80х80х4 - перекладины 60м; 80х80х4 - столб 70 м; 50х50х2,5 - обрешетка 860 м)**	**т**	4,657	280581,00	--	1306666	--	1306666	--	1411199
		СП - 8%			--	--	--	--		104533	
8	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (арматура диам.16 мм - 120 м)**	**т**	0,197	215344,00	--	42380	--	42380	--	45770
		СП - 8%			--	--	--	--		3390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014**	т	0,533	286244,00	--	152672	--	152672	--	164886
		СП - 8%			--	--	--	--		12214	
10	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.50 Кзтр=1,1 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021**	м2	421	321,36	4,86	135292	2047	90371	29743	178237
		НР - 69%; СП - 8%			101,84	0,55	42874	232		13203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 13 табл.2 п.3.50 Кзтр=1,1 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	421	327,12	3,44	137718	1449	111215	17447	167578
		НР - 69%; СП - 8%			59,51	0,55	25054	232		12413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,07578	415648,00	--	31498	--	31498	--	34018
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				4754645	234425	3610222	815490	6015744
							909998	74812	--	445610	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4160101				
	Материалы		Тенге				500430				
	Всего заработная плата		Тенге					634940			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2999733				
		Накладные расходы	Тенге				574079				
		Сметная прибыль	Тенге				378734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5112914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								525
		Сметная заработная плата	Тенге					634940			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				594544				
	Материалы		Тенге				110061				
	Всего заработная плата		Тенге					349870			
		Накладные расходы	Тенге				241411				
		Сметная прибыль	Тенге				66876				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				902831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					349870			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6015745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								769
		Сметная заработная плата	Тенге					984810			

РАЗДЕЛ 4.Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	690	805,67	21,69	555912	14966	53682	453507	1090173
		НР - 92%; СП - 8%			706,18	8,23	487264	5679		80754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	2110-0104-1013 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	724,5	3134,00	--	2270583	--	2270583	--	2452230
		СП - 8%			--	--	--	--		181647	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2826495	14966	2324265	453507	3542403
							487264	5679	--	262401	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2826495				
	Материалы		Тенге				53682				
	Всего заработная плата		Тенге					492943			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2270583				
		Накладные расходы	Тенге				453507				
		Сметная прибыль	Тенге				262401				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3542403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								394
		Сметная заработная плата	Тенге					492943			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3542403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								394
		Сметная заработная плата	Тенге					492943			
		РАЗДЕЛ 5.Стены									
15	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	м2	217	2306,02	943,32	500406	204701	36650	219858	777885
		НР - 69%; СП - 8%			1193,80	274,56	259055	59580		57621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	2110-0104-0222 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	227,85	2660,00	--	606081	--	606081	--	654567
		СП - 8%			--	--	--	--		48486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1106487	204701	642731	219858	1432452
							259055	59580	--	106107	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				606081				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				606081				
		Сметная прибыль	Тенге				48486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				654567				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				500406				
	Материалы		Тенге				36651				
	Всего заработная плата		Тенге					318635			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				219858				
		Сметная прибыль	Тенге				57621				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				777885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					318635			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1432452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					318635			
РАЗДЕЛ 6.Ворота											
17	**1110-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Ворота откатные. Установка**	**м2 полотна**	**8**	**4779,30**	**562,36**	**38234**	**4499**	**12064**	**20821**	**63780**
		НР - 90%; СП - 8%			**2708,90**	**182,95**	**21671**	**1464**		**4724**	
18	**Прайс-лист**	**Ворота откатные**	**шт**	**1**	**160714,29**	**--**	**160714**	**--**	**160714**	**--**	**173571**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12857**	
19	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Примыкания из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**120**	**3010,52**	**14,17**	**361262**	**1701**	**224609**	**124568**	**524696**
		НР - 92%; СП - 8%			**1124,60**	**3,73**	**134952**	**448**		**38866**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**560210**	**6200**	**397387**	**145389**	**762047**
							156623	**1912**	**--**	**56447**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				560210				
Материалы			Тенге				236674				
Всего заработная плата			Тенге					158535			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				160714				
		Накладные расходы	Тенге				145389				
		Сметная прибыль	Тенге				56447				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				762046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					158535			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				762046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					158535			
РАЗДЕЛ 7.Электроосвещение											
20	**1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**400**	**373,76**	**1,18**	**149504**	**472**	**115620**	**24060**	**187449**
		НР - 72%; СП - 8%			**83,53**	**0,01**	**33412**	**4**		**13885**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	**2306-1705-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**400**	**165,00**	**--**	**66000**	**--**	**66000**	**--**	**71280**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5280**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка**	шт.	50	770,71	8,53	38536	426	1894	26197	69911
		НР - 72%; СП - 8%			724,33	3,36	36216	168		5179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	2307-0106-0859 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный светодиодный типа GALAD Пиксель LED-24-d250/B/M/4000, мощность 24 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014**	шт.	50	12155,00	--	607750	--	607750	--	656370
		СП - 8%			--	--	--	--		48620	
24	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	4760,78	113,93	4761	114	1550	2263	7586
		НР - 72%; СП - 8%			3097,07	45,64	3097	46		562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	10524,00	--	10524	--	10524	--	11366
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
26	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	4736,89	25,13	4737	25	1948	1990	7265
		НР - 72%; СП - 8%			2764,00	--	2764	--		538	
27	2307-0204-0628 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	1089,00	--	1089	--	1089	--	1176
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				882901	1037	806375	54510	1012403
		Стоимость монтажных работ	Тенге				75489	218	--	74993	
		Материалы	Тенге				690100				
		Всего заработная плата	Тенге				1948				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2764			
		Накладные расходы	Тенге				685363				
		Сметная прибыль	Тенге				1990				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				55367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				747457				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2764			
		Материалы	Тенге				192801				
		Всего заработная плата	Тенге				119062				
		Накладные расходы	Тенге					72943			
		Сметная прибыль	Тенге				52520				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				264947				
		Сметная заработная плата	Тенге								58
								72943			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1012404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					75707			
		РАЗДЕЛ 8.Прочие работы									
28	1218-0101-2302 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические. Ремонт средний**	м2	20	11543,47	147,42	230869	2948	1317	163155	425546
		НР - 72%; СП - 8%			11330,19	--	226604	--		31522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,342	323725,00	--	110714	--	110714	--	119571
		СП - 8%			--	--	--	--		8857	
30	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,49	262387,00	--	128570	--	128570	--	138856
		СП - 8%			--	--	--	--		10286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				470153	2948	240601	163155	683973
							226604	--	--	50665	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				470153				
	Материалы		Тенге				1317				
	Всего заработная плата		Тенге					226604			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				239284				
		Накладные расходы	Тенге				163155				
		Сметная прибыль	Тенге				50665				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				683973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					226604			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				683973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					226604			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**14138401**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								282 768
		Итого с налог и сбора 2%	Тенге								14 421 169
		Скидка подрядчика:	Тенге								465 812
		Итого с учетом скидки	Тенге								13 955 357
		НДС (12%)	Тенге								1 674 643
		ИТОГО по акту с НДС	**Тенге**								15 630 000

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Автокомбинат"
Директор
_____ **Голоухов В.И.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО «BEST TECHNOLOGY COMPANY»
Директор
_____ **Калмагамбетов Б.Б.**