Утверждено

приказом Министра национальной энономики Республики Казахстан

"19" марта 2015 года №229

ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Строительство жилого квартал с наружными инженерными сетями в районе СПМК-70/4 в г.Кызылорда. Тепловые сети

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		дог №358	08.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
	с начала года отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочи затрат, не входящих СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрете ние материало	другие дополнител		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	59 215 416,31									
Всего за отчетный период		52870907,42							6 344 508,89	59 215 416,31

ЗАКАЗЧИК: Калыбеков Е

ТЕХНАДЗОР: Кадирәұлы С

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Боранов С

ГЕНПОДРЯДЧИК: Те Ю

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда

Генподрядчик: ТОО "Механизатор-К"

Наименование объекта: Строительство жилого квартал с наружными инженерными сетями в районе СПМК-70/4 в г.Кызылорда. Тепловые сети

АКТ №1

выполненных работ за май месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат		Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Перекладка тепловых сетей на участке от УТ-1(сущ) до УТ-8(сущ), от УТ-8 до УТ-9(сущ) до УТ-13(сущ)											
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Разработка траншей	м3	1697,5		153,64	145,41	260803,90	246833,47	--	54669,00	340710,73
		НР - 72%; СП - 8%				8,23	36,50	13970,42	61958,75		25237,83	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	15,11	924,72		13970,44				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	32,76							
1.3	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65	маш.-ч	0,0193	32,76175		7534,00		246827,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	32,76175		1891,00		61952,47			
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3 грунта	52,5		2022,30	--	106170,75	--	--	76442,94	197222,79
		НР - 72%; СП - 8%				2022,30	--	106170,75	--		14609,10	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,89	99,22	1070,00		106170,75				
11	С123-010201-0237 2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	238		12295,00	--	2926210,00	--	2926210,00	--	3160306,80
		СП - 8%				--	--	--	--		234096,80	
13	С123-010201-0245 2301-0201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	246		19184,00	--	4719264,00	--	4719264,00	--	5096805,12
		СП - 8%				--	--	--	--		377541,12	
15	С123-010201-0253 2301-0201-0253 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	312		27179,00	--	8479848,00	--	8479848,00	--	9158235,84
		СП - 8%				--	--	--	--		678387,84	
16	С123-010103-0106 2301-0103-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1		1112,00	--	1112,00	--	1112,00	--	1200,96
		СП - 8%				--	--	--	--		88,96	
17	С123-010103-0110 2301-0103-0110 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4		2973,00	--	11892,00	--	11892,00	--	12843,36
		СП - 8%				--	--	--	--		951,36	
18	С123-010103-0112 2301-0103-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	8		4394,00	--	35152,00	--	35152,00	--	37964,16

		СП - 8%			--	--	--	--		2812,16	
27	С121-040303-0102 2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	2,88	50100,00 --	-- --	144288,00 --	-- --	144288,00	-- 11543,04	155831,04
47	С121-040304-0102 2104-0304-0102 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б2, размерами 300 мм х 200 мм х 1480 мм СТ РК 937-92 СП - 8%	шт.	4	10341,00 --	-- --	41364,00 --	-- --	41364,00	-- 3309,12	44673,12
48	С121-040304-0103 2104-0304-0103 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б3, размерами 300 мм х 250 мм х 1840 мм СТ РК 937-92 СП - 8%	шт.	6	16452,00 --	-- --	98712,00 --	-- --	98712,00	-- 7896,96	106608,96
54	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие СП - 8%	т	0,91	482667,00 --	-- --	439226,97 --	-- --	439226,97	-- 35138,16	474365,13
55	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные СП - 8%	т	0,1234	482667,00 --	-- --	59561,11 --	-- --	59561,11	-- 4764,89	64326,00
56	С121-040305-0103 2104-0305-0103 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92 СП - 8%	шт.	74	1613,00 --	-- --	119362,00 --	-- --	119362,00	-- 9548,96	128910,96
57	С121-040305-0104 2104-0305-0104 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92 СП - 8%	шт.	48	2661,00 --	-- --	127728,00 --	-- --	127728,00	-- 10218,24	137946,24
62	С121-100501-9903 2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 СП - 8%	кг	1424	263,00 --	-- --	374512,00 --	-- --	374512,00	-- 29960,96	404472,96
63	С121-100402-9903 2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79 СП - 8%	м2	2372	228,00 --	-- --	540816,00 --	-- --	540816,00	-- 43265,28	584081,28
64	С121-130802-0201 2113-0802-0201 РСНБ РК 2015	Бумага мешочная битумированная Б-70 ГОСТ 2228-81 СП - 8%	т	0,131008	93093,00 --	-- --	12195,93 --	-- --	12195,93	-- 975,67	13171,60
65	С122-040101-9904 2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 СП - 8%	т	0,289	395767,00 --	-- --	114376,66 --	-- --	114376,66	-- 9150,13	123526,79
67	С121-110206-0108 2111-0206-0108 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011 СП - 8%	м3	84,32	35813,00 --	-- --	3019752,16 --	-- --	3019752,16	-- 241580,17	3261332,33
69	С121-100401-0301 2110-0401-0301 РСНБ РК 2015	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93 СП - 8%	м2	1553,65	339,00 --	-- --	526687,35 --	-- --	526687,35	-- 42134,99	568822,34
73	51-010201-1702 5101-0201-1702 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), Т 425°С, PN 16, DN 400 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	661495,00 --	-- --	1322990,00 --	-- --	1322990,00	-- --	1322990,00
75	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 СП - 8%	шт.	6	44816,00 --	-- --	268896,00 --	-- --	268896,00	-- 21511,68	290407,68

77	С123-040601-1204 2304-0601-1204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	50579,00 --	--	101158,00 --	--	101158,00	-- 8092,64	109250.64
78	С123-020103-0318 2302-0103-0318 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	25339,00 --	--	101356,00 --	--	101356,00	-- 8108,48	109464.48
79	С123-020103-0305 2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	8	1063,00 --	--	8504,00 --	--	8504,00	-- 680,32	9184.32
80	С123-020103-0304 2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	12	680,00 --	--	8160,00 --	--	8160,00	-- 652,80	8812,80
82	С123-020101-0303 2302-0101-0303 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	16	52804,00 --	--	844864,00 --	--	844864,00	-- 67589,12	912453,12
83	С123-020101-0278 2302-0101-0278 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	8	31635,00 --	--	253080,00 --	--	253080,00	-- 20246,40	273326,40
84	С123-020101-0269 2302-0101-0269 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	8	16987,00 --	--	135896,00 --	--	135896,00	-- 10871,68	146767,68
85	С123-020103-3401 2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379- 2001) *СП - 8%*	шт.	4	187,00 --	--	748,00 --	--	748,00	-- 59,84	807,84
86	С123-020101-1165 2302-0101-1165 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 10 мм - 377 мм х 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	4	25905,00 --	--	103620,00 --	--	103620,00	-- 8289,60	111909,60
94	Е12-160101-1507 1216-0101-1507 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 300 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	312	972,96 734,60	199,24 76,02	303563,52 229195,20	62162,88 23718.24	12205,44	182097,68 38852,90	524514.09
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,663	206,86	1107,99		229195,20				
94.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0408	12,73							

94.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0388	12,1056		4970,00		60164,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0388	12,1056		1891,00		22891,69			
94.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,624		2722,00		1698,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,624		1324,00		826,18			
94.5	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0356	11,1072		27,00		299,89			
94.6	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0992	30,9504	359,00				11111,19		
94.7	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0242	7,5504	145,00				1094,81		
95	Е12-160101-1506 1216-0101-1506 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 250 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	246		865,54	172,27	212922,84	42378,42	8093,40	128621,00	368867,35
						660,37	65,81	162451,02	16189,26		27323,51	
95.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,596	146,62	1108,00		162451,02				
95.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0354	8,71							
95.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0334	8,2164		4970,00		40835,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0334	8,2164		1891,00		15537,21			
95.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,492		2722,00		1339,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,492		1324,00		651,41			
95.5	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0306	7,5276		27,00		203,25			
95.6	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0834	20,5164	359,00				7365,39		
95.7	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0204	5,0184	145,00				727,67		
96	Е12-160101-1505 1216-0101-1505 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	238		631,60	129,81	150320,80	30894,78	4714,78	91113,83	260749,40
						481,98	49,73	114711,24	11835,74		19314,77	
96.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,435	103,53	1108,00		114711,24				
96.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0269	6,4							
96.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0249	5,9262		4970,00		29453,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0249	5,9262		1891,00		11206,44			
96.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,476		2722,00		1295,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,476		1324,00		630,22			
96.5	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0228	5,4264		27,00		146,51			
96.6	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0502	11,9476	359,00				4289,19		
96.7	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0123	2,9274	145,00				424,47		
97	Е12-160101-1803 1216-0101-1803 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные из труб диаметром до 300 мм. Демонтаж в камерах *НР - 72%; СП - 8%*	компенсатор	6		24457,99	9674,60	146747,94	58047,60	603,54	79523,12	244372,75
						14682,80	3725,33	88096,80	22351,98		18101,68	
97.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	14,2	85,2	1034,00		88096,80				
97.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	12,18							
97.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,83	10,98		4970,00		54570,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,83	10,98		1891,00		20763,18			
97.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2	1,2		2722,00		3266,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,2		1324,00		1588,80			
97.5	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,3	7,8		27,00		210,60			

97.6	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,26	1,56	359,00				560,04		
97.7	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,05	0,3	145,00				43,50		
98	Е12-160101-1802 1216-0101-1802 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные из труб диаметром до 200 мм. Демонтаж в камерах *НР - 72%; СП - 8%*	компенсатор	2		17484,88	7674,18	34969,76	15348,36	140,84	18301,26	57532,70
						9740,28	2968,93	19480,56	5937,86		4261,68	
98.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	9,42	18,84	1034,00		19480,56				
98.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,63	3,26							
98.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,43	2,86		4970,00		14214,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,43	2,86		1891,00		5408,26			
98.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2	0,4		2722,00		1088,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,4		1324,00		529,60			
98.5	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,84	1,68		27,00		45,36			
98.6	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,18	0,36	359,00				129,24		
98.7	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,04	0,08	145,00				11,60		
99	Е12-160101-2405 1216-0101-2405 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 300 мм. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	задвижка	2		8937,30	5242,20	17874,60	10484,40	--	8234,64	28197,98
						3695,10	2023,40	7390,20	4046,80		2088,74	
99.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	3,27	6,54	1130,00		7390,20				
99.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1	2,2							
99.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1	2		4970,00		9940,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1	2		1891,00		3782,00			
99.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,2		2722,00		544,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,2		1324,00		264,80			

Теплоснабжение ОТ УТ-13(сущ) до УТ-1 и УТ-1 до жилых домов №№ 1-10

8	С123-010402-0105 2301-0402-0105 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732- 2006 *СП - 8%*	м	128		5737,00	--	734336,00	--	734336,00	--	793082,88
						--	--	--	--		58746,88	
10	С123-010402-0106 2301-0402-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732- 2006 *СП - 8%*	м	162		7302,00	--	1182924,00	--	1182924,00	--	1277557,92
						--	--	--	--		94633,92	
12	С123-010402-0107 2301-0402-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732- 2006 *СП - 8%*	м	278		8692,00	--	2416376,00	--	2416376,00	--	2609686,08
						--	--	--	--		193310,08	
14	С123-010402-0108 2301-0402-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732- 2006 *СП - 8%*	м	380		11517,00	--	4376460,00	--	4376460,00	--	4726576,80
						--	--	--	--		350116,80	
18	С123-010402-0110 2301-0402-0110 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732- 2006 *СП - 8%*	м	610		22585,00	--	13776850,00	--	13776850,00	--	14878998,00
						--	--	--	--		1102148,00	
181	Е11-070105-0201 1107-0105-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж плиты покрытий *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	6		491,44	122,61	2948,65	735,66	--	2837,11	6248,62
						368,83	31,89	2212,99	191,34		462,86	

181.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,3264	1,96	1130,00		2212,99				
181.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0202	0,1212							
181.3	786 С	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,02016	0,12096		6082,00		735,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02016	0,12096		1582,00		191,36			
183	Е12-040101-0201 1204-0101-0201 РСНБ РК 2015	Балки перекрытий. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	балка	1		6610,80 1785,40	4825,40 1522,60	6610,80 1785,40	4825,40 1522,60	--	2381,76 719,40	9711,96
183.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,58	1,58	1130,00		1785,40				
183.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,15	1,15							
183.3	697 С	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	1,15	1,15		4196,00		4825,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,15	1,15		1324,00		1522,60			
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге					48671211,74				53154829,60
Итого прямые затраты:			Тенге									
в том числе:			Тенге									
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге					990539,02				
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					471710,97				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					147752,57				
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге					24967090,18				
Накладные расходы			Тенге					644222,34				
ИТОГО:			Тенге					49315434,08				
Сметная прибыль			Тенге					3839395,52				
ИТОГО по смете:			Тенге					53154829,60				
Временные здания и сооружения 1,3%			Тенге					531548,30				
ИТОГО			Тенге					53686377,90				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного и радиационного риска			Тенге					489992,69				
ИТОГО			Тенге					54176370,59				
в том числе в текущих ценах на 2021 год К=1,050036								56887139,47				
понижающий коэфф к=0,9294			Тенге					52870907,42				
НДС 12%			Тенге					6344508,89				
ИТОГО К ОПЛАТЕ			Тенге					59215416,31				

ЗАКАЗЧИК: Калдыбеков Е

ТЕХНАДЗОР: Кадриянулы С

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Боранов С.

ТЕНИОЖРЯДЧИК: Ю.Те

Наименование строительства: Строительство жилого квартал с наружными инженерными сетями в районе СПМК-70/4 в г.Кызылорда. Тепловые сети

Расчет дополнительной оплаты труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска

к акту приемки выполненных работ №1 за май месяц 2021 года

№	Наименование работ и затрат	формулы	сумма тыс.тг
1	2	3	4
1	Сметная зарплата		1138291,590
2	Всего Сз	Сз х0,3	341487,477
3	Дополниельные отпуска:	Сз х 9 х 8 х 1,3/ 1986 =	53647,579
4	Затраты на мат.помощь:	Смп = Сз/12	94857,633
5	ИТОГО		489992,689