Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 19.09.2018 №656

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Кызыласкерского сельского округа Мамлютского района СКО", БИН 981140001879, Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, Кызыласкерский с.о., с.Кызыласкер, улица Мира 36, офис 2, тел. 87154151779

Подрядчик: ТОО "УМиС", БИН 021240006804, Северо-Казахстанская область, Петропавловск , проезд Труда 22, тел. 87013980385

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания "Сельского клуба"" КГУ"акимата Мамлютского района в с.Кызыласкер Мамлютского района СКО"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1 от 23.06.2020 г.

(по ресурсному методу)

за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
						Товарищество с ограниченной ответственностью	

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания "Сельского клуба"" КГУ"акимата Мамлютского района в с.Кызыласкер Мамлютского района СКО"	10 966 236,97	9 791 283	9 791 283	9 791 283	0	0			1 174 953,96	10 966 236,97

Заказчик:КГУ "Аппарат акима Кызыласкерского сельского округа Мамлютского района СКО"

Усманова Карлыгаш Исимбаевна _____

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись, печать)

место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "УМиС", БИН 021240006804, Северо-Казахстанская область, Петропавловск , проезд Труда 22

Директор _____ Магуперов Нурлан Жалелович

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись, печать)

место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Бралин Куаныш Еркенович _____

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись, печать)

место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Инженер технического надзора ТОО "Управление капитального строительства"

Сапунов Анатолий Кузьмич _____

(должность, фамилия, имя, отчество , подпись, печать)

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Кызыласкерского сельского округа Мамлютского района СКО", БИН 981140001879, Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, Кызыласкерский с.о., с.Кызыласкер, улица Мира 36, офис 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УМиС", БИН 021240006804, Северо-Казахстанская область, Петропавловск , проезд Труда 22, тел. 8-701-398-03-85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания "Сельского клуба"" КГУ"акимата Мамлютского района в с.Кызыласкер Мамлютского района СКО"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания "Сельского клуба"" КГУ"акимата Мамлютского района в с.Кызыласкер Мамлютского района СКО"**

(наименование)

Акт выполненных работ №1 от 23.06.2020 г.

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г. **за июнь, 2020г.**

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
по смете заказчика ЛС 2-1-1													
			РАЗДЕЛ 1.Работы по демантажу										
1	1	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из профилированного настила. Разборка покрытий	м2 кровли	55		99,62	0,07	5479	4	--	3942	10175
			НР - 72%; СП - 8%				99,55	--	5475	--		754	
2	2	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	55		168,72	19,40	9280	1067	--	6160	16675
			НР - 72%; СП - 8%				149,33	6,23	8213	343		1235	
3	3	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	55		244,02	12,23	13421	673	--	9334	24576
			НР - 72%; СП - 8%				231,79	3,93	12748	216		1820	
4	4	1208-0101-0206 РСНБ РК 2015	Кровли из досок сплошного настила. Разборка покрытий	м2 кровли	55		194,93	15,00	10721	825	--	7418	19591
			НР - 72%; СП - 8%				179,93	7,40	9896	407		1451	
5	5	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича. Разборка каменной кладки	м3 кладки	24		24444,13	4881,17	586659	117148	--	375569	1039206
			НР - 72%; СП - 8%				19562,96	2171,35	469511	52112		76978	
6	6	1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Демонтаж	м3 древесины в конструкции	1,3		14743,02	1361,82	19166	1770	--	16344	38351
			НР - 90%; СП - 8%				13381,20	588,13	17396	765		2841	
7	7	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Демонтаж	м3	7,26		55168,61	1348,61	400524	9791	--	355288	816277
			НР - 90%; СП - 8%				53820,00	555,24	390733	4031		60465	
8	8	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	50,6		274,43	1,59	13886	81	--	9940	25732
			НР - 72%; СП - 8%				272,84	--	13806	--		1906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Демонтаж. Толщина слоя до 20 мм	м2	220	2049,91	0,19	450981	42	--	324676	837709
			НР - 72%; СП - 8%			2049,72	--	450938	--		62052	
10	10	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	13	1397,32	58,53	18165	761	--	12789	33431
			НР - 72%; СП - 8%			1338,79	27,57	17404	358		2476	
11	11	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	17	2084,40	118,22	35435	2010	--	24724	64972
			НР - 72%; СП - 8%			1966,18	53,75	33425	914		4813	
12	12	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Демонтаж покрытия крыльца главного входа - цементно-песчанного раствора. Разборка покрытия	м2	10,8	1872,26	611,25	20220	6602	--	11986	34783
			НР - 72%; СП - 8%			1261,01	280,38	13619	3028		2576	
13	13	1203-0101-1601 РСНБ РК 2015	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	м3	4	61681,20	1513,19	246725	6053	98687	104095	378885
			НР - 72%; СП - 8%			35496,17	647,82	141985	2591		28066	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	14	1208-0101-0301 РСНБ РК 2015	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка	окно	2	3363,45	1,65	6727	3	--	4841	12493
			НР - 72%; СП - 8%			3361,81	--	6724	--		925	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1837389	146829	98687	1267106	3352856
								1591873	64765	--	248358	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1837389				
			Материалы	Тенге				98687				
			Всего заработная плата	Тенге					1656638			
			Накладные расходы	Тенге				1267106				
			Сметная прибыль	Тенге				248360				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3352855				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1499
			Сметная заработная плата	Тенге					1656638			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3352855				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1499
			Сметная заработная плата	Тенге					1656638			
			РАЗДЕЛ 2.Ремонтные работы									
15	15	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15,58	36105,24	3036,19	562520	47304	387734	129103	746952
			НР - 93%; СП - 8%			8182,39	727,78	127482	11339		55330	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	16	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,57	38775,00	--	60877	--	60877	--	65747
			СП - 8%			--	--	--	--		4870	
17	17	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,15	43946,77	5831,06	138432	18368	83544	36759	189207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%			11593,73	1229,95	36520	3874		14015	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	1106-1908-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,27	28352,21	1775,89	7655	479	1571	5215	13900
			НР - 91%; СП - 8%			20760,38	465,46	5605	126		1030	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	19	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,6	4830,90	309,79	51208	3284	31198	16241	72845
			НР - 93%; СП - 8%			1577,96	69,56	16726	737		5396	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	20	1203-0101-1601 РСНБ РК 2015	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами**	м3	3,24	61681,20	1513,19	199847	4903	79936	84317	306897
			НР - 72%; СП - 8%			35496,17	647,82	115008	2099		22733	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	21	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,1	239478,00	--	23948	--	23948	--	25864
			СП - 8%			--	--	--	--		1916	
22	22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,16	225303,00	--	36048	--	36048	--	38932
			СП - 8%			--	--	--	--		2884	
23	24	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	**Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек**	т металлоконструкций перемычек	0,14	234009,60	2109,86	32761	295	5620	19421	56356
			НР - 72%; СП - 8%			191757,28	907,18	26846	127		4175	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	25	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,2	268132,00	--	53626	--	53626	--	57917
			СП - 8%			--	--	--	--		4290	
25	26	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,18	466437,00	--	83959	--	83959	--	90675
			СП - 8%			--	--	--	--		6717	
26	27	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска по металлу за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	3,263	775,68	--	2531	--	160	1897	4782
			НР - 80%; СП - 8%			726,54	--	2371	--		354	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	28	1146-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Балки. Усиление.**	т металлоконструкций	4,66	543667,53	23945,36	2533491	111585	832990	1365410	4210813
			НР - 84%; СП - 8%			340969,07	7848,18	1588916	36572		311912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Заменяемые и дополнительные работы (протокол замены №1)												
28	**2**	**2105-0204-0703 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**1,3**	**439553,50**	**--**	**571420**	**--**	**571420**	**--**	**617133**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**45714**	
29	**3**	**2105-0204-0702 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**2,66**	**318342,50**	**--**	**846791**	**--**	**846791**	**--**	**914534**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**67743**	
30	**4**	**2105-0206-0902 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,7**	**301596,00**	**--**	**211117**	**--**	**211117**	**--**	**228007**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16889**	
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
по смете заказчика ЛС 2-1-1												
31	**30**	**2105-0206-0803 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,23**	**285023,00**	**--**	**65555**	**--**	**65555**	**--**	**70800**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5244**	
32	**31**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,016**	**249040,00**	**--**	**3985**	**--**	**3985**	**--**	**4303**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**319**	
33	**32**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,007**	**239352,00**	**--**	**1675**	**--**	**1675**	**--**	**1810**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**134**	
34	**33**	**1146-0101-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки и прогоны. Обетонирование**	**м3**	**0,19**	**65144,77**	**1409,93**	**12378**	**268**	**7161**	**4249**	**17957**
			НР - 84%; СП - 8%			**26047,27**	**577,98**	**4949**	**110**		**1330**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	**34**	**1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска по металлу за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,44**	**775,68**	**--**	**1117**	**--**	**71**	**837**	**2110**
			НР - 80%; СП - 8%			**726,54**	**--**	**1046**	**--**		**156**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**5500940**	**186486**	**3388986**	**1663449**	**7737541**
								1925469	**54984**	**--**	**573151**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5500940**				
		Материалы		Тенге				**1429984**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1980453**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1959001**				
			Накладные расходы	Тенге				**1663449**				
			Сметная прибыль	Тенге				**573151**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7737540**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1536**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					1980453			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7737540				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1536
			Сметная заработная плата	Тенге					1980453			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11090397**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3517342				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					333315			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					119750			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3487673		
			- Накладные расходы	Тенге							2930555	
			- Сметная прибыль	Тенге							821509	
			С понижающим коэффициентом в договорную стоимость К=0,882861362652204		*0,882861363*							*9791283*
				НДС		**12 %**		**1174954**				**1174953,96**
				Итого с НДС								**10966236,97**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "УМиС"

(наименование организации)

Директор Магауеров Нурлан Жалелович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Кызыласкерского сельского округа Мамлютского района СКО"

(наименование организации)

Усманова Карлыгаш Исимбаевна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Бралин Куаныш Еркенович

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора ТОО "Управление капитального строительства"

Сапунов Анатолий Кузьмич

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)