Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» мая 2017 г.

Заказчик : *ГУ «Отдел строительства г. Семей Восточно-Казахстанская область». Руководитель отдела Жакаев Болат Магауиянович.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: от «___» мая 2017 г. АО «КЭМОНТ» *ул .Самарское Шоссе 7 Генеральный директор Беленцева Елена Владимировна*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от «___» мая 2017 г. *ТОО «Восток Инжиниринг» в лице Бурмистрова Владимира Викторовича аттестат № 03044 от 10.07.2012 г.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «___» мая 2017 г. ПК «СемейПроект» эксперт Куттыбаев Т. К. аттестат КДС и ЖКХ № 06006 от 23.09.2013 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Электроснабжение жилых домов застройки «Заезд Шульбинский» г. Семей ВКО».*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: *Республика Казахстан В.К.О. г. Семей*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) распоряжение ГУ «Аппарат Акима г. Семей ВКО» о предоставлении соответствующего права на землю от «18» декабря 2013 г. № 1759 ;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий KZ13REA00031481 от 18.07.2016 г. ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ВКО»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО ПИИ «Семстройпроект» утвержденного приказом ГУ «Отдел строительства г. Семей ВКО» № 05 н/к 13 марта 2014 г.

наименование проектной организации, номер проекта

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июль 2016;

месяц, год

окончание работ: май 2017;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:2;

фактически, месяц: 10;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

1) Протяженность кабельной линии 6кВ.- 860 м.

2) Протяженность воздушной линии 0,4 кВ.- 4205 м.

3)КТПН-400-6/0,4 кВ. – 1 к-кт.

4)Количество шкафов учета – 61 к-кт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего *37216,80* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *26134* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *4580* тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 37 217,0 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 33 127,0 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 4 090,0 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ : *«Электроснабжение жилых домов застройки «Заезд Шульбинский» г. Семей ВКО»*

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик *Жакаев Болат Магауиянович* М.П

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор *Бурмистрова Людмила Николаевна* М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор *Слямканов Саит Есенгельдинович* М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Генеральный подрядчик *Беленцева Елена Владимировна* М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя

Утверждена приказом Председателя Агентства еспублики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02»мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" г.Семей, ул.Достоевского 110, Код учереждения 4671522, БИН 110840016453, ИИК KZ20070103KSN1827000 ГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Подрядчик: АО "КЭМОНТ" г.Усть-Каменогорск, Самарское шоссе 7, БИН 990640000421, КБЕ 17, ОКПО 38961038, ИИК KZ279650000122482197 АО "Форте Банк", БИК IRTYKZKA

Наименование стройки: Электроснабжение жилых домов застройки района"Заезд Шульбинский" в г.Семей ВКО

Договор №52 от 20.07.2016г.

Акт №1 от 09 сентября 2016г.
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2016г.
ЛЭП-0,4 кВ

Смета №2-1-3

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.ОПОРЫ ДВУХЦЕПНЫЕ										
2.1)Опора анкерная(концевая) на базе железобетонных стоек СВ105-3.6(2шт)длиной 10,5м К2(2шт)										
1	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-032002, СН РК 8.0205-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
2	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	19100		76400				
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2.2)Опора угловая анкерная на базе железобетонных стоек СВ105-3.6(3шт)длиной 10,5м УА2и(1шт)										
21	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-032002, СН РК 8.0205-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
		опора		1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
22	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	3	19100		57300				
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2.3)Опора ответвительная анкерная на базе железобетонных стоек СВ105-3.6(2шт)длиной 10,5м ОА2(3шт)										

34	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-032002, СН РК 8.0205-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
35	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	6	19100		114600				
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2.4)Опора промежуточная на базе железобетонных стоек СВ105-3.6(1шт)длиной 10,5м П2(3шт)										
50	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-032002, СН РК 8.0205-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
				506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
51	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	3	19100		57300				
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			330818	15774			48
			Тенге			7923	4367			19
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			330818				
		Накладные расходы -	Тенге			12904				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20623				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			364345				
РАЗДЕЛ 2.ОПОРЫ ОДНОЦЕПНЫЕ										
2.5)Опора анкерная(концевая) на базе железобетонных стоек СВ95-2а(2шт)длиной 9,5м К3(8шт)										
58	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-032002, СН РК 8.0205-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	3155,76	1990,26	15779	9951	8062	5,98	30
		опора		985,5	549,9	4928	2750	105	2,29	11
59	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	10	12100		121000				
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2.9)Опора угловая промежуточная на базе железобетонных стоек СВ95-2а(2шт)длиной 9,5м УП3(5шт)										
73	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	3155,76	1990,26	15779	9951	8062	5,98	30
		опора		985,5	549,9	4928	2750	105	2,29	11
74	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	10	12100		121000				
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2.10)Опора угловая анкерная на базе железобетонных СВ95-2а(2шт)длиной 9,5м УА3(2шт)										
89	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1613	5,98	6
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2

90	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	2	12100		24200				
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2.11)Опора промежуточная на базе железобетонных стоек СВ95-2а(1шт)длиной 9,5м П1 91шт										
108	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	62	3155,76	1990,26	195657	123396	99955	5,98	371
		опора		985,5	549,9	61101	34094	105	2,29	142
109	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А шт	62	12100		750200				
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1246771	145288			437
			Тенге			71943	40144			166
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1246771				
		Накладные расходы -	Тенге			117692				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81868				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1446331				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1577589	161062			485
			Тенге			79866	44511			185
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1577589				
		Накладные расходы -	Тенге			130596				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102491				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1810676				
	СН РК 8.02-02-2002	Глава 8. Временные здания и сооружения								
		Временные здания и сооружения 2,8%	тенге			50 698,93				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге			1 861 374,93				
	СН РК 8.02-07-2002	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,9%	тенге			53 979,87				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	тенге			18 613,75				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%	тенге			7 445,50				
		ИТОГО по акту:	тенге							
		в базовых ценах 2001 года	тенге			1 941 414,05				
		в текущих ценах 2014года	тенге			4 639 353,32				
		Налоги, сборы и обязат. платежи 2%	тенге			92 787,07				
		ИТОГО ПО АКТУ	тенге			4 732 140,39				
		ИТОГО ПО АКТУ С Кдог=0,95	тенге			4 495 532,25				
		НДС 12%	тенге			539 463,87				
		ВСЕГО ПО АКТУ	тенге			5 034 996,12				

Заказчик
ГУ "Отдел строительства г. Семей ВКО"
Руководитель отдела

_____ Б.М.Жакаев

Технадзор
ТОО "ВОСТОК ИНЖИНИРИНГ"

_____ В.В.Бурмистров

Подрядчик
АО "КЭМОНТ"
Директор по СМР

_____ А.Е.Ермак

Утверждена приказом Председателя Агентства еспублики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02»мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" г.Семей, ул.Достоевского 110, Код учереждения 4671522, БИН 110840016453, ИИК KZ20070103KSN1827000 ГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Подрядчик: АО "КЭМОНТ" г.Усть-Каменогорск, Самарское шоссе 7, БИН 990640000421, КБЕ 17, ОКПО 38961038, ИИК KZ279650000122482197 АО "Форте Банк", БИК IRTYKZKA

Наименование стройки: Электроснабжение жилых домов застройки района"Заезд Шульбинский" в г.Семей ВКО

Договор №52 от 20.07.2016г.

Акт №1 от 19 октября 2016г.
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2016г.
Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-400/10У1

Смета №2-1-1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	**Коммерческое предложение ТОО**	**Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 400-10/0,4кВ**	1	915761,82		915762				
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:			**Тенге**			**915762**				
			Тенге							
Стоимость оборудования -			**Тенге**			**915762**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			**Тенге**			**915762**				
ИТОГО ПО АКТУ:			**Тенге**			**915762**				
		ИТОГО по акту:	тенге							
		в базовых ценах 2001 года	тенге			**915 762,00**				
		в текущих ценах 2014года	тенге			**2 188 375,77**				
		Налоги, сборы и обязат. платежи 2%	тенге			**43 767,52**				
		ИТОГО ПО АКТУ	тенге			**2 232 143,29**				
		ИТОГО ПО АКТУ С Кдог=0,95	тенге			**2 120 535,60**				
		НДС 12%	тенге			**254 464,27**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	тенге			**2 374 999,87**				

Заказчик
ГУ "Отдел строительства г. Семей ВКО"
Руководитель отдела
_____Жакаев Б.М.

Технадзор
ТОО "ВОСТОК ИНЖИНИРИНГ"
_____Бурмистров В.В.

Подрядчик
АО "КЭМОНТ"
Директор по СМР
_____Ермак А.Е.

Утверждена приказом Председателя Агентства еспублики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02»мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" г.Семей, ул.Достоевского 110, Код учереждения 4671522, БИН 110840016453, ИИК KZ20070103KSN1827000 ГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Подрядчик: АО "КЭМОНТ" г.Усть-Каменогорск, Самарское шоссе 7, БИН 990640000421, КБЕ 17, ОКПО 38961038, ИИК KZ279650000122482197 АО "Форте Банк", БИК IRTYKZKA

Наименование стройки: Электроснабжение жилых домов застройки района"Заезд Шульбинский" в г.Семей ВКО

Договор №52 от 20,07.2016г.

Акт №2 от 19 октября 2016г.
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2016г.
ЛЭП-0,4 кВ

Смета №2-1-3

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Опоры двухцепные								
		2.1)Опора анкерная(концевая) на базе железобетонных стоек СВ105-								
		Арматура магистрали:								
3	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п336	1)Крюк сквозной SOT 21.1	2	814,16	--	1628	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п78	2)Крюк накручивающийся PD2.2	2	781,33	--	1563	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п345	3)Крюк SOT 29 под бандаж Д16	4	401,55	--	1606	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п346	4)Крюк SOT 39 под бандаж Д20	4	439,22	--	1757	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п26	5)Бандажная лента СОТ 37	11,2	134,77	--	1509	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

8	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п25	Скрепа СОТ 36-2	8	30,06	--	241	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс-лист ТОО"АСПМК-519"	14)Кронштейн У4	2	1067,12	--	2134	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Арматура для подводки к выводу из ТП:						
18	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п345	1)Крюк SOT 29	12	401,55	--	4819	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		2.2)Опора угловая анкерная на базе железобетонных стоек СВ105-								
				Арматура магистрали:						
23	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п346	1)Крюк SOT 39	4	439,22	--	1757	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п26	2)Бандажная лента SOT 37	5,6	134,77	--	755	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п25	Скрепа SOT 36-2	4	30,06	--	120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс-лист ТОО"АСПМК-519"	10)Кронштейн У4	2	1067,12	--	2134	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		2.3)Опора ответвительная анкерная на базе железобетонных стоек								
				Арматура магистрали:						
36	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п336	1)Крюк SOT 21.1	3	814,16	--	2442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п78	2)Крюк накручивающийся PD2.2	3	781,33	--	2344	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс-лист ТОО"АСПМК-519"	13)Кронштейн У4	3	1067,12	--	3201	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		2.4)Опора промежуточная на базе железобетонных стоек СВ105-								
				Арматура магистрали:						
52	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п338	1)Крюк SOT 21.16	3	747,12	--	2241	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п79	2)Крюк накручивающийся PD2.3	3	850,10	--	2550	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			32803	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			32803				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32803				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1968				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			34771				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			34771				
		РАЗДЕЛ 2.Опоры одноцепные								
	2.5)Опора анкерная(концевая) на базе железобетонных стоек СВ95-									
58	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
			опора	985,50	549,90	2957	1650	105	2,29	7
59	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	6	12100,00	--	72600	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		Арматура магистрали:								
60	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п336	1)Крюк сквозной SOT 21.1	8	814,16	--	6513	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
69	СПрайс-лист ТОО"АСПМК-519"прим.	10)Кронштейн У3	8	1067,12	--	8537	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
	Арматура для подводки к вводу в здание									
70	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п78	1)Крюк накручивающийся PD2.2	8	781,33	--	6251	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
	Арматура магистрали:									
75	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п336	1)Крюк сквозной SOT 21.1	5	814,16	--	4071	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--

82	СПрайс-лист ТОО"АСПМК-519"прим.	8)Кронштейн У3	5	1067,12	--	5336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура для подводки к вводам в жилые дома								
83	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п79	1)Крюк накручивающийся PD2.3	5	850,10	--	4251	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п345	2)Крюк SOT 29	5	401,55	--	2008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п25	3)Скрепа СОТ 36-2	10	30,06	--	301	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п26	4)Бандажная лента СОТ 37	13	134,77	--	1752	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		2.10)Опора угловая анкерная на базе железобетонных стоек СВ95-								
89	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
90	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	2	12100,00	--	24200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура магистрали:								
91	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п336	1)Крюк сквозной SOT 21.1	2	814,16	--	1628	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п78	2)Крюк накручивающийся PD2.2	2	781,33	--	1563	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п345	3)Крюк SOT 29	2	401,55	--	803	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

94	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п26	4)Бандажная лента СОТ 37	5,2	134,77	--	701	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
95	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п25	Скрепа СОТ 36-2	4	30,06	--	120	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
104	СПрайс-лист ТОО"АСПМК-519"прим.	13)Кронштейн У3	2	1067,12	--	2134	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Арматура для подводки к вводам в жилые дома									
105	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п344	1)Крюк SOT 29	13	401,55	--	5220	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		2.11)Опора промежуточная на базе железобетонных стоек СВ95-2а(1шт)длиной 9,5м П1 91шт									
108	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	29	3155,76	1990,26	91517	57718	46753	5,98	173	
		опора		985,50	549,90	28580	15947	105	2,29	66	
109	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	29	12100,00	--	350900	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Арматура магистрали:									
110	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п338	1)Крюк сквозной SOT 21.16	91	747,12	--	67988	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Арматура для подводки к вводам в жилые дома									
115	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п79	1)Крюк накручивающийся PD2.3	52	850,10	--	44205	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
116	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п345	2)Крюк SOT 29	52	401,55	--	20881	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
117	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п25	3)Скрепа СОТ 36-2	104	30,06	--	3127	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	

118	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п26	4)Бандажная лента СОТ 37	176,8	134,77	--	23828	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		2.15,2.16 Заземление опор								
130	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	1495	84,60	2,80	126477	4186	46300	0,17	254
		м		32,40	0,20	48438	299	95	--	2
131	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	115	247,70	20,70	28486	2381	12302	0,70	81
		шт		111,00	1,60	12765	184	95	0,01	1
		2.17)На опорах №№2,5,63,65 по 2 шт 4шт								
134	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п336	1)Крюк сквозной SOT 21.1	8	814,16	--	6513	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п78	2)Крюк накручивающийся PD2.2	8	781,33	--	6251	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п336	1)Крюк сквозной SOT 21.1	4	814,16	--	3257	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п78	2)Крюк накручивающийся PD2.2	4	781,33	--	3125	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п336	2)Крюк сквозной SOT 21.1	8	814,16	--	6513	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		2.20)Установка комплекта для подключения переносного заземления:(На опорах №№7,24,40,50,2,61,67,83,98,101,115,100) 12шт								
155	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п336	2)Крюк сквозной SOT 21.1	12	814,16	--	9770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			953449	72245			532
			Тенге			93725	18630			78
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			401609				
	Материалы -		Тенге			87193				
	Всего заработная плата -		Тенге				61686			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			246646				
		Накладные расходы -	Тенге			58602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8790			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27613					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			487823					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								367
		Сметная заработная плата -	Тенге				70476				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			551840					
	Материалы -		Тенге			5940					
	Всего заработная плата -		Тенге				50668				
	Местные материалы -		Тенге			447700					
		Накладные расходы -	Тенге			53202					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7980				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36303					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			641344					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата -	Тенге				58648				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1129167					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								666
		Сметная заработная плата -	Тенге				129125				
		РАЗДЕЛ 3.Добавляемые работы									
178	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	3155,76	1990,26	18935	11942	9673	5,98	36	
		опора		985,50	549,90	5913	3299	105	2,29	14	
179	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	12	12100,00	--	145200	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
180	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9	
		опора		506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3	
181	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	3	12100,00	--	36300	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Арматура магистрали									

182	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п336	1)Крюк сквозной SOT 21.1	6	814,16	--	4885	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура для подводки к вводу в здание								
191	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п78	Крюк накручивающийся PD2.2	3	781,33	--	2344	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление опор								
195	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	9	247,70	20,70	2229	186	963	0,70	6
		шт		111,00	1,60	999	14	95	0,01	--
196	Стоимость	Вынос проекта в натуру	1	48953,97	--	48954	--	--	--	--
		работа		--	--	--	--	--	--	--
203	Е0122-46-2 т.ч. п-1.19, п-3.5, К=1,18, К=1,19	Продавливание грунта стальными трубами диам. 150 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/, в грунтах 3 группы	10	1165,82	667,17	11658	6672	11252	2,42	24
		м		438,08	427,49	4381	4275	130	1,38	14
204	Ц0108-86-1 К=0,3	Демонтаж шкафа комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А	1	20991,00	6411,00	20991	6411	15165	8,40	8
		шт		14580,00	1382,98	14580	1383	95	8,02	8
205	Ц0108-86-1	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А	2	7410,00	2137,00	14820	4274	10110	28,00	56
		шт		4860,00	460,99	9720	922	95	2,67	5
206	Цена	Ячейка с выключателем ВН 16 А	2	252797,00	--	505594	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0146-32-2	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 50 см2	1	113,04	51,48	113	51	81	0,35	--
		м		61,56	19,44	62	19	100	0,10	--
208	Е0146-32-3	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 100 см2	1	232,63	105,64	233	106	167	0,73	1
		м		126,99	39,92	127	40	100	0,19	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			816858	32276			141
			Тенге			37300	10692			44
	Стоимость оборудования -		Тенге			505594				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			505594				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			45269				
	Материалы -		Тенге			1870				
	Всего заработная плата -		Тенге				27618			

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7229				
	Накладные расходы -	Тенге			26237				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3936			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4290				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			75797				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
	Сметная заработная плата -	Тенге				31554			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			217041				
Материалы -		Тенге			2135				
Всего заработная плата -		Тенге				20374			
Местные материалы -		Тенге			181500				
	Накладные расходы -	Тенге			23544				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3532			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14435				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			255020				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
	Сметная заработная плата -	Тенге				23906			
Стоимость прочих работ -		Тенге			48954				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2937				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			51891				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			888302				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							210
	Сметная заработная плата -	Тенге				55460			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1803109**	**104521**			**673**
		Тенге			**131025**	**29322**			**123**
Стоимость оборудования -		Тенге			505594				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			505594				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			479680				
Материалы -		Тенге			89063				
Всего заработная плата -		Тенге				89304			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			286678				
	Накладные расходы -	Тенге			84839				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12726			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33871				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			598391				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							464
	Сметная заработная плата -	Тенге				102030			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			768881				
Материалы -		Тенге			8075				
Всего заработная плата -		Тенге				71042			
Местные материалы -		Тенге			629200				

Утверждена приказом Председателя Агентства еспублики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02»мая·2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" г.Семей, ул.Достоевского 110, Код учереждения 4671522, БИН 110840016453, ИИК KZ20070103KSN1827000 ГУ "Комитет казначейства МФ РК"
Подрядчик: АО "КЭМОНТ" г.Усть-Каменогорск, Самарское шоссе 7, БИН 990640000421, КБЕ 17, ОКПО 38961038, ИИК KZ279650000122482197 АО "Форте Банк", БИК IRTYKZKA
Наименование стройки: Электроснабжение жилых домов застройки района"Заезд Шульбинский" в г.Семей ВКО
Договор №52 от 20,07.2016г.

Акт №3 от 19 октября 2016г.
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2016г.
Фундаменты под КТПН-400-6/0,4У1

Смета №2-1-4
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	9	26,45	24,88	238	224	74	0,01	--
		м3		1,57	6,84	14	62	97	0,02	--
2	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1	200,88	--	201	--	227	1,42	1
		м3		200,88	--	201	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6	6,48	6,48	39	39	13	--	--
		м3		--	2,10	--	13	97	0,01	--
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2	122,18	--	244	--	276	0,89	2
		м3		122,18	--	244	--	113	--	--
5	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	3,36	7435,31	311,32	24983	1046	1971	2,82	9
		м3		441,00	117,61	1482	395	105	0,57	2
6	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,001	341347,02	1733,92	341	2	81	361,00	--
		км		60966,00	650,25	61	1	130	3,17	--
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,4	245,44	3,82	3534	55	660	0,21	3
		м2		37,35	1,44	538	21	118	0,01	--
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,42	6175,57	66,01	21120	226	792	1,35	5
		м3		195,75	24,93	669	85	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			50700	1592			20
			Тенге			3209	577			2

	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**50700**				
		Накладные расходы -	**Тенге**			**4094**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**3288**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**58082**				
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**24**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**4400**			
	СН РК 8.02-02-2002	Глава 8. Временные здания и сооружения								
		Временные здания и сооружения 2,8%	тенге			**1 626,30**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге			**59 708,30**				
	СН РК 8.02-07-2002	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,9%	тенге			**1 731,54**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	тенге			**597,08**				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%	тенге			**238,83**				
		ИТОГО по акту:	тенге							
		в базовых ценах 2001 года	тенге			**62 275,75**				
		в текущих ценах 2014года	тенге			**148 818,95**				
		Налоги, сборы и обязат. платежи 2%	тенге			**2 976,38**				
		ИТОГО ПО АКТУ	тенге			**151 795,33**				
		ИТОГО ПО АКТУ С Кдог=0,95	тенге			**144 205,53**				
		НДС 12%	тенге			**17 304,66**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	тенге			**161 510,19**				

Заказчик
ГУ "Отдел строительства г. Семей ВКО"
Руководитель отдела

_____Жакаев Б.М.

Технадзор
ТОО "ВОСТОК ИНЖИНИРИНГ"

_____Бурмистров В.В.

Подрядчик
АО "КЭМОНТ"
Директор по СМР

_____Ермак А.Е.

Утверждена приказом Председателя Агентства
еспублики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от «02»мая
2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" г.Семей, ул.Достоевского
Подрядчик: АО "КЭМОНТ" г.Усть-Каменогорск, Самарское шоссе 7, БИН 990640000421, КБЕ 17, ОКПО
Наименование стройки: Электроснабжение жилых домов застройки района"Заезд Шульбинский" в г.Семей ВКО
Договор №52 от 20,07.2016г.

Акт №1 от 25 ноября 2016г.
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2016г.
Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-400/10У1

Смета №2-1-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Всего	Экспл.	Всего	Экспл.	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживаю-щих на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заземление(Лист ЭС.С-1 поз.1.5,1.6)										
4	Е0101-162-1 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	11,2	155,34		1740		1966	1	11
		м3		155,34	--	1740	--	113	--	--
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	11,2	122,18		1368		1546	0,89	10
		м3		122,18	--	1368	--	113	--	--
6	Ц0108-472-2 прим.	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2(50х5мм)	40	61,9	3,3	2476	132	889	0,14	6
		м		23	0,4	920	16	95	--	--
7	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	14	431,6	21,6	6042	302	2021	0,9	13
		шт		149	2,9	2086	41	95	0,02	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:			Тенге			11626	434			40
			Тенге			6114	57			
Стоимость монтажных работ -			Тенге			11626				
		Накладные расходы -	Тенге			6422				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1083				
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			19131				
	СН РК 8.02-02-2002	Глава 8. Временные здания и сооружения								
		Временные здания и сооружения 2,8%	тенге			535,67				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге			19 666,67				

СН РК 8.02-07-2002	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство			
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,9%	тенге		570,33
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	тенге		196,67
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%	тенге		78,67
	ИТОГО по акту:	тенге		
	в базовых ценах 2001 года	тенге		20 512,34
	в текущих ценах 2014года	тенге		49 017,88
	Налоги. сборы и обязат. платежи 2%	тенге		980,36
	Итого	тенге		50 000,84
	Итого по акту в текущем уровне цен с Кдог=0,95	тенге		47 500,79
	НДС 12%	тенге		5 700,09
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС	тенге		53 200,88

Заказчик
ГУ "Отдел строительства г. Семей ВКО"
Руководитель отдела
_____Жакаев Б.М.

Технадзор
ТОО "ВОСТОК ИНЖИНИРИНГ"
_____Бурмистров В.В.

Подрядчик
АО "КЭМОНТ"
Генеральный директор
_____Беленцева Е.В.

Утверждена приказом Председателя Агентства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" г.Семей, ул.Достоевского 110, Код учереждения 4671522, БИН
Подрядчик: АО "КЭМОНТ" г.Усть-Каменогорск, Самарское шоссе 7, БИН 990640000421, КБЕ 17, ОКПО 38961038, ИИК KZ279650000122482197
Наименование стройки: Электроснабжение жилых домов застройки района"Заезд Шульбинский" в г.Семей ВКО
Договор №52 от 20.07.2016г.

Акт №2 от 25 ноября 2016г.
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2016г.
ВЛ-6 кВ

Смета №2-1-2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		218,93	--	30738	--	34734	1,54	216
		м3	140,4	218,93	--	30738	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**		134,10	--	12552	--	14183	0,97	91
		м3	93,6	134,10	--	12552	--	113	--	--
3	Е0134-101-1	**Устройство трубопроводов асбестоцементных**		230244,38	--	16117	--	2114	175,00	12
		кан.-км	0,07	27450,00	--	1922	--	110	--	--
4	Ц0108-141-4	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг**		44,00	10,60	34760	8374	23491	0,18	142
		м	790	29,00	2,30	22910	1817	95	0,01	11
5	Ц0108-148-4	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг**		60,40	15,60	4228	1092	2826	0,24	17
		м	70	38,70	3,80	2709	266	95	0,02	2
6	С151601-211	**Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х50 мм2(4,168кг/м)**		694600,00	--	609303	--	--	--	--
		1000м	0,8772	--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**		36,70	27,80	28626	21684	11634	0,06	47
		м	780	8,80	6,90	6864	5382	95	0,04	31
8	Ц0108-142-2	**На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1**		11,20	7,90	896	632	403	0,02	2
		м	80	3,30	2,00	264	160	95	0,01	1
9	С143008-92	**Песок природный**		1050,00	--	49350	--	--	--	--
		м3	47	--	--	--	--	--	--	--

10	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее								
				32,40	23,70	23004	16827	9780	0,06	43
		м	710	8,60	5,90	6106	4189	95	0,03	24
11	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1								
				18,80	14,20	1504	1136	608	0,03	2
		м	80	4,50	3,50	360	280	95	0,02	2
12	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75								
			3,12	11000,00	--	34320	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-165-6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2								
				2908,40	1764,00	2908	1764	1428	6,00	6
		шт	1	1116,00	387,00	1116	387	95	2,24	2
14	Ц0108-167-2	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2								
				1679,10	3,10	3358	6	2233	7,00	14
		шт	2	1175,00	--	2350	--	95	--	--
15	С151610-11	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х70-10УХЛ3								
				5340,00	--	10680	--	--	--	--
		компл	2	--	--	--	--	--	--	--
16	С151610-49 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х35-50								
				12000,00	--	24000	--	--	--	--
		комплект	2	--	--	--	--	--	--	--
17	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75								
				11000,00	--	4282	--	--	--	--
		1000шт	0,3893	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			890626	51515			592
			Тенге			87891	12481			49
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			890626				
		Накладные расходы -	Тенге			103434				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59644				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1053704				
	СН РК 8.02-02-2002	Глава 8. Временные здания и сооружения								
		Временные здания и сооружения 2,8%	тенге			29 503,71				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге			1 083 207,71				
	СН РК 8.02-07-2002	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,9%	тенге			31 413,02				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	тенге		10 832,08
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	тенге		4 332,83
ИТОГО по сметному расчету:	тенге		
в базовых ценах 2001 года	тенге		1 129 785,64
в текущих ценах 2014года	тенге		2 699 823,24
Налоги. сборы и обязат. платежи 2%	тенге		53 996,46
Итого	тенге		2 753 819,71
Итого по акту в текущем уровне цен с Кдоп=0,95	тенге		2 616 128,07
НДС 12%	тенге		313 935,37
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	тенге		2 930 063,44

Заказчик
ГУ "Отдел строительства г. Семей ВКО"
Руководитель отдела
_____ Жакаев Б.М.

Технадзор
ТОО "ВОСТОК ИНЖИНИРИНГ"
_____ Бурмистров В.В.

Подрядчик
АО "КЭМОНТ"
Генеральный директор
_____ Беленцева Е.В.

Утверждена приказом Председателя Агентства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02»мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" г.Семей, ул.Достоевского 110. Код учереждения 4671522. БИН 110840016453. ИИК KZ20070103KSN1827000 ГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Подрядчик: АО "КЭМОНТ" г.Усть-Каменогорск, Самарское шоссе 7. БИН 990640000421. КБЕ 17. ОКПО 38961038. ИИК KZ279650000122482197 АО "Форте Банк", БИК IRTYKZKA

Наименование стройки: Электроснабжение жилых домов застройки района"Заезд Шульбинский" в г.Семей ВКО
Договор №52 от 20.07.2016г.

Акт №3 от 25 ноября 2016г.
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2016г.
ЛЭП-0,4 кВ

Смета №2-1-3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Опоры двухцепные								
9	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п259	6)Зажим натяжной SO 118.1202	8	2656,75	--	21254	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п.269прим	7)Зажим поддерживающий SOT 140	4	1771,05	--	7084	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура для подводки к выводу из ТП:								
19	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п259	2)Зажим натяжной SO 118.1202	4	2656,75	--	10627	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура магистрали:								
38	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п.269прим	3)Зажим поддерживающий SOT 140	6	1771,05	--	10626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п26	4)Бандажная лента COT 37	7,8	134,77	--	1051	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

40	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п25	Скрепа СОТ 36-2	6	30.06	--	180	--	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п345	5)Крюк SOT 39	3	439,22	--	1318	--	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--	--
42	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п259	6)Зажим натяжной SO 118.1202	6	2656,75	--	15940	--	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Арматура магистрали:									
54	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п269 прим	3)Зажим поддерживающий SOT 140	6	1771,05	--	10626	--	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			78706					
			Тенге								
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			78706					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4722					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			83428					
		РАЗДЕЛ 2.Опоры одноцепные									
		Арматура магистрали:									
76	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан" 269прим.	2)Зажим поддерживающий SOT 140	45	1771,05	--	79697	--	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--	--
96	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п269прим.	5)Зажим поддерживающий SO 140	2	1771,05	--	3542	--	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--	--
111	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п269прим.	2)Зажим поддерживающий SO 140	65	1771,05	--	115118	--	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	2,22	7259,41	4310,78	16116	9570	9125	16,10	36	
		1км	2745,00	1169,46	6094	2596	105	4,45	10		
124	С151607-800 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	2.12)Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х95+1х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,6	322003,00	--	193202	--	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--	--

125	С151607-856 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	2.12)Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х120+1х95-0,6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,125	417940,00	--	52242	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
126	С151607-798 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	2.13)Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х95-0,6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,245	262444,00	--	326743	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
127	С151607-792 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	2.13)Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х70-0,6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,635	204495,00	--	334349	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
128	С151607-832 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	2.14)Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х16+1х25-0,6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,07	89947,00	--	6296	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
133	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п451	Мачтовый рубильник с предохранителями на номинальный ток 160А SZ 56	шт	8	21054,23	--	168434	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
140	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан"п451	Мачтовый рубильник с предохранителями на номинальный ток 160А SZ 56	шт	4	21054,23	--	84217	--	--	--	--
					--	--	,	--	--	--	--
162	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	61	166,90	5,40	10181	329	9289	1,00	61
					158,00	2,30	9638	140	95	0,01	1
163	прайс-лист ТОО "ИМПРЭС"прим.	Счетчик электронный СЭТ 4-1,трехфазный 5-60А	шт	61	3090,88	--	188544	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
164	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	61	862,00	28,00	52582	1708	19964	2,00	122
					340,00	4,50	20740	274	95	0,03	2
165	Прайс-лист ИП"Дворяткина" прим.	Автоматичский выключатель ВА47-29-3(ВА13)	шт	61	225,24	--	13740	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
167	Прайс-лист ТОО"АстанаЭнергоМунай"	Шкаф металлический 560х435х135	шт	61	4468,92	--	272604	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
168	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	61	843,50	19,50	51453	1190	27891	3,00	183
					479,00	2,30	29219	140	95	0,01	1
169	СПрайс-лист ТОО "СЭЛЛ"	Блок зажимов ЗН24 на 10 зажимов		61	170,70	--	10413	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
170	Н0108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2								
			91,5	13,90	6,30	1272	576	756	0,04	4
		м		6,90	1,80	631	165	95	0,01	1
171	С151607-123 **Изм.** и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2								
			0,0942	37410,00	--	3526	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1984271	13373			406
			Тенге			66322	3315			15
	Стоимость оборудования -		Тенге			485301				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			485301				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1498970				
		Накладные расходы -	Тенге			67025				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93960				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2145256				
		РАЗДЕЛ 3.Добавляемые работы								
193	С151607-798 **Изм.** и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005								
			0,38	262444,00	--	99729	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
194	С151607-832 **Изм.** и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005								
			0,15	89947,00	--	13492	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление опор								
197	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб								
			0,07	230244,38	--	16117	--	2114	175,00	12
		кан.-км		27450,00	--	1922	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			129338				12
			Тенге			1922				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			129338				
		Накладные расходы -	Тенге			2114				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7887				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			139339				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			2192315	13373			418
			Тенге			68244	3315			15
	Стоимость оборудования -		Тенге			485301				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			485301				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1707014				
		Накладные расходы -	Тенге			69139				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106569				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2368023				
	СН РК 8.02-02-2002	Глава 8. Временные здания и сооружения								
		Временные здания и сооружения 2,8%	тенге			52 716,22				

	Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге	2 420 739,22
СН РК 8.02-07-2002	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,9%	тенге	56 127,71
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	тенге	18 827,22
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%	тенге	7 741,75
	ИТОГО по акту	тенге	
	в базовых ценах 2001 года	тенге	2 503 435,90
	в текущих ценах 2014года	тенге	5 982 404,24
	Налоги, сборы и обязат платежи 2%	тенге	119 648,08
	Итого	тенге	6 102 052,32
	Итого по акту в текущем уровне цен с Кдог=0,95	тенге	5 796 948,25
	НДС 12%	тенге	695 633,79
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС	тенге	6 492 582,04

Заказчик
ГУ "Отдел строительства г. Семей ВКО"
Руководитель отдела

_____ Жакаев Б.М.

Подрядчик
АО "КЭМОНТ"
Генеральный директор

_____ Беленцева Е.В.

Технадзор
ТОО "ВОСТОК ИНЖИНИРИНГ"

_____ Бурмистров В.В.

Утверждена приказом Председателя Агентства еспублики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02»мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" г.Семей, ул.Достоевского 110, Код учереждения 4671522, БИН 110840016453, ИИК KZ20070103KSN1827000 ГУ "Комитет казначейства МФ РК"
Подрядчик: АО "КЭМОНТ" г.Усть-Каменогорск, Самарское шоссе 7, БИН 990640000421, КБЕ 17, ОКПО 38961038, ИИК KZ279650000122482197 АО "Форте Банк", БИК IRTYKZKA
Наименование стройки: Электроснабжение жилых домов застройки района"Заезд Шульбинский" в г.Семей ВКО
Договор №52 от 20,07.2016г.

Акт №1 от 31 мая 2017г.
приемки выполненных работ за май месяц 2017г.
ЛЭП-0,4 кВ

Смета №2-1-3
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Опоры одноцепные								
76	Спрайс-лист ТОО"ЭНСТО-Казахстан" 269прим.	**2)Зажим поддерживающий SOT 140**	40	-1771,05	--	-70842	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0133-108-1	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	0,37	7259,41	4310,78	2686	1595	1521	16,10	6
		1км		2745,00	1169,46	1016	433	105	4,45	2
122	Е0133-110-3	**Подвеска тросов ВЛ 35 кВ /1 трос при 5 опорах на 1 км/**	0,37	14683,52	7474,52	5433	2766	3429	36,10	13
		1км		6390,00	2435,63	2364	901	105	8,51	3
123	С11011-670	**Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм**	44,5305	36,00	--	1603	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
129	Спрайс-лист ТОО"Компания АЗИЯ ЭНЕРГО"	**2.14а)Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2**	407,94	77,75	--	31719	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
176	Ц0108-165-1	**Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2**	37	2021,10	1245,00	74781	46065	36239	4,00	148
		шт		756,00	275,00	27972	10175	95	1,59	59

177	С151610-56 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	**Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х16-25**	37	3510,00	--	129870	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**246091**	**50426**			**167**
			Тенге			**31352**	**11509**			**64**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			244488				
	Материалы -		Тенге			1122				
	Всего заработная плата -		Тенге				42861			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			161589				
		Накладные расходы -	Тенге			41189				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6178			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17141				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			302818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата -	Тенге				49039			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1603				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1603				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1699				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			304517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата -	Тенге				49039			

РАЗДЕЛ 3.Добавляемые работы

198	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	30	408,11	169,61	12243	5088	9679	1,55	47
		м3		238,50	4,07	7155	122	133	0,01	--
199	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	10	1244,76	68,13	12448	681	454	0,14	1
		м3		21,38	12,76	214	128	133	0,04	--
200	Е0127-38-1	**Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 16 см**	100	1196,23	14,12	119623	1412	6126	0,27	27
		м2		42,98	3,08	4298	308	133	0,01	1
201	Е0127-53-9 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-02-2002СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-14-2005	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более**	100	24,52	15,35	2452	1535	1463	0,03	3
		м2		5,94	5,06	594	506	133	0,02	2

202	С143010-10	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II** т	9,74	4780,00	--	46557	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			193323	8717			78
			Тенге			12261	1064			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			193323				
	Материалы -		Тенге			2702				
	Всего заработная плата -		Тенге				13325			
	Местные материалы -		Тенге			169643				
		Накладные расходы -	Тенге			17722				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2658			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			223707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				15983			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			223707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				15983			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			439414	59143			245
			Тенге			43613	12572			68
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			244488				
	Материалы -		Тенге			1122				
	Всего заработная плата -		Тенге				42861			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			161589				
		Накладные расходы -	Тенге			41189				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6178			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17141				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			302818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата -	Тенге				49039			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			194926				
	Материалы -		Тенге			2702				
	Всего заработная плата -		Тенге				13325			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1603				
	Местные материалы -		Тенге			169643				
		Накладные расходы -	Тенге			17722				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2658			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			225407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91

		Сметная заработная плата -	Тенге				15983			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			541372				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							363
		Сметная заработная плата -	Тенге				69044			
	СН РК 8.02-02-2002	Глава 8. Временные здания и сооружения								
		Временные здания и сооружения 2,8%	тенге			15 158,42				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге			556 530,42				
	СН РК 8.02-07-2002	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,9%	тенге			16 139,38				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	тенге			5 565,30				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%	тенге			2 226,12				
		ИТОГО по сметному расчету:	тенге							
		в базовых ценах 2001 года	тенге			580 461,22				
		в текущих ценах 2014года	тенге			1 387 115,05				
		Налоги, сборы и обязат. платежи 2%	тенге			27 742,30				
		Итого	тенге			1 414 857,35				
		Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен с Кдог=0,95	тенге			1 344 116,07				
		НДС 12%	тенге			161 293,93				
		Стоимость строительства	тенге			1 505 410,00				

Заказчик
ГУ "Отдел строительства г. Семей ВКО"
Руководитель отдела
_____Жакаев Б.М.

Технадзор
ТОО "ВОСТОК ИНЖИНИРИНГ"
_____Бурмистров В.В.

Подрядчик
АО "КЭМОНТ"
Генеральный директор
_____Беленцева Е.В.