Подрядчик

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170 Госкомитетом РК от16.11.94г.№ 73

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Petro Retail PFS"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Әулие - Ата жол құрылысы-2"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: **Строительство АЗС-АГЗС, расположенной в Жамбыльской области, Байзакский район, Жанатурмысский с/о, на территории ТОО "Кокбастау"**

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ **за август** месяц 2020 г.

Код	Код	ДОГОВОР		Источник финанс.		Орг.прав.фор.	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наим	код	наимен.	код
		68-2020	20.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	Всего к оплате
	С начала года по отчётный месяц включит-но с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1						НДС	
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г	из них		Ст-ть проч затр, не вход. в сос тав СМР в ц 2001г.	Дополнит затраты			
				в отчётн месяце	по монт обор-ия		На приобр матер	Др доп. затр		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**114 095 082**									
в текущем месяце		**68 882 697**							**8 265 924**	**77 148 621**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Petro Retail PFS" Асет Хомаков Г.К. **ПОДРЯДЧИК: ТОО "Әулие - Ата жол құрылысы-2"**

Сканировано с CamScanner

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Petro Retail PFS"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Әулие - Ата жол құрылысы-2"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ***Строительство АЗС-АГЗС, расположенной в Жамбыльской области, Байзакский район, Жанатурмысский с/о, на территории ТОО "Кокбастау"***

Договор подряда (контракт) № 68-2020 от 20.05.2020 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за август месяц 2020 г

№ п/п	Наименование работ	Стоимость СМР (Сумма по Договору) в тенге	На начало отчетного периода	За отчетный месяц	На конец отчетного периода	% всего выполнено
			Стоимость СМР	Стоимость СМР	Стоимость СМР	
1	**Железобетонные конструкции. Операторная**	**2 850 204**	**2 565 184**	**285 020**	**2 850 204**	**100**
1.1	Земляные работы под котлован	473 463	473 463		473 463	100
1.2	Строительные работы	2 376 741	2 091 721	285 020	2 376 741	100
2	**Металлические конструкции**	**9 619 064**		**9 619 064**	**9 619 064**	**100**
3	**Архитектурные решения**	**37 611 889**		**3 601 061**	**3 601 061**	**9,57**
3.1	Сэндвич-панели	3 601 061		3 601 061	3 601 061	100
3.2	Наружная облицовка (кровельные покрытия и примыкания)	3 464 036				
3.3	Перегородки	947 146				
3.4	Проемы	16 581 007				
3.5	Потолок	5 241 995				
3.6	Отделочные работы	2 492 696				
3.7	Полы	5 283 948				

Сканировано с CamScanner

4	**Отопление и вентиляция**	**13 963 190**				
4.1	Вентиляция	3 452 538				
4.2	Кондиционирование	4 099 421				
4.3	Отопление	5 659 941				
4.4	Теплоснабжение системы П1	751 289				
5	**Электроснабжение**	**13 384 060**				
5.1	Силовое оборудование	6 243 786				
5.2	Оборудование светотехническое	1 685 027				
5.3	Электроустановочные изделия	4 729 446				
4.4	Электромонтажные изделия	725 802				
6	**Пожарная сигнализация**	**427 254**				
7	**Системы связи**	**4 556 783**				
7.1	Телефонизация и локальная вычислительная сеть	696 286				
7.2	Система видеонаблюдения	3 506 558				
7.3	Комплексная система озвучивания	353 939				
8	**Котельная.ТМ**	**2 227 040**				
8.1	Основное оборудование тепловой схемы	1 516 896				
8.2	Вспомогательное оборудование тепловой схемы	447 501				
8.3	Основное оборудование подпиточной линии	204 355				
8.4	Вспомогательное оборудование подпиточной линии	58 287				
9	**Котельная ГСВ**	**4 140 219**				
10	**Водоснабжение и канализация**	**5 751 210**				
9.1	Водопровод	1 602 970				
9.2	Горячее водоснабжение	1 360 123				
9.3	Канализация (К1)	2 788 118				
11	**ЛОС (ливневоочистное сооружение)**	**12 727 878**		**12 727 878**	**12 727 878**	**100**
12	**ТХ. Операторная**	**265 517**				
13	**Железобетонные конструкции. Навес ТРК**	**25 029 606**	**17 811 257**		**17 811 257**	**71,16**

Сканировано с CamScanner

13.1	Навес ТРК	1 468 891	1 468 891		1 468 891	100
13.2	Островок навеса 3.1-3.4	557 906				
13.3	Островок заправочный монолитный для крупногабаритного транспорта 3.5	471 712				
13.4	Стелла	1 297 096				
13.5	ДЭС	247 328				
13.6	Трансформаторная подстанция	722 728				
13.7	Спутниковая антенна	231 162				
13.8	Резервуарный парк для сжиженного углеродного газа емкостью 20 м3	2 602 196	2 602 196		2 602 196	100
13.9	Опоры	649 412				
13.10	Резервуар сжиженного углеродного газа емкостью 4,6 м3	1 435 574				
13.11	Молниеотводы	1 248 096				
13.12	Флагшток	257 438				
12.13	Указатель поворотов	99 897				
13.14	Фундамент очистных сооружений	6 264 384	6 264 384		6 264 384	100
13.15	Фундамент канализации	2 163 297	2 163 297		2 163 297	100
13.16	Фундамент емкости воды	5 312 489	5 312 489		5 312 489	100
14	**Технологические решения. Топливораздаточные колонки с навесом. Резервуарный парк для жидкого моторного топлива**	**21 421 442**		**10 203 709**	**10 203 709**	**48**
14.1	Подземное топливохранилище нефтепродуктов V=150 м3	6 541 544		6 541 544	6 541 544	100
14.2	Система слива топлива в резервуары	3 156 618		0	0	0
14.3	Топливопроводы подземно (от наружной стенки до ТРК)	7 324 329		3 662 165	3 662 165	50
14.4	Топливозаправочная площадка	396 652				
14.5	Первичные средства пожаротушения	261 363				
14.6	Здание операторской	3 740 935				
15	**Железобетонные конструкции. Резервуарный парк для жидкого моторного топлива емкостью 150 м3**	**15 754 828**	**7 877 414**	**7 877 414**	**15 754 828**	**100**
15.1	Котлован	3 311 408	1 655 704	1 655 704	3 311 408	100

Сканировано с CamScanner

15.2	Приямок монолитный ПРм1	9 308 437	4 654 219	4 654 219	9 308 437	100
15.3	Монолитная плита Пм1	1 769 661	884 831	884 831	1 769 661	100
15.4	Элементы подземного хозяйства	1 365 323	682 662	682 662	1 365 323	100
16	**Технологические решения. Стела, ТРК, ДТ, ТРК СУГ**	**96 433**				
17	**Технологические решения. Резервуарный парк для сжиженного углеродного газа емкостью 20м3. Газовая топливораздаточная колонка**	**7 349 065**				
18	**Наружное освещение**	**13 291 567**				
18.1	Земляные работы для прокладки кабеля	857 838				
18.2	Опоры наружного освещения	12 433 730				
19	**Внутриплощадочные сети электроснабжения**	**11 153 754**		**11 153 754**	**11 153 754**	**100**
20	**Внеплощадочные сети электроснабжения 6 кВ**	**22 572 130**				
21	**Наружные сети водопровода и канализации**	**13 414 797**		**13 414 797**	**13 414 797**	**100**
20.1	Водопровод хозяйственно-питьевой В1	4 447 565		4 447 565	4 447 565	100
20.2	Хозбытовая и производственная канализация (К1)	3 659 584		3 659 584	3 659 584	100
20.3	Канализация К2	5 307 648		3 715 354	5 307 648	70
22	**Наружные сети газопровода**	**14 635 456**				
22.1	Резервуар 4,6 м3	13 071 660				
22.2	Трубопровод	1 563 797				
23	**Вертикальная планировка**	**2 111 147**	**2 111 147**		**2 111 147**	**100**
24	**Благоустройство**	**71 575 611**				
24.1	Благоустройство	66 054 153				
24.2	Наружное ограждение объекта	4 831 923				
24.3	Малые формы	689 536				
25	**Автомобильные дороги**	**41 391 283**	**2 622 911**		**2 622 911**	**6,34**
25.1	Подготовительные работы.	324 996				
25.2	Земляные работы.	3 341 076				
25.3	Дорожная одежда жесткого типа на основной проезжей части переходно-скоростных полос	14 961 296				
25.4	Дорожная одежда жесткого типа на подъездах дорогах проезжей части	6 459 133				

Сканировано с CamScanner

25.5	Устройство присыпных обочин(берм)	2 814 495				
25.6	Укрепление откосов насыпи засевом трав	6 668 257				
25.7	Водопропускные трубы	5 245 821	2 622 911		2 622 911	50
25.8	Обустройство	1 576 209				
	ИТОГО:	**367 321 428**	**32 987 912**	**68 882 697**	**101 870 609**	
	НДС 12%	44 078 571	3 958 549	8 265 924	12 224 473	
	ИТОГО с учетом НДС, 12%	**411 400 000**	**36 946 462**	**77 148 621**	**114 095 082**	

Сдал (ПОДРЯДЧИК)

ТОО "Әулие -Ата жол құрылысы-2"

Принял (ЗАКАЗЧИК)

ТОО "Petro Retail PFS"

Эксперт(ы) технического надзора:

Сканировано с CamScanner