Возвраст Конструктив

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTA Telecom" ("АЛТА Телеком")
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КонструктивЭнергоСтрой"
Объект: Развитие сети широкополосного доступа в Центральной РДТ г.Нур-Султан в 2019 году, часть 13
Договор: № ALT18112020-01 от 16.11.2020 г.

А К Т № 7

приемки выполненных работ

за февраль 2021 года

Составлен(а) в ценах на 3 КВ. 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Распределительная сеть ОМСп 40/173 жк "Научный" блоки 5, 6 по пр.Туран										
1	**Ц13-100904-0701 1310-0904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке**	**кабель (строительная длина)**	**1**		**12970,11**	**7959,51**	**12970,11**	**7959,51**	**--**	**4248,35**	**18595,93**
		НР - 61%; СП - 8%				**5010,60**	**1953,90**	**5010,60**	**1953,90**		**1377,48**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6)	чел-ч	2,1	2,1	2386,00		5010,60				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,17	1,17							
1.3	953 С	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная для волоконно-оптических линий связи	маш.-ч	1,17	1,17		6803,00		7959,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,17	1,17		1670,00		1953,90			
2	**Ц13-080206-1904 1308-0206-1904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**	**м**	**109**		**406,60**	**34,69**	**44319,40**	**3781,21**	**--**	**30237,56**	**80521,52**
		НР - 72%; СП - 8%				**371,91**	**13,38**	**40538,19**	**1458,42**		**5964,56**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,23	25,07	1617,00		40538,19				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,7194							
2.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,3597		5842,00		2101,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,3597		2386,00		858,24			
2.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	2,943		163,00		479,71			
2.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,3597		3067,00		1103,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,3597		1670,00		600,70			
2.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0526	5,7334		17,00		97,47			
3	**Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром 32 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**118**		**503,91**	**34,98**	**59461,38**	**4127,64**	**--**	**40977,06**	**108473,51**
		НР - 72%; СП - 8%				**468,93**	**13,38**	**55333,74**	**1578,84**		**8035,07**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,29	34,22	1617,00		55333,74				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,7788							
3.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,3894		5842,00		2274,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,3894		2386,00		929,11			
3.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	3,186		163,00		519,32			
3.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,3894		3067,00		1194,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,3894		1670,00		650,30			
3.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	8,2128		17,00		139,62			
4	**Ц13-100902-1208 1310-0902-1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Коробка разв.протяжная, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**43**		**1402,32**	**4,32**	**60299,76**	**185,76**	--	**36669,54**	**104726,84**
		НР - 61%; СП - 8%				**1398,00**	--	**60114,00**	--		**7757,54**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1	43	1398,00		60114,00				
4.2	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,16	6,88		27,00		185,76			
5	**Ц13-100902-1209 1310-0902-1209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Ящик протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12**		**2846,23**	**50,23**	**34154,76**	**602,76**	--	**20588,96**	**59123,22**
		НР - 61%; СП - 8%				**2796,00**	**16,70**	**33552,00**	**200,40**		**4379,50**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	2	24	1398,00		33552,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,12							
5.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,37	4,44		27,00		119,88			
5.4	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,12		4024,00		482,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,12		1670,00		200,40			
6	**Ц13-100904-1104 1310-0904-1104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,125**	**УССЛК. Установка, монтаж ОРКСп-16 (1/16) счислом фактически сварив.волокон 2**	**УССЛК**	**8**		**11389,20**	**7032,60**	**91113,60**	**56260,80**	--	**29684,84**	**130462,32**
		НР - 61%; СП - 8%				**4356,60**	**1726,36**	**34852,80**	**13810,88**		**9663,88**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,5)	чел-ч	1,99	15,9	2192,00		34852,80				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	8,27							
6.3	953 С	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная для волоконно-оптических линий связи	маш.-ч	1,03375	8,27		6803,00		56260,81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03375	8,27		1670,00		13810,90			
7	**Ц13-100904-1104 1310-0904-1104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,25**	**УССЛК. Установка, монтаж ОРКСп-16 (1/16) счислом фактически сварив.волокон 4**	**УССЛК**	**4**		**22778,40**	**14065,20**	**91113,60**	**56260,80**	--	**29684,84**	**130462,32**
		НР - 61%; СП - 8%				**8713,20**	**3452,72**	**34852,80**	**13810,88**		**9663,88**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,5)	чел-ч	3,98	15,9	2192,00		34852,80				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,07	8,27							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.3	953 С	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная для волоконно-оптических линий связи	маш.-ч	2,0675	8,27		6803,00		56260,81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,0675	8,27		1670,00		13810,90			
8	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель ОК-2 FTTH, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**944**		**324,90**	**157,90**	**306705,60**	**149057,60**	--	**152764,88**	**496228,11**
		НР - 72%; СП - 8%				**167,00**	**57,76**	**157648,00**	**54525,44**		**36757,64**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1	94,4	1670,00		157648,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	35,68							
8.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	3,6816		5842,00		21507,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	3,6816		2386,00		8784,30			
8.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	28,32		4090,00		115828,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	28,32		1398,00		39591,36			
8.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	28,32		15,00		424,80			
8.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	3,6816		3067,00		11291,47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	3,6816		1670,00		6148,27			
9	**Ц13-100904-0508 1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,021**	**Сварка выходных волокон в сплиттерной муфте с факт.свар. волокон 1**	**муфта**	**4**		**8093,85**	**6175,79**	**32375,39**	**24703,16**	--	**9756,38**	**45502,32**
		НР - 61%; СП - 8%				**1918,06**	**2080,46**	**7672,23**	**8321,84**		**3370,54**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6)	чел-ч	0,8039	3,22	2386,00		7672,23				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,25	4,98							
9.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,668976	2,675904		3366,00		9007,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,668976	2,675904		1670,00		4468,76			
9.4	953 С	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная для волоконно-оптических линий связи	маш.-ч	0,576807	2,307228		6803,00		15696,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,576807	2,307228		1670,00		3853,07			
10	**Ц13-100904-0508 1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,042**	**Сварка выходных волокон в сплиттерной муфте с факт.свар. волокон 2**	**муфта**	**4**		**16187,70**	**12351,58**	**64750,78**	**49406,32**	--	**19512,77**	**91004,63**
		НР - 61%; СП - 8%				**3836,12**	**4160,92**	**15344,46**	**16643,68**		**6741,08**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6)	чел-ч	1,61	6,43	2386,00		15344,46				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	9,97							
10.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,337952	5,351808		3366,00		18014,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,337952	5,351808		1670,00		8937,52			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.4	953 С	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная для волоконно-оптических линий связи	маш.-ч	1,153614	4,614456		6803,00		31392,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,153614	4,614456		1670,00		7706,14			
11	**Ц13-100904-0906 1310-0904-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,083**	**Кабель волоконно-оптический ГТС ОК-4. Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОКЛ-24 ГТС, число волокон 2**	**участок**	**4**		**3577,18**	**2151,31**	**14308,73**	**8605,24**	--	**4767,70**	**20602,54**
		НР - 61%; СП - 8%				**1425,87**	**528,10**	**5703,49**	**2112,40**		**1526,11**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6)	чел-ч	0,5976	2,39	2386,00		5703,49				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3162	1,26							
11.3	953 С	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная для волоконно-оптических линий связи	маш.-ч	0,31623	1,26492		6803,00		8605,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31623	1,26492		1670,00		2112,42			
12	**Ц13-100904-0901 1310-0904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,25**	**Кабель волоконно-оптический ГТС ОК-2. Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОКЛ-4 ГТС, число волокон 1**	**участок**	**4**		**2289,37**	**1394,62**	**9157,48**	**5578,48**	--	**3018,52**	**13150,08**
		НР - 61%; СП - 8%				**894,75**	**342,35**	**3579,00**	**1369,40**		**974,08**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6)	чел-ч	0,375	1,5	2386,00		3579,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,205	0,82							
12.3	953 С	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная для волоконно-оптических линий связи	маш.-ч	0,205	0,82		6803,00		5578,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,205	0,82		1670,00		1369,40			
13	**Ц13-100902-1213 1310-0902-1213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим.**	**Установка платикового люка**	**шт.**	**1**		**92,10**	--	**92,10**	--	--	**56,18**	**160,14**
		НР - 61%; СП - 8%				**92,10**	--	**92,10**	--		**11,86**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,06	0,06	1535,00		92,10				
14	**Е11-460301-0204 1146-0301-0204 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм**	**отверстие**	**5**		**1728,71**	**713,35**	**8643,55**	**3566,75**	--	**6459,89**	**16311,72**
		НР - 84%; СП - 8%				**1015,36**	**522,71**	**5076,80**	**2613,55**		**1208,28**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,608	3,04	1670,00		5076,80				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,313	1,56							
14.3	1732 С	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,295	1,475		2231,00		3290,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,295	1,475		1670,00		2463,25			
14.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,09		3067,00		276,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,09		1670,00		150,30			
15	**Е11-460301-0220 1146-0301-0220 РСНБ РК 2015 К=10**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0204 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 40 мм**	**отверстие**	**5**		**340,96**	**133,86**	**1704,80**	**669,30**	--	**1290,66**	**3235,10**
		НР - 84%; СП - 8%				**207,10**	**100,20**	**1035,50**	**501,00**		**239,64**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,124	0,62	1670,16		1035,50				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,3							
15.3	1732 С	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,06	0,3		2231,00		669,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,3		1670,00		501,00			
16	**Е11-460301-0103 1146-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм**	**отверстие**	**4**		**1030,12**	**438,94**	**4120,48**	**1755,76**	**--**	**3052,49**	**7746,81**
		НР - 84%; СП - 8%				**591,18**	**317,30**	**2364,72**	**1269,20**		**573,84**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,354	1,42	1670,00		2364,72				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	0,76							
16.3	1732 С	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,172	0,688		2231,00		1534,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,172	0,688		1670,00		1148,96			
16.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,072		3067,00		220,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,072		1670,00		120,24			
17	**Е11-460301-0119 1146-0301-0119 РСНБ РК 2015 К=10**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм**	**отверстие**	**4**		**196,68**	**78,08**	**786,72**	**312,32**	**--**	**594,89**	**1492,14**
		НР - 84%; СП - 8%				**118,60**	**58,45**	**474,40**	**233,80**		**110,53**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,071	0,284	1670,42		474,40				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,14							
17.3	1732 С	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,035	0,14		2231,00		312,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,14		1670,00		233,80			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**836078,24**	**372833,41**	**--**	**393365,52**	**1327799,26**
								463244,83	**120403,63**	**--**	**98355,50**	
		РАЗДЕЛ 2. Материалы Подрядчика										
18	**СФ 12 от 10.11.20**	**FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013**	**м**	**538**		**82,01**	**--**	**44121,38**	**--**	**44121,38**	**--**	**47651,09**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3529,71**	
19	**СФ 12 от 10.11.20**	**Ящик протяжный, размерами 300х300х120 мм**	**шт.**	**12**		**9062,00**	**--**	**108744,00**	**--**	**108744,00**	**--**	**117443,52**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8699,52**	
20	**СФ 12 от 10.11.20**	**Коробка протяжная, размерами 190х140х55 мм**	**шт.**	**43**		**2311,00**	**--**	**99373,00**	**--**	**99373,00**	**--**	**107322,84**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7949,84**	
21	**СФ 12 от 10.11.20**	**Дюбель шуруп 6х40**	**шт**	**592**		**2,00**	**--**	**1184,00**	**--**	**1184,00**	**--**	**1278,72**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**94,72**	
22	**СФ 12 от 10.11.20**	**Скоба БСМД 40 мм**	**шт**	**272**		**22,70**	**--**	**6174,40**	**--**	**6174,40**	**--**	**6668,35**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**493,95**	
23	**СФ 12 от 10.11.20**	**Скоба БСМД 32 мм**	**шт**	**141**		**22,70**	**--**	**3200,70**	**--**	**3200,70**	**--**	**3456,76**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**256,06**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	СФ 12 от 10.11.20	Саморез по металлу 3х25мм	шт	382	2,00	--	764,00	--	764,00	--	825,12
		СП - 8%			--	--	--	--		61,12	
25	СФ 20 от 08.12.20	Люк пластиковый 0,4х0,4м	шт	1	3125,00	--	3125,00	--	3125,00	--	3375,00
		СП - 8%			--	--	--	--		250,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				266686,48	--	266686,48	--	288021,40
							--	--	--	21334,92	
		РАЗДЕЛ 3. Материалы Заказчика по накладной									
26	201201276	Кабель опт.4 одномод.волокон	м	406	147,61	--	59928,49	--	59928,49	--	59928,49
					--	--	--	--	--	--	--
27	201400496	Коробка оптич. распред. до 16 портов	шт	12	20757,72	--	249092,58	--	249092,58	--	249092,58
					--	--	--	--	--	--	--
28	202103502	Сплиттер PL 1:16	шт	12	16331,50	--	195978,03	--	195978,03	--	195978,03
					--	--	--	--	--	--	--
29	201500283	Труба п/э 32мм	м	118	116,00	--	13688,08	--	13688,08	--	13688,08
					--	--	--	--	--	--	--
30	201500284	Труба п/э 40мм	м	109	219,09	--	23880,46	--	23880,46	--	23880,46
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				542567,64	--	542567,64	--	542567,64
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2158388,30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				463244,83				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					372833,41			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					120403,63			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						809254,12		
		- Накладные расходы	тенге							393365,52	
		- Сметная прибыль	тенге							119690,42	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								2158388,30
		Зимнее удорожание 2,52% (без материала Заказчика)	тенге			40 718,68					
		Итого с зимним удорожанием:	тенге			2 199 106,98					
		Налог на добавленную стоимость 12%	тенге			263 892,84					
		ВСЕГО ПО АКТУ с НДС:	тенге			2 462 999,82					
		В том числе:									
		Материалы Заказчика с НДС:	тенге			607 675,76					
		Стоимость работ Подрядчика с НДС	тенге			1 855 324,06					
		С учетом договорного коэффициента подрядчика				426 724,53					
		Стоимость работ Субподрядчика с НДС	тенге			1 428 599,53					

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "ALTA Telecom" ("АЛТА Телеком")_____ Р.Ф. Алиев

Субподрядчик:

Директор
ТОО "КонструктивЭнергоСтрой"_____М.С. Битимбаев