Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170 Госкомитетом РК от16.11.94г.№ 73

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Petro Retail PFS"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Әулие - Ата жол құрылысы-2"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: **Строительство АЗС-АГЗС, расположенной в Жамбыльской области, Байзакский район, Жанатурмысский с/о, на территории ТОО "Кокбастау"**

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ **за сентябрь** месяц 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник финанс. наим	Источник финанс. код	Орг.прав.фор. наимен.	Орг.прав.фор. код
		68-2020	20.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	Всего к оплате
	С начала года по отчётный месяц включит-но с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1						НДС	
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г	из них		Ст-ть проч затр, не вход. в сост ав СМР в ц 2001г.	Дополнит затраты			
				в отчётн месяце	по монт обор-ия		На приобр матер	Др доп. затр		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	172 786 026									
в текущем месяце		52 402 629							6 288 315	58 690 944

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Petro Retail PFS" Жолмаков Г.К. **ПОДРЯДЧИК: ТОО "Әулие - Ата жол құрылысы-2"**

Сканировано с CamScanner

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Petro Retail PFS"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Әулие - Ата жол құрылысы-2"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ***Строительство АЗС-АГЗС, расположенной в Жамбыльской области, Байзакский район, Жанатурмысский с/о, на территории ТОО "Кокбастау"***

Договор подряда (контракт) № 68-2020 от 20.05.2020 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

за сентябрь месяц 2020 г

№ п/п	Наименование работ	Стоимость СМР (Сумма по Договору) в тенге	На начало отчетного периода	За отчетный месяц	На конец отчетного периода	% всего выполнено
			Стоимость СМР	Стоимость СМР	Стоимость СМР	
1	**Железобетонные конструкции. Операторная**	**2 850 204**	**2 850 204**		**2 850 204**	**100**
1.1	Земляные работы под котлован	473 463	473 463		473 463	100
1.2	Строительные работы	2 376 741	2 376 741		2 376 741	100
2	**Металлические конструкции**	**9 619 064**	**9 619 064**		**9 619 064**	**100**
3	**Архитектурные решения**	**37 611 889**	**3 601 061**		**3 601 061**	**9,57**
3.1	Сэндвич-панели	3 601 061	3 601 061		3 601 061	100
3.2	Наружная облицовка (кровельные покрытия и примыкания)	3 464 036				
3.3	Перегородки	947 146				
3.4	Проемы	16 581 007				
3.5	Потолок	5 241 995				
3.6	Отделочные работы	2 492 696				
3.7	Полы	5 283 948				

Сканировано с CamScanner

4	**Отопление и вентиляция**	**13 963 190**				
4.1	Вентиляция	3 452 538				
4.2	Кондиционирование	4 099 421				
4.3	Отопление	5 659 941				
4.4	Теплоснабжение системы П1	751 289				
5	**Электроснабжение**	**13 384 060**				
5.1	Силовое оборудование	6 243 786				
5.2	Оборудование светотехническое	1 685 027				
5.3	Электроустановочные изделия	4 729 446				
4.4	Электромонтажные изделия	725 802				
6	**Пожарная сигнализация**	**427 254**				
7	**Системы связи**	**4 556 783**				
7.1	Телефонизация и локальная вычислительная сеть	696 286				
7.2	Система видеонаблюдения	3 506 558				
7.3	Комплексная система озвучивания	353 939				
8	**Котельная.ТМ**	**2 227 040**				
8.1	Основное оборудование тепловой схемы	1 516 896				
8.2	Вспомогательное оборудование тепловой схемы	447 501				
8.3	Основное оборудование подпиточной линии	204 355				
8.4	Вспомогательное оборудование подпиточной линии	58 287				
9	**Котельная ГСВ**	**4 140 219**				
10	**Водоснабжение и канализация**	**5 751 210**				
9.1	Водопровод	1 602 970				
9.2	Горячее водоснабжение	1 360 123				
9.3	Канализация (К1)	2 788 118				
11	**ЛОС (ливневоочистное сооружение)**	**12 727 878**	**12 727 878**		**12 727 878**	**100**
12	**ТХ. Операторная**	**265 517**				
13	**Железобетонные конструкции. Навес ТРК**	**25 029 606**	**17 811 257**	**6 088 834**	**23 900 091**	**95,49**

Сканировано с CamScanner

13.1	Навес ТРК	1 468 891	1 468 891		1 468 891	100
13.2	Островок навеса 3.1-3.4	557 906				
13.3	Островок заправочный монолитный для крупногабаритного транспорта 3.5	471 712				
13.4	Стелла	1 297 096		1 297 096		100
13.5	ДЭС	247 328		247 328		100
13.6	Трансформаторная подстанция	722 728		722 728		100
13.7	Спутниковая антенна	231 162		231 162		100
13.8	Резервуарный парк для сжиженного углеродного газа емкостью 20 м3	2 602 196	2 602 196		2 602 196	100
13.9	Опоры	649 412		649 412		100
13.10	Резервуар сжиженного углеродного газа емкостью 4,6 м3	1 435 574		1 435 574		100
13.11	Молниеотводы	1 248 096		1 248 096		100
13.12	Флагшток	257 438		257 438		100
12.13	Указатель поворотов	99 897				
13.14	Фундамент очистных сооружений	6 264 384	6 264 384		6 264 384	100
13.15	Фундамент канализации	2 163 297	2 163 297		2 163 297	100
13.16	Фундамент емкости воды	5 312 489	5 312 489		5 312 489	100
14	**Технологические решения. Топливораздаточные колонки с навесом. Резервуарный парк для жидкого моторного топлива**	**21 421 442**	**10 203 709**	**4 058 817**	**14 262 525**	**67**
14.1	Подземное топливохранилище нефтепродуктов V=150 м3	6 541 544	6 541 544		6 541 544	100
14.2	Система слива топлива в резервуары	3 156 618				
14.3	Топливопроводы подземно (от наружной стенки до ТРК)	7 324 329	3 662 165	3 662 165	7 324 329	100
14.4	Топливозаправочная площадка	396 652		396 652	396 652	100
14.5	Первичные средства пожаротушения	261 363				
14.6	Здание операторской	3 740 935				
15	**Железобетонные конструкции. Резервуарный парк для жидкого моторного топлива емкостью 150 м3**	**15 754 828**	**15 754 828**		**15 754 828**	**100**
15.1	Котлован	3 311 408	3 311 408		3 311 408	100

Сканировано с CamScanner

15.2	Приямок монолитный ПРм1	9 308 437	9 308 437		9 308 437	100
15.3	Монолитная плита Пм1	1 769 661	1 769 661		1 769 661	100
15.4	Элементы подземного хозяйства	1 365 323	1 365 323		1 365 323	100
16	**Технологические решения. Стела, ТРК, ДТ, ТРК СУГ**	**96 433**				
17	**Технологические решения. Резервуарный парк для сжиженного углеродного газа емкостью 20м3. Газовая топливораздаточная колонка**	**7 349 065**				
18	**Наружное освещение**	**13 291 567**		**4 836 632**	**4 836 632**	**36**
18.1	Земляные работы для прокладки кабеля	857 838		857 838	857 838	100
18.2	Опоры наружного освещения	12 433 730		3 978 794	3 978 794	32
19	**Внутриплощадочные сети электроснабжения**	**11 153 754**	**11 153 754**		**11 153 754**	**100**
20	**Внеплощадочные сети электроснабжения 6 кВ**	**22 572 130**		**18 057 704**	**18 057 704**	**80**
21	**Наружные сети водопровода и канализации**	**13 414 797**	**13 414 797**		**13 414 797**	**100**
20.1	Водопровод хозяйственно-питьевой В1	4 447 565	4 447 565		4 447 565	100
20.2	Хозбытовая и производственная канализация (К1)	3 659 584	3 659 584		3 659 584	100
20.3	Канализация К2	5 307 648	5 307 648		5 307 648	100
22	**Наружные сети газопровода**	**14 635 456**		**13 071 660**	**13 071 660**	**0,89**
22.1	Резервуар 4,6 м3	13 071 660		13 071 660	**13 071 660**	100
22.2	Трубопровод	1 563 797				
23	**Вертикальная планировка**	**2 111 147**	**2 111 147**		**2 111 147**	**100**
24	**Благоустройство**	**71 575 611**				
24.1	Благоустройство	66 054 153				
24.2	Наружное ограждение объекта	4 831 923				
24.3	Малые формы	689 536				
25	**Автомобильные дороги**	**41 391 283**	**2 622 911**	**6 288 983**	**8 911 893**	**21,53**
25.1	Подготовительные работы.	324 996		324 996	324 996	100,00
25.2	Земляные работы.	3 341 076		3 341 076	3 341 076	100,00
25.3	Дорожная одежда жесткого типа на основной проезжей части переходно-скоростных полос	14 961 296				
25.4	Дорожная одежда жесткого типа на подъездах дорогах проезжей части	6 459 133				

Сканировано с CamScanner

25.5	Устройство присыпных обочин(берм)	2 814 495				
25.6	Укрепление откосов насыпи засевом трав	6 668 257				
25.7	Водопропускные трубы	5 245 821	2 622 911	2 622 911	5 245 821	100
25.8	Обустройство	1 576 209				
	ИТОГО:	**367 321 428**	**101 870 609**	**52 402 629**	**154 273 238**	
	НДС 12%	44 078 571	12 224 473	6 288 315	18 512 789	
	ИТОГО с учетом НДС, 12%	**411 400 000**	**114 095 082**	**58 690 944**	**172 786 027**	

Сдал (ПОДРЯДЧИК)

ТОО "Әулие-Ата жол құрылысы-2"

Принял (ЗАКАЗЧИК)

ТОО "Petro Retail PFS"

Эксперт(ы) технического надзора:

Гл. инж СТП М. Мердахаметов

Сканировано с CamScanner