Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170 Госкомитетом РК от16.11.94г.№ 73

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Petro Retail PFS"**

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Әулие - Ата жол құрылысы-2"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: **Строительство АЗС-АГЗС, расположенной в Жамбыльской области, Байзакский район, Жанатурмысский с/о, на территории ТОО "Кокбастау"**

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ **за октябрь** месяц 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник финанс. наим	Источник финанс. код	Орг.прав.фор. наимен.	Орг.прав.фор. код
		68-2020	20.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчётный месяц включит-но с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1: СМР в сметных базисных ценах 2001 г	из них: в отчётн месяце	по монт обор-ия	Ст-ть проч затр, не вход. в сос тав СМР в ц 2001г.	Дополнит затраты: На приобр матер	Др доп. затр	НАЛОГИ: НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**320 767 284**	**132 126 122**							**15 855 135**	**147 981 257**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Petro Retail PFS"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Әулие - Ата жол құрылысы-2"

Сканировано с CamScanner

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Petro Retail PFS"**

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Әулие - Ата жол құрылысы-2"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ***Строительство АЗС-АГЗС, расположенной в Жамбыльской области, Байзакский район, Жанатурмысский с/о, на территории ТОО "Кокбастау"***

Договор подряда (контракт) № 68-2020 от 20.05.2020 г

АКТ

приемки выполненных работ №4

за октябрь месяц 2020 г

№ п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Общая стоимость	Выполнено				Остаток	
			с начала строительства		в т.ч. в текущем месяце			
			% выполнения	Стоимость, тенге	% выполнения	Стоимость, тенге	% выполнения	Стоимость, тенге
1	**Железобетонные конструкции. Операторная**	**2 850 204**	**100%**	**2 850 204**	**0%**			
1.1	Земляные работы под котлован	473 463	100%	473 463	0%			
1.2	Строительные работы	2 376 741	100%	2 376 741	0%			
2	**Металлические конструкции**	**9 619 064**	**100%**	**9 619 064**	0%			
3	**Архитектурные решения**	**37 611 889**	**9,57%**	**3 601 061**	**0,00%**		**90,43%**	**34 010 828**
3.1	Сэндвич-панели	3 601 061	100%	3 601 061	0%		0%	
3.2	Наружная облицовка (кровельные покр и примык-ия)	3 464 036	0%		0%		100%	3 464 036
3.3	Перегородки	947 146	0%		0%		100%	947 146
3.4	Проемы	16 581 007	0%		0%		100%	16 581 007
3.5	Потолок	5 241 995	0%		0%		100%	5 241 995
3.6	Отделочные работы	2 492 696	0%		0%		100%	2 492 696
3.7	Полы	5 283 948	0%		0%		100%	5 283 948
4	**Отопление и вентиляция**	**13 963 190**	**20%**	**2 792 638**	**20%**	**2 792 638**	**80%**	**11 170 551**
4.1	Вентиляция	3 452 538	20%	690 508	20%	690 508	80%	2 762 030

Сканировано с CamScanner

4.2	Кондиционирование	4 099 421	20%	819 884	20%	819 884	80%	3 279 537
4.3	Отопление	5 659 941	20%	1 131 988	20%	1 131 988	80%	4 527 953
4.4	Теплоснабжение системы П1	751 289	20%	150 258	20%	150 258	80%	601 031
5	**Электроснабжение**	**13 384 060**	**59,63%**	**7 980 804**	**59,63%**	**7 980 804**	**40,37%**	**5 403 256**
5.1	Силовое оборудование	6 243 786	70%	4 370 650	70%	4 370 650	30%	1 873 136
5.2	Оборудование светотехническое	1 685 027	20%	337 005	20%	337 005	80%	1 348 022
5.3	Электроустановочные изделия	4 729 446	60%	2 837 668	60%	2 837 668	40%	1 891 778
4.4	Электромонтажные изделия	725 802	60%	435 481	60%	435 481	40%	290 321
6	**Пожарная сигнализация**	**427 254**	**0%**		**0%**		**100%**	**427 254**
7	**Системы связи**	**4 556 783**	**15,39%**	**701 312**	**15,39%**	**701 312**	**84,61%**	**3 855 471**
7.1	Телефонизация и локальная вычислительная сеть	696 286	0%		0%		100%	696 286
7.2	Система видеонаблюдения	3 506 558	20%	701 312	20%	701 312	80%	2 805 246
7.3	Комплексная система озвучивания	353 939	0%		0%		100%	353 939
8	**Котельная.ТМ**	**2 227 040**	**0%**		**0%**		**100%**	**2 227 040**
8.1	Основное оборудование тепловой схемы	1 516 896	0%		0%		100%	1 516 896
8.2	Вспомогательное оборудование тепловой схемы	447 501	0%		0%		100%	447 501
8.3	Основное оборудование подпиточной линии	204 355	0%		0%		100%	204 355
8.4	Вспомогательное оборудование подпиточной линии	58 287	0%		0%		100%	58 287
9	**Котельная ГСВ**	**4 140 219**	**0%**		**0%**		**100%**	**4 140 219**
10	**Водоснабжение и канализация**	**5 751 210**	**50%**	**2 875 605**	**50%**	**2 875 605**	**50%**	**2 875 605**
9.1	Водопровод	1 602 970	50%	801 485	50%	801 485	50%	801 485
9.2	Горячее водоснабжение	1 360 123	50%	680 062	50%	680 062	50%	680 062
9.3	Канализация (К1)	2 788 118	50%	1 394 059	50%	1 394 059	50%	1 394 059
11	**ЛОС (ливневоочистное сооружение)**	**12 727 878**	**100%**	**12 727 878**	**100%**		**0%**	
12	**ТХ. Операторная**	**265 517**	**0%**		**0%**		**100%**	**265 517**
13	**Железобетонные конструкции. Навес ТРК**	**25 029 606**	**95,49%**	**23 900 091**	**0%**		**4,51%**	**1 129 515**
13.1	Навес ТРК	1 468 891	100%	1 468 891	0%		0%	
13.2	Островок навеса 3.1-3.4	557 906	0%		0%		100%	557 906

Сканировано с CamScanner

13.3	Островок заправочный монолитный для крупногабаритного транспорта 3.5	471 712	0%		0%		100%	471 712
13.4	Стелла	1 297 096	100%	1 297 096	0%		0%	
13.5	ДЭС	247 328	100%	247 328	0%		0%	
13.6	Трансформаторная подстанция	722 728	100%	722 728	0%		0%	
13.7	Спутниковая антенна	231 162	100%	231 162	0%		0%	
13.8	Резервуарный парк для сжиженного углеродного газа емкостью 20 м3	2 602 196	100%	2 602 196	0%		0%	
13.9	Опоры	649 412	100%	649 412	0%		0%	
13.10	Резервуар сжиженного углеродного газа емкостью 4,6 м3	1 435 574	100%	1 435 574	0%		0%	
13.11	Молниеотводы	1 248 096	100%	1 248 096	0%		0%	
13.12	Флагшток	257 438	100%	257 438	0%		0%	
12.13	Указатель поворотов	99 897	0%		0%		100%	99 897
13.14	Фундамент очистных сооружений	6 264 384	100%	6 264 384	0%		0%	
13.15	Фундамент канализации	2 163 297	100%	2 163 297	0%		0%	
13.16	Фундамент емкости воды	5 312 489	100%	5 312 489	0%		0%	
14	**Технологические решения. Топливораздаточные колонки с навесом. Резервуарный парк для жидкого моторного топлива**	**21 421 442**	**81,32%**	**17 419 143**	**14,74%**	**3 156 618**	**18,68%**	**4 002 299**
14.1	Подземное топливохранилище нефтепродуктов V=150 м	6 541 544	100%	6 541 544	0%		0%	
14.2	Система слива топлива в резервуары	3 156 618	100%	3 156 618	100%	3 156 618	0%	
14.3	Топливопроводы подземно (от наружной стенки до ТРК)	7 324 329	100%	7 324 329	0%		0%	
14.4	Топливозаправочная площадка	396 652	100%	396 652	0%		0%	
14.5	Первичные средства пожаротушения	261 363	0%		0%		100%	261 363
14.6	Здание операторской	3 740 935	0%		0%		100%	3 740 935
15	**Железобетонные конструкции. Резервуарный парк для жидкого моторного топлива емкостью 150 м3**	**15 754 828**	**100%**	**15 754 828**	**0%**		**0%**	
15.1	Котлован	3 311 408	100%	3 311 408	0%		0%	
15.2	Приямок монолитный ПРм1	9 308 437	100%	9 308 437	0%		0%	
15.3	Монолитная плита Пм1	1 769 661	100%	1 769 661	0%		0%	

Сканировано с CamScanner

15.4	Элементы подземного хозяйства	1 365 323	100%	1 365 323	0%		0%	
16	**Технологические решения. Стела, ТРК, ДТ, ТРК СУГ**	**96 433**	0%		0%		**100%**	**96 433**
17	**Технологические решения. Резервуарный парк для сжиженного углеродного газа емкостью 20м3. Газовая топливораздаточная колонка**	**7 349 065**	**100%**	**7 349 065**	**100%**	**7 349 065**	**0%**	
18	**Наружное освещение**	**13 291 567**	**56,39%**	**7 494 945**	**20%**	**2 658 313**	**43,61%**	**5 796 622**
18.1	Земляные работы для прокладки кабеля	857 838	100%	857 838	0%		0%	
18.2	Опоры наружного освещения	12 433 730	100%	6 637 107	21,38%	2 658 313	0%	
19	**Внутриплощадочные сети электроснабжения**	**11 153 754**	**100%**	**11 153 754**	**0%**		**0%**	
20	**Внеплощадочные сети электроснабжения 6 кВ**	**22 572 130**	**100%**	**22 572 130**	**20%**	**4 514 426**	**0%**	
21	**Наружные сети водопровода и канализации**	**13 414 797**	**100%**	**13 414 797**	**0%**		**0%**	
20.1	Водопровод хозяйственно-питьевой В1	4 447 565	100%	4 447 565	0%		0%	
20.2	Хозбытовая и производственная канализация (К1)	3 659 584	100%	3 659 584	0%		0%	
20.3	Канализация К2	5 307 648	100%	5 307 648	0%		0%	
22	**Наружные сети газопровода**	**14 635 456**	100%	**14 635 457**	**10,68%**	**1 563 797**	**0%**	
22.1	Резервуар 4,6 м3	13 071 660	100%	13 071 660	0%		0%	
22.2	Трубопровод	1 563 797	100%	1 563 797,00	100%	1 563 797	0%	
23	**Вертикальная планировка**	**2 111 147**	**100%**	**2 111 147**	**0%**		0%	
24	**Благоустройство**	**71 575 611**	**92,29%**	**66 054 153**	**92,29%**	**66 054 153**	**7,71%**	**5 521 458**
24.1	Благоустройство	66 054 153	100%	66 054 153	100%	66 054 153	0%	
24.2	Наружное ограждение объекта	4 831 923	0%		0%		100%	4 831 923
24.3	Малые формы	689 536	0%		0%		100%	689 536
25	**Автомобильные дороги**	**41 391 283**	**100%**	**41 391 283**	**78,47%**	**32 479 390**	**0%**	
25.1	Подготовительные работы.	324 996	100%	324 996	0%		0%	
25.2	Земляные работы.	3 341 076	100%	3 341 076	0%		0%	
25.3	Дорожная одежда жесткого типа на основной проезжей части переходно-скоростных полос	14 961 296	100%	14 961 296	100%	14 961 296	0%	
25.4	Дорожная одежда жесткого типа на подъездах дорогах проезжей части	6 459 133	100%	6 459 133	100%	6 459 133	0%	
25.5	Устройство присыпных обочин(берм)	2 814 495	100%	2 814 495	100%	2 814 495	0%	
25.6	Укрепление откосов насыпи засевом трав	6 668 257	100%	6 668 257	100%	6 668 257	0%	
25.7	Водопропускные трубы	5 245 821	100%	5 245 821	0%		0%	
25.8	Обустройство	1 576 209	100%	1 576 209	100%	1 576 209	0%	

Сканировано с CamScanner

	ИТОГО:		**367 321 428**		**286 399 361**		**132 126 123**		**80 922 068**
	НДС 12%		44 078 571		34 367 923		15 855 135		9 710 648
	ИТОГО с учетом НДС, 12%	172 786 027	**411 400 000**		**320 767 284**		**147 981 257**		**90 632 716**

Сдал (ГЕНПОДРЯДЧИК)

ТОО "Әулиеатаа жол құрылысы-2"

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (ЗАКАЗЧИК)

ТОО "Petro Retail PFS"

Сканировано с CamScanner