Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ акимата города Тараза"
Исполнитель : ТОО "Вендинг"

Наименование строительства и его адрес : Текущий ремонт систем отопления административного здания по улице переулок Рысбек Батыра №14 в городе Тараз Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		52	17.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт систем отопления административного здания по улице переулок Рысбек Батыра №14 в городе Тараз Жамбылской области	5 663 813	5 663 813							0	5 663 813
ИТОГО	5 663 813	5 663 813							0	5 663 813
К оплате:	**5 663 813**	**5 663 813**							**0**	**5 663 813**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Тараза"

Директор _____ **Абдукасымов Д. Р.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО "Вендинг"

Директор _____ **Акжолов О. М.**

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ акимата города Тараза"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **ТОО "Вендинг"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Текущий ремонт систем отопления административного здания по улице переулок Рысбек Батыра №14 в городе Тараз Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№52** от 17.04.2021г.

Акт выполненных работ

за **май 2021** (месяц, год) на **02-01-01 ремонтно-строительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Демонтаж. Подвал									
1	1	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили до 25 мм.Демонтаж.		4	849,97	44,62	3400	179	0	3182	7109
				шт.		805,35	6,48	3221	26		527	
2	2	Е12-150101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм.Снятие		2	1039,39	5,39	2079	10	0	1493	3858
				шт. арматуры		1034	2,71	2068	5		286	
3	3	Е12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		39	410,13	0	15995	0	0	11516	29712
				м трубопровода		410,13	0	15995	0		2201	
4	4	Е12-150102-0302	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм.Разборка в зданиях и сооружениях		45	593,5	0	26708	0	0	19229	49612
				м трубопровода		593,5	0	26708	0		3675	
			Итого по разделу: Демонтаж. Подвал									90290
			Раздел: 1-ый этаж									
5	5	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Демонтаж		22	849,97	44,62	18699	982	0	17503	39098
				шт.		805,35	6,48	17718	143		2896	
6	6	Е12-150101-0301	Кран водоразборный или туалетный.Снятие		4	62,06	0,22	248	0	0	178	460
				шт.арматуры		61,84	0,11	247	0		34	
7	7	Е12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм.Разборка в зданиях и сооружениях		152	410,13	0	62340	0	0	44885	115803
				м		410,13	0	62340	0		8578	
8	8	Е12-150102-0302	Труб воды из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм.Разборка в зданиях и сооружениях		196	593,5	0	116326	0	0	83755	216087
				м		593,5	0	116326	0		16006	
9	9	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Демонтаж		1	355,57	19,54	356	19	0	336	747
				м		336,03	7,07	336	7		55	
10	10	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток.Разборка покрытии		12	789,14	31,05	9470	372	0	6685	17447
				м2		758,09	15,62	9097	187		1292	
11	11	Е11-110101-1401	Полы бетонные толщиной 100 мм.Демонтаж		12	396,89	35,62	4763	427	0	4175	9653
				м2		361,27	8,84	4335	106		715	
			Итого по разделу: 1-ый этаж									399295
			Раздел: 2-ой этаж									
12	12	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили 25 мм.Демонтаж		26	849,97	44,62	22099	1160	0	20686	46208
				шт.		805,35	6,48	20939	168		3423	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм.Разборка в зданиях и сооружениях		12	410,13	0	4922	0	0	3544	9143
				м		410,13	0	4922	0		677	
14	14	Е12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм.Разборка в зданиях и сооружениях		122	410,13	0	50036	0	0	36026	92947
				м		410,13	0	50036	0		6885	
			Итого по разделу: 2-ой этаж									148298
			Раздел: 3-этаж									
15	15	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили 25 мм.Демонтаж		17	849,97	44,62	14450	758	0	13525	30213
				шт.		805,35	6,48	13691	110		2238	
16	16	Е12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм.Разборка в зданиях и сооружениях		8,5	410,13	0	3486	0	0	2510	6476
				м		410,13	0	3486	0		480	
17	17	Е12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм.Разборка в зданиях и сооружениях		39	410,13	0	15995	0	0	11516	29712
				м		410,13	0	15995	0		2201	
			Итого по разделу: 3-этаж									66401
			Раздел: Монтаж. Подвал									
18	18	Е11-160601-0102	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка		2	2158,61	145,23	4317	291	0	4010	8993
				шт.		2013,39	32,4	4027	65		666	
19	19	С123-040901-0105	Краны шаровые фланцевые модели 1220,корпус из серого чугуна,Т от -30°С до +200°С,PN 16.DN 50,типа FAF ГОСТ 21345-2005		2	23177		46354		46354		50062
				шт.							3708	
20	20	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка		4	2124,94	111,55	8500	446	0	7956	17772
				шт.		2013,39	16,2	8054	65		1316	
21	21	СЦена фирмы TAIFUN Р.К.Шымкент	Кран шаровые полипропиленовые диам.20мм		4	580,36	0	2321	0	2321	0	2507
				шт		0	0	0	0		186	
22	22	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб		1	1589,61	18,93	1590	19	12	1528	3367
				м трубопровода		1558,96	0,11	1559	0		249	
23	23	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные		1	142		142		142		153
				м							11	
24	24	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб		38	1874,88	26,86	71246	1021	450	68391	150808
				м трубопровода		1836,17	0,31	69774	12		11171	
25	25	С123-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные		38	376		14288		14288		15431
				м							1143	
26	26	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 50 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб		45	2254,96	36,6	101473	1647	901	96978	214327
				м трубопровода		2198,34	0,71	98925	32		15876	
27	27	С123-010601-0108	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 не армированные		45	2201		99045		99045		106969
				м							7924	
28	28	С123-020401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32		8	78		624		624		674
				шт.							50	
29	29	С123-020401-2407	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 75		8	751		6008		6008		6489

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							481	
30	30	С123-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32		8	47		376		376		406
				шт.							30	
			Итого по разделу: Монтаж. Подвал									577958
			Раздел: 1-ый этаж									
31	31	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка		66	2124,94	111,55	140246	7362	0	131274	293242
				шт.		2013,39	16,2	132883	1069		21722	
32	32	СЦена фирмы TAIFUM Р.К.Шымкент	Кран шаровые полипропиленовые диам.20мм		66	580,36	0	38304	0	38304	0	41368
				шт		0	0	0	0		3064	
33	33	Е11-160601-0102	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка		2	2456,48	145,23	4913	291	596	4010	9637
				шт.		2013,39	32,4	4027	65		714	
34	34	СЦена фирмы TAIFUN Г.К.Алматы	Кран шаровые полипропиленовые диам.40мм		2	2964,29	0	5929	0	5929	0	6403
				шт		0	0	0	0		474	
35	35	Е11-160601-0102	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка		2	2456,48	145,23	4913	291	596	4010	9637
				шт.		2013,39	32,4	4027	65		714	
36	36	СЦена фирмы VodoliTeplo Р.К.Актобе	Кран шаровые полипропиленовые диам.50мм		6	4375	0	26250	0	26250	0	28350
				шт		0	0	0	0		2100	
37	37	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		2	4426,85	344,2	8854	689	1043	7120	17252
				шт.		3561,09	71,75	7122	144		1278	
38	38	С123-040901-0107	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 21345-2005		2	40024		80048		80048		86452
				шт.							6404	
39	39	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы во доснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб		16,5	1589,61	18,93	26229	312	193	25210	55554
				м		1558,96	0,11	25723	2		4115	
40	40	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные		16,5	142		2343		2343		2530
				м							187	
41	41	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		141,5	1874,88	26,86	265296	3801	1677	254665	561558
				м		1836,17	0,31	259818	44		41597	
42	42	С123-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные		141,5	376		53204		53204		57460
				м							4256	
43	43	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		23	2254,96	36,6	51864	841	460	49567	109545
				м трубопровода		2198,34	0,71	50562	16		8114	
44	44	С123-010601-0107	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные		23	1533		35259		35259		38080
				м							2821	
45	45	Е11-160501-0207 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях		190	2948,06	873,08	560130	165884	3612	427016	1066118
				м трубопровода		2055,97	237,35	390634	45096		78972	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	46	С123-010601-0108	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 не армированные		190	2201		418190		418190		451645
				м							33455	
47	47	Е11-160501-0209 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях		24	2404,49	751,51	57708	18036	549	43175	108954
				м		1630,09	205,6	39122	4934		8071	
48	48	С123-010601-0110	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110x18,3 PN 20 не армированные		24	4552		109248		109248		117988
				м							8740	
49	49	С123-020401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32		66	78		5148		5148		5560
				шт.							412	
50	50	С123-020401-2406	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63		6	436		2616		2616		2825
				шт.							209	
51	51	С123-020401-2407	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 75		26	751		19526		19526		21088
				шт.							1562	
52	52	С123-020401-2409	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 110		4	3554		14216		14216		15353
				шт.							1137	
53	53	С123-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32		66	47		3102		3102		3350
				шт.							248	
54	54	СЦена фирмы TAIFUN Р.К.Шымкент	Клипса для полипропиленовых труб HAIRUN 32мм		150	22,32		3348		3348		3616
				шт							268	
55	55	П13-110203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр,счетчик,преобразователь,диаметр условного прохода до 20 мм.Установка на фланцевых соединениях		2	1509,94	0	3020	0	425	1946	5363
				шт.		1297,2	0	2594	0		397	
56	56	СЦена фирмы AUHAL Р.К.Алматы	Термометр ТБП 63/50/Т		2	1222,18	0	2444	0	2444	0	2640
				шт		0	0	0	0		196	
57	57	Е11-110101-1401	Полы бетонные толщиной 100 мм.Устройство,выполняемое методом вакуумирования		12	2059,03	44,53	24708	535	18755	5219	32321
				м2 пола		451,59	11,05	5419	133		2394	
58	58	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство		12	1783,05	91,7	21397	1101	3796	15979	40366
				м2 покрытия		1375,03	41,56	16500	499		2990	
59	59	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованныедля полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001		12	2168		26016		26016		28097
				м2							2081	
60	60	С123-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 40 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		3,5	723		2530		2530		2732
				м							202	
			Итого по разделу: 1-ый этаж									3225084
			Раздел: 2-ой этаж									
61	61	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка		50	2124,94	111,55	106247	5577	0	99450	222153
				шт.		2013,39	16,2	100669	810		16456	
62	62	СЦена фирмы TAIFUM Р.К.Шымкент	Кран шаровые полипропиленовые диам.20мм		50	580,36	0	29018	0	29018	0	31339
				шт		0	0	0	0		2321	
63	63	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		12,5	1589,59	18,9	19870	236	146	19098	42085
				м		1558,96	0,09	19487	1		3117	
64	64	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные		12,5	142		1775		1775		1917

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							142	
65	65	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб		122	1874,88	26,86	228736	3277	1446	219570	484170
				м		1836,17	0,31	224013	38		35864	
66	66	С123-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные		122	376		45872		45872		49542
				м							3670	
67	67	С123-020401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32		50	78		3900		3900		4212
				шт.							312	
68	68	С123-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32		50	47		2350		2350		2538
				шт.							188	
69	69	СЦена фирмы TAI FUN Р.К.Шымкент	Клипса для полипропиленовых труб HAIRUN 32мм		130	22,32		2902		2902		3134
				шт							232	
70	70	С123-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 40 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 107 05-80		6,5	723		4700		4700		5076
				м							376	
			Итого по разделу: 2-ой этаж									846166
			Раздел: 3-ий этаж									
71	71	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка		36	2124,94	111,55	76498	4016	0	71604	159950
				шт.		2013,39	16,2	72482	583		11848	
72	72	СЦена фирмы TAIFUN Р.К.Шымкент	Кран шаровые полипропиленовые диам.20мм		36	580,36	0	20893	0	20893	0	22564
				шт		0	0	0	0		1671	
73	73	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб		9	1589,61	18,93	14306	170	105	13751	30302
				м трубопровода		1558,96	0,11	14031	1		2245	
74	74	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные		9	142		1278		1278		1380
				м							102	
75	75	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб		39	1874,88	26,86	73120	1047	462	70190	154775
				м		1836,17	0,31	71611	12		11465	
76	76	С123-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные		39	376		14664		14664		15837
				м							1173	
77	77	С123-020401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32		36	78		2808		2808		3033
				шт.							225	
78	78	С123-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32		18	47		846		846		914
				шт.							68	
79	79	СЦена фирм. TAIFUN Р.К.Шымкент	Клипса для полипропиленовых труб HAIRUN 32мм		40	22,32		893		893		964
				шт							71	
80	80	С123-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 40 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		4,5	723		3254		3254		3514
				м							260	
			Итого по разделу: 3-ий этаж									393232
			ИТОГО:					3398585	220798	1187256	1922461	5746726
								1990523	54438		425680	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		114934				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5861655
			Итого с учетом тендерной скидки К=0,9662481									5663813

Сдал (Исполнитель)

ТОО "Вендинг"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акжолов О. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Разработчик проектостроительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ акимата города Тараза"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абдукасымов Д. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Мекен-Жай Тараз"

Директор Абдалиев Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)