Приложение 2 к приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 13 декабря 2017 года № 867
форма

Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно

г. Павлодар " 08 " 04 2020года
(наименование населенного пункта)

Собственник объекта **АО «Алюминий Казахстана» обл. Павлодар, поселок Майкаин, Рудник «Крегетас»**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места проживания)

и подрядчик (если строительство объекта осуществлялось подрядным способом) **АО «КЭМОНТ» Дворниченко С.В. - и.о. старшего производителя работ, г. Усть-Каменогорск ул. Самарское шоссе №7,**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, осуществлявшего строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения)

УСТАНОВИЛИ:

1. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования **АО «Алюминий Казахстана» обл. Павлодар, поселок Майкаин, Рудник «Керегетас».**
(наименование объекта, месторасположение или адрес)

осуществлялось собственником **подрядно, АО «Алюминий Казахстана» обл. Павлодар, поселок Майкаин, Рудник «Керегетас»**
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

осуществлявшего строительство объекта/реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений.

2. Выполнены: **«Реконструкция РП №1 КИР»;**
(виды работ)

3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования произведено на основании: **Инвестиционной программы 2019 года АО «Алюминй Казахстана»**;
(наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) **по сметам разработанным СО УСЦЕ АО «Алюминий Казахстана» смета №143с-50/19**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, разработавшего проектную (проектно-сметную) документацию/эскиз (эскизный проект)

согласованной/ому _____,
(наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проектную (проектно-сметную) документацию / эскиз (эскизный проект)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2019 года**
(месяц и год)

окончание работ **январь 2020 года**
(месяц и год)

6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет технические характеристики согласно таблице к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды **Отсутствуют**,

(сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) собственник решил

ПРИНЯТЬ в эксплуатацию: АО «Алюминий Казахстана» обл. Павлодар, поселок Майкаин, Рудник «Керегетас», КИР, Распределительный пункт №1,

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.

Собственник объекта **Директор Рудника «Керегетас» - Кудаймберлин Р.Ж.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места проживания, подпись, дата)

и подрядчик (если строительство объекта осуществлялось подрядным способом)
И.о. старшего производителя АО «КЭМОНТ» - Дворниченко С.В.

(наименование организации, ФИО (при наличии), должность, подпись, дата, печать при наличии)

Приложение
к акту приемки построенного
объекта в эксплуатацию
собственником самостоятельно
форма

Технические характеристики

Наименование объекта	Общие сведения							Описание конструктивных элементов				Благоустройство				
	число этажей (этаж)	площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	количество квартир	количество комнат	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)	фундамент	стены	кровля	вид отопления	электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
«Реконструкция РП №1 КИР»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-

Собственник объекта: **Директор Рудника «Керегетас» - Кудаймберлин Р.Ж.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места проживания, подпись, дата)

и подрядчик (если строительство объекта осуществлялось подрядным способом) **И.о. старшего производителя АО «КЭМОНТ» - Дворниченко С.В.**

(наименование организации, ФИО (при наличии), должность, подпись, дата, печать (при наличии))

Заказчик: Акционерное общество "Алюминий Казахстана"
Подрядчик: Акционерное общество "КЭМОНТ"
Договор: №РС/АОК/19-11704 от 20.06.2019 года
Наименование строительства и его адрес: ФАО "Алюминий Казахстана", рудник "Керегетас"
Наименование объекта: Распределительная Подстанция №1
Номер дебитора: 300000141
СПП элемент : I-301091-1-01
№ Заявки:100143319
МВЗ: 1180000180 КИР УПОГП Дробление

АКТ приемки выполненных работ №1
за январь 2020года
Пожарная сигнализация

Основание: **Локальная смета 143с-48.1/19**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0104 РСНБ РК 2015	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	13082,48	3,48	13 082	3	--	7 978	22 746
					13079	--	13 079	--		1 685	
2	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	5841,56	1,56	5 842	2	--	3 562	10 156
					5840	--	5 840	--		752	
3	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	24	2796,28	2,28	67 111	55	--	40 904	116 656
					2794	--	67 056	--		8 641	
4	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	1084,72	0,72	2 169	1	--	1 322	3 771
					1084	--	2 168	--		279	
5	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1403,84	319,84	1 404	320	--	856	2 441
					1084	105,32	1 084	105		181	
6	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	2168	--	2 168	--	--	1 561	4 027
					2168	--	2 168	--		298	
7	1310-0701-0110 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	1	3717,36	1,56	3 717	2	--	2 267	6 463
					3715,8	--	3 716	--		479	
8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	1089,54	21,54	1 090	22	--	769	2 007

					1068	--	1 068	--		149	
9	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	3	552,5	--	1 658	--	--	1 011	2 882
					552,5	--	1 658	--		213	
10	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	27	530,8	379,04	14 332	10 234	--	5 170	21 061
					151,76	114,17	4 098	3 083		1 560	
11	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	31	456,5	326,42	14 151	10 119	--	5 091	20 782
					130,08	98,02	4 032	3 039		1 539	
12	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	47,5	810,19	658,43	38 484	31 275	--	12 289	54 835
					151,76	207,58	7 209	9 860		4 062	
13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1	244,79	136,39	245	136	--	105	378
					108,4	37,48	108	37		28	
14	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1	245,04	14,04	245	14	--	168	447
					231	2,9	231	3		33	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**273 628**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				113 514				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52 183			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16 127			
		- Накладные расходы	Тенге							83 053	
		- Сметная прибыль	Тенге							24 875	

Материалы

№ п/п	код САП	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость в тенге	
					за единицу	всего
1	30011077	Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный IP20 С2000-4 вер.3.00 ЗАО НВП "Болид"	шт	1	15 514,70	15 514,7
2	975222	Резервированный источник питания IP20 РИП-12 исп.02 ЗАО НВП "Болид"	шт	1	15 861,20	15 861,2
3	30011084	Извещатель пожарный тепловой максимальный IP30 ИП101-1А-А1 НПП"Специнформатика-СИ"	шт	27	901,2	24 332,4
4	30059475	Извещатель пожарный ручной электроконтактный IP41 ИПР 513-3	шт	2	2 997,20	5 994,4
5	30140937	Оповещатель пожарный свето-звуковой 12В, IP56 Маяк-12-КПМ исп.1 ООО"Электротехника и автоматика"	шт	1	1 521,80	1 521,8
6	955048	Аккумуляторная батарея напряжением 12В, 7А-ч, DELTA DTM 1207	шт	1	3 409,70	3 409,7
7	30131788	Считыватель кода электронных ключей -идентификаторов Touch Memmory Считыватель -3 исп.01	шт	1	2101,31	2 101
8	10038192	КлючTouch Memmory DS 1990A	шт	5	132,27	661
9	30033679	Автоматический выключатель однополюсный на номинальный ток 6А ВА47-29 1P 6A C IEK	шт	1	364,7	365
10	986910	Бокс пластиковый навесной IP30 КМПн 1/2 МКР31-N-02-30-252 IEK	шт	1	156,31	156

11	30132587	Коробка разветвительная низковольтная 42х42х20мм 80В, 0,5А на 4 цепи КРН 4/1Р ООО НПКФ "Комплектстройсервис"	шт	2	66,61	133
12	30021359	Кабель силовой с медными жилами сечением 3х1,5мм2 в изоляции и оболочке из ПВХ напряжением 0,66кВ ГОСТ16442-80 ВВГнг-0,66	м	30	175,28	5 258
13	987153	Кабель с однопроволочными медными жилами с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины в оболочке из ПВХ пластиката пониженой пожарной опасности, в экране из алюмополимерной ленты, количество и диаметр жил 4х0,5мм КСРЭВнг(А)-FRLS	м	20	188,22	3 764
14	ТД Тинко Прайс	Кабель с однопроволочными медными жилами с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины в оболочке из ПВХ пластиката пониженой пожарной опасности, в экране из алюмополимерной ленты, количество и диаметр жил 2х0,5мм КСРЭВнг(А)-FRLS	м	70	67,99	4 759
15	937622	Труба гладкая жёсткая ПВХ Ф20мм CTR10-020-K41-111	м	1	129,18	129
16	30016544	Стальная низкоуглеродистая проволока общего назначения, оцинкованная Ф2мм Проволока 2-0-2Ц ГОСТ3282-74	т	0,001	208465,56	257
17	924237	Дюбель-гвоздь Ф6х40мм	шт	170	6,4	1 088
18	IEK Прайс	Дюбель-хомут 11-18мм UHH36-11-18-100 IEK	уп	1	690,45	690
19	925668	Хомут кабельный нейлоновый 2,5х100мм UHH31-D025-100-100 IEK	уп	1	225	225
20	987111	Резистор постоянный непроволочный общего применения 4,7кОМ, 0,5Вт С2-33Н-0,5-4,7кОм + 5	шт	24	24,01	576
		Итого материалы	**тенге**			**86 799**
		Итого по акту с коэффициентом инфляции 1,1	**тенге**			**396 470**
		Временные здания и сооружения (2,5%*0,8)	**тенге**			**6 020**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3%*1,1)	**тенге**			**10 131**
		ИТОГО ПО АКТУ	**тенге**			**412 621**
		ИТОГО ПО АКТУ С Кдог=0,87356	**тенге**			**360 449**
		НДС	**тенге**			**43 253,88**
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	**тенге**			**403 702,88**

СДАЛ (Подрядчик):

Директор по СМР АО "КЭМОНТ" Мельников В.В.

ПРИНЯЛ (Заказчик):

Руководитель по капитальному строительству ПАЗ, ТЭЦ, КИР Жаксыбаев Б.А.

Эксперт по капитальному строительству Абишев Е.Д.

Эксперт экономического анализа Смагулова А.С. 6.01.2020

Директор рудника «Керегетас» Кудаймберлин Р.Ж.

Начальник УЭМиСР Какимов И.Б.

Начальник ДСУ Кудайбергенов Б.А.

Заказчик: Акционерное общество "Алюминий Казахстана"
Подрядчик: Акционерное общество "КЭМОНТ"
Договор: №РС/АОК/19-11704 от 20.06.2019 года
Наименование строительства и его адрес: ФАО "Алюминий Казахстана", рудник "Керегетас"
Наименование объекта: Распределительная Подстанция №1
Номер дебитора: 300000141
СПП элемент : I-301091-1-01
№ Заявки:100143319
МВЗ: 1180000180 КИР УПОГП Дробление

АКТ приемки выполненных работ №2
за январь 2020года
Архитектурно-строительные решения.

Основание: **Локальная смета 143с-50/19**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Реконструкция пола									
1	Е11-460401-0802	Демонтаж части конструкций бетонного пола.	м3	3,15	6693,12	--	21083	--	--	17710	41897
					6693,12	--	21083	--		3103	
3	Е11-060301-0409 К=0,8	Демонтаж/Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,11725	16868,33	932,33	1978	109	--	1740	4015
					15936	367,99	1868	43		297	
		Восстановление пола									
4	Е11-090701-0108 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр(закладные детали). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,57025	170814,6	55314,6	97407	31543	--	46671	155604
					115500	3113,1	65864	1775		11526	
5	Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,57025	21085,41	1165,41	12024	665	--	10576	24408
					19920	459,99	11359	262		1808	
6	Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 7	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу(трубы)	т конструкций	0,21645	33007,9	7750,7	7145	1678	--	4084	12127
					25257,2	2091	5467	453		898	
7	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (труба)	т	0,21645	61538,27	15468,27	13320	3348	--	10170	25369
					46070	5561,67	9972	1204		1879	
8	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07142	16189,1	878,94	1156	63	--	1012	2342
					15310,16	263,33	1093	19		173	

9	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07142	12380,86	1233,26	884	88	--	756	1772
					11147,6	486,32	796	35		131	
10	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,4	3052,32	7,2	10378	24	--	9732	21719
					3045,12	--	10353	--		1609	
		Тамбур									
		Фундамент									
11	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных. Разборка (применительно)	м2 покрытия	0,2768	418,33	114,64	116	32	--	82	214
					303,69	51,06	84	14		16	
12	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,346	4164,39	1468,71	1441	508	--	1071	2712
					2695,68	596,2	933	206		201	
13	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,692	1655,64	--	1146	--	--	825	2128
					1655,64	--	1146	--		158	
14	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,62	5342,99	1883,39	3313	1168	--	2143	5892
					3459,6	337,95	2145	210		436	
15	Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 7	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,00671	33007,9	7750,7	221	52	--	127	376
					25257,2	2091	169	14		28	
16	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	0,3516	223,23	40,93	78	14	--	62	152
					182,31	7,59	64	3		11	
17	Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 7	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (ерш)	т конструкций	0,001332	33007,9	7750,7	44	10	--	25	75
					25257,2	2091	34	3		6	
18	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка(ерш)	т стальных элементов	0,001332	209419,63	10859,63	279	14	--	314	640
					198560	1159,88	264	2		47	
19	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,7	1333,22	235,75	10266	1815	--	8178	19919
					1097,47	44,55	8451	343		1476	
20	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	380,32	240,75	380	241	--	220	648
					139,56	46,61	140	47		48	

		Кровля									
21	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	2,4	451,28	152,35	1083	366	--	561	1776
					298,93	40,02	717	96		132	
		Полы									
24	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,44	87,38	27,73	126	40	--	94	237
					59,66	9,54	86	14		18	
25	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	3,9274	370,83	86	1456	338	--	1160	2825
					284,83	29,32	1119	115		209	
26	Е11-110101-1502 К=10	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	3,9274	118,9	36,84	467	145	--	367	900
					82,06	17,23	322	68		67	
		Проемы									
28	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,83816	1939,49	42,36	3565	78	--	2427	6471
					1897,13	16,3	3487	30		479	
29	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,411584	38,52	2,21	170	10	--	111	304
					36,31	0,22	160	1		22	
30	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,411584	45,56	3,13	201	14	--	130	358
					42,43	0,43	187	2		27	
		Отделка									
31	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,6	611,43	47,69	4647	362	--	3666	8978
					563,74	39,27	4284	298		665	
32	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	0,88	182,47	1,42	161	1	--	128	312
					181,06	0,63	159	1		23	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								**344 170**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				151806				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					42726			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5258			
		- Накладные расходы	Тенге							124142	
		- Сметная прибыль	Тенге							25493	

Материалы

№ п/п	код САП	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость в тенге	
					за единицу	всего
1	ЗНО Прайс	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,003	16000	48
2	ЗНО Прайс	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,159	15000	2385
3	30142169	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,106	13638,46	1446
5	80000630	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,584	157,94	92
6	30048049	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,185	148,15	27
7	30001053	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,014	364140	5098
8	30027885	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	341020	341
10	ЗНО Прайс	Бетон кл.В7,5 F50 W4	м3	5	15000	75000
11	30012323	Швеллер 10 ГОСТ 8240-97	т	0,366	290499,35	106323
12	30045413	Прокат круглый ф18	т	0,0002	219609,16	44
13	30115263	Задвижка (засов) дверная	шт.	1	570,26	570
14	101359	Петля дверная	шт.	2	189,74	379
16	30127840	Саморезы кровельные	шт.	7	6,19	43
18	30061064	Профилированный лист Н57-750-0,7 ГОСТ 24045-94	т	0,021	330222,6	6935
19	102072	Перемычка 8ПБ13-1	шт.	1	1789,19	1789
20	992684	Труба ст.водогазопроводная ф40х4,0	т	0,225	238555	53675
21	30016010	Сталь горячекатанная для армирования ф6 AI ГОСТ 5781-82	т	0,004	202124,3	808
22	101218	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,299	73480	21971
23	30015887	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 2 мм ГОСТ 19903-74	т	0,03	213500	6405
24	30015859	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 4 мм ГОСТ 19903-74	т	0,004	206150	825
25	30016153	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ8509-93	т	0,02	267000	5340
26	980921	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 6 мм ГОСТ8509-93	т	0,03	265251,99	7958
27	30016010	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	202124,3	202

28	80001572	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	195804,77	1175
29	30016048	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 5781-82	т	0,001	228612,14	229
30	30016618	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 6727-80	т	0,071	280834,39	19939
		Итого материалы	**тенге**			**319 047**
		Итого по акту с коэффициентом инфляции 1,1	**тенге**			**697 634**
		Временные здания и сооружения (2,5%*0,8)	**тенге**			**7 572**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3%*1,1)	**тенге**			**12 743**
		ИТОГО ПО АКТУ	**тенге**			**717 949**
		ИТОГО ПО АКТУ С Кдог=0,87356	**тенге**			**627 172**
		НДС	**тенге**			**75 260,64**
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	**тенге**			**702 432,64**

СДАЛ (Подрядчик):

Директор по СМР АО "КЭМОНТ" Мельников В.В.

ПРИНЯЛ (Заказчик):

Руководитель по капитальному строительству ПАЗ, ТЭЦ, КИР Жаксыбаев Б.А.

Эксперт по капитальному строительству Абишев Е.Д.

Эксперт экономического анализа Смагулова А.С. 6.01.2020

Директор рудника «Керегетас» Кудаймберлин Р.Ж.

Начальник УЭМиСР Какимов И.Б.

Начальник ДСУ Кудайбергенов Б.А.

Заказчик: Акционерное общество "Алюминий Казахстана"
Подрядчик: Акционерное общество "КЭМОНТ"
Договор: №РС/АОК/19-11704 от 20.06.2019 года
Наименование строительства и его адрес: ФАО "Алюминий Казахстана", рудник "Керегетас"
Наименование объекта: Распределительная Подстанция №1
Номер дебитора: 300000141
СПП элемент : I-301091-1-01
№ Заявки:100143319
МВЗ: 1180000180 КИР УПОГП Дробление

АКТ приемки выполненных работ №3
за январь 2020года
Электрические подстанции

Основание: **Локальная смета 143с-49.1/19**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 К=0,4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу/ДЕМОНТАЖ	шт.	9	3180,34	1378,74	28 623	12 409	--	14 473	46 543
					1801,6	431,81	16 214	3 886		3 448	
3	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	9	7950,84	3446,84	71 558	31 022	--	36 181	116 358
					4504	1079,53	40 536	9 716		8 619	
4	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	20488,8	6396,8	40 978	12 794	--	23 326	69 448
					14092	2106,4	28 184	4 213		5 144	
6	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	12	221,63	113,23	15 293	7 813	--	6 899	23 967
					108,4	30,47	7 480	2 103		1 775	
7	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	169,66	22,66	1 697	227	--	1 100	3 020
					147	5,79	1 470	58		224	
8	1308-0201-2401 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	19196,22	12692,22	38 392	25 384	--	15 304	57 992
					6504	4123,74	13 008	8 247		4 296	

9	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 К=0,4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу/ДЕМОНТАЖ	шт.	9	3180,34	1378,74	28 623	12 409	--	14 473	46 543
					1801,6	431,81	16 214	3 886		3 448	
10	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 К=0,4	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования/ДЕМОНТАЖ	шкаф	2	8195,52	2558,72	16 391	5 117	--	9 330	27 779
					5636,8	842,56	11 274	1 685		2 058	
11	1308-0104-0501 РСНБ РК 2015 К=0,4	Устройство автоматическое выпрямительное массой до 0,1 т. Монтаж оборудования/ДЕМОНТАЖ	шт.	2	7804,8	--	15 610	--	--	11 239	28 996
					7804,8	--	15 610	--		2 148	
12	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	8	7950,84	3446,84	63 607	27 575	--	32 161	103 429
					4504	1079,53	36 032	8 636		7 661	
15	1308-0201-2401 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	19196,22	12692,22	38 392	25 384	--	15 304	57 992
					6504	4123,74	13 008	8 247		4 296	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**592 849**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				199 030				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					160 134			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					50 677			
		- Накладные расходы	Тенге							179 790	
		- Сметная прибыль	Тенге							53 895	

Оборудование

№ п/п	код САП	Наименование	ед.изм.	кол-во	Стоимость в тенге	
					за единицу	всего
1	70011095	Комплектное распределительное устройство КРУ-6 кВ, состоящее из ячеек КМ-1КФ 16-КИР-2.09 ЭП.ОЛ АО "КЭМОНТ"	к-т	1	79 798 337,00	79 798 337
		Итого				**79 798 337**

Материалы

№ п/п	код САП	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость в тенге	
					за единицу	всего
1	30018663	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сечением 3х50мм2 напряжением 6кВ в бумажной изоляции в алюминиевой оболочке с наружным покровом из ПВХ ГОСТ18410-73 ААШВ-10	м	12	1 972,81	23673,72
4	30015919	Сталь полосовая 40х4 мм ГОСТ103-2006	т	0,126	285 780,00	36008,28
5	9000006072	Муфа концевая 10кВ внутренней установки rek- 10КВТК-3-35/50-СЛ-М	шт	2	15 516,35	31032,70
6	30018303	Бирки кабельные маркировочные У136У3,5	шт	16	6,15	98,40
7	30097745	Электроды	кг	5,19	310,89	1613,52
		Итого				**92 427**
		Итого по акту с коэффициентом инфляции 1,1	**тенге**			**88 531 974**
		Временные здания и сооружения (2,5%*0,8)	**тенге**			**13 043**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3%*1,1)	**тенге**			**21 951**
		ИТОГО ПО АКТУ	**тенге**			**88 566 968**
		ИТОГО ПО АКТУ С Кдог=0,87356	**тенге**			**77 368 561**
		НДС	**тенге**			**9 284 227,32**
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	**тенге**			**86 652 788,32**

СДАЛ (Подрядчик):

Директор по СМР АО "КЭМОНТ" Мельников В.В.

ПРИНЯЛ (Заказчик):

Руководитель по капитальному строительству ПАЗ, ТЭЦ, КИР Жаксыбаев Б.А.

Эксперт по капитальному строительству Абишев Е.Д.

Эксперт экономического анализа Смагулова А.С. 17.01.2020

Директор рудника «Керегетас» Кудаймберлин Р.Ж.

Начальник УЭМиСР Жакимов И.Б.

Начальник ДСУ Кудайбергенов Б.А.

Заказчик: Акционерное общество "Алюминий Казахстана"
Подрядчик: Акционерное общество "КЭМОНТ"
Договор: №РС/АОК/19-11704 от 20.06.2019 года
Наименование строительства и его адрес: ФАО "Алюминий Казахстана", рудник "Керегетас"
Наименование объекта: Распределительная Подстанция №1
Номер дебитора: 300000141
СПП элемент : I-301091-1-01
№ Заявки:100143319
МВЗ: 1180000180 КИР УПОГП Дробление

АКТ приемки выполненных работ №4
за январь 2020 года
Пусконаладочные работы

Основание: **Локальная смета 143с-51.1/19**

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость без учета НДС, тенге	
					на единицу	всего
1	ЦП ТОО "КЭМОНТ-НАЛАДКА" исх. № 51 от 30.07.18	Пусконаладочные работы оборудования РУ-6 кВ, с учетом командировочных и транспортных расходов.	услуга	1	9140172,32	9140172
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			
		Итого по акту с коэффициентом инфляции 1,1	**тенге**			**10 054 189**
		Команлировочные расходы	**тенге**			**0**
		ИТОГО ПО АКТУ С Кдог=0,87356	**тенге**			**8 782 937**
		НДС	**тенге**			**1 053 952,44**
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	**тенге**			**9 836 889,44**

СДАЛ (Подрядчик):

Директор по СМР АО "КЭМОНТ" Мельников В.В.

ПРИНЯЛ (Заказчик):

Руководитель по капитальному строительству ПАЗ, ТЭЦ, КИР Жаксыбаев Б.А.

Эксперт по капитальному строительству Абишев Е.Д.

Эксперт экономического анализа Смагулова А.С. 17.01.2020

Директор рудника «Керегетас» Кудаймберлин Р.Ж.

Начальник УЭМиСР Жакимов И.Б.

Начальник ДСУ Кудайбергенов Б.А.

Заказчик: Акционерное общество "Алюминий Казахстана"
Подрядчик: Акционерное общество "КЭМОНТ"
Наименование строительства и его адрес: АО "Алюминий Казахстана", "Павлодарский алюминиевый завод."
Наименование объекта: ЭЭЦ. Устройство компенсации реактивной мощности в сети завода.
Номер дебитора: 300000141
СПП: I-300652-1-03
№ Заявки: 1000120264
МВЗ 1180000296

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за январь 2020г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		РС/АОК/19-3998	27.02.2019г.				

(тенге)

Всего по стройке	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	321 872 041									
в том числе за январь:	51 337 990	51 337 990							6 160 558,80	57 498 548,80
Акт №33	48 541 319	48 541 319							5 824 958,28	54 366 277,28
Акт №34	2 796 671	2 796 671							335 600,52	3 132 271,52
Итого:										57 498 548,80

Сдал (Подрядчик)

Директор по СМР АО "КЭМОНТ" В.В. Мельников

Принял (Заказчик)

Директор ПАЗ Р.М. Кадыров

И.о. Вице-президента по управлению ТР Ю.В. Педченко

Начальник СБ С.С. Чекулаев

и.о. Начальник ОИП Ю.В. Педченко /Р.С.Прокопович

Начальника УКС С.А. Викулов

Эксперт экономического анализа А.С. Смагулова