Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170 Госкомитетом РК от16.11.94г.№ 73

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Petro Retail PFS"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Әулие - Ата жол құрылысы-2"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: **Строительство АЗС-АГЗС, расположенной в Кызылординской области, Аральский район, международный транспортный коридор "Западная Европа-Западный Китай"**

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ **за август** месяц 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник финанс. наим	Источник финанс. код	Орг.прав.фор. наимен.	Орг.прав.фор. код
		69-2020	20.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчётный месяц включит-но с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1: СМР в сметных базисных ценах 2001 г	из них: в отчётн месяце	по монт обор-ия	Ст-ть проч затр, не вход. в сост ав СМР в ц 2001г.	Дополнит затраты: На приобр матер	Др доп. затр	НАЛОГИ: НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**126 777 367**									
в текущем месяце		**62 798 696**							**7 535 843**	**70 334 539**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Petro Retail PFS" (Комаров Г.И.)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Әулие - Ата жол құрылысы-2"

Сканировано с CamScanner

4.4	Теплоснабжение системы П1	753 805				
5	**Электроснабжение**	**13 536 060**				
5.1	Силовое оборудование	6 152 225				
5.2	Оборудование светотехническое	1 674 532				
5.3	Электроустановочные изделия	4 787 056				
4.4	Электромонтажные изделия	922 246				
6	**Пожарная сигнализация**	**831 512**				
7	**Системы связи**	**4 559 330**				
7.1	Телефонизация и локальная вычислительная сеть	700 687				
7.2	Система видеонаблюдения	3 504 379				
7.3	Комплексная система озвучивания	354 265				
8	**Котельная.ТМ**	**1 806 908**				
8.1	Основное оборудование тепловой схемы	1 089 261				
8.2	Вспомогательное оборудование тепловой схемы	453 573				
8.3	Основное оборудование подпиточной линии	205 241				
8.4	Вспомогательное оборудование подпиточной линии	58 833				
9	**Водоснабжение и канализация**	**5 965 104**				
9.1	Водопровод	1 569 937				
9.2	Горячее водоснабжение	1 339 524				
9.3	Канализация (К1)	3 055 643				
10	**ЛОС (ливневоочистное сооружение)**	**7 642 278**		**7 642 278**	**7 642 278**	**100**
11	**ТХ. Операторная**	**270 882**				
12	**Железобетонные конструкции. Навес ТРК**	**48 675 703**	**32 367 522**		**32 367 522**	**66,50**
12.1	Навес ТРК	1 677 311	1 677 311		1 677 311	100
12.2	Островок навеса 3.1-3.4	738 348				
12.3	Островок заправочный монолитный для крупногабаритного транспорта 3.5	564 178				
12.4	Стелла	1 659 786				
12.5	ДЭС	324 881				
12.6	Трансформаторная подстанция	888 820				
12.7	Спутниковая антенна	268 778				

Сканировано с CamScanner

12.8	Резервуарный парк для сжиженного углеродного газа емкостью 20 м3	3 136 984	3 136 984		3 136 984	100
12.9	Опоры	658 697				
12.10	Резервуарный сжиженного углеродного газа емкостью 4,6 м3	1 818 481	1 818 481		1 818 481	100
12.11	Молниеотводы	1 371 236				
12.12	Флагшток	266 718				
12.13	Указатель поворотов	107 584				
12.14	Фундамент очистных сооружений	7 420 847	7 420 847		7 420 847	100
12.15	Фундамент канализации	2 528 853	2 528 853		2 528 853	100
12.16	Фундамент емкости воды	6 325 889	6 325 889		6 325 889	100
12.17	Резервуар для воды емкостью 100 м3	18 918 313	9459157		9 459 157	50
13	**Технологические решения. Топливораздаточные колонки с навесом. Резервуарный парк для жидкого моторного топлива**	**21 342 659**		**9 520 084**	**9 520 084**	**44,61**
13.1	Подземное топливохранилище нефтепродуктов V=150 м3	6 546 513		5 891 862	5 891 862	90
13.2	Система слива топлива в резервуары	3 160 123				
13.3	Топливопроводы подземно (от наружной стенки до ТРК)	7 256 445		3 628 223	3 628 223	50
13.4	Топливозаправочная площадка	406 136				
13.5	Первичные средства пожаротушения	257 958				
13.6	Здание операторской	3 715 483				
14	**Железобетонные конструкции. Резервуарный парк для жидкого моторного топлива емкостью 150 м3**	**17 749 514**	**8 937 530**	**6 763 437**	**15 700 966**	**88**
14.1	Котлован	3 581 075	3 581 075		3 581 075	100
14.2	Приямок монолитный ПРм1	10 712 909	5 356 455	5 356 455	10 712 909	100
14.3	Монолитная плита Пм1	2 048 548		0	0	0
14.4	Элементы подземного хозяйства	1 406 982		1 406 982	1 406 982	100
15	**Технологические решения. Стела, ТРК, ДТ, ТРК СУГ**	**96 845**				
16	**Технологические решения. Резервуарный парк для сжиженного углеродного газа емкостью 20м3. Газовая топливораздаточная колонка**	**7 402 757**				
17	**Наружное освещение**	**13 345 685**				
17.1	Земляные работы для прокладки кабеля	893 756				
17.2	Опоры наружного освещения	12 451 928				
18	**Внутриплощадочные сети электроснабжения**	**10 224 983**		**8 179 986**	**8 179 986**	**80**

Сканировано с CamScanner

19	**Внеплощадочные сети электроснабжения 6 кВ**	**10 680 311**				
20	**Наружные сети водопровода и канализации**	**14 524 084**		**14 524 084**	**14 524 084**	**100**
20.1	Водопровод хозяйственно-питьевой В1	4 511 240		4 511 240	4 511 240	100
20.2	Хозбытовая и производственная канализация (К1)	3 740 308		3 740 308	3 740 308	100
20.3	Канализация К2	6 272 535		6 272 535	6 272 535	100
21	**Вертикальная планировка**	**5 488 550**	**5 488 550**		**5 488 550**	**100**
22	**Благоустройство**	**61 803 451**				
22.1	Благоустройство	56 040 247				
22.2	Наружное ограждение объекта	5 072 435				
22.3	Малые формы	690 769				
23	**Автомобильные дороги**	**71 505 909**	**415 610**		**415 610**	**0,581**
23.1	Подготовительные работы.	415 610	415 610		415 610	100
23.2	Земляные работы.	10 999 983				
23.3	Дорожная одежда жесткого типа на основной проезжей части переходно-скоростных полос	35 601 104				
23.4	Дорожная одежда жесткого типа на подьездах дорогах проезжей части	8 012 948				
23.5	Устройство присыпных обочин(берм)	3 409 596				
23.6	Укрепление откосов насыпи засевом трав	6 519 376				
23.7	Водопропускные трубы	4 770 506				
23.8	Обустройство	1 776 787				
	ИТОГО:	**376 700 000**	**50 395 382**	**62 798 696**	**113 194 078**	
	НДС 12%	45 204 000	6 047 446	7 535 843	13 583 289	
	ВСЕГО с учетом НДС 12%	**421 904 000**	**56 442 828**	**70 334 539**	**126 777 367**	

Сдал (ПОДРЯДЧИК)

ТОО "Әулие -Ата жол құрылысы-2"

Принял (ЗАКАЗЧИК)

ТОО "Petro Retail PFS"

Эксперт(ы) технического надзора:

Сканировано с CamScanner