Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170 Госкомитетом РК от16.11.94г.№ 73

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Petro Retail PFS"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Әулие - Ата жол құрылысы-2"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: **Строительство АЗС-АГЗС, расположенной в Кызылординской области, Аральский район, международный транспортный коридор "Западная Европа-Западный Китай"**

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ **за сентябрь** месяц 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник финанс. наим	Источник финанс. код	Орг.прав.фор. наимен.	Орг.прав.фор. код
		69-2020	20.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчётный месяц включит-но с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1: СМР в сметных базисных ценах 2001 г	из них: в отчётн месяце	по монт обор-ия	Ст-ть проч затр, не вход. в сост ав СМР в ц 2001г.	Дополнит затраты: На приобр матер	Др доп. затр	НАЛОГИ: НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**179 460 317**									
в текущем месяце		**47 038 348**							**5 644 602**	**52 682 950**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Petro Retail PFS" **ПОДРЯДЧИК: ТОО "Әулие - Ата жол құрылысы-2"**

Сканировано с CamScanner

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Petro Retail PFS"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Әулие - Ата жол құрылысы-2"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ***Строительство АЗС-АГЗС, расположенной в Кызылординской области, Аральский район, международный транспортный коридор "Западная Европа-Западный Китай", участок 1359 трассы "Самара-Шымкент"***

Договор подряда (контракт) № 69-2020 от 20.05.2020 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за сентябрь месяц 2020 г

№ п/п	Наименование работ	Стоимость СМР (Сумма по Договору) в тенге	На начало отчетного периода	За отчетный месяц	На конец отчетного периода	% всего выполнено
			Стоимость СМР	Стоимость СМР	Стоимость СМР	
1	**Железобетонные конструкции. Операторная**	**3 186 171**	**3 186 171**		**3 186 171**	**100**
1.1	Земляные работы под котлован	483 314	483 314		483 314	100
1.2	Строительные работы	2 702 857	2 702 857		2 702 857	100
2	**Металлические конструкции**	**9 641 190**	**9 641 190**		**9 641 190**	**100**
3	**Архитектурные решения**	**32 200 006**	**6 527 636**		**6 527 636**	**0,00**
3.1	Сэндвич-панели	3 786 509	3 786 509		3 786 509	0
3.2	Наружная облицовка (кровельные покрытия и примыкания)	3 540 836				
3.3	Перегородки	968 269				
3.4	Проемы	10 643 054				
3.5	Потолок	5 240 035				
3.6	Отделочные работы	2 539 049				
3.7	Полы	5 482 254	2 741 127		2 741 127	50
4	**Отопление и вентиляция**	**14 220 108**				
4.1	Вентиляция	3 470 067				
4.2	Кондиционирование	4 100 741				
4.3	Отопление	5 895 495				

Сканировано с CamScanner

4.4	Теплоснабжение системы П1	753 805				
5	**Электроснабжение**	**13 536 060**				
5.1	Силовое оборудование	6 152 225				
5.2	Оборудование светотехническое	1 674 532				
5.3	Электроустановочные изделия	4 787 056				
4.4	Электромонтажные изделия	922 246				
6	**Пожарная сигнализация**	**831 512**				
7	**Системы связи**	**4 559 330**				
7.1	Телефонизация и локальная вычислительная сеть	700 687				
7.2	Система видеонаблюдения	3 504 379				
7.3	Комплексная система озвучивания	354 265				
8	**Котельная.ТМ**	**1 806 908**				
8.1	Основное оборудование тепловой схемы	1 089 261				
8.2	Вспомогательное оборудование тепловой схемы	453 573				
8.3	Основное оборудование подпиточной линии	205 241				
8.4	Вспомогательное оборудование подпиточной линии	58 833				
9	**Водоснабжение и канализация**	5 965 104				
9.1	Водопровод	1 569 937				
9.2	Горячее водоснабжение	1 339 524				
9.3	Канализация (К1)	3 055 643				
10	**ЛОС (ливневоочистное сооружение)**	**7 642 278**	**7 642 278**		**7 642 278**	**100**
11	**ТХ. Операторная**	**270 882**				
12	**Железобетонные конструкции. Навес ТРК**	**48 675 703**	**32 367 522**	**14 736 879**	**47 104 400**	**96,77**
12.1	Навес ТРК	1 677 311	1 677 311		1 677 311	100
12.2	Островок навеса 3.1-3.4	738 348				
12.3	Островок заправочный монолитный для крупногабаритного транспорта 3.5	564 178				
12.4	Стелла	1 659 786		1 659 786	1 659 786	100
12.5	ДЭС	324 881		324 881	324 881	100
12.6	Трансформаторная подстанция	888 820		888 820	888 820	100
12.7	Спутниковая антенна	268 778				

Сканировано с CamScanner

12.8	Резервуарный парк для сжиженного углеродного газа емкостью 20 м3	3 136 984	3 136 984		3 136 984	100
12.9	Опоры	658 697		658 697		100
12.10	Резервуарный сжиженного углеродного газа емкостью 4,6 м3	1 818 481	1 818 481		1 818 481	100
12.11	Молниеотводы	1 371 236		1 371 236		100
12.12	Флагшток	266 718		266 718		100
12.13	Указатель поворотов	107 584		107 584		100
12.14	Фундамент очистных сооружений	7 420 847	7 420 847		7 420 847	100
12.15	Фундамент канализации	2 528 853	2 528 853		2 528 853	100
12.16	Фундамент емкости воды	6 325 889	6 325 889		6 325 889	100
12.17	Резервуар для воды емкостью 100 м3	18 918 313	9459157	9 459 157	18 918 313	100
13	**Технологические решения. Топливораздаточные колонки с навесом. Резервуарный парк для жидкого моторного топлива**	**21 342 659**	**9 520 084**	**4 034 359**	**13 554 443**	**63,51**
13.1	Подземное топливохранилище нефтепродуктов V=150 м3	6 546 513	5 891 862		5 891 862	90
13.2	Система слива топлива в резервуары	3 160 123				
13.3	Топливопроводы подземно (от наружной стенки до ТРК)	7 256 445	3 628 223	3 628 223	7 256 445	100
13.4	Топливозаправочная площадка	406 136		406 136	406 136	**100**
13.5	Первичные средства пожаротушения	257 958				
13.6	Здание операторской	3 715 483				
14	**Железобетонные конструкции. Резервуарный парк для жидкого моторного топлива емкостью 150 м3**	**17 749 514**	**15 700 966**	**2 048 548**	**17 749 514**	**100**
14.1	Котлован	3 581 075	3 581 075		3 581 075	100
14.2	Приямок монолитный ПРм1	10 712 909	10 712 909		10 712 909	100
14.3	Монолитная плита Пм1	2 048 548		2 048 548	2 048 548	100
14.4	Элементы подземного хозяйства	1 406 982	1 406 982		1 406 982	100
15	**Технологические решения. Стела, ТРК, ДТ, ТРК СУГ**	**96 845**				
16	**Технологические решения. Резервуарный парк для сжиженного углеродного газа емкостью 20м3. Газовая топливораздаточная колонка**	**7 402 757**				
17	**Наружное освещение**	**13 345 685**		**4 629 334**	**4 629 334**	**35**
17.1	Земляные работы для прокладки кабеля	893 756		893 756	893 756	100
17.2	Опоры наружного освещения	12 451 928		3 735 578	3 735 578	30
18	**Внутриплощадочные сети электроснабжения**	**10 224 983**	**8 179 986**	**2 044 997**	**10 224 983**	**100**

Сканировано с CamScanner

19	**Внеплощадочные сети электроснабжения 6 кВ**	**10 680 311**		**8 544 249**	**8 544 249**	**80**
20	**Наружные сети водопровода и канализации**	**14 524 084**	**14 524 084**		**14 524 084**	**100**
20.1	Водопровод хозяйственно-питьевой В1	4 511 240	4 511 240		4 511 240	100
20.2	Хозбытовая и производственная канализация (К1)	3 740 308	3 740 308		3 740 308	100
20.3	Канализация К2	6 272 535	6 272 535		6 272 535	100
21	**Вертикальная планировка**	**5 488 550**	**5 488 550**		**5 488 550**	**100**
22	**Благоустройство**	**61 803 451**				
22.1	Благоустройство	56 040 247				
22.2	Наружное ограждение объекта	5 072 435				
22.3	Малые формы	690 769				
23	**Автомобильные дороги**	**71 505 909**	**415 610**	**10 999 983**	**11 415 593**	**16**
23.1	Подготовительные работы.	415 610	415 610		415 610	100
23.2	Земляные работы.	10 999 983		10 999 983	10 999 983	100
23.3	Дорожная одежда жесткого типа на основной проезжей части переходно-скоростных полос	35 601 104				
23.4	Дорожная одежда жесткого типа на подьездах дорогах проезжей части	8 012 948				
23.5	Устройство присыпных обочин(берм)	3 409 596				
23.6	Укрепление откосов насыпи засевом трав	6 519 376				
23.7	Водопропускные трубы	4 770 506				
23.8	Обустройство	1 776 787				
	ИТОГО:	**376 700 000**	**113 194 077**	**47 038 348**	**160 232 425**	
	НДС 12%	45 204 000	13 583 289	5 644 602	19 227 891	
	ВСЕГО с учетом НДС 12%	**421 904 000**	**126 777 367**	**52 682 950**	**179 460 316**	

Сдал (ПОДРЯДЧИК)

ТОО "Әулие-Ата жол құрылысы-2"

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (ЗАКАЗЧИК)

ТОО "Petro Retail PFS"

Комакбаев Е.

Сканировано с CamScanner