Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170 Госкомитетом РК от16.11.94г.№ 73

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Petro Retail PFS"**

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Әулие - Ата жол құрылысы-2"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: **Строительство АЗС-АГЗС, расположенной в Кызылординской области, Аральский район, международный транспортный коридор "Западная Европа-Западный Китай"**

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ **за октябрь** месяц 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник финанс. наим	Источник финанс. код	Орг.прав.фор. наимен.	Орг.прав.фор. код
		69-2020	20.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчётный месяц включит-но с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1: СМР в сметных базисных ценах 2001 г	из них: в отчётн месяце	по монт обор-ия	Ст-ть проч затр, не вход. в сос тав СМР в ц 2001г.	Дополнит затраты: На приобр матер	Др доп. затр	НАЛОГИ: НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**293 933 937**	**102 208 590**							**12 265 031**	**114 473 621**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Petro Retail PFS"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Әулие - Ата жол құрылысы-2"

Сканировано с CamScanner

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Petro Retail PFS"**

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Әулие - Ата жол құрылысы-2"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ***Строительство АЗС-АГЗС, расположенной в Кызылординской области, Аральский район, международный транспортный коридор "Западная Европа-Западный Китай", участок 1359 трассы "Самара-Шымкент"***

Договор подряда (контракт) № 69-2020 от 20.05.2020 г

АКТ
приемки выполненных работ №4
за октябрь месяц 2020 г

№ п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Общая стоимость	Выполнено				Остаток	
			с начала строительства		в т.ч. в текущем месяце			
			% выполнения	Стоимость, тенге	% выполнения	Стоимость, тенге	% выполнения	Стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Железобетонные конструкции. Операторная**	**3 186 171**	**100%**	**3 186 171**	**0%**		**0%**	
1.1	Земляные работы под котлован	483 314	100%	483 314	0%		0%	
1.2	Строительные работы	2 702 857	100%	2 702 857	0%		0%	
2	**Металлические конструкции**	**9 641 190**	**100%**	**9 641 190**	**0%**		**0%**	
3	**Архитектурные решения**	**32 200 006**	**20%**	**6 527 636**	**0%**		**80%**	**25 672 370**
3.1	Сэндвич-панели	3 786 509	100%	3 786 509	0%		0%	
3.2	Наружная облицовка (кровельные покрытия и примыкания)	3 540 836	0%		0%		100%	3 540 836
3.3	Перегородки	968 269	0%		0%		100%	968 269
3.4	Проемы	10 643 054	0%		0%		100%	10 643 054
3.5	Потолок	5 240 035	0%		0%		100%	5 240 035
3.6	Отделочные работы	2 539 049	0%		0%		100%	2 539 049
3.7	Полы	5 482 254	50%	2 741 127	0%		50%	2 741 127

Сканировано с CamScanner

4	**Отопление и вентиляция**	**14 220 108**	**20%**	**2 844 022**	**20%**	**2 844 022**	**80%**	**11 376 086**
4.1	Вентиляция	3 470 067	20%	694 013	20%	694 013	80%	2 776 054
4.2	Кондиционирование	4 100 741	20%	820 148	20%	820 148	80%	3 280 593
4.3	Отопление	5 895 495	20%	1 179 099	20%	1 179 099	80%	4 716 396
4.4	Теплоснабжение системы П1	753 805	20%	150 761	20%	150 761	80%	603 044
5	**Электроснабжение**	**13 536 060**	**59,60%**	**8 067 045**	**59,60%**	**8 067 045**	**40,40%**	**5 469 015**
5.1	Силовое оборудование	6 152 225	70%	4 306 558	70%	4 306 558	30%	1 845 668
5.2	Оборудование светотехническое	1 674 532	20%	334 906	20%	334 906	80%	1 339 626
5.3	Электроустановочные изделия	4 787 056	60%	2 872 234	60%	2 872 234	40%	1 914 822
4.4	Электромонтажные изделия	922 246	60%	553 348	60%	553 348	40%	368 898
6	**Пожарная сигнализация**	**831 512**	**0%**		**0%**		**100%**	**831 512**
7	**Системы связи**	**4 559 330**	**15,37%**	**700 876**	**15,37%**	**700 876**	**84,63%**	**3 858 454**
7.1	Телефонизация и локальная вычислительная сеть	700 687	0%		0%		100%	700 687
7.2	Система видеонаблюдения	3 504 379	20%	700 876	20%	700 876	80%	2 803 503
7.3	Комплексная система озвучивания	354 265	0%		0%		100%	354 265
8	**Котельная.ТМ**	**1 806 908**	**0%**		**0%**		**100%**	**1 806 908**
8.1	Основное оборудование тепловой схемы	1 089 261	0%		0%		100%	1 089 261
8.2	Вспомогательное оборудование тепловой схемы	453 573	0%		0%		100%	453 573
8.3	Основное оборудование подпиточной линии	205 241	0%		0%		100%	205 241
8.4	Вспомогательное оборудование подпиточной линии	58 833	0%		0%		100%	58 833
9	**Водоснабжение и канализация**	**5 965 104**	**50%**	**2 982 552**	**50%**	**2 982 552**	**50%**	**2 982 552**
9.1	Водопровод	1 569 937	50%	784 969	50%	784 969	50%	784 969
9.2	Горячее водоснабжение	1 339 524	50%	669 762	50%	669 762	50%	669 762
9.3	Канализация (К1)	3 055 643	50%	1 527 822	50%	1 527 822	50%	1 527 822
10	**ЛОС (ливневоочистное сооружение)**	**7 642 278**	**100%**	**7 642 278**	**0%**		**0%**	
11	**ТХ. Операторная**	**270 882**	**0%**		**0%**		**100%**	**270 882**
12	**Железобетонные конструкции. Навес ТРК**	**48 675 703**	**97,32%**	**47 373 178**	**0,55%**	**268 778**	**2,68%**	**1 302 525**
12.1	Навес ТРК	1 677 311	100%	1 677 311	0%		0%	
12.2	Островок навеса 3.1-3.4	738 348	0%		0%		100%	738 348

Сканировано с CamScanner

12.3	Островок заправочный монолитный для крупногабаритного транспорта 3.5	564 178	0%		0%		100%	564 178
12.4	Стелла	1 659 786	100%	1 659 786	0%		0%	
12.5	ДЭС	324 881	100%	324 881	0%		0%	
12.6	Трансформаторная подстанция	888 820	100%	888 820	0%		0%	
12.7	Спутниковая антенна	268 778	100%	268 778	100%	268 778	0%	
12.8	Резервуарный парк для сжиженного углеродного газа емкостью 20 м3	3 136 984	100%	3 136 984	0%		0%	
12.9	Опоры	658 697	100%	658 697	0%		0%	
12.10	Резервуарный сжиженного углеродного газа емкостью 4,6 м3	1 818 481	100%	1 818 481	0%		0%	
12.11	Молниеотводы	1 371 236	100%	1 371 236	0%		0%	
12.12	Флагшток	266 718	100%	266 718	0%		0%	
12.13	Указатель поворотов	107 584	100%	107 584	0%		0%	
12.14	Фундамент очистных сооружений	7 420 847	100%	7 420 847	0%		0%	
12.15	Фундамент канализации	2 528 853	100%	2 528 853	0%		0%	
12.16	Фундамент емкости воды	6 325 889	100%	6 325 889	0%		0%	
12.17	Резервуар для воды емкостью 100 м3	18 918 313	100%	18 918 313	0%		0%	
13	**Технологические решения. Топливораздаточные колонки с навесом. Резервуарный парк для жидкого моторного топлива**	**21 342 659**	**81,38%**	**17 369 217**	**17,87%**	**3 814 774**	**18,62%**	**3 973 442**
13.1	Подземное топливохранилище нефтепродуктов V=150 м3	6 546 513	100%	6 546 513	10%	654 651	0%	
13.2	Система слива топлива в резервуары	3 160 123	100%	3 160 123	100%	3 160 123	0%	
13.3	Топливопроводы подземно (от наружной стенки до ТРК)	7 256 445	100%	7 256 445	0%		0%	
13.4	Топливозаправочная площадка	406 136	100%	406 136	0%		0%	
13.5	Первичные средства пожаротушения	257 958	0%		0%		100%	257 958
13.6	Здание операторской	3 715 483	0%		0%		100%	3 715 483

Сканировано с CamScanner

14	**Железобетонные конструкции. Резервуарный парк для жидкого моторного топлива емкостью 150 м3**	**17 749 514**	**100%**	**17 749 514**	**0%**		**0%**	
14.1	Котлован	3 581 075	100%	3 581 075	0%		0%	
14.2	Приямок монолитный ПРм1	10 712 909	100%	10 712 909	0%		0%	
14.3	Монолитная плита Пм1	2 048 548	100%	2 048 548	0%		0%	
14.4	Элементы подземного хозяйства	1 406 982	100%	1 406 982	0%		0%	
15	**Технологические решения. Стела, ТРК, ДТ, ТРК СУГ**	**96 845**	**0%**		**0%**		**100%**	**96 845**
16	**Технологические решения. Резервуарный парк для сжиженного углеродного газа емкостью 20м3. Газовая топливораздаточная колонка**	**7 402 757**	**100%**	**7 402 757**	**100%**	**7 402 757**	**0%**	
17	**Наружное освещение**	**13 345 685**	**54,69%**	**7 298 471**	**20,00%**	**2 669 137**	**45,31%**	**6 047 214**
17.1	Земляные работы для прокладки кабеля	893 756	100%	893 756	0%		0%	
17.2	Опоры наружного освещения	12 451 928	51,44%	6 404 715	21,44%	2 669 137	48,56%	6 047 214
18	**Внутриплощадочные сети электроснабжения**	**10 224 983**	**100%**	**10 224 983**	**0%**		**0%**	
19	**Внеплощадочные сети электроснабжения 6 кВ**	**10 680 311**	**100%**	**10 680 311**	**20%**	**2 136 062**	**0%**	
20	**Наружные сети водопровода и канализации**	**14 524 084**	**100%**	**14 524 084**	**0%**		**0%**	
20.1	Водопровод хозяйственно-питьевой В1	4 511 240	100%	4 511 240	0%		0%	
20.2	Хозбытовая и производственная канализация (К1)	3 740 308	100%	3 740 308	0%		0%	
20.3	Канализация К2	6 272 535	100%	6 272 535	0%		0%	
21	**Вертикальная планировка**	**5 488 550**	**100%**	**5 488 550**	**0%**		**0%**	
22	**Благоустройство**	**61 803 451**	**58,94%**	**36 426 161**	**58,94%**	**36 426 161**	**41,06%**	**25 377 290**
22.1	Благоустройство	56 040 247	65%	36 426 161	65%	36 426 161	35%	19 614 086
22.2	Наружное ограждение объекта	5 072 435	0%		0%		100%	5 072 435
22.3	Малые формы	690 769	0%		0%		100%	690 769
23	**Автомобильные дороги**	**71 505 909**	**64,77%**	**46 312 020**	**48,80%**	**34 896 427**	**35,23%**	**25 193 890**
23.1	Подготовительные работы.	415 610	100%	415 610	0%		0%	
23.2	Земляные работы.	10 999 983	100%	10 999 983	0%		0%	
23.3	Дорожная одежда жесткого типа на основной проезжей части переходно-скоростных полос	35 601 104	65%	23 140 718	65%	23 140 718	35%	12 460 386

Сканировано с CamScanner

23.4	Дорожная одежда жесткого типа на подъездах дорогах проезжей части	8 012 948	65%	5 208 416	65%	5 208 416	35%	2 804 532
23.5	Устройство присыпных обочин(берм)	3 409 596	0%		0%		100%	3 409 596
23.6	Укрепление откосов насыпи засевом трав	6 519 376	0%		0%		100%	6 519 376
23.7	Водопропускные трубы	4 770 506	100%	4 770 506	100%	4 770 506	0%	
23.8	Обустройство	1 776 787	100%	1 776 787	100%	1 776 787	0%	
	ИТОГО:	**376 700 000**		**262 441 015**		**102 208 590**		**114 258 986**
	НДС 12%	45 204 000		31 492 922		12 265 031		13 711 078
	ВСЕГО с учетом НДС 12%	**421 904 000**		**293 933 937**		**114 473 621**		**127 970 064**

Сдал (ГЕНПОДРЯДЧИК)

ТОО "Әулие -Ата жол құрылысы-2"

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (ЗАКАЗЧИК)

ТОО "Petro Retail PFS"

Конактаев Е.

Сканировано с CamScanner