Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170 Госкомитетом РК от16.11.94г.№ 73

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Petro Retail PFS"**

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Әулие - Ата жол құрылысы-2"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: **Строительство АЗС-АГЗС, расположенной в Кызылординской области, Аральский район, международный транспортный коридор "Западная Европа-Западный Китай"**

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ **за январь** месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник финанс. наим	Источник финанс. код	Орг.прав.фор. наимен.	Орг.прав.фор. код
		69-2020	20.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчётный месяц включит-но с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1: СМР в сметных базисных ценах 2001 г	из них: в отчётн месяце	по монт обор-ия	Ст-ть проч затр, не вход. в сос тав СМР в ц 2001г.	Дополнит затраты: На приобр матер	Др доп. затр	НАЛОГИ: НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**421 904 000**	**70 080 265**							**8 409 632**	**78 489 897**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Petro Retail PFS"

Конакбаев Е.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Әулие - Ата жол құрылысы-2"

Сканировано с CamScanner

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Petro Retail PFS"**

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Әулие - Ата жол құрылысы-2"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ***Строительство АЗС-АГЗС, расположенной в Кызылординской области, Аральский район, международный транспортный коридор "Западная Европа-Западный Китай", участок 1359 трассы "Самара-Шымкент"***

Договор подряда (контракт) № 69-2020 от 20.05.2020 г

АКТ
приемки выполненных работ № 6
за январь месяц 2021 г

№ п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Общая стоимость	Выполнено				Остаток	
			с начала строительства		в т.ч. в текущем месяце			
			% выполнения	Стоимость, тенге	% выполнения	Стоимость, тенге	% выполнения	Стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Железобетонные конструкции. Операторная**	**3 186 171**	**100%**	**3 186 171**	**0%**		**0%**	
1.1	Земляные работы под котлован	483 314	100%	483 314	0%		0%	
1.2	Строительные работы	2 702 857	100%	2 702 857	0%		0%	
2	**Металлические конструкции**	**9 641 190**	**100%**	**9 641 190**	**0%**		**0%**	
3	**Архитектурные решения**	**32 200 006**	**100%**	**32 200 006**	**55%**	**17 737 898**	**0%**	
3.1	Сэндвич-панели	3 786 509	100%	3 786 509	0%		0%	
3.2	Наружная облицовка (кровельные покрытия и примыкания)	3 540 836	100%	3 540 836	100%	3 540 836	0%	
3.3	Перегородки	968 269	100%	968 269	0%		0%	
3.4	Проемы	10 643 054	100%	10 643 054	50%	5 321 527	0%	
3.5	Потолок	5 240 035	100%	5 240 035	100%	5 240 035	0%	
3.6	Отделочные работы	2 539 049	100%	2 539 049	100%	2 539 049	0%	
3.7	Полы	5 482 254	100%	5 482 254	20%	1 096 451	0%	

Сканировано с CamScanner

4	**Отопление и вентиляция**	**14 220 108**	**100%**	**14 220 108**	**50%**	**7 110 054**	**0%**	
4.1	Вентиляция	3 470 067	100%	3 470 067	50%	1 735 034	0%	
4.2	Кондиционирование	4 100 741	100%	4 100 741	50%	2 050 371	0%	
4.3	Отопление	5 895 495	100%	5 895 495	50%	2 947 748	0%	
4.4	Теплоснабжение системы П1	753 805	100%	753 805	50%	376 903	0%	
5	**Электроснабжение**	**13 536 060**	**100%**	**13 536 060**	**40,40%**	**3 657 342**	**0%**	
5.1	Силовое оборудование	6 152 225	100%	6 152 225	30%	1 845 668	0%	
5.2	Оборудование светотехническое	1 674 532	100%	1 674 532	40%	669 813	0%	
5.3	Электроустановочные изделия	4 787 056	100%	4 787 056	20%	957 411	0%	
4.4	Электромонтажные изделия	922 246	100%	922 246	20%	184 449	0%	
6	**Пожарная сигнализация**	**831 512**	**100%**	**831 512**	**100%**	**831 512**	**0%**	
7	**Системы связи**	**4 559 330**	**100%**	**4 559 330**	**34,63%**	**1 578 789**	**0%**	
7.1	Телефонизация и локальная вычислительная сеть	700 687	100%	700 687	50%	350 343	0%	
7.2	Система видеонаблюдения	3 504 379	100%	3 504 379	30%	1 051 314	0%	
7.3	Комплексная система озвучивания	354 265	100%	354 265	50%	177 132	0%	
8	**Котельная.ТМ**	**1 806 908**	**100%**	**1 806 908**	**50%**	**903 454**	**0%**	
8.1	Основное оборудование тепловой схемы	1 089 261	100%	1 089 261	50%	544 631	0%	
8.2	Вспомогательное оборудование тепловой схемы	453 573	100%	453 573	50%	226 787	0%	
8.3	Основное оборудование подпиточной линии	205 241	100%	205 241	50%	102 621	0%	
8.4	Вспомогательное оборудование подпиточной линии	58 833	100%	58 833	50%	29 417	0%	
9	**Водоснабжение и канализация**	**5 965 104**	**100%**	**5 965 104**	**20%**	**1 193 021**	**0%**	
9.1	Водопровод	1 569 937	100%	1 569 937	20%	313 987	0%	
9.2	Горячее водоснабжение	1 339 524	100%	1 339 524	20%	267 905	0%	
9.3	Канализация (К1)	3 055 643	100%	3 055 643	20%	611 129	0%	
10	**ЛОС (ливневоочистное сооружение)**	**7 642 278**	**100%**	**7 642 278**	0%		**0%**	
11	**ТХ. Операторная**	**270 882**	**100%**	**270 882**	**100%**	**270 882**	**0%**	
12	**Железобетонные конструкции. Навес ТРК**	**48 675 703**	**100%**	**48 675 703**	**2,68%**	**1 302 524**	**0%**	
12.1	Навес ТРК	1 677 311	100%	1 677 311	0%		0%	
12.2	Островок навеса 3.1-3.4	738 348	100%	738 348	100%	738 348	0%	

Сканировано с CamScanner

12.3	Островок заправочный монолитный для крупногабаритного транспорта 3.5	564 178	100%	564 178	100%	564 178	0%	
12.4	Стелла	1 659 786	100%	1 659 786	0%		0%	
12.5	ДЭС	324 881	100%	324 881	0%		0%	
12.6	Трансформаторная подстанция	888 820	100%	888 820	0%		0%	
12.7	Спутниковая антенна	268 778	100%	268 778	0%		0%	
12.8	Резервуарный парк для сжиженного углеродного газа емкостью 20 м3	3 136 984	100%	3 136 984	0%		0%	
12.9	Опоры	658 697	100%	658 697	0%		0%	
12.10	Резервуарный сжиженного углеродного газа емкостью 4,6 м3	1 818 481	100%	1 818 481	0%		0%	
12.11	Молниеотводы	1 371 236	100%	1 371 236	0%		0%	
12.12	Флагшток	266 718	100%	266 718	0%		0%	
12.13	Указатель поворотов	107 584	100%	107 584	0%		0%	
12.14	Фундамент очистных сооружений	7 420 847	100%	7 420 847	0%		0%	
12.15	Фундамент канализации	2 528 853	100%	2 528 853	0%		0%	
12.16	Фундамент емкости воды	6 325 889	100%	6 325 889	0%		0%	
12.17	Резервуар для воды емкостью 100 м3	18 918 313	100%	18 918 313	0%		0%	
13	**Технологические решения. Топливораздаточные колонки с навесом. Резервуарный парк для жидкого моторного топлива**	**21 342 659**	**100%**	**21 342 659**	**18,62%**	**3 973 441**	**0%**	
13.1	Подземное топливохранилище нефтепродуктов V=150 м3	6 546 513	100%	6 546 513	0%		0%	
13.2	Система слива топлива в резервуары	3 160 123	100%	3 160 123	0%		0%	
13.3	Топливопроводы подземно (от наружной стенки до ТРК)	7 256 445	100%	7 256 445	0%		0%	
13.4	Топливозаправочная площадка	406 136	100%	406 136	0%		0%	
13.5	Первичные средства пожаротушения	257 958	100%	257 958	100%	257 958	0%	
13.6	Здание операторской	3 715 483	100%	3 715 483	100%	3 715 483	0%	

Сканировано с CamScanner

14	**Железобетонные конструкции. Резервуарный парк для жидкого моторного топлива емкостью 150 м3**	**17 749 514**	**100%**	**17 749 514**	**0%**		**0%**	
14.1	Котлован	3 581 075	100%	3 581 075	0%		0%	
14.2	Приямок монолитный ПРм1	10 712 909	100%	10 712 909	0%		0%	
14.3	Монолитная плита Пм1	2 048 548	100%	2 048 548	0%		0%	
14.4	Элементы подземного хозяйства	1 406 982	100%	1 406 982	0%		0%	
15	**Технологические решения. Стела, ТРК, ДТ, ТРК СУГ**	**96 845**	**100%**	**96 845**	**100%**	**96 845**	**0%**	
16	**Технологические решения. Резервуарный парк для сжиженного углеродного газа емкостью 20м3. Газовая топливораздаточная колонка**	**7 402 757**	**100%**	**7 402 757**	**0%**		**0%**	
17	**Наружное освещение**	**13 345 685**	**100%**	**13 345 685**	**45,31%**	**6 047 213**	**0%**	
17.1	Земляные работы для прокладки кабеля	893 756	100%	893 756	0%		0%	
17.2	Опоры наружного освещения	12 451 928	100%	12 451 928	48,56%	6 047 213	0%	
18	**Внутриплощадочные сети электроснабжения**	**10 224 983**	**100%**	**10 224 983**	**0%**		**0%**	
19	**Внеплощадочные сети электроснабжения 6 кВ**	**10 680 311**	**100%**	**10 680 311**	**0%**		**0%**	
20	**Наружные сети водопровода и канализации**	**14 524 084**	**100%**	**14 524 084**	**0%**		**0%**	
20.1	Водопровод хозяйственно-питьевой В1	4 511 240	100%	4 511 240	0%		0%	
20.2	Хозбытовая и производственная канализация (К1)	3 740 308	100%	3 740 308	0%		0%	
20.3	Канализация К2	6 272 535	100%	6 272 535	0%		0%	
21	**Вертикальная планировка**	**5 488 550**	**100%**	**5 488 550**	**0%**		**0%**	
22	**Благоустройство**	**61 803 451**	**100%**	**61 803 451**	**41,06%**	**25 377 290**	**0%**	
22.1	Благоустройство	56 040 247	100%	56 040 247	35%	19 614 086	0%	
22.2	Наружное ограждение объекта	5 072 435	100%	5 072 435	100%	5 072 435	0%	
22.3	Малые формы	690 769	0%		100%	690 769	0%	
23	**Автомобильные дороги**	**71 505 909**	**100%**	**71 505 909**	**0%**		**0%**	
23.1	Подготовительные работы.	415 610	100%	415 610	0%		0%	
23.2	Земляные работы.	10 999 983	100%	10 999 983	0%		0%	
23.3	Дорожная одежда жесткого типа на основной проезжей части переходно-скоростных полос	35 601 104	100%	35 601 104	35,00%	12 460 386	0%	

Сканировано с CamScanner

23.4	Дорожная одежда жесткого типа на подъездных дорогах проезжей части	8 012 948	100%	8 012 948	35,00%	2 804 532	0%	
23.5	Устройство присыпных обочин(берм)	3 409 596	100%	3 409 596	100%	3 409 596	0%	
23.6	Укрепление откосов насыпи засевом трав	6 519 376	100%	6 519 376	100%	6 519 376	0%	
23.7	Водопропускные трубы	4 770 506	100%	4 770 506			0%	
23.8	Обустройство	1 776 787	100%	1 776 787			0%	
	ИТОГО:	**376 700 000**		**376 700 000**		**70 080 265**		**0**
	НДС 12%	45 204 000		45 204 000		8 409 632		0
	ВСЕГО с учетом НДС 12%	**421 904 000**		**421 904 000**		**78 489 897**		**0**

Сдал (ГЕНПОДРЯДЧИК)

ТОО "Әулие -Ата жол құрылысы-2"

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (ЗАКАЗЧИК)

ТОО "Petro Retail PFS"

Кожакбаев Е.

Сканировано с CamScanner

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "PetroRetail PFS",Республика Казахстан, Нұр-Сұлтан, р-н Есиль, пр. Туран, 1** — ИИН/БИН **091240004926**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Әулие -Ата жол құрылысы-2",Республика Казахстан, Нұр-Сұлтан, Акмешит, дом № 9/2, к.ВП9** — ИИН/БИН **000140005466**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №69-2020 от 20.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
2	29.01.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполненные СМР по договору №69-2020 от 20.05.2020 г.			усл.	1	78 489 897,00	78 489 897,00
				Итого	1	x	78 489 897,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Рыскулов Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.01.2021

М.П.

Сканировано с CamScanner