Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170 Госкомитетом РК от16.11.94г.№ 73

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Petro Retail PFS"**

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Әулие - Ата жол құрылысы-2"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: **Строительство АЗС-АГЗС, в Кызылординской области, Кармакшинский район, международный транспортный коридор "Западная Европа-Западный Китай"**

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ **за ноябрь** месяц 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник финанс. наим	Источник финанс. код	Орг.прав.фор. наимен.	Орг.прав.фор. код
		70-2020	20.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	Всего к оплате
	С начала года по отчётный месяц включит-но с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1						НДС	
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г	из них		Ст-ть проч затр, не вход. в сост ав СМР в ц 2001г.	Дополнит затраты			
				в отчётн месяце	по монт обор-ия		На приобр матер	Др доп. затр		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**348 114 294**	**43 720 725**							**5 246 487**	**48 967 212**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Petro Retail PFS"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Әулие - Ата жол құрылысы-2"

Сканировано с CamScanner

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Petro Retail PFS"**

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Әулие - Ата жол құрылысы-2"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ***Строительство АЗС-АГЗС, в Кызылординской области, Кармакшинский район, международный транспортный коридор "Западная Европа-Западный Китай"***

Договор подряда (контракт) № 70-2020 от 20.05.2020 г

АКТ
приемки выполненных работ №5
за ноябрь месяц 2020 г

№ п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Общая стоимость	Выполнено				Остаток	
			с начала строительства		в т.ч. в текущем месяце			
			% выполнения	Стоимость, тенге	% выполнения	Стоимость, тенге	% выполнения	Стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Железобетонные конструкции. Операторная**	**2 576 296**	**100%**	**2 576 296**	**0%**		**0%**	
1.1	Земляные работы под котлован	618 669	100%	618 669	0%		0%	
1.2	Строительные работы	1 957 627	100%	1 957 627	0%		0%	
2	**Металлические конструкции**	**7 180 088**	**100%**	**7 180 088**	**0%**		**0%**	
3	**Архитектурные решения**	**28 908 095**	**22,96%**	**6 638 419**	**15%**	**4 204 259**	**77,04%**	**22 269 677**
3.1	Сэндвич-панели	2 434 159	100%	2 434 159	0%		0%	
3.2	Наружная облицовка (кровельные покрытия и примыкания)	3 178 558	0%		0%		100%	3 178 558
3.3	Перегородки	720 356	30%	216 107	30%	216 107	70%	504 249
3.4	Проемы	13 293 839	30%	3 988 152	30%	3 988 152	70%	9 305 687
3.5	Потолок	4 019 842	0%		0%		100%	4 019 842
3.6	Отделочные работы	1 727 603	0%		0%		100%	1 727 603
3.7	Полы	3 533 739	0%		0%		100%	3 533 739
4	**Отопление и вентиляция**	**9 558 571**	**50%**	**4 779 286**	**30%**	**2 867 571**	**50%**	**4 779 285**
4.1	Вентиляция	2 145 712	50%	1 072 856	30%	643 714	50%	1 072 856
4.2	Кондиционирование	2 612 290	50%	1 306 145	30%	783 687	50%	1 306 145
4.3	Отопление	4 800 569	50%	2 400 285	30%	1 440 171	50%	2 400 284

Сканировано с CamScanner

5	**Электроснабжение**	**9 675 444**	**58,10%**	**5 621 242**	**0%**		**41,90%**	**4 054 202**
5.1	Силовое оборудование	4 161 845	70%	2 913 292	0%		30%	1 248 554
5.2	Оборудование светотехническое	1 500 523	20%	300 105	0%		80%	1 200 418
5.3	Электроустановочные изделия	1 359 987	60%	815 992	0%		40%	543 995
4.4	Электромонтажные изделия	2 653 089	60%	1 591 853	0%		40%	1 061 236
6	**Пожарная сигнализация**	**1 006 744**	0%		0%		100%	**1 006 744**
7	**Системы связи**	**4 399 511**	**14,95%**	**657 947**	**0%**		**85,05%**	**3 741 564**
7.1	Телефонизация и локальная вычислительная сеть	755 910	0%		0%		100%	755 910
7.2	Система видеонаблюдения	3 289 733	20%	657 947	20%		80%	2 631 786
7.3	Комплексная система озвучивания	353 868	0%		0%		100%	353 868
8	**Котельная.ТМ**	**1 736 962**	**0%**		**0%**		**100%**	**1 736 962**
8.1	Основное оборудование тепловой схемы	1 063 643	0%		0%		100%	1 063 643
8.2	Вспомогательное оборудование тепловой схемы	430 206	0%		0%		100%	430 206
8.3	Основное оборудование подпиточной линии	190 180	0%		0%		100%	190 180
8.4	Вспомогательное оборудование подпиточной линии	52 933	0%		0%		100%	52 933
9	**Водоснабжение и канализация**	**5 630 832**	**70%**	**3 941 582**	**20%**	**1 126 166**	**30%**	**1 689 250**
9.1	Водопровод	1 846 116	70%	1 292 281	20%	369 223	30%	553 835
9.2	Горячее водоснабжение	1 177 813	70%	824 469	20%	235 563	30%	353 344
9.3	Канализация (К1)	2 606 903	70%	1 824 832	20%	521 381	30%	782 071
10	**ЛОС (ливневоочистное сооружение)**	**7 802 412**	**100%**	**7 802 412**	**0%**		**0%**	0
11	**Железобетонные конструкции. Навес ТРК**	**9 230 055**	**100%**	**9 230 255**	**0%**		0%	**-200**
11.1	Навес ТРК	2 100 513	100%	2 100 513	0%		0%	
11.2	Резервуарный парк для сжиженного углеродного газа емкостью 20 м3	1 343 995	100%	1 343 995	0%		0%	
11.3	Стелла	528 535	100%	528 535	0%		0%	
11.4	ДЭС	94 574	100%	94 574	0%		0%	
11.5	Трансформаторная подстанция	256 847	100%	256 847	0%		0%	
11.6	Спутниковая антенна	63 231	100%	63 231	0%		0%	
11.7	Молниеотводы	860 222	100%	860 222	0%		0%	
11.8	Флагшток	91 956	100%	91 956	0%		0%	
11.9	Указатель поворотов	66 682	100%	66 682	0%		0%	
11.10	Фундамент очистных сооружений. Фунд-т Фом-1	2 804 719	100%	2 804 719	0%		0%	
11.11	Фундамент очистных сооружений. Фунд-т Фом-2	1 018 981	100%	1 018 981	0%		0%	

Сканировано с CamScanner

12	**Технологические решения. Топливораздаточные колонки с навесом. Резервуарный парк для жидкого моторного топлива**	**18 266 237**	**80,22%**	**14 653 855**	**0%**		**19,78%**	**3 612 382**
12.1	Подземное топливохранилище нефтепродуктов V=150 м3	6 640 481	100%	6 640 481	0%		0%	
12.2	Система слива топлива в резервуары	3 281 528	100%	3 281 528	0%		0%	
12.3	Топливопроводы подземно (от наружной стенки до ТРК)	4 389 158	100%	4 389 158	0%		0%	
12.4	Топливозаправочная площадка	342 688	100%	342 688	0%		0%	
12.5	Первичные средства пожаротушения	697 461	0%		0%		100%	697 461
12.6	Здание операторской	2 914 921	0%		0%		100%	2 914 921
13	**Железобетонные конструкции. Резервуарный парк для жидкого моторного топлива емкостью 150 м3**	**15 799 168**	**100%**	**15 799 168**	**0%**		**0%**	
13.1	Котлован	2 624 522	100%	2 624 522	0%		0%	
13.2	Приямок монолитный ПРм1	9 683 950	100%	9 683 950	0%		0%	
13.3	Монолитная плита Пм1	1 970 033	100%	1 970 033	0%		0%	
13.4	Элементы подземного хозяйства	1 520 663	100%	1 520 663	0%		0%	
14	**Технологические решения. Резервуарный парк для сжиженного углеродного газа емкостью 20м3. Газовая топливораздаточная колонка**	**7 372 739**	**100%**	**7 372 739**	**0%**		**0%**	
15	**Электротехническая часть**	**24 131 065**	**100%**	**24 131 065**	**0%**		**0%**	
16	**Наружное освещение**	**11 170 750**	**48,36%**	**5 402 150**	**0%**		**51,64%**	**5 768 600**
16.1	Подключение к сети	116 561	0%		0%		100%	116 561
16.2	Опоры наружного освещения	7 886 189	28,33%	2 234 150	0%		71,67%	5 652 039
16.3	Земляные работы для прокладки кабеля	3 168 000	100%	3 168 000	0%		0%	
17	**Внутриплощадочные сети электроснабжения**	**8 434 220**	**100%**	**8 434 220**	**0%**		**0%**	
18	**Внеплощадочные сети электроснабжения 6кВ**	**16 358 222**	**100%**	**16 358 222**	**0%**		**0%**	
20	**Наружные сети водопровода и канализации**	**12 197 486**	**100%**	**12 197 486**	**0%**		**0%**	
20.1	Водопровод хозяйственно-питьевой В1	203 040	100%	203 040	0%		0%	
20.2	Хозбытовая и производственная канализация (К1)	3 895 592	100%	3 895 592	0%		0%	
20.3	Канализация К2	8 098 854	100%	8 098 854	0%		0%	
21	**Наружные сети водопровода**	**8 739 587**	**100%**	**8 739 586**	**0%**		**0%**	
21.1	Водопровод	7 843 724	100%	7 843 724	0%		0%	

Сканировано с CamScanner

21.2	Колодец из сборных железобетонных изделий д. 1500 мм	711 762	100%	711 762	0%		0%	
21.3	Восстановление асфальтного покрытия	184 100	100%	184 100	0%		0%	
22	**Вертикальная планировка**	**13 733 120**	**100%**	**13 733 120**	**0%**		**0%**	
23	**Благоустройство**	**76 699 847**	**78,30%**	**60 058 532**	**18,42%**	**14 131 419**	**21,7%**	**16 641 315**
23.1	Благоустройство	70 657 096	85%	60 058 532	20%	14 131 419	15%	10 598 564
23.2	Наружное ограждение объекта	3 881 713	0%		0%		100%	3 881 713
23.3	Озеленение	962 916	0%		0%		100%	962 916
23.4	Малые формы	1 198 122	0%		0%		100%	1 198 122
24	**Автомобильные дороги**	**107 592 557**	**70,18%**	**75 508 666**	**19,88%**	**21 391 310**	**29,82%**	**32 083 891**
24.1	Подготовительные работы.	259 124	100%	259 124	0%		0%	
24.2	Земляные работы.	9 769 880	100%	9 769 880	0%		0%	
24.3	Дорожная одежда жесткого типа на основной проезжей части переходно-скоростных полос	48 555 477	57,07%	27 711 095	20%	9 711 095	42,93%	20 844 382
24.4	Дорожная одежда жесткого типа на подъездах дорогах проезжей части	32 098 321	85%	27 283 573	20%	6 419 664	15%	4 814 748
24.5	Устройство присыпных обочин(берм)	6 575 688	80%	5 260 550	80%	5 260 550	20%	1 315 138
24.6	Укрепление откосов насыпи засевом трав	3 752 629	0%		0%		100%	3 752 629
24.7	Водопропускные трубы	5 224 443	100%	5 224 443	0%		0%	
24.8	Обустройство	1 356 987	0%		0%		100%	1 356 987
	ИТОГО:	**408 200 000**		**310 816 334**		**43 720 725**		**97 383 666**
	НДС 12%	48 984 000		37 297 960		5 246 487		11 686 040
	ВСЕГО с учетом НДС, 12%	**457 184 000**		**348 114 294**		**48 967 212**		**109 069 706**

Сдал (ПОДРЯДЧИК)

ТОО "Eулие -Ата жол курылысы-2"

Принял (ЗАКАЗЧИК)

ТОО "Petro Retail PFS"

Эксперт(ы) технического надзора:

Конакбаев С.

Сканировано с CamScanner