АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от « 07 » ноября 2012 г.

Карагандинская область,
Улытауский район, м/р «Кумколь»
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «29» октября 2012 г. № 124Ө

Акимат Улытауского района Карагандинской области
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя-представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Мырзабеков Аманжол Батырбекович - заместитель акима Улытауского района Карагандинской области;
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Мелетов Жаймухан Максутович - директора центра по энергетике АО «Казахский институт нефти и газа»»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей:

заказчика

Кайржан Есен — генеральный директор АО «ТУРГАЙ - ПЕТРОЛЕУМ»,
(фамилия, имя, отчество, должность)

Миков Ярослав Васильевич – главный инженер АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации

Карабеков Турсунмурад Баймишович – директор месторождения АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ»:
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика

Жаксылыков Серик Олжабаевич - генеральный директор ТОО «КазЭлектроИнжинирингСервис»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

Избасар Алмат Аскарович – государственный строительный инспектор, исполняющий обязанности начальника отдела архитектурно-строительной инспекции департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Карагандинской области Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
(фамилия, имя. отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Жубатканов Мэлс Аманшаевич – заместитель директора департамента комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Кызылординской области;
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной пожарной службы

Мампаев Жандос Айдарбекулы - заместитель начальника по противопожарной безопасности департамента по ЧС Кызылординской области;
(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

Ногаев Шайхислам Ноғайұлы – государственный экологический инспектор департамента экологии по Кызылординской области;
(фамилия, имя, отчество, должность)

представитель местного исполнительного органа

Алиакпаров Жуматай Максутович – начальник отдела архитектуры и градостроительства Улытауского района Карагандинской области.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Тусупбеков Еркин Каракойшинович – начальник отдела земельных отношений Улытауского района Карагандинской области;
(фамилия, имя, отчество, должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Калжанов Саламат Сагинаевич – директор территориального департамента комитета государственного энергетического надзора и контроля по Кызылординской области.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Әлжан Әбдіғазиз Аскарұлы – заместитель директора, главный государственный инспектор труда департамента по контролю и социальной защите по Кызылординской области.
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) АО «ТУРГАЙ – ПЕТРОЛЕУМ»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект:

«Подстанция ПС 110/6 кВ «Кумколь-7» с заходами ВЛ 110 кВ»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: Карагандинская область, Улытауский район, месторождение «Кумколь», Контрактная территория АО «ТУРГАЙ – ПЕТРОЛЕУМ»
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____ 20__г. №_____

_____
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «20» июня 2012 г. № 96 ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Карагандинской области Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «КазЭлектроИнжинирингСервис»
(наименование организации)

выполнившим строительно-монтажные и общестроительные работы; электромонтажные работы
(виды работ)

и субподрядными организациями АО «КЭМОНТ» электромонтажные работы

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех
перечень их указывается в приложении ... к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным

проектировщиком ТОО «Казахский институт нефти и газа»
(наименование организации)
выполнившим Общая поянительная записка, генеральный план, архитектурно-строительная часть, технологическая часть, электротехническая часть и сигнализация, автоматизация и т. д.
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень
их указывается в приложении ... к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы
АО «ТУРГАЙ – ПЕТРОЛЕУМ»
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе
организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) 25-KZ-12-8100-0036
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
АО «ТУРГАЙ – ПЕТРОЛЕУМ»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
« 12 » июня 2012 г. № 166-П

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2012 г.;
(месяц, год)
окончание работ ноябрь 2012 г.
(месяц, год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства ,
фактически

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация
- проектная документация:
- исполнительная документация:
- перечень основного оборудования:
- перечень сертификатов на материалы и оборудование
- заключение рабочей комиссии о готовности построенного объекта для предъявления государственной приемочной комиссии по объекту:
«Строительство ПС 110/6 кВ «Кумколь-7» с заходами ВЛ 110 кВ»
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Площадка ПС 110/6 кВ

- Площадь участка - 4 050 м2:
- Площадь застройки - 2 352 м2:
- Площадь покрытий - 972 м2:

- Площадь участка свободной от застройки, покрытий (грунтовое) - 726 м2;
- Мощность:
  - трансформатор ТДН-16000/110-УХЛ - 2 шт
  - мощность каждого трансформатора - 16 МВА

Заходы 110 кВ на ПС 110/6 кВ на «Кумколь-7»

- Протяженность проводов ('ответвления ВЛ-110 кВ) от Л-142 – 92,0 м. от Л-141 – 66,0 м.

Заходы 110 кВ на ПС 110/6 кВ на «Кумколь-7»

- Общая протяженность участков трасс ВЛ-6 кВ - 7 193,0 м.

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

ОРУ-110 кВ

Порталы - стойки сборные железобетонные, травессы - металлические.

Прожекторные мачты - стойки сборные железобетонные, площадки - металлические.

Опоры под оборудование полной заводской готовности (КТПБ1 - на сборных железобетонных лежнях и металлических марок, на которые установлено электротехническое оборудование.

Часть опор под оборудование - из сборных железобетонных стоек и металлических марок, на которые установлено электротехническое оборудование.

Стойки порталов, прожекторных мачт, стойки и лежни опор под оборудование - из сборных железобетонных унифицированных элементов.

Стойки порталов, прожекторных мачт и опор под оборудование установлены в открытые котлованы.

Кабельная продукция на ОРУ проложена в наземных и полузаглубленных сборных железобетонных лотках и каналах, перекрываемых съемными плитами.

Здание ЗРУ-6 кВ совмещенное с ОПУ

Здание блочно-модульное, полной заводской готовности.

Фундаменты - из сборных железобетонных стоек и металлических марок, на которые установлены блоки.

Трансформатор ТДН-16000/110-УХЛ 1

Фундамент под трансформатор выполнен из плит типа НСП на щебеночно-песчаной подушке.

Вокруг фундамента устроена яма, заполненная промытым и просеянным гравием для сбора с последующим сбросом аварийного масла через маслоотводы в маслосборник.

Маслосборник емк. 30 м3.

Маслосборник выполнен из изделий железобетонных для круглых колодцев водопровода и канализации.

Перекрытие и днище из сборных железобетонных плит.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям,
инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего _____ тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических - _____удовлетворительно _____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) - _____удовлетворительно _____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект:
«Подстанция ПС 110/6 кВ «Кумколь-7» с заходами ВЛ 110 кВ»
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии

Мырзабеков Аманжол Батырбекович
(фамилия, имя, отчество)

(подпись, дата, печать)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
Медетов Жаймухан Максутович
(фамилия, имя, отчество)

(подпись, дата, печать)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Избасар Алмат Аскарович
(фамилия, имя, отчество)

(подпись, дата, печать)

Кайржан Есен
(фамилия, имя, отчество)

(подпись, дата, печать)

Миков Ярослав Васильевич
(фамилия, имя, отчество)

(подпись, дата, печать)

Мампаев Жандос Айдарбекұлы
(фамилия, имя, отчество)

(подпись, дата, печать)

Алиакпаров Жуматай Максутович
(фамилия, имя, отчество)

(подпись, дата, печать)

Тусупбеков Еркин Каракойшинович
(фамилия, имя, отчество)

(подпись, дата, печать)

Жубатканов Мэлс Аманшаевич
(фамилия, имя, отчество)

(подпись, дата, печать)

Карабеков Турсунмурад Баймишович
(фамилия, имя, отчество)

(подпись, дата, печать)

Ногаев Шайхислам Ноғайұлы
(фамилия, имя, отчество)

(подпись, дата, печать)

Калжанов Саламат Сагинаевич
(фамилия, имя, отчество)

(подпись, дата, печать)

Әлжан Әбдіғазиз Асқарұлы
(фамилия, имя, отчество)

(подпись, дата, печать)

Жаксылыков Серик Олжабаевич
(фамилия, имя, отчество)

(подпись, дата печать)

(подпись, дата, печать)

Подрядчик: ТОО "КазЭлектроИнжинирингСервис"
Субподрядчик: АО "КЭМОНТ"
Договор № 191 от 07.12.2011 г.
Наименование объекта: ПС-110/6 "Кумколь-7"
Наименование стройки: Подстанция ПС 110/6 кВ «Кумколь-7» с заходами ВЛ 110 кВ

Акт № 1
приемки выполненных работ за март 2012 г.

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Количество	Стоимость, тн без НДС	Итого
1	Здание блочно-модульного типа из 10-ти модулей (В*Ш*Г=3245*6750*22500мм) с системами: освещения, отопления, вентиляции и кондиционирования; с пожарной и охранной сигнализацией, согласно чертежа 474//291-17/2011-271-23-33.ОЛ-4.	шт	1	23 214 000	23 214 000
2	КРУ-6кВ, из 24-х шкафов КМ-1КФ, с вакуумными выключателями и процессорами фирмы SIEMENS. В том числе: два шкафа шинного ввода с вакуумным выключателем 3АН5 2500А 31,5кА, процессором SIPROTEC 7SJ6225 с счётчиком СЭТ-4ТМ ; восемнадцать отходящих фидеров с вакуумным выключателем 3АН5 1250А 25кА, процессором SIPROTEC 7SJ6025, счётчиком СЭТ-4ТМ; два шкафа трансформаторов напряжения 3*3НОЛП-6 с процессором SIPROTEC 7RW6000; шкаф секционного выключателя 3АН5 2500А 31,5кА и процессора SIPROTEC 7SJ6225, ; шкаф секционного разъединителя, дуговая защита БССДЗ; в комплекте два шинных моста и два шинных ввода, согласно опросного листа №474//291-17/2011-271-23-33.ОЛ-3 Лист 1-2 и проекта КРУ-6кВ№474//291-17/2011-022-35-УА-8.	компл	1	65998599,84	65 998 600
3	Щит собственных нужд переменного тока, из трёх шкафов, с автоматическими выключателями фирмы LS, согласно схемы №474//291-17/2011-271-23-33-2 Лист 3.	компл	1	2997200	2 997 200
4	Шкаф управления оперативным постоянным током, производства Франция, MC188- 2HPT 80 220 XT (80A)+Interface RS 485 Modbus, с 17-ю аккумуляторными батареями, Івых=80А, ёмкость аккумуляторной батареи 130А/ч, согласно опросного листа474//291-17/2011-271-23-33.ОЛ-4Лист 1-3.	компл	1	5352200,16	5 352 200
5	Шкаф регулирования напряжения трансформаторов Т1(Т2) с микропроцессорными контроллерами марки РНМ-1, согласно проекта 474//291-17/2011-271-35-33-РЗА-2.	компл	1	2943800	2 943 800
6	Шкаф центральной сигнализации с блоком Сириус-ЦС, согласно проекта 474//291-17/2011-271-35-33-РЗА-3.	компл	1	2256900	2 256 900

7	Шкаф ТН-110кВ, согласно проекта 474//291-17/2011-271-35-33-РЗА-4.	**компл**	1	1962500	1 962 500
8	Шкаф УОН, устройства отключения нагрузки, согласно проекта№474//291-17/2011-271-35-33-ПА-1.	**компл**	1	998400	998 400
9	Металлоконструкции для силовогоэлектрооборудования 110кВ, схема 4Н-110, позиции №2-13, согласно чертежа плана подстанции №474//291-17/2011-113-23-ЭП Лист 4. В комплекте с шкафами зажимов: шкаф ШНУ-2шт., шкаф АС-2шт., шкаф DC-2шт., согласно опросного листа на КТПБ№474//291-17/2011-271-23-33.ОЛ-1.	**компл**	1	24911100	24 911 100
	ИТОГО				**130 634 700**
	НДС 12 %				**15 676 164**
	Итого с учетом НДС				**146 310 864**

Подрядчик:
ТОО "КазЭлектроИнжинирингСервис"
Директор

С.О. Жаксылыков

Субподрядчик:
АО "КЭМОНТ"
Директор

Е.В.Беленцева