Форма КС-3
Утверждена
приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "РБ-СТРОЙ"
Наименование объекта - Строительство «Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов мкр. Аймакаш в кенте Айтеке би Казалинского района, Кызылординского области (строителстьво дорог)»

Справка №1
о стоимости выполненных работ за май месяц 2021г.

	код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			19	11.03.2021				
			Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство «Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов мкр. Аймакаш в кенте Айтеке би Казалинского района, Кызылординского области (строителстьво дорог)»	15000000	13392857	-	-	-	-	-	1607143	15000000
Итого:	15000000	13392857	-	-		-	-	1607143	15000000

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Кузембаев Н.К

Подрядчик: ТОО "РБ-СТРОЙ"

Директор **Темиргалиев Б.С**

Технадзор:

ТОО "АДС САПА"

Директор **Садыкова Д.**

Авторский надзор:

ТОО "ТМ ПроектСтрой"

Алибаев А.А.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "РБ-СТРОЙ"

Наименование объекта - Строительство «Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов мкр. Аймакаш в кенте Айтеке би Казалинского района, Кызылординского области (строителстьво дорог)»
Согласно договора №19 от 11.03.2021г

А К Т №1
приемки выполненных работ за май месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Восстановление и закрепление оси трассы									
1	**Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2017 1601-0204-30 п.2**	**Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности**	**км**	5,8888	**26288,00**	--	**154804,77**	--	--		**154804,77**
					--	--	--	--			
2	**Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2017 1601-0204-30 п.5)**	**Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности**	**км**	5,8888	**15922,00**	--	**93761,47**	--	--		**93761,47**
					--	--	--	--			
3	**Е11-010207-1901 1101-0207-1901 РСНБ РК 2015**	**Площади. Расчистка от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе 79 (108) кВт (л с)** *НР - 72%, СП - 8%*	**га**	1,696805	**122800,00**	**122800,00**	**208367,65**	**208367,65**	--	**45019,63**	**273658,27**
					--	**36850,00**		**62527,26**		**20270,98**	
		Итого прямые затраты по разделу 1:	**Тенге**				**456934**				
		Накладные расходы	**Тенге**				**45020**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**20271**				
		Итого по разделу 1:	**Тенге**				**522225**				
		РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ									
4	**Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%, СП - 8%*	**м3 грунта**	**2617,01**	**60,25**	**60,25**	**157674,99**	**157674,99**	--	**33200,46**	**206145,48**
					--	**17,62**		**46111,75**		**15270,04**	
5	**Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%, СП - 8%*	**м3 грунта**	**2617,01**	**202,44**	**202,44**	**529787,95**	**529787,95**	--	**111553,56**	**692648,83**
					--	**59,20**		**154927,12**		**51307,32**	
6	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%, СП - 8%*	**м3 грунта**	**1602,61**	**199,14**	**190,55**	**319147,80**	**305376,88**	**148,75**	**67816,21**	**417921,13**

					8,50	50,27	13622,16	80563,08		30957,12	
7	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т	2644,303	123,00	--	325249,21				351269,15
					--	--				26019,94	
8	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1014,40	73,53	73,53	74589,17	74589,17	--	19877,77	102024,30
					--	27,22		27612,09		7557,36	
9	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1014,40	35,17	35,17	35681,43	35676,61	--	7375,48	46501,46
						10,10		10245,49		3444,55	
10	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	101,4	79,42	67,70	8056,36	6867,62	294,02	1743,78	10584,15
					8,82	15,05	894,72	1526,70		784,01	
11	Е11-010107-2303 1101-0107-2303 РСНБ РК 2015	**Участок поливной. Выравнивание поверхности автогрейдерами средними к трактору мощностью 99 кВт (135 л с)** *НР - 72%, СП - 8%*	га	0,975088	10664,49	10422,57	10398,82	10162,92	--	1443,99	12790,23
					241,92	1814,86	235,89	1769,65		947,42	
		Итого прямые затраты по разделу 2:	Тенге				1460586				
		Накладные расходы	Тенге				243011				
		Сметная прибыль	Тенге				136288				
		Итого по разделу 2:	Тенге				1839885				
				РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА							
				Основная дорога ТИП-I							
12	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка(корыт) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	1809	48,24	48,24	87262,96	87262,96	--	22076,39	118086,50
					--	16,95		30661,65		8747,15	
13	Е11-010107-2303 1101-0107-2303 РСНБ РК 2015	**Участок поливной. Выравнивание поверхности автогрейдерами средними к трактору мощностью 99 кВт (135 л с)** *НР - 72%, СП - 8%*	га	0,452	10664,49	10422,57	4822,59	4713,19	--	669,67	5931,64
					241,92	1814,86	109,40	820,70		439,38	
14	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1130,53	73,53	73,53	83127,50	83127,50	--	22153,21	113703,17
					--	27,22		30772,89		8422,46	
15	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1130,53	35,17	35,17	39765,93	39765,93	--	8218,65	51823,36
					--	10,10		11414,80		3838,77	
16	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	113,05	79,42	67,70	8978,63	7653,65	327,85	1943,41	11795,80
					8,82	15,05	997,12	1701,44		873,76	
17	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%, СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	1644,40	4075,86	1013,49	6702344,18	1666582,96	4819325,30	612057,35	7899553,65
					131,62	213,02	216435,93	350290,09		585152,12	

18	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из грунта. Устройство** *НР - 108%, СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	822,20	1146,56	1013,49	942701,63	833291,48	1192,19	306028,67	1348628,73
					131,62	213,02	108217,96	175145,04		99898,42	
19	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3** *СП - 8%*	м3	1062,62	432,00	--	459050,98		459050,98		495775,05
					--	--				36724,08	
		Итого прямые затраты по разделу 3	Тенге				8328054				
		Накладные расходы	Тенге				973147				
		Сметная прибыль	Тенге				744096				
		Итого по разделу 3	Тенге				10045298				
		Итого по смете	Тенге				12407407				
		Прочие затраты	Тенге				248566				
		Итого по акту без прочих затрат	Тенге				12158841				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				474195				
		Итого по акту без прочих затрат с временными зданиями и сооружениями	Тенге				12633036				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	Тенге				181916				
	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК прил. 1,п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				853854				
		Прочие затраты	Тенге				248566				
		Итого	Тенге				13917372				
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				256299				
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				14173671				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	Итого в текущих ценах на 2020год К=1,049901	Тенге				14880951				
		Итого с пониж коэффициентом К=0,9	Тенге				13392857				
	Налоговый кодекс РК	НДС 12%	Тенге				1607143				
		Итого с НДС	Тенге				15000000				

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"

_____ **Абибуллаев Т.А.**

Подрядчик: ТОО "РБ-СТРОЙ"

Директор _____ **Темиргалиев Б.С.**

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"
_____ **Рахметов Ш.**

Авторский надзор:
ТОО "ТМ ПроектСтрой"
_____ **Алибаев А.А.**