ОБЪЕКТ: Строительство производственной базы РЭС-3 АО "АЖК" со сносом существующего нежилого помещения

Заказчик: АО "АЖК"

Подрядчик: ТОО "Mellon""

Форма № КС3

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02.05.2012г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 2017/0325С от 17.10.2017г.			Организация правовая форма
				Код	

№№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге.								
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	из граф 3						Всего к оплате с НДС
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	по монтажу оборудо-вания		Приобретение материалов и оборудования	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Строительство производственной базы РЭС-3 АО "АЖК" со сносом существующего нежилого помещения**	18 828 443,00	18 828 443,00						2 017 333,18	18 828 443,00
	Итого	**18 828 443,00**	**18 828 443,00**						**2 017 333,18**	**18 828 443,00**

Заказчик

Подрядчик

1

Форма 2-В

Заказчик: АО "Алатау Жарык Компаниясы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Mellon"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство производственной базы РЭС-3 АО "АЖК" со сносом существующего нежилого помещения
(наименование, адрес)

Объект: Административное здание ЛС 2-1-1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2017/0325С от 17.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ №1 за декабрь 2017 года

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов по смете	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Земляные работы				
1.	1. 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	596,8490833	179,01	106839
2.	2. 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18,4592500	2951,78	54488
3.	3. 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	18,4592500	208,22	3844
4.	4. 41-020101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1015,2587500	684,45	694894
5.	5. 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	615,3083333	24,11	14834

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	т	280,9757500	684,45	192314
7.	7.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	165,1796833	33,08	5464
8.	8.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,1086500	1411,41	7210
9.	9.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанно-гравийное	м3 основания	170,2900000	4936,75	840679
10.	10.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	165,1796833	228,49	37741
		Раздел: Фундаменты					
11.	11.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,6000000	18375,73	84528
12.	12.	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	19,0000000	8915,48	169394
13.	13.	21-020101-0902 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25	м3	19,2850000	18264,69	352235
14.	14.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,5997600	163982,61	98350
15.	15.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,3930000	172040,69	67612
16.	16.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,6800000	18375,73	30871
17.	17.	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	7,0000000	8915,48	62408
18.	18.	21-020101-0902 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25	м3	7,1050000	18264,69	129771
19.	19.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,2475200	163982,61	40589

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	20.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,1288000	172040,69	22159
21.	21.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,6800000	18375,73	30871
22.	22.	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	7,0000000	8915,48	62408
23.	23.	21-020101-0902 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25	м3	7,1050000	18264,69	129771
24.	24.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0587200	163982,61	9629
25.	25.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,1790000	172040,69	30795
26.	26.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,4300000	163982,61	70513
27.	27.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,4680000	163982,61	76744
28.	28.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,6730000	170257,77	114583
29.	29.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	83,8400000	987,24	82771

ИТОГО: 3624310

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе :					
		Накладные расходы				371130	
		Сметная прибыль				268467	
		Итого с временными	1,5 %	54365		3678675	
		Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	49662		3728337	
		Итого согласно договорной цены, к	0,98271465			3663891	
		Итого с НДС	12 %	439667		4103558	

Заказчик

АО "Алатау Жарык Компаниясы"
(наименование организации)

Заместитель Председателя Правления Такенов Ж.Б.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

ТОО "Mellon"
(наименование организации)

Директор Аширов К.Р.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

2.

Форма 2-В

Заказчик: АО "Алатау Жарык Компаниясы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Mellon"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство производственной базы РЭС-3 АО "АЖК" со сносом существующего нежилого помещения
(наименование, адрес)

Объект: Административное здание ЛС 2-1-2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2017/0325С от 17.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ №2 за декабрь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	31.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	66,6000000	882,20	58754
2.	32.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	66,6000000	352,83	23498
3.	34.	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	66,6000000	881,80	58728
4.	35.	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до 100мм	м2 стяжки	66,6000000	1389,30	92528
5.	36.	21-050301-9917 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные ГОСТ 10922-2012	т	0,1438560	--	1
6.	37.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,3280000	21891,82	116640

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	39.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,9000000	882,20	23731
8.	42.	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,9000000	881,80	23720
9.	43.	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до 100мм	м2 стяжки	26,9000000	1389,30	37372
10.	44.	21-050301-9917 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные ГОСТ 10922-2012	т	0,0581040	--	1
11.	45.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,1520000	21891,82	47111
12.	46.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28,7000000	882,20	25319
13.	47.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	28,7000000	529,24	15189
14.	49.	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28,7000000	881,80	25308
15.	50.	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до 100мм	м2 стяжки	28,7000000	1389,30	39873
16.	51.	21-050301-9917 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные ГОСТ 10922-2012	т	0,0619920	--	1
17.	52.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,2960000	21891,82	50264
18.	57.	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,6000000	881,80	13756
19.	58.	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до 100мм	м2 стяжки	15,6000000	1389,30	21673
20.	59.	21-050301-9917 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные ГОСТ 10922-2012	т	0,0336960	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	60.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2480000	21891,82	27321

ИТОГО: 700789

В том числе :

Накладные расходы			105677
Сметная прибыль			51910
Итого с временными	1,5 %	10512	711301
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	9603	720904
Итого согласно договорной цены, к	0,98271465		708443
Итого с НДС	12 %	85013	793456

Заказчик

АО "Алатау Жарык Компаниясы"
(наименование организации)

Заместитель Председателя Правления Такенов Ж.Б.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

ТОО "Mellon"
(наименование организации)

Директор Аширов К.Р.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

3

Заказчик: АО "Алатау Жарык Компаниясы" Форма 2-В

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Mellon"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство производственной базы РЭС-3 АО "АЖК" со сносом существующего нежилого помещения

(наименование, адрес)

Объект: Административное здание ЛС 2-1-5

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2017/0325С от 17.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ №3 за декабрь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Силовое оборудование					
1.	1.	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,0000000	11567,24	11567
2.	2.	51-080401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000000	207980,56	207981
3.	3.	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,0000000	5177,16	10354
4.	4.	23-070204-1137 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 100А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	18226,38	36453
5.	5.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,0000000	2677,43	5355
6.	6.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене	шт.	7,0000000	4709,24	32965

1	2	3	4	5	6	7	8
			или колонне				
7.	7.	23-070204-0638 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	1498,87	2998
8.	8.	23-070204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000000	1509,63	4529
9.	9.	23-070204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	1543,41	3087
10.	10.	23-070204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	1509,63	3019
11.	11.	23-070216-0901 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные 24 VСД 40.52	шт.	3,0000000	1720,17	5161
12.	12.	13-080303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	2,0000000	4474,46	8949
13.	13.	23-070208-0702 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-010101, 230 В, типа ИЭК	шт.	2,0000000	1375,41	2751
14.	14.	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,0000000	1562,28	3125
15.	15.	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6,0000000	3994,46	23967
16.	16.	23-070503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	6,0000000	1532,61	9196
17.	17.	23-070501-0202 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-01, 3х 230/400 В, 5	шт.	2,0000000	11161,69	22323
18.	18.	23-070222-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1,0000000	7558,39	7558
19.	19.	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,0000000	11567,24	11567

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	20.	51-080401-0302 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012 / ВРУ-1Д-250-219 /	шт.	1,0000000	167625,65	167626
21.	21.	23-070222-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1,0000000	7558,39	7558
22.	22.	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,0000000	11567,24	11567
23.	23.	51-080401-0302 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012 / ВРУ-1Д-250-219 /	шт.	1,0000000	167625,65	167626
24.	24.	23-070222-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1,0000000	7558,39	7558
25.	25.	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф	шт.	1,0000000	5423,96	5424
26.	26.	23-070201-0403 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 / ЩО-1 /	шт.	1,0000000	5804,30	5804
27.	27.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,0000000	2677,43	18742
28.	28.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000000	471,39	1886
29.	29.	23-070204-0628 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000000	965,43	2896
30.	30.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	4709,24	4709
31.	31.	23-070204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1509,63	1510

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	32.	23-070222-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1,0000000	7558,39	7558
33.	33.	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф	шт.	1,0000000	5423,96	5424
34.	34.	23-070201-0404 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 / ЩО-2 /	шт.	1,0000000	6957,43	6957
35.	35.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,0000000	2677,43	18742
36.	36.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000000	471,39	1886
37.	37.	23-070204-0628 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000000	965,43	2896
38.	38.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	4709,24	4709
39.	39.	23-070204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1509,63	1510
40.	40.	23-070222-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1,0000000	7558,39	7558
41.	41.	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф	шт.	1,0000000	5423,96	5424
42.	42.	23-070201-0405 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/9зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩАО /	шт.	1,0000000	5810,58	5811
43.	43.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,0000000	2677,43	10710

1	2	3	4	5	6	7	8
44.	44.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000000	471,39	1414
45.	45.	23-070204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	491,34	491
46.	46.	23-070222-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1,0000000	7558,39	7558
47.	47.	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф	шт.	1,0000000	5423,96	5424
48.	48.	23-070201-0404 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 / ЩС-1 /	шт.	1,0000000	6957,43	6957
49.	49.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	2677,43	2677
50.	50.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	471,39	471
51.	51.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,0000000	4709,24	9418
52.	52.	23-070204-0648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 80А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1858,77	1859
53.	53.	23-070204-0648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1858,77	1859
54.	54.	23-070222-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1,0000000	7558,39	7558
55.	55.	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф	шт.	1,0000000	5423,96	5424
56.	56.	23-070201-0404 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 / ЩС-2 /	шт.	1,0000000	6957,43	6957

1	2	3	4	5	6	7	8
57.	57.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,0000000	2677,43	5355
58.	58.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	471,39	471
59.	59.	23-070204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1449,21	1449
60.	60.	23-070222-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 5 мм мм ГОСТ 434-78	шт.	1,0000000	7558,39	7558
61.	61.	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф	шт.	1,0000000	5423,96	5424
62.	62.	23-070201-0404 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 / ЩС-3 /	шт.	1,0000000	6957,43	6957
63.	63.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,0000000	2677,43	13387
64.	64.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	4709,24	4709
65.	65.	23-070204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1509,63	1510
66.	66.	23-070204-0628 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,0000000	965,43	4827
67.	67.	23-070222-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1,0000000	7558,39	7558
68.	68.	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф	шт.	1,0000000	5423,96	5424

1	2	3	4	5	6	7	8
69.	69.	23-070201-0404 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 / ЩУВ-1 /	шт.	1,0000000	6957,43	6957
70.	70.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,0000000	2677,43	18742
71.	71.	23-080504-0808 РСНБ РК 2015	Магнитный пускатель	шт.	1,0000000	--	1
72.	72.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,0000000	471,39	2828
73.	73.	23-070204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	491,34	491
74.	74.	23-070222-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 5 мм ГОСТ 434-78	шт.	1,0000000	7558,39	7558
75.	75.	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф	шт.	1,0000000	5423,96	5424
76.	76.	23-070201-0404 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 / ЩУВ-2 /	шт.	1,0000000	6957,43	6957
77.	77.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10,0000000	2677,43	26774
78.	78.	23-080504-0808 РСНБ РК 2015	Магнитный пускатель	шт.	1,0000000	--	1
79.	79.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9,0000000	471,39	4242
80.	80.	23-070204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	491,34	491
81.	81.	23-070222-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 5 мм ГОСТ 434-78	шт.	1,0000000	7558,39	7558

1	2	3	4	5	6	7	8
82.	82.	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф	шт.	1,0000000	5423,96	5424
83.	83.	23-070201-0404 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 / ЩУкл /	шт.	1,0000000	6957,43	6957
84.	84.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10,0000000	2677,43	26774
85.	85.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9,0000000	471,39	4242
86.	86.	23-070204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	491,34	491
87.	87.	23-070222-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 5 мм ГОСТ 434-78	шт.	1,0000000	7558,39	7558

ИТОГО: 1157171

В том числе :

Накладные расходы			101963
Сметная прибыль			85716
Итого с временными	1,5 %	9209	1166380
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	8412	1174792
Итого согласно договорной цены, к	0,98271465		1154485
Итого с НДС	12 %	138538	1293023

Заказчик

АО "Алатау Жарык Компаниясы"
(наименование организации)

Заместитель Председателя Правления Такенов Ж.Е.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

ТОО "Mellon"
(наименование организации)

Директор Аширов К.Р.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

4

Заказчик: АО "Алатау Жарык Компаниясы"

Форма 2-В

Подрядчик: ТОО "Mellon"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство производственной базы РЭС-3 АО "АЖК" со сносом существующего нежилого помещения
(организация, адрес, телефон)

Объект: Наружные сети электроснабжения ЛС 4-1-1
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 2017/0325С от 17.10.2017г.
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №4 за декабрь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Строительные работы				
1.	1.	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную без креплениями в траншеях шириной до 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	46,9000000	1884,79	88397
2.	2.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	31,3000000	33,08	1035
3.	3.	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	175,0000000	497,68	87093
4.	4.	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15,7000000	2106,21	33068
5.	5.	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	175,0000000	147,24	25767
6.	6.	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	175,0000000	437,72	76601
7.	7.	13-080201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом. Один кабель. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	175,0000000	252,44	44176

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	21-030101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,3900000	27550,18	38295
		Раздел: Монтажные работы					
9.	9.	13-080201-0205 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	377,0000000	688,28	259481
10.	10.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8,0000000	314,98	2520
11.	11.	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	10,0000000	447,71	4477
12.	12.	23-060137-0737 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х240	км	0,1897200	5048388,30	957780
13.	13.	23-060137-0736 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х185	км	0,0642600	3955536,01	254183
14.	14.	23-060215-0904 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВБбШнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0642600	239245,73	15374
15.	15.	23-060137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х2,5	км	0,0663000	314008,14	20819
16.	16.	13-080201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилыдо 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4,0000000	24254,30	97017
17.	17.	13-080201-2701 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечениеодной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	10579,55	10580
18.	18.	23-061703-1601 РСНБ РК 2015	Муфта концевая 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб	шт.	4,0000000	8041,63	32167
19.	19.	23-061703-1802 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная EKs-1CT-4-150/240-ВЛ-М	шт.	1,0000000	12234,66	12235
20.	20.	11-340201-0301 РСНБ	Трубопроводы из полиэтиленовых	канало-ки	0,0080000	219882,77	1759

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	труб. Устройство. До 2-х отверстий	лометр трубопров ода			
21.	21.	23-010801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	8,0000000	768,32	6147
22.	22.	13-080201-2401 РСНБ РК 2015	Разделка концов кабеля до 200кв	шт.	16,0000000	25232,12	403714
23.	23.	23-061703-0422 РСНБ РК 2015	Концевая заделка 4КнТп 1х16-25 ПРИМ	шт.	16,0000000	9994,13	159906
24.	24.	13-080301-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж генератора	шт.	1,0000000	7434,49	7434
25.	25.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО КазМастерЭлектро	Дизель-генераторная установка RiECArdO R6105ZD 75кВт	шт	1,0000000	4918725,00	4918725

ИТОГО: 7558749

В том числе :

Накладные расходы			478537
Сметная прибыль			559907
Итого с временными	1,5 %	39600	7598349
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	36175	7634524
Итого согласно договорной цены, к	0,98271465		7502559
Итого с НДС	12 %	900307	8402866

Заказчик

АО "Алатау Жарык Компаниясы"
(наименование организации)

Заместитель Председателя Правления Такенов Ж.Б.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

ТОО "Mellon"
(наименование организации)

Директор Аширов К.Р.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

5

Заказчик: АО "Алатау Жарык Компаниясы" Форма 2-В

Подрядчик: ТОО "Mellon"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство производственной базы РЭС-3 АО "АЖК" со сносом существующего нежилого помещения
(организация, адрес, телефон)

Объект: Наружные сети электроснабжения ЛС 4-1-2
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 2017/0325С от 17.10.2017г.
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №5 за декабрь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы				
1.	1.	13-080103-1102 РСНБ РК 2015	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т. демонтаж оборудования	шт.	1,0000000	33490,03	33490
2.	2.	13-080103-1001 РСНБ РК 2015	Предохранитель. демонтаж оборудования	шт.	3,0000000	734,98	2205
3.	3.	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. демонтаж оборудования	шт.	3,0000000	1469,97	4410
4.	4.	13-080304-0102 РСНБ РК 2015	Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления	м ширины по фронту	0,8000000	19049,66	15240
			Раздел: Монтажные работы				
5.	5.	13-080103-1102 РСНБ РК 2015	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	100939,40	100939
6.	6.	51-080101-0108 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6	шт.	1,0000000	1887341,20	1887341

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	13-080103-1001 РСНБ РК 2015	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	3,0000000	2290,92	6873
8.	8.	ТПрайс-лист ТОО КазМастерЭлектро	Предохранитель ПКТ-10-60-20 У2 с заземлением	шт	3,0000000	9556,38	28669
9.	9.	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3,0000000	3994,46	11983
10.	10.	ТПрайс-лист ТОО КазМастерЭлектро	Трансформатор тока Т-0,66-1000/5	шт	3,0000000	3382,88	10149
11.	11.	13-080304-0102 РСНБ РК 2015	Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления	м ширины по фронту	0,8000000	60811,46	48649
12.	12.	ТПрайс-лист АО "КЭМОНТ"	Комплектное распределительное устройства, 0,4кВ ГРЩ состоящее из панелей ЩО70	шт	1,0000000	202370,40	202370

ИТОГО:				
В том числе :				2352319
Накладные расходы			127192	
Сметная прибыль			174246	
Итого с временными	1,5 %	3357	2355676	
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	3066	2358742	
Итого согласно договорной цены, к	0,98271465		2317970	
Итого с НДС	12 %	278156	2596126	

Заказчик

АО "Алатау Жарык Компаниясы"
(наименование организации)

Заместитель Председателя Правления Такенов Ж.Б.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

ТОО "Mellon"
(наименование организации)

Директор Аширов К.Р.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

6

Заказчик: АО "Алатау Жарык Компаниясы" Форма 2-В
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Mellon"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство производственной базы РЭС-3 АО "АЖК" со сносом существующего нежилого помещения
(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети водопровода и канализации ЛС 6-1-1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2017/0325С от 17.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ №6 за декабрь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1.	1.	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	158,7909400	142,36	22605
2.	2.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,9110600	2951,78	14496
3.	3.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	130,1176000	33,08	4304
4.	4.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,5294000	1411,41	45912
			Раздел: Водопровод В1				
			Раздел: К1. Сети хоз-бытовой канализации				

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	81.	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0526000	755813,57	39756
6.	82.	23-011201-0202 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 150 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	53,0208000	2450,99	129953
7.	83.	11-160201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	3,8000000	5861,59	22274
8.	84.	23-021001-0202 РСНБ РК 2015	Муфты хризотилцементные	шт.	35,0000000	488,52	17098
9.	85.	23-021103-0103 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	35,0000000	286,74	10036
10.	86.	11-220301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0038000	1692697,76	6432
11.	90.	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,2300000	37968,48	122638
12.	91.	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 / УПОРЫ /	м3	1,4400000	14822,34	21344
13.	92.	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3,0000000	20962,44	62887
14.	93.	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	3,0000000	17148,83	51447
15.	94.	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3,0000000	22086,41	66259
16.	95.	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	7,0000000	2331,94	16324
17.	96.	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т	комплект	3,0000000	18046,39	54139

Раздел: Септик

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	103.	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	12,1500000	179,01	2175
19.	104.	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,3500000	5673,54	7659
20.	105.	41-020102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	23,4000000	368,68	8627
21.	106.	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5887500	10805,42	6362
22.	107.	11-230601-0107 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,0990000	32089,12	99444
23.	108.	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев	шт.	1,0000000	2331,94	2332
24.	109.	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1,0000000	3994,00	3994
25.	110.	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	1,0000000	18249,98	18250
26.	111.	21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1,0000000	29706,03	29706
27.	112.	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1,0000000	30547,59	30548
28.	113.	23-030101-0307 РСНБ	Люк чугунный с шарниром и	комплект	1,0000000	22385,88	22386

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	замком,тип Л				
29.	114.	21-050302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные	кг	2,7900000	255,73	713
30.	122.	11-220101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0002000	504228,12	101
31.	123.	23-011201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы DN 100	м	2,0000000	727,05	1454

ИТОГО: 941657

В том числе :

Накладные расходы			119252
Сметная прибыль			69752
Итого с временными	1,5 %	14125	955782
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	12903	968685
Итого согласно договорной цены, к	0,98271465		951941
Итого с НДС	12 %	114233	1066174

Заказчик

АО "Алатау Жарык Компаниясы"
(наименование организации)

Заместитель Председателя Правления Такенов Ж.Б.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

ТОО "Mellon"
(наименование организации)

Директор Аширов К.Р.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

7

Форма 2-В

Заказчик: АО "Алатау Жарык Компаниясы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Mellon"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство производственной базы РЭС-3 АО "АЖК" со сносом существующего нежилого помещения
(наименование, адрес)

Объект: Внеплощадочные слаботочные сети ЛС 5-1-1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2017/0325С от 17.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ №7 за декабрь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	3.	11-340201-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1,0000000	39062,83	39063
2.	4.	21-040301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы кабельной канализации связи проходной ККС-2	м3	0,6200000	54116,94	33553
3.	19.	23-010501-1003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 40х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14,0000000	224,24	3139

ИТОГО: 75755

В том числе :

Накладные расходы			7635
Сметная прибыль			5611
Итого с временными	1,5 %	1136	76891
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	1038	77929
Итого согласно договорной цены, к	0,98271465		76582
Итого с НДС	12 %	9190	85771

Заказчик
АО "Алатау Жарык Компаниясы"
(наименование организации)
Заместитель Председателя Правления Такенов Ж.Б.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик
ТОО "Mellon"
(наименование организации)
Директор Ыширов К.Р.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма 2-В

Заказчик: АО "Алатау Жарык Компаниясы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Mellon"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство производственной базы РЭС-3 АО "АЖК" со сносом существующего нежилого помещения
(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство территории ЛС 7-1-1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2017/0325С от 17.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ №8 за декабрь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1.	5.	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	674,0000000	266,18	179402
			Раздел: Демонтажные работы				
2.	7.	11-070111-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж сущ. ж/б ограждений	м оград	80,0000000	2840,67	227254
3.	8.	11-070111-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж сущ. ворот	шт.	1,0000000	23883,42	23883
			ИТОГО:				430539

В том числе :

Накладные расходы			115758
Сметная прибыль			31892
Итого с временными	1,5 %	6458	436997
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	5899	442896
Итого согласно договорной цены, к	0,98271465		435240
Итого с НДС	12 %	52229	487469

Заказчик
АО "Алатау Жарык Компаниясы"
(наименование организации)
Заместитель Председателя Правления Такенов Ж.Б.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик
ТОО "Mellon"
(наименование организации)
Директор Аширов К.Р.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)