Заказчик : ТОО "Golden City DS"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «KC Construction»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство четырех служебных жилых домов для служащих КНБ в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ

за ноябрь 2019 года

на общестроительные работы - КЖ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объект :			**Индивидуальный жилой дом 93,82м2**									
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		127,8072	196,89	186,08	25163	23782	0	5429	33040
				м3 грунта		10,81	48,19	1381	6159		2447	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге, Всего	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге, материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную без креплений в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3,9528	3312,29	0	13093	0	0	9427	24321
				м3 грунта		3312,29	0	13093	0		1802	
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		69,392	35,44	35,44	2459	2459	0	663	3372
				м3 грунта		0	13,27	0	921		250	
4	4	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		69,392	17,5	17,5	1214	1214	0	327	1665
				м3 грунта		0	6,55	0	455		123	
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		69,392	163,62	76,47	11354	5306	0	6160	18916
				м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	6048	2508		1401	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		17,348	894,24	0	15513	0	0	11170	28817
				м3 грунта		894,24	0	15513	0		2135	
7	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2(насыпь под полы)		49,1232	894,24	0	43928	0	0	31628	81601
				м3 грунта		894,24	0	43928	0		6044	
8	8	Е11-010201-0501	Грунт оснований под полы . Уплотнение		49,1232	163,62	76,47	8038	3756	0	4361	13391
				м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	4281	1776		992	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**205121**
			Раздел: 2. Фундаменты									
9	9	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		3,06	15347,98	1111,55	46965	3401	39577	4323	55391
				м3		1302,75	249,65	3986	764		4103	
10	10	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		41,69	20989,38	2046,15	875047	85304	606491	183046	1142741
				м3		4395,6	429,29	183253	17897		84647	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:					**6425662**	**387215**	**4542597**	**1442376**	**1608376**
								1495859	**94677**		**629442**	
			Итого с временными			2,90%				46 643		1 655 019
			Итого с зимними удорожаниями			1,08%				17 874		1 672 893
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			2%				33 458		1 706 351
			на 2019 год 75% К=1		1	75%						1 706 351
			Итого в текущих ценах									**1 706 351**
			Итого с НДС			**12 %**				**204 762**		**1 911 113**

Заказчик:

Директор ТОО "Golden City DS"

Комшабаев С.К

Подрядчик:

Директор ТОО «КС Construction»

Землякова Е.П.